



제426회국회(임시회)
제1차 행정안전위원회

소방청 소관 2025년도 제2회 추가경정예산안 검 토 보 고 서

일 반 회 계

2025. 6.

행 정 안 전 위 원 회
전문위원 나 아 정

목 차

I. 소방청 소관 2025년도 제2회 추가경정예산안 개요	1
II. 검토의견	2
1. 국립소방병원 건립(1131-305)	2
가. 개요	2
나. 국립소방병원 개원 일정의 철저한 관리 필요	4

I. 소방청 소관 2025년도 제1회 추가경정예산안 개요

- 소방청 소관 2025년도 추가경정예산안은 2025년도 제1회 추가경정 예산 3,389억 7,100만원 대비 66억 4,900만원(1.9%)을 증액한 3,456억 2,000만원임.

<소방청 소관 2025년도 제2회 추가경정예산안>

(단위: 백만원)

사 업 명	2024년		2025년 본예산	2025년 1회추경 (A)	2025년 2회추경안 (B)	증 감 (B-A)	%
	본예산	추경					
일반회계	340,389	340,389	331,129	338,971	345,620	6,649	1.9
합 계	340,389	340,389	331,129	338,971	345,620	6,649	1.9

※ 자료: 소방청, 총지출 기준

- 소방청 소관 2025년도 제2회 추가경정예산안은 건립 중인 국립소방병원의 안전시설 보강 등 총사업비 증액(1,335억원→1,401억원)에 따라, '25년 마무리 공사비 66억 4,900만원 증액을 내용으로 하고 있음.

<소방청 소관 2025년도 제1회 추가경정예산안 세부내역>

(단위: 백만원)

구 분	2025 예산			증 감		편성내역
	본예산	1회추경 (A)	2회추경안 (B)	(B-A)	%	
국립소방병원 건립 (공사비)	62,418 (40,685)	62,418 (40,685)	69,067 (47,334)	6,649	10.7	· 총사업비 증액 (1,335억원 → 1,401억원) - 마무리 공사비 66억원 증액
합계	331,129	338,971	345,620	6,649	2.0	

※ 자료: 소방청

II. 검토의견

1. 국립소방병원 건립(1131 - 305)

- 현재 국립소방병원 건립공사는 100%의 공정률을 보이고 있음. 공사대금이 적기에 지급되지 않을 경우 공사업자의 유치권 행사 등으로 인해 소방병원 개원 계획에 차질을 빚을 수 있으므로 공사비 예산 증가분을 추경을 통해 확보할 필요가 있다고 보임. 다만, 이미 1년 6개월 이상 지체된 동 사업이 더 이상 지연되지 않도록 소방청은 사업 관리를 철저히 하여 국립소방병원의 의료기관 개설 허가 및 개원이 계획대로 진행될 수 있도록 노력할 필요가 있음.

가. 개 요

- 「국립소방병원 건립」 사업은 소방공무원의 주요 질병에 대한 치료 및 연구 수행 전담 의료기관 설치를 위한 사업으로,

2025년도 제2회 추가경정예산안은 ‘소방병원 건립’ 사업비 66억 4,900만원을 반영하여 「국립소방병원 건립」 사업 본예산 624억 1,800만원 대비 10.7%를 증액한 690억 6,700만원을 편성하였음.

<국립소방병원 건립 2025년 제2회 추경안>

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년		2025년 본예산	2025년 제1회 추경 (A)	2025년 제2회 추경안		증감 (B -A)	
	본예산	예산 현액			요구	조정(B)		
국립 소방병원 건립	71,298	84,422	62,418	62,418	69,067	69,067	6,649	10.7
-소방병원 건립	52,130	65,254	40,685	40,685	47,334	47,334	6,649	16.3
-개원준비단 운영	19,168	19,168	21,733	21,733	21,733	21,733	-	-

<국립소방병원 건립 2025년도 제2회 추경안 세부 내역>

(단위: 백만원)

구 분	2024년			2025년 예산 (25년 5월 말 기준)						'25년 제2회 추경안
	본예산	예산 현액	집행액 <실집 행액>	예산액	제1회 추경	전년도 이월액	이·전 용 등	예산 현액	집행액 <실집 행액>	
◦ 기능·비목별 분류(합계)	71,298	84,422	71,753	62,418	62,418	12,668	-	75,086	43,154	69,067 (+6,649)
·민간이전(320)	19,168	19,168	19,168	-	-	-	-	-	-	-
- 민간위탁사업비 (320-02)	19,168	19,168	19,168	-	-	-	-	-	-	-
·일반출연금(350)	-	-	-	21,733	21,733	-	-	21,733	13,210	21,733
- 기관운영 출연금 (350-01)	-	-	-	21,733	21,733	-	-	21,733	13,210	21,733
·건설비(420)	52,130	65,254	52,585	40,685	40,685	12,668	-	53,353	29,944	47,334 (+6,649)
- 공사비 (420-03)	49,662	62,583	50,565	39,116	39,116	12,018	-	51,134	29,030	45,759 (+6,643)
- 감리비 (420-04)	2,412	2,561	1,965	1,521	1,521	596	-	2,117	855	1,521
- 시설부대비 (420-05)	56	110	55	48	48	54	-	102	59	54 (+6)

※ 자료: 소방청

나. 국립소방병원 개원 일정의 철저한 관리 필요

- ‘소방병원 건립’ 사업은 소방공무원의 진료와 소방공무원의 특수 근무환경에 따른 건강유해인자 분석 및 질병연구 및 소방공무원의 체계적인 건강관리를 위한 종합병원을 설립·운영하려는 사업임¹⁾.

<국립소방병원 건립 사업 개요>

□ 건립개요

- (규 모) 302병상, 19개 진료과목, 종합병원
 - 연면적 (당초) 32,814㎡ → (최종) 39,433㎡
- (사업기간)
 - (당초) ‘20 ~ ‘24년 (기본·실시설계 ‘20 ~ ‘21년 / 공사기간 ‘22 ~ ‘23년)
 - (최종) ‘20 ~ ‘25년 (기본·실시설계 ‘20 ~ ‘22년 / 공사기간 ‘22 ~ ‘25년)
- (위 치) 충청북도 음성군 맹동면 두성리 1531 (충북혁신도시 내)
- (총사업예산) (당초) 907억원 → (‘25.5월 말 기준) 1,401억원

□ 주요기능

- 소방공무원 임용부터 퇴직까지 공직 생애기간 동안 유해인자 노출 및 건강 이력을 관리하고 개인 맞춤형 의료서비스 제공
- 화상·정신건강·재활(근골격계)·건강증진센터 및 소방건강연구소 등 4센터·1 연구소 중심으로 특화된 주요 상병 치료와 치유 및 연구 기능 강화
- 지역사회 주민을 위한 일반진료 및 공공의료(지역거점 의료기관) 역할 수행

※ 자료 : 소방청

1) 국립소방병원의 설립 및 운영에 관한 법률 [2021. 1. 12. 제정, 2021. 7. 13. 시행]

제1조(목적) 이 법은 국립소방병원을 설립·운영하여 소방공무원의 진료와 특수근무환경에 따른 건강유해인자 분석 및 질병연구를 통하여 소방공무원의 건강관리에 이바지함을 목적으로 한다.

제5조(사업) ① 소방병원은 다음 각 호의 사업을 한다.

1. 소방공무원, 「소방기본법」 제3조에 따른 소방업무를 행하는 기관에 근무하는 공무원, 소방교육기관에서 교육을 받고 있는 사람 및 의무소방원 등(이하 이 조에서 “소방공무원등”이라 한다)의 진료
2. 소방공무원등의 특수근무환경에 따른 건강유해인자 분석 및 질병에 관한 조사·연구
3. 「소방공무원 보건안전 및 복지 기본법」 제16조에 따른 소방공무원의 특수건강진단
4. ~ 10. (생략)

□ 2025년도 제2회 추가경정예산안에 반영된 ‘소방병원 건립’ 건설비 66억 4,900만원은 2024년 8월부터 2025년 4월 사이에 4차례에 걸쳐 이루어진 총사업비 증액분을 반영한 것으로²⁾, 2025년도 건설비 본예산 406억 8,500만원 대비 66억 4,900만원이 증액된 473억 3,400만원이 편성되었음.

2) 소방청에 따르면 제11차 총사업비 조정(2025. 4.) 이후 1차례의 총사업비 조정이 더 있었음.
- 제12차 총사업비 조정(2025. 6. 10): 1,244백만원 증액 (2025. 6월 현재 국립소방병원 총사업예산 1,413억원)
- 상세내역 : 교통시설물 추가공사(1,008), 공공지장물이설(153), 물가변동 등(83)
* 소방청은 제12차 총사업비 조정분(1,244백만원)은 2025년도 소방병원 공사비 예산 집행 잔액으로 충당 가능하다고 설명함.

<소방병원 건립 내역사업 2025년도 제2회 추경안 세부내용 및 산출근거 >

◦ 국립소방병원 건립 공사비 지원:

(‘25) 40,685백만원 → (‘25 2회 추경) 47,334백만원(+6,649백만원)

- (요구) 총사업비 조정에 따른 ‘25년 마무리 공사비 지원

- (산출)

(단위: 백만원)

연번	항 목	총사업비	증 액	합 계	변경일
1	8차 조정 (자율조정 4차)	133,477	1,004	134,481	’24. 08.
2	9차 조정 (자율조정 5차)	134,481	1,397	135,878	’24. 12.
3	10차 조정 (자율조정 6차)	135,878	893	136,771	’25. 03.
4	11차 조정 (협의조정 2차)	136,771	3,355	140,126	’25. 04.
합 계			6,649		

- (산출세부내역)

1. 자율조정(4차) : 1,004백만원(비탈면보강)

2. 자율조정(5차) : 1,397백만원(물가변동 등)

3. 자율조정(6차) : 893백만원(관급자재비변경, 안전시설보강)

4. 협의조정(2차) : 3,349백만원(설계변경 등), 시설부대비 6백만원

※ 자료 : 소방청

□ 그 동안 소방병원건립 관련 총 사업비는 2020년 사업 시작 당시 907억원에서 11차례의 총사업비 조정을 통해 2025년 5월 말 기준 1,401억 2,600만원으로 54.5%가 증가한 494억 3,900만원이 증액 되었음.

□ 소방청은 그동안의 총사업비 증액 사유로 공사 중 물가변동분 반영³⁾, 교통영향평가 심의의견 반영, 안전점검 등 법정경비 반영 등을 들고 있는데, 특히 2025년도 제2차 추가경정예산안에 반영된 제8차~제11차 총사업비 조정 내역은 비탈면과 안전시설을 보강하고 관급자재비나 물가의 변동 분을 반영하는 등 공사 환경 변화에 따른 총사업비 조정이었다고 설명함.

<소방병원 건립 사업 총사업비 조정내역>

(단위: 백만원)

구 분	총사업비 변경					
	조정	조정금액			조정사유	주요내용
		현행	순증	조정후		
2020 9.21	1차 (협의)	90,687	6,897	97,584	물가변동	· 건설공사 타당성 조사 결과(예타 기준 공사 산정 시점 '17기준)에 따른 공사 물가변동을 반영 ⇒ 공사비 6,897 증

3) 주요공사 물가변동 내역

공 종	조정횟수	기준일	물가변동조정률(평균)	총 변 동 액
건설사업관리	2회	'22.11.	3.6%	282백만원
건축공사	2회	'22.11.	3.2%	2,150백만원
전기공사	1회	'22.11.	4.8%	439백만원
통신공사	2회	'22.11.	4.4%	213백만원
소방공사	2회	'22.11.	3.6%	304백만원

※ 자료: 소방청

구 분	총사업비 변경					
	조정	조정금액			조정사유	주요내용
		현행	순증	조정후		
2021 12.28	2차 (협의)	97,584	16,820	114,404	설계반영	· 연면적 조정(32,814㎡→39,224㎡) * 교통영향평가 심의의견(주차대수 217대→357대) 반영을 위한 지하층 추가(지하1→지하2) ** 중간 설계 적정성 검토(조달청) ⇒ 공사비 16,414 감리비 373, 부대비 33 증
					기간연장	· 건설공사 타당성조사 결과에 따른 공사 기간 1년 추가 * KDI 예타 : 설계 2020년, 공사 2021~2023년 ** 건설공사 타당성조사 : 설계 2020~2021년, 공사 2022~2024년
2022 6.28	3차 (협의)	114,404	15,665	130,069	물가변동 설계반영	· 물가변동(최초공사 산정시점 '20.9월) 으로 인한 공사 물가변동을 반영 · 연면적 조정(39,224㎡→39,433㎡) * 주차장 보행자 안전 확보를 위한 통로면적, 진료공간 사용성을 고려한 소요면적 일부 조정 ⇒ 공사비 13,534 감리비 2,101 부대비 30 증
					기간연장	· 교통영향평가 심의결과에 따른 사업계획변경 관련 설계기간 연장(8.5개월 순연) 및 공사 기간 검토 결과(조달청: 30.9개월)의 사유로 인한 공사 착공('22.12) · 준공('25.6) 일정 조정으로 사업기간 1년 추가
2023 2.20	4차 (자율)	130,069	△13,416	116,653	낙찰차액	· 공사&감리 계약체결에 따른 낙찰 차액 13,416백만원 감액
2024 3.19	5차 (자율)	116,653	1,288	117,941	설계변경	· 안전시설 보강: 시스템비계 500백만원 · 현장여건 변동으로 인한 설계변경: 토공사 운반거리 변경 등 3건 774백만원 · 법정경비 반영: 안전점검 14백만원
2024 5.30	6차 (자율)	117,941	4,281	122,222	폐기물 처리 공공 지장물 이설	· 물가변동: 2,388백만원 · 관급자재비 변경: 563백만원 · 폐기물 처리: 788백만원 · 공공지장물 이설4): 160백만원 · 토공사 운반거리 변경: 208백만원 · 감리비: 174백만원

구 분	총사업비 변경					
	조정	조정금액			조정사유	주요내용
		현행	순증	조정후		
2024 7.24	7차 (협의)	122,222	11,255	133,477	설계변경	· 설계기준 강화5): 44백만원 · 단순 설계변경: 의료가스 장비·배관공사, 헬리패드 등 10,699백만원 · 감리비: 488백만원 · 시설부대비: 24백만원
2024 8.8	8차 (자율)	133,477	1,004	134,481	비탈면 보강	· 비탈면 보강: 1,004백만원
2024 12.30	9차 (자율)	134,481	1,397	135,878	안전시설 보강	· 안전시설보강(시스템비계)6): 611백만원 · 물가변동: 762백만원 · 관급자재비 변경: 24백만원
2025 3.19	10차 (자율)	135,878	893	136,771	관급 자재비 물가변동 안전시설 보강	· 관급자재비 변경: 84백만원 · 물가변동: 33백만원 · 안전시설보강(시스템비계)7): 776백만원
2025 4.14	11차 (협의)	136,771	3,355	140,126	민원반영 설계변경	· 민원반영8): 106백만원 · 환경개선9): 50백만원 · 안전시설 보강(책서포트)10): 25백만원 · 단순 설계변경: 가설계단11), 소방공사12) 등 3,168백만원 · 시설부대비: 6백만원

(: 2025년 제2회 추가경정예산안 반영분)

※ 자료 : 소방청

- 4) 차도 확장 및 우·오수관 연결로의 광케이블 이설
- 5) 법령 개정에 따른 임시소방시설 반영
- 6) 시스템비계(공사시 발판 역할로 작업자의 안전을 보장) 건물 외부 변경분 반영
- 7) 시스템비계 건물 내부 변경분 반영
- 8) 개원준비단 요청사항으로 「의료법」 관련 규정 적용(중환자실 규정면적 적용 등 9건 42백만원), 편의사항(수술실 수동문을 자동문으로 교체 등 11건 64백만원)
- 9) 공사 진출입 차량 바퀴의 흙을 세척하기 위해 진출입로에 자동세륜기 한 대 추가 설치
- 10) 주차장 상부 작업차량 등의 하중 발생 시 구조적 안전성 확보위해 필요
- 11) 산업안전보건관리공단 「안전보건기술지침」에 따라 건물외주 50m 이내마다 가설계단을 1개소씩 설치
- 12) 소방시설 설치 장소에 각종 배관이나 구조물로 인하여 설치가 불가하여 위치 이동에 따른 물량 변경

□ 소방청은 2025년 6월 20일 현재 국립소방병원 건립 공사의
공정률은 100.0%라고 밝히고 있음.

소방청은 2025년 7월에 건축물 준공검사를 완료한 후 2025년
12월에 의료기관 개설허가를 받는 것을 목표로 하고 있고, 그 동안
공사비 증가분에 대해서는 총사업비 조정을 통해 추가 확보가
필요한 금액을 확정하였으며, 공사대금을 적기¹³⁾에 지급되지
않는 경우에는 공사업자의 유치권 행사 등으로 인해 의료기관
개설허가에 지장이 있을 수 있는 등 소방병원 개원 계획에 차질을
빚을 수 있다는 점에서 소방병원 건립 공사비 예산 증가분을
추경을 통해 확보할 필요성이 있다고 보임.

-
- 13) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따르면 준공금 청구일로부터 5일 이내에 준공
금을 지급하여야 함. 소방청은 국립소방병원 건립 공사와 관련한 향후 일정을 다음과 같이 제시함.
- 준공검사(7월) → 공사비 정산 및 변경계약 → 준공금 청구 → 준공금 지급*(청구일로부터 5일 내 지급)

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」

- 제58조(대가의 지급) ① 법 제15조제2항에 따라 국고의 부담이 되는 계약의 대가는 제55조에 따른
검사를 완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일(「재난 및 안전관리 기본법」 제3조제
1호의 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부
장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약상대자의 청구를 받은 날부터 3일) 이내에 지급해
야 한다. 이 경우 계약당사자와 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연
장할 수 있는 특약을 정할 수 있다. <개정 2006. 12. 29., 2009. 6. 29., 2020. 5. 1.>
- ② 천재·지변등 불가항력의 사유로 지급기한내에 대가를 지급할 수 없게 된 경우에는 당해 사
유가 소멸된 날부터 3일 이내에 대가를 지급하여야 한다. <개정 1996. 12. 31.>
- ③ 법 제15조의 규정에 의하여 기성부분 또는 기납부분에 대한 대가를 지급하는 경우에는 제1
항의 규정에 불구하고 계약수량, 이행의 전망, 이행기간등을 참작하여 적어도 30일마다 지급하
여야 한다. <개정 1996. 12. 31.>
- ④ 제3항에 따른 대가 지급시에는 제55조에 따른 검사를 완료하는 날 이전까지 계약상대자로
하여금 대가지급 청구를 하게 할 수 있으며, 검사완료일로부터 5일 이내에 검사된 내용에 따라 대
가를 확정하여 지급하여야 한다. 다만, 계약상대자가 검사완료일후에 대가의 지급을 청구한 때
에는 그 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하여야 한다. <신설 1996. 12. 31., 2009. 6. 29.>
- ⑤ 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항 또는 제4항의 규정에 의한 대가지급의 청구
를 받은 후 그 청구내용의 전부 또는 일부가 부당함을 발견한 때에는 그 사유를 명시하여 계약
상대자에게 당해 청구서를 반송할 수 있다. 이 경우 반송한 날부터 재청구를 받은 날까지 기간
은 제1항 또는 제4항의 지급기간에 이를 산입하지 아니한다. <개정 1996. 12. 31.>
- ⑥ 제1항 및 제2항에 따른 기간을 산정하는 경우에는 공휴일 및 토요일을 제외한다.

□ 다만, 동 사업을 시작한 2020년 이후 소방병원 건립 내역사업의 예산집행 추이를 살펴보면 연례적으로 예산 이월이 발생하고 있음.

- 예산현액 대비 다음연도 이월액의 비율은 동 사업을 시작한 2020년도에는 2.2%였으나, 2021년에는 47.4%, 2022년에는 41.4%, 2023년에는 36.8%, 2024년에는 19.5%로 동 사업을 시작한 첫 해를 제외하고는 매년 예산현액의 19.5% ~ 47.4%가 다음 연도로 이월되었음(평균 이월액: 61억 7,240만원, 평균 이월률: 29.5%).

< 소방병원 건립 내역사업 시작 이후 연도별 집행 내역 >

(단위: 백만원, 2025. 5월 말 기준)

연도	예산액	전년도 이월액	이·전용 등	예산 현액(A)	집행액	다음연도 이월액(B)	불용액	비고 (B/A)
2020	2,255	-	-	2,255	2,206	49	-	2.2
2021	2,757	49	-	2,806	1,238	1,329	239	47.4
2022	11,490	1,329	845	12,819	5,988	5,310	1,521	41.4
2023	25,919	5,310	-	31,229	19,589	11,506	134	36.8
2024	52,130	11,506	1,618	65,254	52,585	12,668	-	19.5
2025	40,685	12,668		53,353	43,154			

※ 자료 : 소방청

□ 이러한 대규모 이월의 주요 사유는 사업의 진행이 계획에 비해 지연되었기 때문임.

- 사업 지연 경과를 살펴보면, 당초 소방병원 건립사업 추진계획에

의하면, 소방청은 2021년도까지 병원 건립을 위한 설계를 완료하고, 2022년부터 2023년까지 건축공사 및 장비·전산 시스템 확충을 완료하여 2023년 12월에 개원하는 것을 목표로 하였음.

그러나, 사업추진 과정에서 충청북도 교통영향평가 심의 의견을 반영하기 위한 실시설계 기간 연장¹⁴⁾, 공사 입찰 및 계약 소요 기간 연장, 총사업비 조정을 위한 협의 기간 소요¹⁵⁾ 등으로 인하여 사업기간이 1년 6개월 연장되었고, 소방병원 의료기관 개설허가 시기 역시 2023년 12월에서 2025년으로 변경되었음.

14) 설계용역기간 연장 사유는 충청북도 교통영향평가 심의의견에 따라 주차대수를 161.5% 증가 반영(지상4층, 지하1층 → 지상4층, 지하 2층으로 변경)하는 것으로 설계를 변경하였기 때문이라고 소방청은 설명함.

15) 소방청은 2020년부터 2025년 5월 말까지 총 11차례의 총사업비 조정을 하였는데, 이 중 기획재정부와의 협의를 통한 총사업비 조정이 4차례 있었음.

소방청은 기획재정부와의 협의를 통한 총사업비 조정 규모 및 주요 조정 사유를 다음과 같이 설명함.

- 2차 총사업비 조정('21. 12., 168억 2,000만원) : 교통영향평가 심의의견을 실시설계에 반영
- 3차 총사업비 조정('22. 06., 156억 6,500만원) : 물가변동분 반영
- 7차 총사업비 조정('24. 07., 112억 5,500만원) : 설계 변경분 반영
- 11차 총사업비 조정('25. 04, 33억 5,500만원) : 설계 변경분 및 민원 반영

<국립소방병원 건립 사업 당초계획 대비 실제 추진 현황>

구 분	당초 계획일정	실제 추진 현황	비 고 (변동 사유 등)
예비타당성조사	'18. 7. ~ '19. 11.	'18. 7. ~ '19. 11.	
타당성조사	'20. 4. ~ '20. 5.	'20. 4. ~ '20. 5.	
기본계획	'20. 4. ~ '20. 9.	-	추진계획 변경 (턴키입찰 →설계공모)
기본설계	'20. 11. ~	'20. 11. ~	
실시설계	~ '21. 12.	~ '22. 7.	교통영향평가 심의의견 반영 및 총사업비 조정협의 기간에 따른 설계용역 기간 연장
공사입찰 및 계약	~ '21. 12.	'22. 7. ~ '22. 12.	설계용역 기간 소요에 따른 사업추진 일정 순연
용지보상	-	-	
착공	'22. 1. ~	'22. 12. ~	설계용역 기간 소요에 따른
준공	~ '23. 12.	~ '25. 6.	사업추진 일정 순연
※ 향후 국립소방병원 개원 관련 추진 일정 - 2025. 9. 의료 인력배치(1단계) - 2025.12. 의료기관개설 허가취득 - 2026. 1. ~ 6. 시범진료 - 2026. 6. 정식개원			

※ 자료 : 소방청

<국립소방병원 건립 사업 연도별 이월·불용 내역>

(단위: 백만원)

구 분	이 월			불 용		
	예산 과목	금액	사 유	예산 과목	금액	사 유
2020	기본조사 설계비	49	·지구단위 계획(변경) 결정 교통영향평가 용역비 계약 지체 (‘20. 11. ~’ 21. 6.)		-	
2021	실시설계비	1,329	·국립소방병원 건립사업 실시설계비 계약기간 연장 (‘20. 11. ~’ 21. 10. →22. 4.)	실시설계비	239	·국립소방병원 건립사업 실 시설계비 집행 잔액
				연구용역비	80	·의료·운영 연구 용역비 낙찰 차액
2022	공사비	5,075	·공사(건축/전기/통신/ 소방) 장기계속계약 (‘22. 12. ~’ 25. 6.)	실시설계비	1	·국립소방병원 건립사업 실시 설계비 집행 잔액
	감리비	196	·건설사업관리 용역 장기계속계약 (‘22. 12. ~ 25. 7.)	공사비	1,520	·공사 계약관련 낙찰차액
	시설부대비	39	·공사 관련 계약수수료		-	
2023	공사비	11,303	12월 2차 공사계약 체결 및 착공에 따른 공사기간 부족	공사비	122	·지 열 시 스 템 정산잔액
	감리비	149	12월 용역계약 체결에 따른 용역기간 부족	공사비	12	·정산잔액
	시설부대비	54	부대경비 공사기간에 따라 이월			
2024	공사비	12,018	관급자재비 등 기성금 미지급분 이월		-	
	감리비	596	감리비 기성금 미지급분 이월			
	시설부대비	54	부대경비 공사기간에 따라 이월			

※ 자료 : 소방청

<국립소방병원 계획¹⁶⁾ 및 변경 공사일정>

구분	2023년											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계획	토공사(차수/터파기)			지열공사(관급)			지하골조공사					
변경	공사준비		토공사(차수/터파기)			지하골조공사					되메우기	
			지열공사									
구분	2024년											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계획		지상골조공사					외장마감공사					
변경	지상골조공사						실내마감공사					
		지열공사		-	외장마감공사							
구분	2025년											
	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계획		실내마감공사				준공 준비						
변경	실내마감공사				준공 준비							
	부대토목/조경공사											

※ 자료 : 소방청

16) 2022년 제3차 총사업비 변경 이후 변경된 일정을 기준으로 함.

□ 국립소방병원 건립 사업은 소방공무원의 국가직 전환의 일환으로 추진된 소방관 처우개선 및 사기진작을 위한 사업이라는 점에서, 소방청은 이미 1년 6개월 이상 지체된 동 사업이 더 이상 지연되지 않도록 사업 관리를 철저히 하여 국립소방병원의 의료기관 개설 허가 및 개원이 계획대로 진행될 수 있도록 노력할 필요가 있어 보임.

국립소방병원 연도별 투자계획(국비)*

(단위 : 백만원)

구 분		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025 추경	계
합 계		2,255	2,918	10,570	27,593	71,298	62,418	6,649	183,701
총사업비 관리대상		2,255	2,518	9,970	25,919	52,130	40,685	6,649	140,126
공사비				9,419	24,575	49,662	39,116	6,643	129,415
부 대 비 용	기본조사 설계비	2,255							2,255
	실시설계비		2,518						2,518
	감리비			489	1,262	2,412	1,521		5,684
	시설부대비			62	82	56	48	6	254
총사업비 관리대상 외		0	400	600	1,674	19,168	21,733	0	43,575
기 타	의료장비 및 비품*					2,007	4,062		6,069
	의료용 물품, 소모품						1,238		1,238
	비품 및 물품						5,014		5,014
	정보화 ISP				208				208
	전산시스템					15,035	7,468		22,503
연구용역비			400						400
개원준비단 운영				600	1,466	2,126	2,841		7,033
소방병원 운영							957		957
정주여건 확보**							153		153

* 의료장비 및 비품 : 지자체 200억원 재정 지원 예정('24년 100억원 + '25년 100억원)

** 정주여건 확보 : 의료진 숙소 보증금 및 임차료 지원

자료: 소방청

문 의 처

02)6788-5351

참고

국립소방병원 건립 추진 현황

□ 추진 배경

- 소방공무원 진료와 특수근무환경에 따른 건강유해인자 분석 및 질병연구를 통한 체계적인 건강관리시스템 구축
- 주요 상병에 대한 치료에서 재활·심신안정 및 연구기능까지 복합적으로 수행하는 국립소방병원 설립, 악화되는 건강지표 획기적 개선

□ 사업 개요

- (사업기간) '20. ~ '25.(기본·실시설계 '20.~ '22. / 공사 '22.12. ~ '25.6.)
- (위 치) 충청북도 음성군 맹동면 두성리 1531(부지면적 27,563.2㎡)
- (규모) 302병상, 19개 진료과목, 지상 4 / 지하 2(연면적 39,433㎡), 종합병원
* 4 특성화 센터 / 1 연구소 : 화상·근골계재활·정신건강·건강증진센터 / 소방건강연구소
- (사업예산) 2,037억원 (국비 1,837 / 지방비 200) ※ 총사업비관리대상 : 1,401억

2025년					2026년					
6월	7월	8월	9월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
공사 준공	건축물 사용승인	제규정 시행	인력배치 (1단계)	의료기관 개설	일부 진료		인력배치 (2단계)	외래진료		정식개원
			모의진료	허가취득	외래진료(시범진료)					개원

< 조감도 >



< 공사장 전경 >



□ 향후 공사일정

- 건축물 준공계 접수 '25. 6.
- 건축물 준공검사 '25. 7.
- 건축물관리대장 생성 '25. 7.

※ 자료: 소방청