2025회계연도
총사업비관리대상사업
사업별 집행명세서

대한민국정부

목 차

제1장 총사업비관리대상사업 사업별 집행명세서 개요 ····· 1

제2장 예 산 ····· 13

1. 부처별 총괄표 ····· 15

2. 사업별 집행명세서 ····· 19

3. 사업별 집행명세서[상세] ····· 91

제3장 기 금 ····· 857

1. 부처별 총괄표 ····· 859

2. 사업별 집행명세서 ····· 863

3. 사업별 집행명세서[상세] ····· 887

제1장
총사업비관리대상사업
사업별 집행명세서 개요

1. 총사업비관리대상사업 사업별 집행명세서 개요

(1) 총괄

총사업비관리대상사업의 사업별 집행명세서는「국가회계법」제15조의2 제1항 8의2의 규정에 따라 2018회계연도부터 국가결산보고서의 부속서류로 작성·제출하는 서류로 2025회계연도 결산 결과 총 1,001개 사업[1], 총사업비는 301조 9,163억 원, 누적 집행액은 139조 2,004억 원이며 이 중 111개 사업은 종료, 890개 사업은 계속 사업으로 '26년 이후 집행예정액은 162조 6,994억 원이다.

< 2025회계연도 총사업비관리대상사업 집행 현황(예산+기금) >

(단위: 개, 억원)

소 관	사업 개수	총사업비	'25년까지 집행액	2025년					'26년이후 집행 예정액
				세출 예산액	예산 현액	집행액	이월액	불용액	
합계	**1,001**	**3,019,163**	**1,392,004**	**167,270**	**192,883**	**156,300**	**29,955**	**6,629**	**1,626,994**
(계속)	890	2,867,707	1,240,713	160,983	184,753	148,335	29,955	6,463	1,626,994
(종료)	111	151,456	151,291	6,287	8,130	7,965	-	165	-
예산	**765**	**2,798,924**	**1,287,174**	**156,917**	**180,749**	**146,767**	**28,287**	**5,696**	**1,511,674**
(계속)	671	2,657,999	1,146,325	151,901	174,242	140,336	28,287	5,620	1,511,674
(종료)	94	140,925	140,849	5,016	6,507	6,431	-	76	-
기금	**236**	**220,240**	**104,830**	**10,353**	**12,134**	**9,533**	**1,668**	**933**	**115,320**
(계속)	219	209,708	94,388	9,082	10,511	7,999	1,668	844	115,320
(종료)	17	10,531	10,442	1,271	1,623	1,534	-	89	-

* '26년이후 집행예정액 산출식(이하 동일)
  - 계속사업 : 총사업비 - '25년까지 집행액
  - 종료사업 : 총사업비 - '25년까지 집행액 - 불용액

1) '25회계연도의 총사업비관리대상 집행명세서 작성 시 군사 보안 등의 사유로 별도 관리 중인 국방부·방위사업청 소관의 대상사업은 작성 제외

(2) 예산사업

2025회계연도 예산(일반·특별회계)의 총사업비관리대상 사업별 집행결과 31개 기관 총 765개 사업이며, 대상사업의 총사업비는 279조 8,924억 원으로 누적 집행액은 128조 7,174억 원이며 이 중 94개 사업은 종료, 671개 사업은 계속사업으로 '26년 이후 집행 예정액은 151조 1,674억 원이다.

총사업비 관리대상사업 수를 기준으로 상위 부처는 국토교통부 300개, 기후에너지환경부 107개, 해양수산부 67개, 교육부 65개, 과학기술정보통신부 48개 순이며, 예산 집행 규모를 기준으로 상위 5개 부처는 국토교통부 104조 4,529억 원, 해양수산부 8조 541억 원, 기후에너지환경부 4조 4,222억 원, 과학기술정보통신부 2조 3,435억 원, 행정안전부 2조 51억 원 순으로 총 지출액 128조 7,174억 원의 94.2%에 이르고 있으며 대상사업 수는 535개로서 총 사업수 765개의 69.9%를 차지하고 있다.

< 2025회계연도 총사업비관리대상사업 집행 현황(예산) >

(단위: 개, 억원)

소 관	사업 개수	총사업비	'25년까지 집행액	2025년					'26년이후 집행 예정액
				세출 예산액	예산 현액	집행액	이월액	불용액	
합계	**765**	**2,798,924**	**1,287,174**	**156,917**	**180,749**	**146,767**	**28,287**	**5,696**	**1,511,674**
(계속)	671	2,657,999	1,146,325	151,901	174,242	140,336	28,287	5,620	1,511,674
(종료)	94	140,925	140,849	5,016	6,507	6,431	-	76	-
국토교통부	**300**	**2,193,118**	**1,044,529**	**107,043**	**118,428**	**102,754**	**13,062**	**2,613**	**1,148,565**
(계속)	270	2,120,244	971,679	106,086	116,745	101,095	13,062	2,588	1,148,565
(종료)	30	72,874	72,850	958	1,683	1,659	-	25	-
해양수산부	**67**	**153,827**	**80,541**	**13,297**	**15,707**	**11,685**	**2,914**	**1,108**	**73,276**
(계속)	59	128,935	55,659	12,357	14,780	10,768	2,914	1,098	73,276
(종료)	8	24,893	24,882	940	927	917	-	10	-
기후에너지환경부	**107**	**140,828**	**44,222**	**10,923**	**13,275**	**9,997**	**2,611**	**668**	**96,605**
(계속)	88	126,792	30,188	10,037	12,297	9,020	2,611	667	96,605
(종료)	19	14,036	14,035	886	978	977	-	1	-
과학기술정보통신부	**48**	**51,473**	**23,435**	**6,852**	**8,349**	**5,954**	**1,861**	**534**	**28,037**
(계속)	46	50,705	22,668	6,588	7,941	5,547	1,861	532	28,037
(종료)	2	768	766	264	408	406	-	2	-
행정안전부	**13**	**24,766**	**20,051**	**1,841**	**2,111**	**1,287**	**660**	**163**	**4,713**
(계속)	10	15,463	10,750	1,636	1,831	1,010	660	161	4,713
(종료)	3	9,304	9,301	205	280	277	-	2	-

(3) 기금사업

2025회계연도 기금 총사업비관리대상 사업별 집행결과 12개 기관 총 236개 사업이며 대상사업의 총사업비는 22조 240억 원으로 누적 집행액은 10조 4,830억 원이며 이 중 17개 사업은 종료, 219개 사업은 계속사업으로 '26년 이후 집행예정액은 11조 5,320억 원이다.

총사업비 관리대상사업 수를 기준으로 한 상위 부처는 기획재정부 193개[2], 농림축산식품부 15개, 문화체육관광부 9개, 보건복지부 4개 순이며, 기금집행규모를 기준으로 상위 5개 부처는 농림축산식품부 6조 3,245억 원, 기획재정부 2조 2,820억 원, 보건복지부 9,296억 원, 문화체육관광부 3,747억 원, 기후에너지환경부 3,366억 원으로 총 지출액 10조 4,830억 원의 97.8%에 이르고 있으며 대상사업 수는 224개로서 총 사업수 236개의 94.9%를 차지하고 있다.

< 2025회계연도 총사업비관리대상사업 집행 현황(기금) >

(단위: 개, 억원)

소관	사업 개수	총사업비	'25년까지 집행액	2025년					'26년이후 집행 예정액
				세출 예산액	예산 현액	집행액	이월액	불용액	
합계	**236**	**220,240**	**104,830**	**10,353**	**12,134**	**9,533**	**1,668**	**933**	**115,320**
(계속)	219	209,708	94,388	9,082	10,511	7,999	1,668	844	115,320
(종료)	17	10,531	10,442	1,271	1,623	1,534	-	89	-
농림축산식품부	**15**	**89,741**	**63,245**	**1,820**	**2,210**	**1,608**	**500**	**102**	**26,490**
(계속)	14	89,429	62,938	1,763	2,073	1,477	500	96	26,490
(종료)	1	312	306	57	137	131	-	6	-
기획재정부	**193**	**97,030**	**22,820**	**6,755**	**7,617**	**6,130**	**1,051**	**437**	**74,193**
(계속)	182	92,032	17,839	5,894	6,641	5,170	1,051	420	74,193
(종료)	11	4,998	4,981	862	977	960	-	17	-
보건복지부	**4**	**15,214**	**9,296**	**242**	**389**	**335**	**44**	**10**	**5,918**
(계속)	4	15,214	9,296	242	389	335	44	10	5,918
문화체육관광부	**9**	**5,574**	**3,747**	**201**	**446**	**349**	**63**	**34**	**1,803**
(계속)	6	3,855	2,052	150	238	165	63	10	1,803
(종료)	3	1,720	1,695	51	208	184	-	24	-
기후에너지환경부	**3**	**5,615**	**3,366**	**296**	**268**	**233**	**-**	**35**	**2,214**
(계속)	2	2,474	260	55	27	27	-	0.1	2,214
(종료)	1	3,141	3,106	241	241	206	-	35	-

2) 기획재정부 193개 사업 중 191개 사업은 국유재산기금사업으로 경찰청 94개, 법무부 25개, 국세청 20개, 기획재정부 12개, 대법원 11개, 해양경찰청 8개, 외교부 6개, 행정안전부 3개, 관세청·기상청·소방청 각 2개, 고위공직자범죄수사처·국토교통부·국회·대통령경호처·병무청·중앙선거관리위원회 각 1개씩 17개 부처에서 실제 집행 관리함

참고 1 2025회계연도 총사업비관리대상사업 집행현황(예산)

(단위: 개, 억원)

부 처	사업 개수	총사업비	'25년까지 집행액	2025년					'26년이후 집행예정액
				세출 예산액	예산 현액	집행액	이월액	불용액	
총합계	**765**	**2,798,924**	**1,287,174**	**156,917**	**180,749**	**146,767**	**28,287**	**5,696**	**1,511,674**
(계속)	671	2,657,999	1,146,325	151,901	174,242	140,336	28,287	5,620	1,511,674
(종료)	94	140,925	140,849	5,016	6,507	6,431	-	76	-
고용노동부	**9**	**1,683**	**760**	**74**	**492**	**88**	**402**	**2**	**921**
(계속)	7	1,086	165	70	424	22	402	-	921
(종료)	2	597	595	4	68	66	-	2	-
과학기술 정보통신부	**48**	**51,473**	**23,435**	**6,852**	**8,349**	**5,954**	**1,861**	**534**	**28,037**
(계속)	46	50,705	22,668	6,588	7,941	5,547	1,861	532	28,037
(종료)	2	768	766	264	408	406	-	2	-
교육부	**65**	**32,767**	**8,533**	**2,299**	**3,454**	**1,921**	**1,497**	**36**	**24,229**
(계속)	61	30,598	6,369	2,232	3,387	1,859	1,497	32	24,229
(종료)	4	2,170	2,165	67	67	62	-	5	-
국가보훈부	**9**	**4,495**	**1,804**	**435**	**498**	**417**	**71**	**10**	**2,691**
(계속)	6	3,200	509	215	258	177	71	10	2,691
(종료)	3	1,295	1,294	220	240	240	-	0	-
국가유산청	**6**	**2,218**	**482**	**256**	**300**	**200**	**96**	**4**	**1,733**
(계속)	5	1,904	171	183	199	102	96	1	1,733
(종료)	1	315	312	74	102	98	-	3	-
국토교통부	**300**	**2,193,118**	**1,044,529**	**107,043**	**118,428**	**102,754**	**13,062**	**2,613**	**1,148,565**
(계속)	270	2,120,244	971,679	106,086	116,745	101,095	13,062	2,588	1,148,565
(종료)	30	72,874	72,850	958	1,683	1,659	-	25	-
국회	**1**	**506**	**49**	**39**	**55**	**49**	**-**	**6**	**456**
(계속)	1	506	49	39	55	49	-	6	456
기상청	**1**	**576**	**31**	**14**	**14**	**10**	**4**	**0**	**545**
(계속)	1	576	31	14	14	10	4	0	545
기획재정부	**1**	**1,957**	**1,810**	**151**	**151**	**149**	**-**	**2**	**147**
(계속)	1	1,957	1,810	151	151	149	-	2	147

(단위: 개, 억원)

부 처	사업 개수	총사업비	'25년까지 집행액	2025년					'26년이후 집행예정액
				세출 예산액	예산 현액	집행액	이월액	불용액	
기후에너지환경부	**107**	**140,828**	**44,222**	**10,923**	**13,275**	**9,997**	**2,611**	**668**	**96,605**
(계속)	88	126,792	30,188	10,037	12,297	9,020	2,611	667	96,605
(종료)	19	14,036	14,035	886	978	977	-	1	-
농림축산식품부	**14**	**13,060**	**7,208**	**1,087**	**1,228**	**1,048**	**172**	**7**	**5,849**
(계속)	13	12,820	6,972	1,031	1,113	936	172	4	5,849
(종료)	1	239	236	57	115	112	-	3	-
농촌진흥청	**6**	**10,298**	**2,878**	**626**	**736**	**535**	**22**	**179**	**7,420**
(계속)	5	9,895	2,475	601	710	510	22	179	7,420
(종료)	1	403	403	25	25	25	-	0	-
대법원	**2**	**3,429**	**2,163**	**440**	**499**	**446**	**19**	**34**	**1,267**
(계속)	2	3,429	2,163	440	499	446	19	34	1,267
문화체육관광부	**34**	**16,561**	**4,567**	**1,944**	**3,207**	**2,002**	**1,034**	**171**	**11,979**
(계속)	29	15,199	3,220	1,558	2,672	1,483	1,034	156	11,979
(종료)	5	1,362	1,347	385	535	520	-	15	-
법무부	**1**	**3,082**	**1,774**	**208**	**208**	**207**	**-**	**1**	**1,308**
(계속)	1	3,082	1,774	208	208	207	-	1	1,308
보건복지부	**10**	**15,037**	**10,532**	**991**	**1,425**	**867**	**550**	**7**	**4,505**
(계속)	8	14,314	9,809	991	1,425	867	550	7	4,505
(종료)	2	723	723	-	-	-	-	-	-
산림청	**9**	**6,835**	**2,175**	**583**	**586**	**343**	**223**	**20**	**4,660**
(계속)	8	5,926	1,266	583	586	343	223	20	4,660
(종료)	1	909	909	-	-	-	-	-	-
산업통상부	**15**	**26,419**	**10,953**	**2,686**	**3,427**	**2,136**	**1,285**	**5**	**15,466**
(계속)	8	21,840	6,374	2,626	3,253	1,962	1,285	5	15,466
(종료)	7	4,579	4,579	59	174	174	-	-	-
새만금개발청	**1**	**11,330**	**441**	**402**	**407**	**406**	**-**	**2**	**10,889**
(계속)	1	11,330	441	402	407	406	-	2	10,889
성평등가족부	**4**	**1,397**	**120**	**122**	**135**	**74**	**-**	**61**	**1,276**
(계속)	4	1,397	120	122	135	74	-	61	1,276
소방청	**3**	**2,234**	**1,786**	**684**	**802**	**685**	**93**	**24**	**449**
(계속)	3	2,234	1,786	684	802	685	93	24	449

(단위: 개, 억원)

부 처	사업 개수	총사업비	'25년까지 집행액	2025년					'26년이후 집행예정액
				세출 예산액	예산 현액	집행액	이월액	불용액	
우주항공청	**6**	**4,032**	**1,107**	**820**	**826**	**808**	**18**	**-**	**2,925**
(계속)	6	4,032	1,107	820	826	808	18	-	2,925
재외동포청	**1**	**300**	**10**	**72**	**150**	**3**	**147**	**-**	**290**
(계속)	1	300	10	72	150	3	147	-	290
조달청	**3**	**4,349**	**1,284**	**163**	**193**	**185**	**-**	**7**	**3,058**
(계속)	2	4,137	1,079	128	129	129	-	-	3,058
(종료)	1	213	205	35	64	57	-	7	-
중소벤처기업부	**3**	**2,267**	**486**	**38**	**85**	**38**	**45**	**2**	**1,781**
(계속)	3	2,267	486	38	85	38	45	2	1,781
질병관리청	**8**	**4,346**	**337**	**93**	**324**	**178**	**137**	**9**	**4,008**
(계속)	8	4,346	337	93	324	178	137	9	4,008
통일부	**1**	**451**	**255**	**129**	**161**	**113**	**48**	**0**	**196**
(계속)	1	451	255	129	161	113	48	0	196
해양경찰청	**1**	**2,608**	**2,608**	**735**	**735**	**735**	**-**	**-**	**-**
(종료)	1	2,608	2,608	735	735	735	-	-	-
해양수산부	**67**	**153,827**	**80,541**	**13,297**	**15,707**	**11,685**	**2,914**	**1,108**	**73,276**
(계속)	59	128,935	55,659	12,357	14,780	10,768	2,914	1,098	73,276
(종료)	8	24,893	24,882	940	927	917	-	10	-
행정안전부	**13**	**24,766**	**20,051**	**1,841**	**2,111**	**1,287**	**660**	**163**	**4,713**
(계속)	10	15,463	10,750	1,636	1,831	1,010	660	161	4,713
(종료)	3	9,304	9,301	205	280	277	-	2	-
행정중심복합도시건설청	**16**	**62,675**	**10,243**	**1,871**	**2,782**	**1,448**	**1,314**	**20**	**52,432**
(계속)	13	59,036	6,604	1,769	2,675	1,341	1,314	20	52,432
(종료)	3	3,639	3,639	102	107	107	-	-	-

참고 2 2025회계연도 총사업비관리대상사업 집행현황(기금)

(단위:개, 억원)

부처	사업 개수	총사업비	'25년까지 집행액	2025년					'26년이후 집행예정액
				세출 예산액	예산 현액	집행액	이월액	불용액	
합계	**236**	**220,240**	**104,830**	**10,353**	**12,134**	**9,533**	**1,668**	**933**	**115,320**
(계속)	219	209,708	94,388	9,082	10,511	7,999	1,668	844	115,320
(종료)	17	10,531	10,442	1,271	1,623	1,534	-	89	-
기획재정부	**193**	**97,030**	**22,820**	**6,755**	**7,617**	**6,130**	**1,051**	**437**	**74,193**
(계속)	182	92,032	17,839	5,894	6,641	5,170	1,051	420	74,193
(종료)	11	4,998	4,981	862	977	960	-	17	-
고용노동부	**3**	**2,686**	**1,523**	**647**	**647**	**639**	**-**	**7**	**1,156**
(계속)	2	2,325	1,169	585	585	585	-	0	1,156
(종료)	1	361	354	61	61	54	-	7	-
국가보훈부	**2**	**630**	**129**	**38**	**38**	**35**	**-**	**2**	**501**
(계속)	2	630	129	38	38	35	-	2	501
기후에너지환경부	**3**	**5,615**	**3,366**	**296**	**268**	**233**	**-**	**35**	**2,214**
(계속)	2	2,474	260	55	27	27	-	0	2,214
(종료)	1	3,141	3,106	241	241	206	-	35	-
농림축산식품부	**15**	**89,741**	**63,245**	**1,820**	**2,210**	**1,608**	**500**	**102**	**26,490**
(계속)	14	89,429	62,938	1,763	2,073	1,477	500	96	26,490
(종료)	1	312	306	57	137	131	-	6	-
대법원	**1**	**379**	**6**	**32**	**36**	**6**	**4**	**25**	**373**
(계속)	1	379	6	32	36	6	4	25	373
문화체육관광부	**9**	**5,574**	**3,747**	**201**	**446**	**349**	**63**	**34**	**1,803**
(계속)	6	3,855	2,052	150	238	165	63	10	1,803
(종료)	3	1,720	1,695	51	208	184	-	24	-
보건복지부	**4**	**15,214**	**9,296**	**242**	**389**	**335**	**44**	**10**	**5,918**
(계속)	4	15,214	9,296	242	389	335	44	10	5,918
인사혁신처	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**-**	**0**	**-**
(계속)	1	2	2	2	2	2	-	0	-
중소벤처기업부	**3**	**1,082**	**287**	**176**	**176**	**175**	**-**	**1**	**795**
(계속)	3	1,082	287	176	176	175	-	1	795
통일부	**1**	**1,791**	**371**	**134**	**134**	**3**	**-**	**131**	**1,420**
(계속)	1	1,791	371	134	134	3	-	131	1,420
해양수산부	**1**	**495**	**38**	**10**	**171**	**18**	**5**	**148**	**457**
(계속)	1	495	38	10	171	18	5	148	457

참고 3 국유재산기금 관리주체별 집행 현황

(단위:개, 억원)

부처	사업 개수	총사업비	'25년까지 집행액	2025년					'26년이후 집행예정액
				세출 예산액	예산 현액	집행액	이월액	불용액	
합계	**191**	**96,440**	**22,773**	**6,721**	**7,583**	**6,104**	**1,044**	**435**	**73,650**
(계속)	180	91,441	17,792	5,860	6,606	5,144	1,044	418	73,650
(종료)	11	4,998	4,981	862	977	960	-	17	-
경찰청	**94**	**36,785**	**7,936**	**2,203**	**2,656**	**2,361**	**243**	**52**	**28,850**
(계속)	94	36,785	7,936	2,203	2,656	2,361	243	52	28,850
고위공직자 범죄수사처	**1**	**389**	**9**	**10**	**10**	**9**	**1**	**-**	**380**
(계속)	1	389	9	10	10	9	1	-	380
관세청	**2**	**1,394**	**337**	**203**	**203**	**198**	**-**	**5**	**1,052**
(계속)	1	1,071	18	0	0	0	-	-	1,052
(종료)	1	324	319	203	203	198	-	5	-
국세청	**20**	**6,796**	**1,481**	**631**	**508**	**261**	**214**	**33**	**5,307**
(계속)	17	5,890	583	482	314	76	214	24	5,307
(종료)	3	906	897	149	194	185	-	9	-
국토교통부	**1**	**21**	**21**	**5**	**32**	**21**	**5**	**7**	**-**
(계속)	1	21	21	5	32	21	5	7	-
국회	**1**	**250**	**9**	**3**	**12**	**9**	**0**	**3**	**241**
(계속)	1	250	9	3	12	9	0	3	241
기상청	**2**	**1,064**	**317**	**150**	**173**	**89**	**83**	**1**	**747**
(계속)	2	1,064	317	150	173	89	83	1	747
기획재정부	**12**	**5,307**	**1,590**	**439**	**497**	**480**	**8**	**9**	**3,717**
(계속)	10	3,893	177	113	120	103	8	9	3,717
(종료)	2	1,413	1,413	326	377	377	-	0	-
대법원	**11**	**9,015**	**2,245**	**651**	**788**	**668**	**120**	**1**	**6,770**
(계속)	11	9,015	2,245	651	788	668	120	1	6,770
대통령경호처	**1**	**137**	**137**	**129**	**166**	**102**	**55**	**9**	**-**
(계속)	1	137	137	129	166	102	55	9	-

(단위:개, 억원)

부처	사업 개수	총사업비	'25년까지 집행액	2025년					'26년이후 집행예정액
				세출 예산액	예산 현액	집행액	이월액	불용액	
법무부	**25**	**25,528**	**6,806**	**1,419**	**1,505**	**1,358**	**142**	**5**	**18,721**
(계속)	22	23,783	5,062	1,365	1,432	1,287	142	3	18,721
(종료)	3	1,745	1,744	54	73	71	-	2	-
병무청	**1**	**939**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**939**
(계속)	1	939	0	-	-	-	-	-	939
소방청	**2**	**857**	**362**	**86**	**180**	**163**	**15**	**2**	**495**
(계속)	2	857	362	86	180	163	15	2	495
외교부	**6**	**2,458**	**523**	**86**	**105**	**44**	**25**	**36**	**1,935**
(계속)	6	2,458	523	86	105	44	25	36	1,935
중앙선거 관리위원회	**1**	**232**	**231**	**130**	**130**	**129**	**-**	**1**	**-**
(계속)	1	232	231	130	130	129	-	1	-
해양경찰청	**8**	**1,928**	**313**	**425**	**463**	**173**	**19**	**270**	**1,615**
(계속)	8	1,928	313	425	463	173	19	270	1,615
행정안전부	**3**	**3,338**	**457**	**151**	**153**	**38**	**114**	**0**	**2,881**
(계속)	2	2,960	79	151	153	38	114	0	2,881
(종료)	1	378	378	-	-	-	-	-	-

제2장 예 산

1. 부처별 총괄표

1. 부처별 총괄표

소 관	대상 사업	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)	'24년까지 집행액 (C)
합 계	**765**	**279,892,359,782,006**	**128,717,389,653,431**	**46**	**114,040,732,376,961**
국회	1	50,553,000,000	4,908,732,550	9.7	31,667,620
대법원	2	342,948,000,000	216,266,674,650	63.1	171,689,437,190
기획재정부	1	195,698,000,000	181,036,977,260	92.5	166,171,555,890
과학기술정보통신부	48	5,147,290,889,180	2,343,464,781,885	45.5	1,748,103,076,654
교육부	65	3,276,730,000,000	853,336,943,470	26	661,260,037,040
통일부	1	45,072,000,000	25,508,060,800	56.6	14,250,337,850
법무부	1	308,152,583,430	177,399,120,140	57.6	156,737,607,690
행정안전부	13	2,476,625,736,390	2,005,132,547,866	81	1,876,391,325,380
국가보훈부	9	449,462,406,420	180,352,971,533	40.1	138,701,955,093
문화체육관광부	34	1,656,098,683,000	456,693,723,856	27.6	256,449,611,080
농림축산식품부	14	1,305,953,958,460	720,807,870,254	55.2	615,995,950,920
산업통상부	15	2,641,892,300,000	1,095,320,261,544	41.5	881,709,353,600
보건복지부	10	1,503,673,000,000	1,053,171,418,966	70	966,468,214,147
기후에너지환경부	107	14,082,804,080,550	4,422,249,765,433	31.4	3,422,557,696,098
고용노동부	9	168,266,211,106	75,963,055,999	45.1	67,200,950,434
성평등가족부	4	139,685,000,000	12,040,954,200	8.6	4,647,798,080
국토교통부	300	219,311,828,899,650	104,452,858,971,024	47.6	94,177,490,405,497
해양수산부	67	15,382,741,706,500	8,054,090,557,694	52.4	6,885,618,865,834
중소벤처기업부	3	226,689,000,000	48,594,043,400	21.4	44,824,171,220
조달청	3	434,935,173,120	128,432,709,460	29.5	109,888,292,610
우주항공청	6	403,224,000,000	110,688,781,810	27.5	29,861,843,750
재외동포청	1	29,974,000,000	983,100,830	3.3	647,430,130
소방청	3	223,440,486,250	178,557,257,590	79.9	110,027,938,390
국가유산청	6	221,840,235,100	48,218,691,150	21.7	28,174,797,540
농촌진흥청	6	1,029,818,000,000	287,769,950,780	27.9	234,310,391,110
산림청	9	683,511,000,000	217,528,567,903	31.8	183,272,437,279
질병관리청	8	434,584,000,000	33,747,507,534	7.8	15,899,260,015
기상청	1	57,612,000,000	3,112,296,200	5.4	2,070,600,000
행정중심복합도시건설청	16	6,267,455,432,850	1,024,267,458,910	16.3	879,428,909,600
새만금개발청	1	1,133,041,000,000	44,126,898,740	3.9	3,556,459,220
해양경찰청	1	260,759,000,000	260,759,000,000	100	187,294,000,000

(단위: 개, 원)

세출예산액	'25년 예산현액 (a)	'25년 집행액 (b)	'25년 이월액 (c)	'25년 불용액 (a-b-c)	'26년이후 집행예정액 (A-B)
15,691,681,310,921	**18,074,932,158,841**	**14,676,657,276,470**	**2,828,698,081,969**	**569,576,800,402**	**151,167,355,862,285**
3,920,000,000	5,521,487,790	4,877,064,930	0	644,422,860	45,644,267,450
44,042,000,000	49,890,000,000	44,577,237,460	1,916,000,000	3,396,762,540	126,681,325,350
15,100,000,000	15,100,000,000	14,865,421,370	0	234,578,630	14,661,022,740
685,219,200,750	834,860,615,806	595,361,705,231	186,140,316,643	53,358,593,932	2,803,666,266,100
229,853,823,004	345,426,064,454	192,076,906,430	149,714,916,254	3,634,241,770	2,422,912,056,530
12,937,000,000	16,096,670,180	11,257,722,950	4,836,693,230	2,254,000	19,563,939,200
20,751,000,000	20,751,000,000	20,661,512,450	0	89,487,550	130,753,463,290
184,096,450,000	211,061,743,870	128,741,222,486	66,019,442,104	16,301,079,280	471,280,348,544
43,514,739,300	49,769,439,159	41,651,016,440	7,146,169,569	972,253,150	269,087,681,737
194,385,078,160	320,732,110,960	200,244,112,776	103,382,583,764	17,105,414,420	1,197,861,825,714
108,715,000,000	122,769,623,410	104,811,919,334	17,239,135,796	718,568,280	584,864,638,006
268,569,206,990	342,680,903,080	213,610,907,944	128,549,017,456	520,977,680	1,546,572,038,456
99,050,000,000	142,450,234,753	86,703,204,819	55,014,489,394	732,540,540	450,501,581,034
1,092,292,819,131	1,327,537,748,067	999,692,069,335	261,072,746,361	66,772,932,371	9,660,451,451,417
7,399,000,000	49,154,049,566	8,762,105,565	40,185,944,001	206,000,000	92,097,155,107
12,235,000,000	13,502,272,650	7,393,156,120	0	6,109,116,530	127,644,045,800
10,704,329,584,639	11,842,841,974,594	10,275,368,565,527	1,306,186,071,704	261,287,337,363	114,856,493,369,571
1,329,707,609,000	1,570,715,250,522	1,168,471,691,860	291,402,046,452	110,841,512,210	7,327,616,637,396
3,806,000,000	8,458,890,370	3,769,872,180	4,531,872,990	157,145,200	178,094,956,600
16,280,891,130	19,291,880,510	18,544,416,850	0	747,463,660	305,755,000,000
81,988,000,000	82,609,156,250	80,826,938,060	1,782,218,190	0	292,535,218,190
7,203,000,000	15,011,569,870	335,670,700	14,675,899,170	0	28,990,899,170
68,368,000,000	80,220,822,080	68,529,319,200	9,339,593,630	2,351,909,250	44,883,228,660
25,649,000,000	30,036,758,530	20,043,893,610	9,595,747,740	397,117,180	173,310,693,440
62,622,000,000	73,564,361,560	53,459,559,670	2,159,771,600	17,945,030,290	742,012,049,220
58,266,003,967	58,602,728,055	34,256,130,624	22,349,182,875	1,997,414,556	465,982,432,097
9,278,000,000	32,436,062,035	17,848,247,519	13,681,216,136	906,598,380	400,836,492,466
1,363,000,000	1,416,318,000	1,041,696,200	372,421,800	2,200,000	54,499,703,800
187,109,904,850	278,218,427,750	144,838,549,310	131,404,585,110	1,975,293,330	5,243,187,973,940
40,165,000,000	40,738,994,970	40,570,439,520	0	168,555,450	1,088,914,101,260
73,465,000,000	73,465,000,000	73,465,000,000	0	0	0

2. 사업별 집행명세서

2. 사업별 집행명세서

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
	합 계			**279,892,359,782,006**	**128,717,389,653,431**	**46**
국 회	[국회 통합디지털센터 건립] 국회통합디지털센터 건립	일반회계	`21~`27 (7년)	50,553,000,000	4,908,732,550	9.7
대 법 원	[차세대전자소송시스템 구축(정보화)] 차세대전자소송시스템 구축	일반회계	`20~`30 (11년)	121,137,000,000	121,137,000,000	100
대 법 원	[미래등기시스템 구축(정보화)] 미래등기시스템 구축	등기특별회계	`20~`30 (11년)	221,811,000,000	95,129,674,650	42.9
기획재정부	[디지털예산회계시스템 전면재구축(정보화)] 디지털예산회계시스템 전면재구축	일반회계	`19~`26 (8년)	195,698,000,000	181,036,977,260	92.5
과학기술정보통신부	[광주과학기술원 시설 지원(R&D)] 차세대 AI반도체 첨단공정 Fab 구축	일반회계	`23~`27 (5년)	41,218,000,000	4,110,030,219	10
과학기술정보통신부	[광주과학기술원 연구 운영비 지원(R&D)] GIST 부설 광주 AI 영재학교 신설	일반회계	`24~`29 (6년)	76,454,000,000	0	0
과학기술정보통신부	[국제과학비즈니스벨트조성(R&D)] 과학벨트 거점지구 인프라 구축사업	일반회계	`21~`26 (6년)	26,623,000,000	26,623,000,000	100
과학기술정보통신부	[국제과학비즈니스벨트조성(R&D)] 기초과학연구원 건립	일반회계	`12~`28 (17년)	466,434,889,180	466,434,889,180	100
과학기술정보통신부	[극한소재 실증연구 기반조성사업(R&D)] 극한소재 실증연구기반조성	일반회계	`23~`28 (6년)	263,518,000,000	34,420,000,000	13.1
과학기술정보통신부	[대구경북과학기술원 시설지원(R&D)] 산학연D-센서실험시설증축	일반회계	`23~`28 (6년)	30,983,000,000	2,205,722,380	7.1
과학기술정보통신부	[바이오파운드리 인프라 및 활용기반 구축(R&D)] 바이오파운드리 인프라 및 활용기반 구축	일반회계	`25~`29 (5년)	81,122,000,000	356,139,620	0.4
과학기술정보통신부	[울산과학기술원 시설 지원(R&D)] Challenge 융합관 건립	일반회계	`23~`28 (6년)	47,947,000,000	2,059,000,000	4.3
과학기술정보통신부	[지역과학관활성화지원사업] 공립 소재분야 전문과학관 건립	일반회계	`21~`27 (7년)	36,185,000,000	12,011,000,000	33.2
과학기술정보통신부	[지역과학관활성화지원사업] 공립 항공우주분야 전문과학관 건립	일반회계	`21~`28 (8년)	34,799,000,000	12,686,000,000	36.5
과학기술정보통신부	[지역과학관활성화지원사업] 국립강원 전문과학관 건립	일반회계	`21~`25 (5년)	39,721,000,000	39,721,000,000	100
과학기술정보통신부	[지역과학관활성화지원사업] 국립울산 탄소중립 전문과학관 건립	일반회계	`22~`27 (6년)	43,020,000,000	9,568,552,300	22.2
과학기술정보통신부	[한국고등과학원 시설 지원(R&D)] 허준이 기념관 신축	일반회계	`25~`27 (3년)	22,000,000,000	0	0
과학기술정보통신부	[한국과학기술연구원 연구 운영비 지원(R&D)] 연구동 환경개선사업 IV	일반회계	`22~`28 (7년)	88,268,000,000	26,194,000,000	29.7
과학기술정보통신부	[한국과학기술원 시설 지원(R&D)] 혁신 디지털 의과학원 구축	일반회계	`23~`27 (5년)	42,232,000,000	11,857,386,350	28.1
과학기술정보통신부	[한국과학기술원 연구 운영비 지원(R&D)] 충북 AI BIO 과학영재학교 설립	일반회계	`24~`29 (6년)	58,464,000,000	539,822,000	0.9

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
114,040,732,376,961	**15,691,681,310,921**	**18,074,932,158,841**	**14,676,657,276,470**	**2,828,698,081,969**	**569,576,800,402**	**151,167,355,862,285**
31,667,620	3,920,000,000	5,521,487,790	4,877,064,930	0	644,422,860	45,644,267,450
96,986,000,000	23,000,000,000	28,848,000,000	24,151,000,000	1,916,000,000	2,781,000,000	0
74,703,437,190	21,042,000,000	21,042,000,000	20,426,237,460	0	615,762,540	126,681,325,350
166,171,555,890	15,100,000,000	15,100,000,000	14,865,421,370	0	234,578,630	14,661,022,740
3,971,210,900	6,465,000,000	10,382,789,100	138,819,319	10,243,969,781	0	37,107,969,781
0	0	3,175,000,000	0	3,175,000,000	0	76,454,000,000
17,177,000,000	9,446,000,000	9,446,000,000	9,446,000,000	0	0	0
392,515,358,810	71,725,000,000	76,791,850,460	73,919,530,370	1,954,899,040	917,421,050	0
32,420,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	229,098,000,000
2,198,232,000	11,285,000,000	25,519,768,000	7,490,380	25,512,277,620	0	28,777,277,620
0	7,805,600,000	7,805,600,000	356,139,620	7,449,460,380	0	80,765,860,380
1,082,000,000	13,571,000,000	21,205,000,000	977,000,000	20,228,000,000	0	45,888,000,000
6,343,000,000	8,000,000,000	10,591,000,000	5,668,000,000	4,922,000,000	1,000,000	24,174,000,000
8,200,000,000	7,500,000,000	7,832,000,000	4,486,000,000	3,319,000,000	27,000,000	22,113,000,000
22,576,399,250	17,144,600,750	17,144,600,750	17,144,600,750	0	0	0
8,409,338,920	11,118,000,000	12,205,641,600	1,159,213,380	5,059,288,600	5,987,139,620	33,451,447,700
0	930,000,000	930,000,000	0	930,000,000	0	22,000,000,000
3,997,000,000	12,849,000,000	28,030,000,000	22,197,000,000	5,833,000,000	0	62,074,000,000
1,300,778,650	7,893,000,000	11,277,221,350	10,556,607,700	720,613,650	0	30,374,613,650
0	0	3,125,000,000	539,822,000	2,585,178,000	0	57,924,178,000

소관	사업명	회계	사업 기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
과학기술정보통신부	[한국기초과학지원연구원 연구운영비 지원(R&D)] 수도권통합센터 연구동 건설사업	일반회계	`23~`27 (5년)	45,700,000,000	13,953,435,980	30.5
과학기술정보통신부	[한국생명공학연구원 연구 운영비 지원(R&D)] 자원동 환경개선사업	일반회계	`22~`27 (6년)	21,385,000,000	5,006,794,192	23.4
과학기술정보통신부	[한국생산기술연구원연구운영비지원(R&D)] 연구동 환경개선사업	일반회계	`21~`25 (5년)	37,065,000,000	36,905,158,805	99.6
과학기술정보통신부	[한국식품연구원연구운영비지원(R&D)] 한국식품연구원 경북본부 지역조직설립	일반회계	`14~`28 (15년)	27,157,000,000	3,790,612,420	14
과학기술정보통신부	[한국표준과학연구원 시설지원(R&D)] 양자산업국제협력센터 구축사업	일반회계	`25~`29 (5년)	44,987,000,000	1,348,690,640	3
과학기술정보통신부	[한국에너지기술연구원연구운영비지원(R&D)] 수소 에너지 첨단연구동 건설사업	에너지및자원사업특별회계	`22~`27 (6년)	32,491,000,000	5,129,907,790	15.8
과학기술정보통신부	[한국원자력연구원 시설지원(R&D)] 글로벌 원자력 공동캠퍼스 설립	에너지및자원사업특별회계	`24~`28 (5년)	44,726,000,000	3,056,961,814	6.8
과학기술정보통신부	[한국원자력연구원 시설지원(R&D)] 원자력시설 폐기물 종합관리시설 구축	에너지및자원사업특별회계	`18~`28 (11년)	20,000,000,000	2,345,102,742	11.7
과학기술정보통신부	[한국원자력연구원 연구 운영비지원(R&D)] 원자력시설 폐기물 감용실험동 구축	에너지및자원사업특별회계	`20~`28 (9년)	40,799,000,000	2,966,220,670	7.3
과학기술정보통신부	[다목적방사광가속기구축(R&D)] 다목적방사광가속기 구축사업	지역균형발전특별회계	`21~`29 (9년)	1,050,577,000,000	368,127,000,000	35
과학기술정보통신부	[수출용 신형 연구로 개발 및 실증(R&D)] 수출용 신형연구로 개발 및 실증	지역균형발전특별회계	`21~`27 (7년)	685,008,000,000	414,751,000,000	60.5
과학기술정보통신부	[연구개발특구운영및인프라지원] 연구개발특구운영및인프라지원사업(대덕특구 융합연구혁신센터 조성)	지역균형발전특별회계	`18~`28 (11년)	77,211,000,000	26,535,353,300	34.4
과학기술정보통신부	[연구개발특구운영및인프라지원] 연구개발특구운영및인프라지원사업(마중물플라자 조성)	지역균형발전특별회계	`21~`27 (7년)	29,813,000,000	12,812,619,480	43
과학기술정보통신부	[중입자가속기구축지원(R&D)] 중입자가속기구축지원(R&D)	지역균형발전특별회계	`19~`26 (8년)	175,447,000,000	124,210,000,000	70.8
과학기술정보통신부	[지역과학관활성화지원사업] 국립포항전문과학관 건립	지역균형발전특별회계	`24~`28 (5년)	36,390,000,000	104,644,420	0.3
과학기술정보통신부	[초전도 도체 시험설비 구축(R&D)] 초전도 도체 시험설비 구축(R&D)	지역균형발전특별회계	`22~`28 (7년)	23,888,000,000	8,960,000,000	37.5
과학기술정보통신부	[혁신원자력연구개발기반조성] 혁신원자력연구개발기반조성사업	지역균형발전특별회계	`21~`27 (7년)	336,849,000,000	266,373,000,000	79.1
과학기술정보통신부	[우체국건립] 거제우체국 건립공사	우편사업특별회계	`25~`29 (5년)	22,532,000,000	87,000,000	0.4
과학기술정보통신부	[우체국건립] 경주우체국 건립공사	우편사업특별회계	`22~`27 (6년)	26,136,000,000	13,208,000,000	50.5
과학기술정보통신부	[우체국건립] 남양주다산우체국 건립공사	우편사업특별회계	`22~`26 (5년)	21,746,000,000	13,208,000,000	60.7

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
13,916,371,640	1,000,000,000	2,583,628,360	37,064,340	2,546,564,020	0	31,746,564,020
687,989,582	2,645,000,000	14,649,010,418	4,318,804,610	10,330,205,808	0	16,378,205,808
13,414,699,465	9,232,000,000	23,650,300,535	23,490,459,340	0	159,841,195	0
3,567,909,100	500,000,000	10,092,090,900	222,703,320	9,869,387,580	0	23,366,387,580
0	1,400,000,000	1,400,000,000	1,348,690,640	51,309,360	0	43,638,309,360
1,433,296,355	3,500,000,000	13,829,703,645	3,696,611,435	9,036,892,210	1,096,200,000	27,361,092,210
2,100,000,000	7,000,000,000	7,900,000,000	956,961,814	4,083,038,186	2,860,000,000	41,669,038,186
2,281,442,742	0	5,879,557,258	63,660,000	5,815,897,258	0	17,654,897,258
2,764,289,670	0	19,132,710,330	201,931,000	18,930,779,330	0	37,832,779,330
295,227,000,000	72,900,000,000	72,900,000,000	72,900,000,000	0	0	682,450,000,000
270,808,000,000	184,798,000,000	184,798,000,000	143,943,000,000	0	40,855,000,000	270,257,000,000
26,502,253,900	5,336,000,000	5,474,424,400	33,099,400	5,336,000,000	105,325,000	50,675,646,700
9,992,512,770	9,456,000,000	11,890,306,950	2,820,106,710	9,070,200,240	0	17,000,380,520
99,160,000,000	25,050,000,000	25,050,000,000	25,050,000,000	0	0	51,237,000,000
0	600,000,000	600,000,000	104,644,420	495,355,580	0	36,285,355,580
2,828,000,000	4,675,000,000	7,755,000,000	6,132,000,000	1,623,000,000	0	14,928,000,000
203,666,000,000	62,707,000,000	62,707,000,000	62,707,000,000	0	0	70,476,000,000
0	206,000,000	206,000,000	87,000,000	119,000,000	0	22,445,000,000
10,208,000,000	3,299,000,000	3,605,000,000	3,000,000,000	605,000,000	0	12,928,000,000
10,208,000,000	3,551,000,000	5,245,000,000	3,000,000,000	2,243,000,000	2,000,000	8,538,000,000

소관	사업명	회계	사업 기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
과학기술정보통신부	[우체국건립] 노원우체국 건립공사	우편사업특별회계	`25~`30 (6년)	29,965,000,000	111,000,000	0.4
과학기술정보통신부	[우체국건립] 대구우체국 건립공사	우편사업특별회계	`25~`30 (6년)	32,817,000,000	98,000,000	0.3
과학기술정보통신부	[우체국건립] 마산우체국 건립공사	우편사업특별회계	`21~`27 (7년)	29,733,000,000	26,527,000,000	89.2
과학기술정보통신부	[우체국건립] 목포남악우체국 건립공사	우편사업특별회계	`25~`30 (6년)	28,464,000,000	107,000,000	0.4
과학기술정보통신부	[우체국건립] 부산사상우체국 건립공사	우편사업특별회계	`22~`27 (6년)	27,769,000,000	9,379,000,000	33.8
과학기술정보통신부	[우체국건립] 오산우체국 건립공사	우편사업특별회계	`22~`27 (6년)	27,240,000,000	12,416,000,000	45.6
과학기술정보통신부	[우체국건립] 인천검단우체국 건립공사	우편사업특별회계	`21~`26 (6년)	25,899,000,000	25,899,000,000	100
과학기술정보통신부	[우체국건립] 평택우체국 건립공사	우편사업특별회계	`22~`27 (6년)	40,247,000,000	22,021,000,000	54.7
과학기술정보통신부	[우체국금융정보화(정보화)] 우체국 차세대 종합금융시스템 구축	우체국예금특별회계	`20~`28 (9년)	314,827,000,000	204,519,021,623	65
과학기술정보통신부	[임대사업형청사건립] 서울성동우체국 건립공사	우체국예금특별회계	`25~`29 (5년)	48,000,000,000	0	0
과학기술정보통신부	[임대사업형청사건립] 서울양천우체국 건립사업	우체국예금특별회계	`21~`28 (8년)	282,189,000,000	68,105,000,000	24.1
과학기술정보통신부	[복합과학체험랜드 조성 사업] 복합과학체험랜드 조성사업	국립중앙과학관	`23~`29 (7년)	61,245,000,000	2,616,715,960	4.3
교육부	[국립대병원 지원] 서울대병원 고객주차장 보강 및 리모델링	일반회계	`19~`26 (8년)	45,400,000,000	13,945,000,000	30.7
교육부	[국립대병원 지원] 서울대학교병원 배곧서울대학교병원 건립	일반회계	`22~`29 (8년)	452,131,000,000	7,273,000,000	1.6
교육부	[국립대병원 지원] 시흥서울대학교치과병원 건립사업	일반회계	`22~`27 (6년)	36,208,000,000	1,349,308,030	3.7
교육부	[국립대병원 지원] 임상실습동 건립사업	일반회계	`10~`26 (17년)	230,109,000,000	223,643,000,000	97.2
교육부	[국립대병원 지원] 전남대병원 전문진료센터 조성사업	일반회계	`22~`27 (6년)	41,289,000,000	697,541,280	1.7
교육부	[국립대병원 지원] 전남대병원(화순분원) 개방형의료혁신센터건립사업	일반회계	`20~`25 (6년)	63,894,000,000	63,894,000,000	100
교육부	[국립대병원 지원] 전북대병원 군산분원 건립	일반회계	`13~`28 (16년)	333,479,000,000	80,692,000,000	24.2
교육부	[국립대병원 지원] 전북대학교병원 임상교육훈련센터 건립	일반회계	`23~`28 (6년)	21,672,000,000	496,318,200	2.3
교육부	[국립대병원 지원] 제주대학교병원 교육진료동 증축사업	일반회계	`21~`27 (7년)	51,676,000,000	1,603,422,720	3.1
교육부	[국립대병원 지원] 충북대병원 의생명진료연구동 건립사업	일반회계	`17~`25 (9년)	77,357,000,000	77,357,000,000	100
교육부	[국립대병원 지원] 치의학융복합센터 건립사업	일반회계	`23~`28 (6년)	28,533,000,000	869,213,590	3

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
0	400,000,000	400,000,000	111,000,000	289,000,000	0	29,854,000,000
0	300,000,000	300,000,000	98,000,000	202,000,000	0	32,719,000,000
19,527,000,000	7,091,000,000	7,203,000,000	7,000,000,000	203,000,000	0	3,206,000,000
0	300,000,000	300,000,000	107,000,000	193,000,000	0	28,357,000,000
6,765,000,000	2,618,000,000	3,223,000,000	2,614,000,000	605,000,000	4,000,000	18,390,000,000
9,081,000,000	2,300,000,000	6,312,000,000	3,335,000,000	2,976,000,000	1,000,000	14,824,000,000
19,354,000,000	6,545,000,000	6,545,000,000	6,545,000,000	0	0	0
18,781,000,000	6,438,000,000	9,116,000,000	3,240,000,000	5,872,000,000	4,000,000	18,226,000,000
160,160,526,000	44,422,000,000	44,422,000,000	44,358,495,623	0	63,504,377	110,307,978,377
0	1,115,000,000	1,115,000,000	0	0	1,115,000,000	48,000,000,000
44,012,000,000	24,103,000,000	24,103,000,000	24,093,000,000	0	10,000,000	214,084,000,000
1,466,466,900	4,000,000,000	5,012,411,750	1,150,249,060	3,712,000,000	150,162,690	58,628,284,040
4,098,000,000	3,617,000,000	41,302,000,000	9,847,000,000	31,455,000,000	0	31,455,000,000
3,049,000,000	25,437,000,000	38,457,000,000	4,224,000,000	34,233,000,000	0	444,858,000,000
1,096,576,030	5,699,000,000	15,738,423,970	252,732,000	15,485,691,970	0	34,858,691,970
223,643,000,000	0	0	0	0	0	6,466,000,000
697,541,280	9,002,000,000	22,588,458,720	0	22,588,458,720	0	40,591,458,720
63,894,000,000	0	0	0	0	0	0
37,760,000,000	31,081,000,000	42,932,000,000	42,932,000,000	0	0	252,787,000,000
0	0	4,600,000,000	496,318,200	4,103,681,800	0	21,175,681,800
1,548,470,580	3,154,952,140	4,651,352,140	54,952,140	4,596,400,000	0	50,072,577,280
76,122,000,000	1,235,000,000	1,235,000,000	1,235,000,000	0	0	0
869,213,590	0	8,831,786,410	0	8,831,786,410	0	27,663,786,410

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
교육부	[국립대학 노후선박건조 및 승선실습 지원] (경상국립대학교) 새바다호 대체 LNG추진 어업실습선 건조	일반회계	`19~`24 (6년)	47,850,000,000	47,850,000,000	100
교육부	[국립대학 노후선박건조 및 승선실습 지원] 목포해양대학교 새누리호 실습선 대체 건조 사업(1척)	일반회계	`22~`27 (6년)	66,020,000,000	2,846,000,000	4.3
교육부	[국립대학 부설 특수학교 설립] 부산대 부설 특수학교 신축	일반회계	`19~`27 (9년)	47,496,000,000	19,336,000,000	40.7
교육부	[국립대학 부설 특수학교 설립] 한국교원대학교 부설 체육중고등 특수학교 설립	일반회계	`21~`27 (7년)	55,959,000,000	14,504,363,280	25.9
교육부	[국립대학 시설확충] (공주대) 천안 산학연구동 개축	일반회계	`24~`27 (4년)	20,305,000,000	1,415,000,000	7
교육부	[국립대학 시설확충] (한경대) 지역협력 복합센터 신축	일반회계	`24~`28 (5년)	28,946,000,000	1,258,000,000	4.3
교육부	[국립대학 시설확충] 경북대학교 상주캠퍼스 창의융합교육관 신축	일반회계	`22~`26 (5년)	23,589,000,000	17,866,000,000	75.7
교육부	[국립대학 시설확충] 교육1,2,3호관 개축	일반회계	`21~`27 (7년)	28,153,000,000	21,170,000,000	75.2
교육부	[국립대학 시설확충] 농업생명과학대학 개축	일반회계	`22~`28 (7년)	40,861,000,000	7,629,000,000	18.7
교육부	[국립대학 시설확충] 도서관 및 학생회관 개축	일반회계	`21~`27 (7년)	45,580,000,000	28,528,000,000	62.6
교육부	[국립대학 시설확충] 법학전문대학원 1호관 개축	일반회계	`21~`26 (6년)	25,328,000,000	24,596,000,000	97.1
교육부	[국립대학 시설확충] 사회관 개축	일반회계	`23~`28 (6년)	45,083,000,000	1,546,000,000	3.4
교육부	[국립대학 시설확충] 산학융합 PLAZA 신축사업	일반회계	`20~`26 (7년)	25,686,000,000	25,686,000,000	100
교육부	[국립대학 시설확충] 자연1호관 개축	일반회계	`22~`26 (5년)	24,983,000,000	19,967,000,000	79.9
교육부	[국립대학 시설확충] 자연과학대학 3호관 개축	일반회계	`22~`27 (6년)	26,884,000,000	14,433,000,000	53.7
교육부	[국립대학 시설확충] 제6공학관 개축	일반회계	`22~`26 (5년)	31,351,000,000	5,018,000,000	16
교육부	[국립대학 시설확충] 충남대학교 실내체육관 리모델링 및 확충	일반회계	`21~`25 (5년)	27,858,000,000	27,377,000,000	98.3
교육부	[국립부설학교 역량강화 지원] (전북대 부설고) 본관 개축	일반회계	`22~`27 (6년)	22,307,000,000	3,104,538,260	13.9
교육부	[국립대병원 지원] (경북대병원) 생명의학연구원 신축 건립 사업	고등·평생교육지원 특별회계	`25~`29 (5년)	28,298,000,000	500,000,000	1.8
교육부	[국립대병원 지원] (서울대병원) 어린이병원 병동 리모델링 사업	고등·평생교육지원 특별회계	`24~`28 (5년)	34,927,000,000	1,100,000,000	3.1
교육부	[국립대병원 지원] (양산부산대병원) 임상교육훈련센터 건립	고등·평생교육지원 특별회계	`24~`27 (4년)	33,858,000,000	751,142,340	2.2
교육부	[국립대병원 지원] (전남대병원) 화순분원 디지털항암센터 건립 사업 암	고등·평생교육지원 특별회계	`24~`28 (5년)	38,898,000,000	675,227,960	1.7

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
47,850,000,000	0	0	0	0	0	0
2,846,000,000	0	0	0	0	0	63,174,000,000
19,336,000,000	0	0	0	0	0	28,160,000,000
11,407,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000	3,097,363,280	0	2,636,720	41,454,636,720
458,000,000	957,000,000	957,000,000	957,000,000	0	0	18,890,000,000
665,000,000	593,000,000	593,000,000	593,000,000	0	0	27,688,000,000
9,375,000,000	8,491,000,000	8,491,000,000	8,491,000,000	0	0	5,723,000,000
11,154,000,000	10,016,000,000	10,016,000,000	10,016,000,000	0	0	6,983,000,000
6,602,000,000	1,027,000,000	1,027,000,000	1,027,000,000	0	0	33,232,000,000
16,704,000,000	11,824,000,000	11,824,000,000	11,824,000,000	0	0	17,052,000,000
15,514,000,000	9,082,000,000	9,082,000,000	9,082,000,000	0	0	732,000,000
1,546,000,000	0	0	0	0	0	43,537,000,000
18,365,000,000	7,321,000,000	7,321,000,000	7,321,000,000	0	0	0
9,913,000,000	10,054,000,000	10,054,000,000	10,054,000,000	0	0	5,016,000,000
14,386,000,000	47,000,000	47,000,000	47,000,000	0	0	12,451,000,000
5,018,000,000	0	0	0	0	0	26,333,000,000
22,406,000,000	5,452,000,000	5,452,000,000	4,971,000,000	0	481,000,000	0
2,261,702,860	1,357,000,000	4,448,605,050	842,835,400	514,164,600	3,091,605,050	19,202,461,740
0	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	27,798,000,000
607,000,000	875,000,000	936,000,000	493,000,000	443,000,000	0	33,827,000,000
0	1,000,000,000	1,500,000,000	751,142,340	748,857,660	0	33,106,857,660
25,470,000	2,300,000,000	3,044,530,000	649,757,960	2,394,772,040	0	38,222,772,040

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
교 육 부	[국립대병원 지원] (제주대병원) 임상교육실습동 및 의생명연구원 신 축 사 업	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`25~`30 (6년)	35,033,000,000	0	0
교 육 부	[국립대병원 지원] (충남대병원) 임상연구 교육실습동 건립	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`25~`30 (6년)	46,243,000,000	116,417,000	0.3
교 육 부	[국립대병원 지원] (충북대병원) 미래혁신교육센터 건립사업	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`25~`30 (6년)	41,183,000,000	0	0
교 육 부	[국립대병원 지원] (충북대병원) 임상교육훈련센터 건립사업	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`24~`27 (4년)	21,371,000,000	604,000,000	2.8
교 육 부	[국립대병원 지원] (칠곡경북대학교병원) 주차장 증축 및 진출입로 신설	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`24~`26 (3년)	42,636,000,000	745,226,480	1.7
교 육 부	[국립대병원 지원] 국민재난 진료지원센터 건립사업	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`23~`27 (5년)	21,717,000,000	20,572,200	0.1
교 육 부	[국립대병원 지원] 서울대학교병원 임상교육훈련센터 건립	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`23~`27 (5년)	21,898,000,000	853,652,130	3.9
교 육 부	[국립대학 시설확충] (강릉원주대) 컨벤션센터 신 축	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`24~`28 (5년)	36,551,000,000	1,583,000,000	4.3
교 육 부	[국립대학 시설확충] (강원대) 도계 오픈캠퍼스 2호관 신축	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`25~`30 (6년)	46,143,000,000	918,000,000	2
교 육 부	[국립대학 시설확충] (경북대) IT 2호관 개 축	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`24~`28 (5년)	39,875,000,000	1,805,000,000	4.5
교 육 부	[국립대학 시설확충] (경북대) 중앙도서관리모델링및서고확장	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`25~`30 (6년)	47,775,000,000	970,000,000	2
교 육 부	[국립대학 시설확충] (경상국립대) 우주항공대학 증 축	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`25~`30 (6년)	31,505,000,000	607,000,000	1.9
교 육 부	[국립대학 시설확충] (경상대) 대학본부 리모델링 및 증축	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`24~`28 (5년)	25,690,000,000	976,000,000	3.8
교 육 부	[국립대학 시설확충] (군산대) 지역연계 복합센터	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`25~`29 (5년)	31,719,000,000	641,000,000	2
교 육 부	[국립대학 시설확충] (부경대) 글로컬 융복합센터 신축	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`24~`28 (5년)	27,071,000,000	1,232,000,000	4.6
교 육 부	[국립대학 시설확충] (부산교대) BGEC 신축사업	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`25~`30 (6년)	44,030,000,000	1,020,000,000	2.3
교 육 부	[국립대학 시설확충] (서울과기대) 지역협력 문화·체육 지원센터 신축	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`25~`30 (6년)	44,886,000,000	853,000,000	1.9
교 육 부	[국립대학 시설확충] (순천대) 글로컬 교육문화복합관 증개축	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`25~`30 (6년)	47,112,000,000	954,000,000	2
교 육 부	[국립대학 시설확충] (전남대) 사회과학대학 개축사업	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`24~`28 (5년)	37,090,000,000	1,668,000,000	4.5
교 육 부	[국립대학 시설확충] (전남대) 지역개방형 문화·체육 콤플렉스 증 축	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`24~`29 (6년)	42,881,000,000	1,860,000,000	4.3
교 육 부	[국립대학 시설확충] (전북대) 예술대 등 2개동 개축	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`24~`28 (5년)	47,672,000,000	3,263,000,000	6.8
교 육 부	[국립대학 시설확충] (제주대) 글로벌 워케이션 융합 학습관 증 개 축	고등·평생교육지원 특 별 회 계	`25~`29 (5년)	27,594,000,000	606,000,000	2.2

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
0	677,000,000	677,000,000	0	677,000,000	0	35,033,000,000
0	649,744,384	649,744,384	116,417,000	533,327,384	0	46,126,583,000
0	2,265,000,000	2,265,000,000	0	2,265,000,000	0	41,183,000,000
500,000,000	2,781,000,000	2,781,000,000	104,000,000	2,677,000,000	0	20,767,000,000
667,100,000	78,126,480	78,126,480	78,126,480	0	0	41,890,773,520
9,720,700	0	6,036,279,300	10,851,500	6,025,427,800	0	21,696,427,800
571,242,000	8,396,000,000	12,424,758,000	282,410,130	12,142,347,870	0	21,044,347,870
892,000,000	691,000,000	691,000,000	691,000,000	0	0	34,968,000,000
0	918,000,000	918,000,000	918,000,000	0	0	45,225,000,000
896,000,000	909,000,000	909,000,000	909,000,000	0	0	38,070,000,000
0	970,000,000	970,000,000	970,000,000	0	0	46,805,000,000
0	607,000,000	607,000,000	607,000,000	0	0	30,898,000,000
510,000,000	516,000,000	516,000,000	466,000,000	0	50,000,000	24,714,000,000
0	641,000,000	641,000,000	641,000,000	0	0	31,078,000,000
616,000,000	616,000,000	616,000,000	616,000,000	0	0	25,839,000,000
0	1,020,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000	0	0	43,010,000,000
0	853,000,000	853,000,000	853,000,000	0	0	44,033,000,000
0	954,000,000	954,000,000	954,000,000	0	0	46,158,000,000
834,000,000	834,000,000	834,000,000	834,000,000	0	0	35,422,000,000
997,000,000	863,000,000	863,000,000	863,000,000	0	0	41,021,000,000
1,067,000,000	2,205,000,000	2,205,000,000	2,196,000,000	0	9,000,000	44,409,000,000
0	606,000,000	606,000,000	606,000,000	0	0	26,988,000,000

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
교육부	[국립대학 시설확충] (창원대) 스포츠·문화 콤플렉스 '아레나플렉스(Arenaplex) 창원' 건립	고등·평생교육지원특별회계	`25~`30 (6년)	38,117,000,000	725,000,000	1.9
교육부	[국립대학 시설확충] (충남대) 바이오 메디컬 클러스터 신축	고등·평생교육지원특별회계	`24~`28 (5년)	30,282,000,000	1,315,000,000	4.3
교육부	[국립대학 시설확충] (충북대) CBNU문화체험관(박물관) 신축	고등·평생교육지원특별회계	`24~`28 (5년)	29,989,000,000	4,541,000,000	15.1
교육부	[국립대학 시설확충] (한국체육대) 체육진흥원 신축	고등·평생교육지원특별회계	`25~`29 (5년)	30,605,000,000	461,000,000	1.5
교육부	[국립대학 시설확충] 경북대학교 신약개발센터 신축	고등·평생교육지원특별회계	`23~`28 (6년)	35,341,000,000	15,603,000,000	44.1
교육부	[국립대학 시설확충] 공학관 증축	고등·평생교육지원특별회계	`23~`28 (6년)	33,244,000,000	3,870,000,000	11.6
교육부	[국립대학 시설확충] 디지털 융합인재양성관 신축	고등·평생교육지원특별회계	`23~`27 (5년)	36,085,000,000	11,736,000,000	32.5
교육부	[국립대학 시설확충] 스마트영농창업융복합기술혁신센터 신축	고등·평생교육지원특별회계	`23~`27 (5년)	33,424,000,000	9,250,000,000	27.7
교육부	[국립대학 시설확충] 전남대학교 1권역 반도체공동연구소 건립	고등·평생교육지원특별회계	`23~`28 (6년)	23,583,000,000	12,419,000,000	52.7
교육부	[국립대학 시설확충] 충남대학교 4권역 반도체공동연구소 건립	고등·평생교육지원특별회계	`23~`28 (6년)	26,417,000,000	13,145,000,000	49.8
통일부	[통일정보자료센터 건립] 통일정보자료센터 건립	일반회계	`22~`26 (5년)	45,072,000,000	25,508,060,800	56.6
법무부	[차세대 형사사법정보시스템 구축(정보화)] 차세대 형사사법정보시스템 구축(정보화)	일반회계	`21~`29 (9년)	308,152,583,430	177,399,120,140	57.6
행정안전부	[국가정보자원관리원 공주센터 신축(정보화)] 국가정보자원관리원 공주센터 신축	일반회계	`12~`30 (19년)	168,851,736,390	168,851,736,390	100
행정안전부	[국가정보자원관리원대구센터신축(정보화)] 제3정부통합전산센터 구축	일반회계	`16~`29 (14년)	478,654,000,000	392,070,380,050	81.9
행정안전부	[민주화운동기념사업지원] (가칭)YS민주역사기념관건립	일반회계	`24~`27 (4년)	24,996,000,000	687,710,000	2.8
행정안전부	[민주화운동기념사업지원] 5.18기록물 보존시설 증설	일반회계	`23~`27 (5년)	43,302,000,000	13,865,003,510	32
행정안전부	[민주화운동기념사업회지원] (가칭)민주인권기념관 건립	일반회계	`19~`24 (6년)	35,216,000,000	35,216,000,000	100
행정안전부	[재난안전통신망 구축운영(정보화)] 재난안전통신망 구축	일반회계	`15~`25 (11년)	862,633,000,000	862,633,000,000	100
행정안전부	[정부서울청사 창성동 별관 재건축] 정부서울청사 창성동별관 재건축	일반회계	`18~`25 (8년)	32,506,000,000	32,293,160,020	99.3
행정안전부	[제주4.3 진상규명 및 명예회복 지원] 제주4.3평화공원 활성화사업	일반회계	`22~`27 (6년)	28,986,000,000	23,520,000,000	81.1
행정안전부	[지방세정보화추진(정보화)] 차세대 지방세정보시스템 구축	일반회계	`19~`28 (10년)	267,768,000,000	157,793,000,000	58.9
행정안전부	[지방재정 정보화(정보화)] 차세대 지방재정관리시스템 구축	일반회계	`20~`26 (7년)	195,558,000,000	156,299,000,000	79.9

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
0	725,000,000	725,000,000	725,000,000	0	0	37,392,000,000
770,000,000	545,000,000	545,000,000	545,000,000	0	0	28,967,000,000
641,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000	3,900,000,000	0	0	25,448,000,000
0	461,000,000	461,000,000	461,000,000	0	0	30,144,000,000
5,665,000,000	9,938,000,000	9,938,000,000	9,938,000,000	0	0	19,738,000,000
1,299,000,000	2,571,000,000	2,571,000,000	2,571,000,000	0	0	29,374,000,000
1,516,000,000	10,220,000,000	10,220,000,000	10,220,000,000	0	0	24,349,000,000
1,353,000,000	7,897,000,000	7,897,000,000	7,897,000,000	0	0	24,174,000,000
6,419,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0	11,164,000,000
6,820,000,000	6,325,000,000	6,325,000,000	6,325,000,000	0	0	13,272,000,000
14,250,337,850	12,937,000,000	16,096,670,180	11,257,722,950	4,836,693,230	2,254,000	19,563,939,200
156,737,607,690	20,751,000,000	20,751,000,000	20,661,512,450	0	89,487,550	130,753,463,290
161,899,633,670	1,614,000,000	7,206,916,090	6,952,102,720	0	254,813,370	0
383,850,537,550	9,058,000,000	9,058,000,000	8,219,842,500	0	838,157,500	86,583,619,950
687,710,000	3,456,000,000	3,456,000,000	0	0	3,456,000,000	24,308,290,000
13,242,821,940	11,667,450,000	11,667,450,000	622,181,570	0	11,045,268,430	29,436,996,490
35,216,000,000	0	0	0	0	0	0
845,076,000,000	17,557,000,000	17,557,000,000	17,557,000,000	0	0	0
22,100,951,490	2,953,000,000	10,405,048,510	10,192,208,530	0	212,839,980	0
17,540,000,000	5,980,000,000	5,980,000,000	5,980,000,000	0	0	5,466,000,000
133,337,000,000	66,106,000,000	66,106,000,000	24,456,000,000	41,650,000,000	0	109,975,000,000
129,813,000,000	26,980,000,000	26,980,000,000	26,486,000,000	0	494,000,000	39,259,000,000

소관	사업명	회계	사업 기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
행정안전부	[한국전쟁전후민간인희생자전국단위위령시설조성] 한국전쟁 전후 민간인 희생자 전국단위 위령시설조성사업	일반회계	`18~`27 (10년)	58,865,000,000	24,117,000,000	41
행정안전부	[접경권발전지원] 영종~신도 평화도로 건설	지역균형발전특별회계	`19~`26 (8년)	159,681,000,000	135,083,983,296	84.6
행정안전부	[주한미군공여구역주변지역등지원] 춘천 서면대교 건설공사	지역균형발전특별회계	`24~`29 (6년)	119,609,000,000	2,702,574,600	2.3
국가보훈부	[국립묘지조성] 강원권 호국원 조성사업	일반회계	`23~`28 (6년)	49,530,000,000	6,129,000,000	12.4
국가보훈부	[국립묘지조성] 국립연천현충원 조성사업	일반회계	`19~`27 (9년)	129,106,000,000	41,934,000,000	32.5
국가보훈부	[국립묘지조성] 국립장흥호국원 조성사업	일반회계	`24~`29 (6년)	41,753,000,000	0	0
국가보훈부	[국립영천호국원] 국립영천호국원 제3봉안당 건립공사	일반회계	`21~`25 (5년)	32,827,000,000	32,827,000,000	100
국가보훈부	[국립이천호국원] 국립이천호국원 봉안당 건립공사	일반회계	`18~`25 (8년)	75,244,000,000	75,222,246,850	100
국가보훈부	[국립임실호국원] 국립임실호국원 제3충령당 신축공사	일반회계	`21~`25 (5년)	21,400,406,420	21,400,406,420	100
국가보훈부	[대구보훈병원 외래시설 개선] 대구보훈병원 서관동 증축	일반회계	`23~`28 (6년)	46,070,000,000	1,771,228,621	3.8
국가보훈부	[보훈병원의료환경개선] 중앙보훈병원 시설재배치	일반회계	`24~`28 (5년)	29,032,000,000	1,019,589,642	3.5
국가보훈부	[현충시설건립] 광복80주년 특별관 건립	일반회계	`25~`27 (3년)	24,500,000,000	49,500,000	0.2
문화체육관광부	[(가칭)이건희 기증관 건립] (가칭)이건희 기증관 건립	일반회계	`22~`28 (7년)	118,355,000,000	3,102,520,160	2.6
문화체육관광부	[국립광주박물관 도자문화관 건립] 국립광주박물관 도자문화관 건립사업	일반회계	`21~`25 (5년)	29,610,000,000	29,610,000,000	100
문화체육관광부	[국립나주박물관 복합문화관 건립지원] 국립나주박물관 복합문화관 건립지원	일반회계	`21~`25 (5년)	21,441,377,980	21,287,754,140	99.3
문화체육관광부	[국립대구박물관 복식문화관 건립] 국립대구박물관 복식문화관 건립	일반회계	`23~`28 (6년)	30,840,000,000	1,504,450,170	4.9
문화체육관광부	[국립도서관 운영] 국가문헌보존관 건립	일반회계	`21~`28 (8년)	98,853,000,000	1,506,997,360	1.5
문화체육관광부	[국립미술품수장보존센터 건립(대전)] 국립미술품수장보존센터 건립(대전)	일반회계	`22~`27 (6년)	45,293,000,000	1,667,550,440	3.7
문화체육관광부	[국립민속박물관 이전 건립] 국립민속박물관 세종 이전 건립	일반회계	`24~`30 (7년)	197,475,000,000	14,352,928,000	7.3
문화체육관광부	[국립부여박물관 백제 국보관 건립] 백제국보관 건립	일반회계	`22~`25 (4년)	21,077,406,270	20,049,896,680	95.1
문화체육관광부	[국립전주박물관 복합문화관 건립] 국립전주박물관 복합문화관 건립사업	일반회계	`25~`28 (4년)	9,132,000	9,132,000	100
문화체육관광부	[국립충주박물관 건립] 국립충주박물관 건립	일반회계	`21~`26 (6년)	44,792,000,000	18,627,632,800	41.6

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
24,117,000,000	0	0	0	0	0	34,748,000,000
109,509,216,730	34,525,000,000	43,846,783,270	25,574,766,566	18,272,016,704	0	24,597,016,704
1,454,000	4,200,000,000	8,798,546,000	2,701,120,600	6,097,425,400	0	116,906,425,400
4,970,000,000	0	1,428,000,000	1,159,000,000	0	269,000,000	43,401,000,000
26,530,000,000	15,175,000,000	20,466,000,000	15,404,000,000	4,780,000,000	282,000,000	87,172,000,000
0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	41,753,000,000
23,010,000,000	9,817,000,000	9,817,000,000	9,817,000,000	0	0	0
63,814,246,850	11,415,000,000	11,429,753,150	11,408,000,000	0	21,753,150	0
18,669,762,240	794,000,000	2,730,644,180	2,730,644,180	0	0	0
1,307,899,611	5,266,739,300	2,731,088,221	463,329,010	2,267,759,211	0	44,298,771,379
400,046,392	608,000,000	717,953,608	619,543,250	98,410,358	0	28,012,410,358
0	439,000,000	439,000,000	49,500,000	0	389,500,000	24,450,500,000
848,420,160	1,000,000,000	4,136,520,000	2,254,100,000	48,871,000	1,833,549,000	115,252,479,840
19,576,126,030	9,234,000,000	10,033,873,970	10,033,873,970	0	0	0
12,036,354,750	8,752,000,000	9,405,023,230	9,251,399,390	0	153,623,840	0
1,186,475,970	273,000,000	620,974,200	317,974,200	0	303,000,000	29,335,549,830
1,506,997,360	0	0	0	0	0	97,346,002,640
1,628,486,420	530,000,000	530,000,000	39,064,020	0	490,935,980	43,625,449,560
5,705,000,000	10,184,000,000	10,184,000,000	8,647,928,000	1,536,072,000	0	183,122,072,000
7,208,868,210	9,605,000,000	13,868,538,060	12,841,028,470	0	1,027,509,590	0
0	562,000,000	562,000,000	9,132,000	552,000,000	868,000	0
8,858,934,620	6,309,000,000	12,699,229,550	9,768,698,180	2,899,026,100	31,505,270	26,164,367,200

소관	사업명	회계	사업 기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
문화체육관광부	[당인리 문화창작발전소 조성] 당인리 문화창작발전소 조성	일반회계	`18~`26 (9년)	57,408,056,750	57,408,056,750	100
문화체육관광부	[동학농민혁명 정신선양] 고창 동학농민혁명 성지화	일반회계	`21~`28 (8년)	22,500,000,000	3,510,000,000	15.6
문화체육관광부	[동학농민혁명 정신선양] 부안 백산성지조성 및 세계시민혁명의 전당 건립	일반회계	`24~`27 (4년)	20,600,000,000	3,305,000,000	16
문화체육관광부	[문화예술 인프라 구축] 정동극장 재건축	일반회계	`21~`26 (6년)	32,118,000,000	2,898,500,000	9
문화체육관광부	[문화유산 과학센터 건립] 문화유산 디지털 보존센터 건립	일반회계	`20~`25 (6년)	30,830,000,000	30,468,000,000	98.8
문화체육관광부	[미술진흥기반구축] 세계서예비엔날레관 건립	일반회계	`21~`27 (7년)	18,938,710,000	14,608,070,460	77.1
문화체육관광부	[신기술융합콘텐츠산업 육성] 융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성사업	일반회계	`22~`29 (8년)	168,963,000,000	7,081,224,350	4.2
문화체육관광부	[영상콘텐츠산업 육성] K-Film 제작기반 및 영상산업 허브 구축	일반회계	`22~`26 (5년)	24,944,000,000	5,283,017,940	21.2
문화체육관광부	[영상콘텐츠산업 육성] 전주 독립영화의 집 건립	일반회계	`18~`26 (9년)	72,041,000,000	41,020,966,840	56.9
문화체육관광부	[예술창작활동 지원] 국립한국문학관 건립	일반회계	`21~`26 (6년)	77,390,000,000	34,816,356,890	45
문화체육관광부	[전통문화 창업 및 융합 활성화] K-헤리티지 밸리 조성	일반회계	`25~`29 (5년)	39,515,000,000	139,872,000	0.4
문화체육관광부	[전통생활문화 진흥] 한국문화원형 콘텐츠 체험전시관 건립	일반회계	`20~`27 (8년)	40,314,000,000	10,377,010,296	25.7
문화체육관광부	[종교문화시설건립] 10.27법난기념관 건립	일반회계	`15~`28 (14년)	197,295,000,000	10,207,000,000	5.2
문화체육관광부	[종교문화시설건립] 팔공산 동화사 사명대사 체험관 건립	일반회계	`23~`26 (4년)	19,456,000,000	19,456,000,000	100
문화체육관광부	[문화중심도시육성(지자체)] 광주비엔날레전시관 건립	아시아문화중심도시 조성특별회계	`20~`27 (8년)	4,157,000,000	4,157,000,000	100
문화체육관광부	[문화중심도시육성(지자체)] 아시아 물역사 테마 체험관 조성	아시아문화중심도시 조성특별회계	`24~`27 (4년)	188,000,000	188,000,000	100
문화체육관광부	[문화중심도시육성(지자체)] 아시아 캐릭터 테마파크	아시아문화중심도시 조성특별회계	`23~`27 (5년)	1,748,000,000	1,748,000,000	100
문화체육관광부	[문화중심도시육성(지자체)] 어린이 아트앤 사이언스 파크	아시아문화중심도시 조성특별회계	`24~`28 (5년)	11,000,000	11,000,000	100
문화체육관광부	[옛 전남도청 복원] 옛 전남도청 복원	아시아문화중심도시 조성특별회계	`19~`26 (8년)	48,683,000,000	42,143,470,530	86.6
문화체육관광부	[서부내륙권 광역관광개발(지역지원)] 덕산온천 휴양마을 조성사업	지역균형발전특별회계	`19~`26 (8년)	24,148,000,000	8,422,638,530	34.9
문화체육관광부	[서부내륙권 광역관광개발(지역지원)] 예당호 착한농촌 체험세상(예산)	지역균형발전특별회계	`17~`25 (9년)	33,245,000,000	33,245,000,000	100
문화체육관광부	[서부내륙권 광역관광개발(지역지원)] 음식관광 창조타운 조성	지역균형발전특별회계	`23~`27 (5년)	41,600,000,000	4,251,859,310	10.2

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
28,395,666,870	19,500,000,000	37,188,930,570	29,012,389,880	8,173,529,760	3,010,930	0
3,000,000,000	510,000,000	510,000,000	510,000,000	0	0	18,990,000,000
2,700,000,000	605,000,000	605,000,000	605,000,000	0	0	17,295,000,000
2,898,500,000	923,000,000	923,000,000	0	0	923,000,000	29,219,500,000
14,473,000,000	7,091,000,000	16,357,000,000	15,995,000,000	0	362,000,000	0
5,840,492,990	1,908,710,000	13,098,217,010	8,767,577,470	4,329,338,530	1,301,010	4,330,639,540
5,969,882,710	15,740,000,000	17,889,631,290	1,111,341,640	16,778,289,650	0	161,881,775,650
1,286,466,840	7,000,000,000	13,199,533,160	3,996,551,100	9,202,982,060	0	19,660,982,060
32,261,366,120	4,845,000,000	11,361,633,880	8,759,600,720	2,602,033,160	0	31,020,033,160
10,178,256,210	19,272,000,000	40,665,883,290	24,638,100,680	15,180,081,120	847,701,490	42,573,643,110
0	2,000,000,000	2,000,000,000	139,872,000	1,860,128,000	0	39,375,128,000
6,876,558,500	6,000,000,000	8,623,441,500	3,500,451,796	5,122,989,704	0	29,936,989,704
9,314,000,000	3,000,000,000	7,711,000,000	893,000,000	3,000,000,000	3,818,000,000	187,088,000,000
15,042,000,000	5,000,000,000	6,916,000,000	4,414,000,000	2,502,000,000	0	0
4,021,000,000	3,560,000,000	3,696,000,000	136,000,000	3,560,000,000	0	0
136,000,000	4,396,000,000	4,828,000,000	52,000,000	0	4,776,000,000	0
297,000,000	0	1,451,000,000	1,451,000,000	0	0	0
0	0	540,000,000	11,000,000	529,000,000	0	0
16,706,699,920	22,179,000,000	32,117,738,850	25,436,770,610	5,147,558,930	1,533,409,310	6,539,529,470
1,917,383,790	5,427,000,000	10,185,616,210	6,505,254,740	3,680,361,470	0	15,725,361,470
29,391,257,040	3,853,742,960	3,853,742,960	3,853,742,960	0	0	0
4,205,374,600	1,218,625,200	5,344,625,200	46,484,710	4,298,140,490	1,000,000,000	37,348,140,690

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
문화체육관광부	[지역콘텐츠산업 균형발전 지원] IP융복합콘텐츠 클러스터 조성	지역균형발전특별회계	`20~`27 (8년)	28,660,000,000	8,180,818,210	28.5
문화체육관광부	[폐산업시설 등 유휴공간 문화재생사업(지역자율)] 상무소각장 문화재생	지역균형발전특별회계	`19~`27 (9년)	43,600,000,000	2,048,000,000	4.7
농림축산식품부	[청사시설관리(농관원)] 농림축산식품부 국립농산물품질관리원 청사 취득(강원지원 신축)	일반회계	`25~`27 (3년)	21,551,000,000	434,000,000	2
농림축산식품부	[국가식품산업클러스터] 식품문화복합혁신센터 구축사업	농어촌구조개선특별회계	`24~`27 (4년)	29,132,000,000	3,460,488,300	11.9
농림축산식품부	[농식품기후변화대응센터조성사업] 농식품기후변화대응센터 조성사업	농어촌구조개선특별회계	`23~`29 (7년)	59,267,000,000	3,496,057,490	5.9
농림축산식품부	[농식품벤처창업활성화지원] 그린바이오 벤처 캠퍼스	농어촌구조개선특별회계	`21~`25 (5년)	23,909,164,000	23,627,713,800	98.8
농림축산식품부	[농촌용수개발] 마동지구 중규모용수개발	농어촌구조개선특별회계	`02~`27 (26년)	195,827,000,000	165,112,000,000	84.3
농림축산식품부	[농촌용수개발] 왕승지구 다목적농촌용수개발사업	농어촌구조개선특별회계	`16~`27 (12년)	59,036,000,000	49,661,000,000	84.1
농림축산식품부	[농촌용수개발] 월남지구 다목적농촌용수개발사업	농어촌구조개선특별회계	`18~`27 (10년)	69,927,000,000	57,336,000,000	82
농림축산식품부	[농촌용수개발] 장선지구 중규모용수개발	농어촌구조개선특별회계	`05~`28 (24년)	102,939,000,000	91,396,000,000	88.8
농림축산식품부	[농촌용수개발] 점동지구 다목적농촌용수개발사업	농어촌구조개선특별회계	`17~`29 (13년)	172,632,000,000	107,471,000,000	62.3
농림축산식품부	[농촌용수개발] 제주농업용수 통합광역화사업	농어촌구조개선특별회계	`17~`28 (12년)	158,376,000,000	98,570,000,000	62.2
농림축산식품부	[농촌용수개발] 철동지구 농촌용수이용체계재편사업	농어촌구조개선특별회계	`09~`26 (18년)	61,202,000,000	59,509,000,000	97.2
농림축산식품부	[농촌용수개발] 판교지구 다목적농촌용수개발사업	농어촌구조개선특별회계	`21~`29 (9년)	252,682,000,000	9,360,000,000	3.7
농림축산식품부	[지능형농기계실증단지구축] 지능형 농기계 실증단지 구축	농어촌구조개선특별회계	`23~`27 (5년)	53,042,000,000	4,942,816,204	9.3
농림축산식품부	[차세대농림사업통합정보시스템(정보화)] 차세대농업농촌통합정보시스템(정보화)	농어촌구조개선특별회계	`23~`31 (9년)	46,431,794,460	46,431,794,460	100
산업통상부	[e-모빌리티 기업지원센터 구축지원] e-모빌리티 기업지원센터 구축지원	일반회계	`20~`25 (6년)	19,901,000,000	19,901,000,000	100
산업통상부	[국가로봇테스트필드사업(R&D)] 국가로봇테스트필드	일반회계	`24~`28 (5년)	138,865,300,000	24,288,278,000	17.5
산업통상부	[김제자유무역지역 표준공장 증축사업] 김제자유무역지역 표준공장 증축사업	일반회계	`21~`25 (5년)	34,359,000,000	34,359,000,000	100
산업통상부	[로봇랜드조성사업] 인천로봇랜드 조성사업	일반회계	`09~`27 (19년)	208,658,000,000	104,152,000,000	49.9
산업통상부	[로봇산업기술개발(R&D)] 5G기반 협동로봇 실증기반 구축사업-로봇산업기술개발 내	일반회계	`20~`24 (5년)	29,020,000,000	29,020,000,000	100
산업통상부	[산업혁신기반구축(R&D)] 파워유닛 스마트제조센터 구축	일반회계	`20~`24 (5년)	30,013,000,000	30,013,000,000	100

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
935,041,970	13,907,000,000	19,625,958,030	7,245,776,240	12,380,181,790	0	20,479,181,790
2,048,000,000	0	0	0	0	0	41,552,000,000
0	622,000,000	622,000,000	434,000,000	188,000,000	0	21,117,000,000
1,300,000,000	2,167,000,000	2,167,000,000	2,160,488,300	0	6,511,700	25,671,511,700
3,115,701,040	1,000,000,000	1,788,459,710	380,356,450	1,000,000,000	408,103,260	55,770,942,510
12,410,000,300	5,663,000,000	11,499,163,700	11,217,713,500	0	281,450,200	0
152,862,000,000	12,250,000,000	12,250,000,000	12,250,000,000	0	0	30,715,000,000
42,461,000,000	4,200,000,000	7,200,000,000	7,200,000,000	0	0	9,375,000,000
49,980,000,000	6,400,000,000	7,356,000,000	7,356,000,000	0	0	12,591,000,000
86,996,000,000	3,400,000,000	4,400,000,000	4,400,000,000	0	0	11,543,000,000
95,471,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000	0	0	65,161,000,000
77,320,000,000	25,000,000,000	25,000,000,000	21,250,000,000	3,750,000,000	0	59,806,000,000
58,309,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	0	0	1,693,000,000
3,746,000,000	3,140,000,000	5,614,000,000	5,614,000,000	0	0	243,322,000,000
4,276,000,000	12,785,000,000	12,785,000,000	666,816,204	12,118,183,796	0	48,099,183,796
27,749,249,580	18,888,000,000	18,888,000,000	18,682,544,880	182,952,000	22,503,120	0
8,419,587,960	0	11,481,412,040	11,481,412,040	0	0	0
1,814,263,000	22,474,015,000	22,474,015,000	22,474,015,000	0	0	114,577,022,000
28,414,306,010	5,944,693,990	5,944,693,990	5,944,693,990	0	0	0
104,152,000,000	0	0	0	0	0	104,506,000,000
29,020,000,000	0	0	0	0	0	0
30,013,000,000	0	0	0	0	0	0

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
산업통상부	[울산자유무역지역 표준공장 증설] 울산자유무역지역 표준공장 증설	일반회계	`22~`25 (4년)	25,924,000,000	24,721,155,544	95.4
산업통상부	[자동차산업기술개발(R&D)] 상용차산업 혁신성장 및 미래형 산업생태계 구축사업	일반회계	`20~`24 (5년)	43,987,000,000	43,987,000,000	100
산업통상부	[킨텍스 3단계 건립] 킨텍스 3단계 건립	일반회계	`21~`27 (7년)	1,091,529,000,000	197,552,000,000	18.1
산업통상부	[3D/4D 물리탐사연구선 건조사업(R&D기반구축)] 3D/4D 물리탐사연구선 건조사업	에너지및자원사업특별회계	`18~`24 (7년)	172,835,000,000	172,835,000,000	100
산업통상부	[한국광해광업공단출자] 국가핵심광물 전용 비축기지 구축사업 지	에너지및자원사업특별회계	`24~`27 (4년)	225,539,000,000	31,057,000,000	13.8
산업통상부	[주요기반시설지원] 경산지식산업지구 진입도로	지역균형발전특별회계	`15~`27 (13년)	181,914,000,000	149,769,819,000	82.3
산업통상부	[주요기반시설지원] 부산진해경제자유구역 북측진입도로	지역균형발전특별회계	`18~`30 (13년)	173,822,000,000	37,778,080,000	21.7
산업통상부	[주요기반시설지원] 여수경도 해양관광단지 진입도로	지역균형발전특별회계	`20~`27 (8년)	137,721,000,000	68,081,929,000	49.4
산업통상부	[소재부품산업미래성장동력(R&D)] 디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업	소재·부품·장비산업경쟁력강화및공급망안정화특별회계	`19~`25 (7년)	127,805,000,000	127,805,000,000	100
보건복지부	[글로벌 화장품 육성 인프라 구축] 오송 국제 K-뷰티스쿨 설립	일반회계	`21~`26 (6년)	28,609,000,000	16,957,343,370	59.3
보건복지부	[사회보장정보시스템 구축 및 운영(정보화)] 차세대 사회보장정보시스템 구축	일반회계	`19~`27 (9년)	281,812,000,000	234,755,000,000	83.3
보건복지부	[안산마음건강센터 설치운영] 안산마음건강센터 건립	일반회계	`21~`24 (4년)	41,809,000,000	41,809,000,000	100
보건복지부	[의료기기산업 경쟁력 강화] 마이크로의료로봇 개발지원센터 구축	일반회계	`20~`24 (5년)	30,502,000,000	30,502,000,000	100
보건복지부	[의료기술시험연수원 구축] 의료기술시험연수원 구축	일반회계	`16~`26 (11년)	82,548,000,000	49,361,316,496	59.8
보건복지부	[장애인복지시설 기능보강] 공립 장애인복합수련시설 건립	일반회계	`19~`26 (8년)	35,030,000,000	35,030,000,000	100
보건복지부	[한국보건산업진흥원 운영] 한국보건산업진흥원 청사 증축	일반회계	`24~`27 (4년)	38,741,000,000	1,932,000,000	5
보건복지부	[지역거점병원공공성강화] 경상남도의료원 진주병원 설립지원	지역균형발전특별회계	`21~`27 (7년)	157,835,000,000	9,482,759,100	6
보건복지부	[지역거점병원공공성강화] 대전의료원 설립 지원	지역균형발전특별회계	`21~`28 (8년)	175,945,000,000	2,500,000,000	1.4
보건복지부	[첨단의료복합단지조성(지역지원)] 첨단의료복합단지 조성사업	지역균형발전특별회계	`09~`26 (18년)	630,842,000,000	630,842,000,000	100
기후에너지환경부	[공업용수도 대체수자원 개발] 내산임해산업지역 공업용수도(해수담수화) 사업	일반회계	`19~`26 (8년)	317,540,000,000	309,050,000,000	97.3
기후에너지환경부	[광역상수도 안정화] 수도권(V)광역상수도 인천평택계통 관로 복선화사업	일반회계	`23~`29 (7년)	185,648,000,000	4,001,000,000	2.2

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
11,227,002,630	6,818,000,000	15,130,975,050	13,494,152,914	1,202,844,456	433,977,680	1,202,844,456
43,987,000,000	0	0	0	0	0	0
99,952,000,000	97,600,000,000	97,600,000,000	97,600,000,000	0	0	893,977,000,000
172,835,000,000	0	0	0	0	0	0
13,030,000,000	102,637,000,000	108,307,000,000	18,027,000,000	90,280,000,000	0	194,482,000,000
136,419,723,000	4,867,900,000	20,153,277,000	13,350,096,000	6,803,181,000	0	32,144,181,000
36,120,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	1,658,080,000	4,341,920,000	0	136,043,920,000
38,500,471,000	22,227,598,000	55,589,530,000	29,581,458,000	25,921,072,000	87,000,000	69,639,071,000
127,805,000,000	0	0	0	0	0	0
8,688,956,590	3,287,000,000	12,525,809,110	8,268,386,780	4,228,294,790	29,127,540	11,651,656,630
206,740,000,000	30,929,000,000	31,754,357,000	28,015,000,000	3,035,944,000	703,413,000	47,057,000,000
41,809,000,000	0	0	0	0	0	0
30,502,000,000	0	0	0	0	0	0
27,173,931,357	51,218,000,000	55,374,068,643	22,187,385,139	33,186,683,504	0	33,186,683,504
17,368,000,000	1,238,000,000	18,902,000,000	17,662,000,000	1,240,000,000	0	0
716,000,000	1,396,000,000	1,396,000,000	1,216,000,000	180,000,000	0	36,809,000,000
2,035,326,200	10,482,000,000	17,682,000,000	7,447,432,900	10,234,567,100	0	148,352,240,900
2,000,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	0	0	173,445,000,000
629,435,000,000	0	4,316,000,000	1,407,000,000	2,909,000,000	0	0
269,812,000,000	39,238,000,000	39,238,000,000	39,238,000,000	0	0	8,490,000,000
2,334,000,000	1,667,000,000	1,667,000,000	1,667,000,000	0	0	181,647,000,000

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
기후에너지환경부	[광역상수도 안정화] 전주권광역상수도 관로복선화사업	일반회계	`23~`29 (7년)	338,124,000,000	8,333,000,000	2.5
기후에너지환경부	[광역상수도 확충] 충주댐계통광역상수도사업(Ⅲ단계)	일반회계	`25~`31 (7년)	459,455,000,000	2,000,000,000	0.4
기후에너지환경부	[국가하천정비] 고부천 유역홍수방지대책사업	일반회계	`10~`27 (18년)	224,824,000,000	202,141,650,520	89.9
기후에너지환경부	[국가하천정비] 굴포천하천정비사업	일반회계	`22~`29 (8년)	126,711,000,000	4,395,821,000	3.5
기후에너지환경부	[국가하천정비] 미호천 강외지구 등 3개소 하천정비사업	일반회계	`17~`25 (9년)	69,517,784,640	69,482,259,850	99.9
기후에너지환경부	[국가하천정비] 서낙동강수계국가하천 하천정비사업	일반회계	`21~`27 (7년)	152,795,000,000	5,552,699,000	3.6
기후에너지환경부	[국가하천정비] 원주천(학성지구) 하천재해 예방사업 실시설계용역	일반회계	`20~`29 (10년)	28,118,166,220	28,118,166,220	100
기후에너지환경부	[낙동강 유역 안전한 먹는물 공급체계 구축] 낙동강유역 안전한 먹는물 공급체계 구축	일반회계	`22~`32 (11년)	2,495,961,000,000	6,836,291,130	0.3
기후에너지환경부	[남강댐 치수능력증대] 남강댐 치수능력증대사업	일반회계	`18~`30 (13년)	380,588,000,000	1,290,000,000	0.3
기후에너지환경부	[댐 안전성강화(1단계) 사업] 영천댐 안전성강화 사업	일반회계	`18~`24 (7년)	66,213,000,000	66,213,000,000	100
기후에너지환경부	[댐 안전성강화(1단계) 사업] 운문댐 안전성강화 사업	일반회계	`18~`27 (10년)	145,469,000,000	143,486,000,000	98.6
기후에너지환경부	[댐 안전성강화(Ⅱ단계) 사업] 사연댐 안전성강화 사업	일반회계	`17~`27 (11년)	65,520,000,000	6,107,000,000	9.3
기후에너지환경부	[댐 안전성강화(Ⅱ단계) 사업] 소양강댐 안전성강화 사업	일반회계	`22~`27 (6년)	83,948,000,000	3,494,000,000	4.2
기후에너지환경부	[댐 안전성강화(Ⅱ단계) 사업] 안동댐 안전성강화 사업	일반회계	`21~`31 (11년)	159,380,000,000	47,893,000,000	30
기후에너지환경부	[댐 안전성강화(Ⅱ단계) 사업] 용담댐 안전성강화 사업	일반회계	`23~`30 (8년)	112,526,000,000	20,166,000,000	17.9
기후에너지환경부	[댐 안전성강화(Ⅱ단계) 사업] 주암댐 안전성강화 사업	일반회계	`21~`27 (7년)	108,421,000,000	55,456,000,000	51.1
기후에너지환경부	[도림천 일대 침수방지 사업] 도림천 일대 침수방지 사업	일반회계	`24~`28 (5년)	500,519,000,000	30,727,111,900	6.1
기후에너지환경부	[소규모댐건설] 봉화댐 건설사업	일반회계	`14~`28 (15년)	66,197,000,000	59,657,000,000	90.1
기후에너지환경부	[소규모댐건설] 원주천댐 건설사업	일반회계	`14~`24 (11년)	90,590,000,000	90,590,000,000	100
기후에너지환경부	[소규모댐건설] 항사댐 건설사업	일반회계	`23~`29 (7년)	109,238,000,000	13,599,000,000	12.4
기후에너지환경부	[수도권(II)광역상수도 용수공급 신뢰성 제고사업 지원] 수도권(II) 광역상수도 용수공급 신뢰성 제고사업	일반회계	`14~`23 (10년)	238,056,000,000	238,056,000,000	100
기후에너지환경부	[충남서부권광역상수도사업] 충남서부권 광역상수도사업	일반회계	`18~`27 (10년)	282,948,000,000	249,483,000,000	88.2
기후에너지환경부	[충주댐치수능력증대] 충주댐 치수능력증대	일반회계	`13~`26 (14년)	300,439,000,000	295,898,000,000	98.5

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
5,000,000,000	3,333,000,000	3,333,000,000	3,333,000,000	0	0	329,791,000,000
0	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	0	0	457,455,000,000
180,031,404,690	23,595,000,000	22,111,019,490	22,110,245,830	0	773,660	22,682,349,480
3,871,303,520	1,000,000,000	554,477,480	524,517,480	0	29,960,000	122,315,179,000
64,295,047,910	3,472,281,000	5,222,736,730	5,187,211,940	0	35,524,790	0
4,430,739,000	1,000,000,000	1,121,960,000	1,121,960,000	0	0	147,242,301,000
15,373,000,000	45,000,000,000	15,784,000,000	12,745,166,220	3,000,818,630	38,015,150	0
6,836,291,130	0	0	0	0	0	2,489,124,708,870
1,290,000,000	0	0	0	0	0	379,298,000,000
66,213,000,000	0	0	0	0	0	0
132,954,000,000	10,532,000,000	10,532,000,000	10,532,000,000	0	0	1,983,000,000
1,735,000,000	4,372,000,000	4,372,000,000	4,372,000,000	0	0	59,413,000,000
2,417,000,000	1,077,000,000	1,077,000,000	1,077,000,000	0	0	80,454,000,000
15,103,000,000	32,790,000,000	32,790,000,000	32,790,000,000	0	0	111,487,000,000
667,000,000	19,499,000,000	19,499,000,000	19,499,000,000	0	0	92,360,000,000
39,953,000,000	15,503,000,000	15,503,000,000	15,503,000,000	0	0	52,965,000,000
6,045,960,000	20,000,000,000	71,078,040,000	24,681,151,900	31,396,888,100	15,000,000,000	469,791,888,100
51,656,000,000	8,001,000,000	8,001,000,000	8,001,000,000	0	0	6,540,000,000
90,590,000,000	0	0	0	0	0	0
4,321,000,000	9,278,000,000	9,278,000,000	9,278,000,000	0	0	95,639,000,000
238,056,000,000	0	0	0	0	0	0
170,653,000,000	78,830,000,000	78,830,000,000	78,830,000,000	0	0	33,465,000,000
265,706,000,000	30,192,000,000	30,192,000,000	30,192,000,000	0	0	4,541,000,000

소관	사업명	회계	사업 기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
기후에너지환경부	[한강하류권(4차)급수체계조정사업] 한강하류권(4차)급수체계조정사업	일반회계	`19~`28 (10년)	191,961,000,000	105,283,000,000	54.8
기후에너지환경부	[국립공원 및 지질공원사업] 유네스코 세계지질공원 동아시아 플랫폼 조성	환경개선특별회계	`21~`27 (7년)	32,700,000,000	2,067,475,440	6.3
기후에너지환경부	[국립공원 및 지질공원사업] 팔공산국립공원신규지정관리(공원시설구축)	환경개선특별회계	`24~`28 (5년)	60,506,000,000	6,489,897,060	10.7
기후에너지환경부	[국토환경 녹색복원] 장항국가습지복원사업	환경개선특별회계	`24~`29 (6년)	68,529,000,000	4,578,000,000	6.7
기후에너지환경부	[산업단지완충저류시설 설치] 포항철강산업단지(1,2,3,4산단) 완충저류시설 설치사업	환경개선특별회계	`17~`25 (9년)	55,866,000,000	55,866,000,000	100
기후에너지환경부	[산업단지완충저류시설 설치] 하남산단 완충저류시설 설치사업	환경개선특별회계	`18~`26 (9년)	84,966,000,000	37,035,692,000	43.6
기후에너지환경부	[생활자원 회수센터 확충] 용인시 생활자원회수센터 확충사업	환경개선특별회계	`19~`26 (8년)	40,500,000,000	261,000,000	0.6
기후에너지환경부	[생활자원 회수센터 확충] 은평광역자원순환센터 건립	환경개선특별회계	`13~`25 (13년)	101,085,000,000	101,085,000,000	100
기후에너지환경부	[수질오염감시체계 구축운용] 수질오염 통합방제센터 구축	환경개선특별회계	`23~`28 (6년)	47,038,000,000	17,454,000,000	37.1
기후에너지환경부	[스마트하수도 관리체계 구축운영] 인천 스마트 하수관로 도시침수대응 체계 구축 사업	환경개선특별회계	`21~`27 (7년)	54,574,000,000	954,276,800	1.7
기후에너지환경부	[야생동식물보호 및 관리] 야생동물 보호시설(생츄어리) 조성사업	환경개선특별회계	`22~`27 (6년)	25,279,000,000	13,468,000,000	53.3
기후에너지환경부	[야생동식물보호 및 관리] 야생동물 질병 검역시행장 건립사업	환경개선특별회계	`22~`26 (5년)	22,778,558,090	22,778,558,090	100
기후에너지환경부	[유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 시범사업] 광주시 유기성폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업	환경개선특별회계	`24~`30 (7년)	83,843,000,000	437,000,000	0.5
기후에너지환경부	[유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 시범사업] 김해시 유기성 폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업	환경개선특별회계	`23~`29 (7년)	106,811,000,000	4,545,000,000	4.3
기후에너지환경부	[유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 시범사업] 순천·구례 광역 유기성폐자원 바이오에너지 시설 설치 사업	환경개선특별회계	`24~`28 (5년)	177,600,000,000	1,351,000,000	0.8
기후에너지환경부	[유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 시범사업] 인천광역시 유기성폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업	환경개선특별회계	`24~`30 (7년)	121,405,000,000	1,782,000,000	1.5
기후에너지환경부	[유체성능시험센터 설치] 유체성능시험센터 설치	환경개선특별회계	`19~`25 (7년)	41,214,000,000	41,214,000,000	100
기후에너지환경부	[자원순환 클러스터 조성] Post-플라스틱 자원순환 클러스터 조성	환경개선특별회계	`21~`28 (8년)	46,251,000,000	16,985,564,200	36.7
기후에너지환경부	[전기전자제품 및 자동차의 재활용체계 구축운영] 전기차 전주기 탄소중립 통합환경정보센터	환경개선특별회계	`22~`27 (6년)	42,567,000,000	3,234,207,910	7.6

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
84,970,000,000	20,313,000,000	20,313,000,000	20,313,000,000	0	0	86,678,000,000
2,062,516,330	3,000,000,000	3,000,000,000	4,959,110	2,995,040,000	890	30,632,524,560
4,451,089,310	9,640,000,000	9,827,910,690	2,038,807,750	7,789,102,940	0	54,016,102,940
3,041,000,000	1,537,000,000	1,537,000,000	1,537,000,000	0	0	63,951,000,000
0	55,866,000,000	55,866,000,000	55,866,000,000	0	0	0
19,142,258,870	20,758,400,000	23,355,169,130	17,893,433,130	5,461,736,000	0	47,930,308,000
41,000,000	0	9,612,000,000	220,000,000	0	9,392,000,000	40,239,000,000
101,085,000,000	0	0	0	0	0	0
10,866,000,000	6,588,000,000	6,588,000,000	6,588,000,000	0	0	29,584,000,000
953,776,800	2,916,000,000	8,836,285,000	500,000	8,835,785,000	0	53,619,723,200
9,037,000,000	10,681,000,000	16,924,000,000	4,431,000,000	6,380,000,000	6,113,000,000	11,811,000,000
19,479,639,080	0	3,300,000,000	3,298,919,010	0	1,080,990	0
437,000,000	0	0	0	0	0	83,406,000,000
2,383,000,000	2,162,000,000	2,162,000,000	2,162,000,000	0	0	102,266,000,000
900,000,000	151,000,000	451,000,000	451,000,000	0	0	176,249,000,000
700,000,000	1,082,000,000	1,082,000,000	1,082,000,000	0	0	119,623,000,000
41,214,000,000	0	0	0	0	0	0
16,985,564,200	620,000,000	620,000,000	0	605,000,000	15,000,000	29,265,435,800
2,721,096,070	3,094,000,000	7,581,520,740	513,111,840	2,550,000,000	4,518,408,900	39,332,792,090

소관	사업명	회계	사업 기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
기후에너지환경부	[전기차 사용후 배터리 자원순환 클러스터 구축 사업] 전기차 사용후 배터리 자원순환 클러스터 조성	환경개선특별회계	`21~`26 (6년)	43,906,000,000	43,858,492,050	99.9
기후에너지환경부	[청정대기산업 클러스터 조성] 청정대기산업 클러스터 조성	환경개선특별회계	`20~`26 (7년)	49,327,000,000	8,875,445,800	18
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 강릉시 소각시설 설치사업	환경개선특별회계	`17~`23 (7년)	74,421,000,000	74,421,000,000	100
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 거창군 생활폐기물 소각시설 설치사업	환경개선특별회계	`22~`27 (6년)	29,527,000,000	2,917,768,450	9.9
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 과천시 자원정화센터 현대화	환경개선특별회계	`23~`29 (7년)	80,077,000,000	339,800,000	0.4
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 광명시 자원회수시설 설치사업	환경개선특별회계	`22~`28 (7년)	163,491,000,000	18,593,574,500	11.4
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 광주광역시 제1음식물자원화시설(바이오가스화) 확충사업	환경개선특별회계	`22~`27 (6년)	22,050,000,000	1,329,000,000	6
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 광주시 종합폐기물처리시설 설치사업(소각시설)	환경개선특별회계	`23~`28 (6년)	101,990,000,000	6,312,000,000	6.2
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 군포시 환경관리소 현대화사업	환경개선특별회계	`24~`28 (5년)	77,800,000,000	864,000,000	1.1
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 김천시 소각시설 설치사업	환경개선특별회계	`20~`28 (9년)	24,711,000,000	12,286,000,000	49.7
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 김해시 자원순환시설(소각) 현대화사업	환경개선특별회계	`19~`26 (8년)	108,074,000,000	105,148,300,000	97.3
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 남원시 광역소각시설 현대화사업	환경개선특별회계	`24~`27 (4년)	58,200,000,000	3,800,000,000	6.5
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 논산시 생활폐기물 소각시설 설치사업	환경개선특별회계	`20~`29 (10년)	42,878,000,000	571,062,960	1.3
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 대구시 성서자원회수시설 개체사업	환경개선특별회계	`20~`27 (8년)	120,428,000,000	75,464,743,434	62.7
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 대전광역시 제1호기 소각시설 대보수공사	환경개선특별회계	`18~`22 (5년)	33,243,000,000	33,243,000,000	100
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 동부권 광역자원회수시설 증설사업	환경개선특별회계	`22~`29 (8년)	110,333,000,000	3,411,000,000	3.1
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 무주군 소각시설 설치사업	환경개선특별회계	`22~`27 (6년)	23,052,000,000	4,985,895,810	21.6
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 밀양시 생활폐기물 소각시설 대보수사업	환경개선특별회계	`19~`25 (7년)	24,696,000,000	24,696,000,000	100
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 서산시 자원회수(소각)시설 설치사업	환경개선특별회계	`17~`26 (10년)	101,002,000,000	101,002,000,000	100
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 성주군 생활폐기물 소각시설 증설사업	환경개선특별회계	`21~`26 (6년)	24,151,000,000	20,065,454,480	83.1
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 수도권매립지 제3매립장(1단계) 조성사업	환경개선특별회계	`06~`21 (16년)	134,000,000,000	134,000,000,000	100
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 수원시 자원회수시설(소각) 대보수 사업	환경개선특별회계	`21~`28 (8년)	176,867,000,000	50,149,800,000	28.4

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
27,528,282,950	14,311,000,000	18,582,920,700	16,330,209,100	47,479,300	2,205,232,300	47,507,950
8,875,445,800	0	0	0	0	0	40,451,554,200
74,421,000,000	0	0	0	0	0	0
2,853,810,000	2,026,000,000	9,813,190,000	63,958,450	6,494,000,000	3,255,231,550	26,609,231,550
339,800,000	132,200,000	326,200,000	0	326,200,000	0	79,737,200,000
8,760,000,000	25,674,000,000	25,674,000,000	9,833,574,500	15,840,425,500	0	144,897,425,500
1,329,000,000	0	0	0	0	0	20,721,000,000
2,794,000,000	3,518,000,000	3,518,000,000	3,518,000,000	0	0	95,678,000,000
864,000,000	0	0	0	0	0	76,936,000,000
12,286,000,000	0	0	0	0	0	12,425,000,000
67,424,600,000	37,723,700,000	37,723,700,000	37,723,700,000	0	0	2,925,700,000
2,300,000,000	4,726,100,000	6,216,100,000	1,500,000,000	4,716,100,000	0	54,400,000,000
476,688,400	200,000,000	355,977,500	94,374,560	261,602,940	0	42,306,937,040
30,082,858,984	52,351,400,000	59,098,541,016	45,381,884,450	13,689,762,996	26,893,570	44,963,256,566
33,243,000,000	0	0	0	0	0	0
2,763,000,000	648,000,000	648,000,000	648,000,000	0	0	106,922,000,000
3,390,584,090	3,957,000,000	7,350,415,910	1,595,311,720	3,004,653,020	2,750,451,170	18,066,104,190
22,892,000,000	1,804,000,000	1,804,000,000	1,804,000,000	0	0	0
74,452,753,000	26,549,247,000	26,549,247,000	26,549,247,000	0	0	0
11,944,907,140	7,590,500,000	8,567,592,860	8,120,547,340	447,045,520	0	4,085,545,520
134,000,000,000	0	0	0	0	0	0
15,810,800,000	34,339,000,000	34,339,000,000	34,339,000,000	0	0	126,717,200,000

소관	사업명	회계	사업 기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 안성시 자원회수시설(소각) 증설사업	환경개선특별회계	`21~`28 (8년)	47,025,000,000	5,338,000,000	11.4
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 양구군 소각시설 신설사업	환경개선특별회계	`20~`29 (10년)	21,847,000,000	6,132,120,000	28.1
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 양산 바이오가스화 시설 증설사업	환경개선특별회계	`20~`27 (8년)	27,870,000,000	19,890,000,000	71.4
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 양양군 폐기물처리시설(소각) 설치사업	환경개선특별회계	`19~`24 (6년)	26,187,000,000	26,187,000,000	100
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 영광군 소각시설 설치사업	환경개선특별회계	`21~`28 (8년)	20,360,000,000	3,480,054,160	17.1
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 예산군 폐기물처리(소각)시설 설치사업	환경개선특별회계	`20~`27 (8년)	35,564,000,000	5,408,997,000	15.2
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 옥천군 생활폐기물 소각시설 신설	환경개선특별회계	`24~`27 (4년)	31,680,000,000	875,000,000	2.8
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 용인환경센터 2,3호기 대체 자원회수시설 설치사업	환경개선특별회계	`21~`27 (7년)	83,800,000,000	10,957,000,000	13.1
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 울산 성암소각장 1,2호기 재건립사업	환경개선특별회계	`20~`26 (7년)	164,481,000,000	79,519,352,505	48.3
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 음식물류폐기물처리시설 설치사업(서울특별시 강동구)	환경개선특별회계	`18~`25 (8년)	52,781,000,000	52,781,000,000	100
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 인천광역시 송도 자원순환센터 현대화사업	환경개선특별회계	`25~`28 (4년)	264,820,000,000	0	0
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 장성군 소각시설 설치사업	환경개선특별회계	`25~`27 (3년)	42,638,000,000	709,567,010	1.7
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 장흥군 폐기물처리시설(소각장) 설치사업	환경개선특별회계	`24~`28 (5년)	20,216,000,000	648,327,960	3.2
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 전주권 광역매립장 순환이용 정비사업	환경개선특별회계	`22~`27 (6년)	86,303,000,000	2,592,000,000	3
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업	환경개선특별회계	`18~`24 (7년)	130,178,212,370	130,178,212,370	100
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 제주특별자치도 광역생활자원회수센터	환경개선특별회계	`16~`23 (8년)	34,053,000,000	34,053,000,000	100
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 제천시 소각시설 증설사업	환경개선특별회계	`21~`28 (8년)	79,011,000,000	15,240,131,580	19.3
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 진천·음성 광역폐기물 소각처리시설 증설사업	환경개선특별회계	`18~`29 (12년)	33,547,000,000	6,031,000,000	18
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 창원시 성산소각시설 대보수 사업	환경개선특별회계	`18~`25 (8년)	56,608,000,000	56,608,000,000	100
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 철원군 생활폐기물 소각시설 설치사업	환경개선특별회계	`21~`28 (8년)	25,088,000,000	17,375,100,000	69.3
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 춘천시 소각시설 증설사업	환경개선특별회계	`23~`27 (5년)	70,697,000,000	3,767,230,000	5.3
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 충주시 생활폐기물 소각시설 증설사업	환경개선특별회계	`21~`28 (8년)	44,000,000,000	10,055,000,000	22.9

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
5,338,000,000	5,460,000,000	16,004,000,000	0	9,996,000,000	6,008,000,000	41,687,000,000
3,625,000,000	0	5,616,000,000	2,507,120,000	3,108,880,000	0	15,714,880,000
17,023,000,000	2,867,000,000	2,867,000,000	2,867,000,000	0	0	7,980,000,000
25,256,900,000	0	930,100,000	930,100,000	0	0	0
3,195,007,200	3,467,000,000	4,172,992,000	285,046,960	3,375,514,000	512,431,040	16,879,945,840
5,178,796,000	1,857,177,000	2,478,520,060	230,201,000	1,857,177,000	391,142,060	30,155,003,000
875,000,000	600,000,000	975,000,000	0	975,000,000	0	30,805,000,000
10,957,000,000	0	0	0	0	0	72,843,000,000
47,944,997,980	61,380,704,131	71,462,935,124	31,574,354,525	39,888,580,599	0	84,961,647,495
43,356,690,000	9,424,310,000	9,424,310,000	9,424,310,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	264,820,000,000
0	1,186,000,000	1,186,000,000	709,567,010	476,432,990	0	41,928,432,990
648,000,000	5,067,000,000	5,467,000,000	327,960	5,346,770,430	119,901,610	19,567,672,040
1,296,000,000	2,000,000,000	3,296,000,000	1,296,000,000	0	2,000,000,000	83,711,000,000
130,178,212,370	0	0	0	0	0	0
22,822,000,000	4,723,000,000	11,231,000,000	11,231,000,000	0	0	0
4,377,830,310	9,731,000,000	15,711,898,690	10,862,301,270	4,849,597,420	0	63,770,868,420
6,031,000,000	0	7,526,000,000	0	7,526,000,000	0	27,516,000,000
44,216,000,000	12,392,000,000	12,392,000,000	12,392,000,000	0	0	0
14,190,000,000	4,178,800,000	5,889,900,000	3,185,100,000	2,704,800,000	0	7,712,900,000
3,200,530,000	0	806,600,000	566,700,000	239,900,000	0	66,929,770,000
8,055,000,000	3,120,000,000	3,148,000,000	2,000,000,000	1,148,000,000	0	33,945,000,000

소관	사업명	회계	사업 기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 태백시 음식물류폐기물 광역화처리시설 설치사업	환경개선특별회계	`17~`28 (12년)	29,643,000,000	1,471,000,000	5
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 통영·고성 광역자원회수시설 설치사업	환경개선특별회계	`16~`22 (7년)	50,216,000,000	50,216,000,000	100
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 하동남해 광역소각시설 설치사업	환경개선특별회계	`20~`24 (5년)	32,762,000,000	32,762,000,000	100
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 함안군 생활폐기물 소각시설 증설사업	환경개선특별회계	`23~`29 (7년)	21,094,000,000	2,093,000,000	9.9
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 합천군 생활폐기물 소각시설 설치사업	환경개선특별회계	`21~`27 (7년)	25,377,000,000	2,137,119,150	8.4
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 홍천군 생활폐기물 소각시설 설치사업	환경개선특별회계	`24~`27 (4년)	29,970,000,000	3,055,500,000	10.2
기후에너지환경부	[폐기물처리시설 확충] 횡성군 소각시설 설치사업	환경개선특별회계	`19~`24 (6년)	24,489,000,000	24,421,661,090	99.7
기후에너지환경부	[하수처리장 설치] 광주 제1하수처리장 개량사업	환경개선특별회계	`21~`27 (7년)	121,244,000,000	1,827,820,000	1.5
기후에너지환경부	[하수처리장 설치] 수원하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업	환경개선특별회계	`21~`27 (7년)	84,900,000,000	600,000,000	0.7
기후에너지환경부	[하수처리장 설치] 울산청량하수처리시설건설사업	환경개선특별회계	`22~`27 (6년)	65,978,000,000	1,791,688,990	2.7
기후에너지환경부	[하수처리장 확충] 분뇨처리시설 현대화사업	환경개선특별회계	`18~`24 (7년)	108,626,359,230	108,626,359,230	100
기후에너지환경부	[하수처리장 확충] 제주공공하수처리시설 현대화사업	환경개선특별회계	`19~`27 (9년)	438,566,000,000	229,857,000,000	52.4
기후에너지환경부	[하수처리장 확충] 황구지천 공공하수처리시설 설치사업	환경개선특별회계	`16~`26 (11년)	141,043,000,000	138,079,474,333	97.9
기후에너지환경부	[한국환경공단 대구경북환경본부 청사 신축] 한국환경공단 대구경북환경본부 청사 신축	환경개선특별회계	`24~`27 (4년)	28,766,000,000	1,506,447,885	5.2
기후에너지환경부	[한국환경공단 출연] 한국환경공단 출연(수도권서부지역본부 청사 신축)	환경개선특별회계	`20~`27 (8년)	28,655,000,000	10,888,401,356	38
기후에너지환경부	[화학물질관리체계 선진화] 동물대체 시험시설 구축사업	환경개선특별회계	`22~`26 (5년)	28,954,000,000	15,809,142,600	54.6
기후에너지환경부	[지방하천 정비(지역자율)] 복감천(목감1지구) 지방하천 정비사업	지역균형발전특별회계	`18~`28 (11년)	422,300,000,000	133,468,604,210	31.6
기후에너지환경부	[하수관로 정비] 강남역 일대 내심도 하수저류시설 설치	지역균형발전특별회계	`23~`30 (8년)	535,602,000,000	32,351,747,220	6
기후에너지환경부	[하수관로 정비] 광화문 일대 내심도 하수저류시설 설치	지역균형발전특별회계	`23~`30 (8년)	327,421,000,000	18,230,698,180	5.6
고용노동부	[숙련기술장려사업] 영남권 글로벌숙련기술진흥원 건립	일반회계	`23~`28 (6년)	36,562,000,000	8,461,844,893	23.1
고용노동부	[한국폴리텍대학운영지원] 경기북부폴리텍 건립사업	일반회계	`15~`29 (15년)	1,655,721,350	1,655,721,350	100
고용노동부	[한국폴리텍대학운영지원] 밀양폴리텍 건립사업	일반회계	`15~`26 (12년)	1,113,192,480	1,113,192,480	100
고용노동부	[한국폴리텍대학운영지원] 서천폴리텍 건립사업	일반회계	`16~`28 (13년)	1,575,639,471	1,575,639,471	100

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
1,103,000,000	7,649,000,000	11,727,000,000	368,000,000	0	11,359,000,000	28,172,000,000
50,216,000,000	0	0	0	0	0	0
32,762,000,000	0	0	0	0	0	0
1,463,000,000	630,000,000	630,000,000	630,000,000	0	0	19,001,000,000
2,137,119,150	1,780,000,000	8,522,880,850	0	6,508,264,259	2,014,616,591	23,239,880,850
1,000,000,000	2,897,000,000	2,897,000,000	2,055,500,000	841,500,000	0	26,914,500,000
23,558,000,000	931,000,000	931,000,000	863,661,090	0	67,338,910	0
1,827,820,000	0	0	0	0	0	119,416,180,000
600,000,000	0	0	0	0	0	84,300,000,000
1,791,688,990	510,000,000	1,430,700,010	0	1,420,700,010	10,000,000	64,186,311,010
108,626,359,230	0	0	0	0	0	0
115,038,000,000	114,819,000,000	114,819,000,000	114,819,000,000	0	0	208,709,000,000
132,846,027,863	0	8,196,972,137	5,233,446,470	2,963,525,667	0	2,963,525,667
843,923,685	185,000,000	806,170,200	662,524,200	0	143,646,000	27,259,552,115
6,693,041,576	3,600,000,000	6,679,000,000	4,195,359,780	2,463,228,920	20,411,300	17,766,598,644
1,610,135,190	7,500,000,000	14,678,000,000	14,199,007,410	0	478,992,590	13,144,857,400
33,690,952,280	60,000,000,000	100,167,211,750	99,777,651,930	129,000,000	260,559,820	288,831,395,790
6,355,887,000	24,000,000,000	35,644,113,000	25,995,860,220	9,642,933,300	5,319,480	503,250,252,780
3,983,560,000	36,000,000,000	56,016,440,000	14,247,138,180	41,769,301,820	0	309,190,301,820
7,879,292,133	436,000,000	7,046,707,867	582,552,760	6,464,155,107	0	28,100,155,107
1,651,971,350	0	8,493,028,650	3,750,000	8,489,278,650	0	0
1,109,817,480	0	8,073,182,520	3,375,000	8,069,807,520	0	0
1,566,869,471	2,000,000,000	5,756,130,529	8,770,000	5,747,360,529	0	0

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
고용노동부	[합리적 노사관계지원] 노사동반성장 지원센터 건립 지원	일반회계	`19~`25 (7년)	37,559,000,000	37,559,000,000	100
고용노동부	[한국기술교육대학교운영지원] 고용서비스역량강화센터 건립사업	고등·평생교육지원특별회계	`23~`28 (6년)	36,937,000,000	926,000,000	2.5
고용노동부	[한국기술교육대학교운영지원] 한국기술교육대학교 1공학관 환경개선	고등·평생교육지원특별회계	`23~`28 (6년)	29,517,000,000	1,531,000,000	5.2
고용노동부	[한국폴리텍대학운영지원] 나주전력기술교육원 건립사업	고등·평생교육지원특별회계	`21~`25 (5년)	22,114,000,000	21,908,000,000	99.1
고용노동부	[한국폴리텍대학운영지원] 한국폴리텍대학 운영지원(반도체 종합교육시설 구축)	고등·평생교육지원특별회계	`25~`28 (4년)	1,232,657,805	1,232,657,805	100
성평등가족부	[국립청소년수련시설 건립] 국립청소년진로직업체험수련원 건립공사	일반회계	`21~`28 (8년)	52,885,000,000	3,120,623,540	5.9
성평등가족부	[여성사전시관] 국립여성사박물관 건립	일반회계	`21~`28 (8년)	31,103,000,000	808,802,000	2.6
성평등가족부	[청소년치료재활센터 건립] 국립광주청소년디딤센터	일반회계	`23~`28 (6년)	30,812,000,000	6,184,326,780	20.1
성평등가족부	[청소년치료재활센터 건립] 국립호남권청년디딤센터 건립	일반회계	`23~`28 (6년)	24,885,000,000	1,927,201,880	7.7
국토교통부	[국토안전관리원출연] 국토안전관리원 인재교육원 건립사업	일반회계	`22~`25 (4년)	38,865,618,600	37,853,288,155	97.4
국토교통부	[노후공단 재정비지원] 대구 제3산업단지 재생사업	일반회계	`09~`28 (20년)	226,571,000,000	166,362,944,325	73.4
국토교통부	[노후공단 재정비지원] 대전산업단지 재생사업	일반회계	`10~`24 (15년)	76,600,000,000	76,600,000,000	100
국토교통부	[노후공단 재정비지원] 부산사상공업지역 재생사업	일반회계	`10~`29 (20년)	128,913,663,620	128,913,663,620	100
국토교통부	[노후공단 재정비지원] 서대구산업단지 재생사업	일반회계	`09~`27 (19년)	115,802,000,000	111,136,927,272	96
국토교통부	[자율자동차 상용화] 테스트베드 고도화	일반회계	`22~`25 (4년)	69,110,000,000	68,084,761,324	98.5
국토교통부	[제2철도교통관제센터건설] 제2철도교통관제센터 건설사업	일반회계	`21~`27 (7년)	444,280,000,000	124,845,000,000	28.1
국토교통부	[가덕도신공항건설] 가덕도신공항 건설	교통시설특별회계	`23~`35 (13년)	13,984,156,000,000	723,344,000,000	5.2
국토교통부	[가덕도신공항건설] 가덕도신공항 건설(접근도로 건설사업)	교통시설특별회계	`23~`35 (13년)	677,945,000,000	5,560,700	0
국토교통부	[가덕도신공항건설] 가덕도신공항 건설(접근철도 건설사업)	교통시설특별회계	`23~`35 (13년)	1,294,821,000,000	41,395,000,000	3.2
국토교통부	[가평청평-가평국도건설] 가평 청평-가평	교통시설특별회계	`24~`32 (9년)	103,549,000,000	12,000,000,000	11.6
국토교통부	[강릉-제진철도건설] 강릉~제진 철도건설사업	교통시설특별회계	`21~`27 (7년)	3,496,784,000,000	754,738,000,000	21.6
국토교통부	[경부고속철도 2단계] 경부고속철도 2단계	교통시설특별회계	`02~`27 (26년)	8,334,589,000,000	7,924,558,000,000	95.1

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
37,559,000,000	0	0	0	0	0	0
857,000,000	2,100,000,000	6,725,000,000	69,000,000	6,656,000,000	0	36,011,000,000
1,225,000,000	1,199,000,000	5,052,000,000	306,000,000	4,746,000,000	0	27,986,000,000
15,352,000,000	418,000,000	6,762,000,000	6,556,000,000	0	206,000,000	0
0	1,246,000,000	1,246,000,000	1,232,657,805	13,342,195	0	0
2,056,464,950	4,701,000,000	4,002,859,330	1,064,158,590	0	2,938,700,740	49,764,376,460
713,000,000	1,828,000,000	1,828,000,000	95,802,000	0	1,732,198,000	30,294,198,000
478,447,950	1,974,000,000	6,344,181,520	5,705,878,830	0	638,302,690	24,627,673,220
1,399,885,180	3,732,000,000	1,327,231,800	527,316,700	0	799,915,100	22,957,798,120
21,463,930,640	12,874,000,000	17,401,687,960	16,389,357,515	0	1,012,330,445	0
151,429,484,804	28,380,000,000	29,639,515,196	14,933,459,521	14,706,055,675	0	60,208,055,675
76,600,000,000	0	0	0	0	0	0
127,393,922,480	6,000,000,000	7,222,263,440	1,519,741,140	5,702,522,300	0	0
109,689,886,824	2,534,000,000	6,112,113,176	1,447,040,448	4,665,072,728	0	4,665,072,728
66,730,572,013	0	1,679,060,760	1,354,189,311	0	324,871,449	1,025,238,676
82,020,000,000	43,779,000,000	43,858,000,000	42,825,000,000	1,033,000,000	0	319,435,000,000
380,800,000,000	342,544,000,000	342,724,000,000	342,544,000,000	180,000,000	0	13,260,812,000,000
5,560,700	0	13,492,439,300	0	13,492,439,300	0	677,939,439,300
21,915,000,000	19,480,000,000	19,480,000,000	19,480,000,000	0	0	1,253,426,000,000
2,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000	0	0	91,549,000,000
631,521,000,000	123,217,000,000	123,217,000,000	123,217,000,000	0	0	2,742,046,000,000
7,911,858,000,000	12,700,000,000	12,700,000,000	12,700,000,000	0	0	410,031,000,000

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
국토교통부	[고성-통영 국도건설] 고성-통영	교통시설특별회계	`09~`27 (19년)	290,775,000,000	202,379,104,560	69.6
국토교통부	[고성-통영 국도건설] 사등-장평	교통시설특별회계	`17~`28 (12년)	79,270,000,000	46,522,300	0.1
국토교통부	[고속도로조사] 계양-강화 고속도로건설	교통시설특별회계	`21~`32 (12년)	3,262,870,000,000	50,323,000,000	1.5
국토교통부	[고속도로조사] 광주-강진 고속도로	교통시설특별회계	`03~`26 (24년)	2,006,101,000,000	1,642,231,000,000	81.9
국토교통부	[고속도로조사] 김제-삼례 고속도로확장	교통시설특별회계	`21~`31 (11년)	320,562,000,000	6,893,000,000	2.2
국토교통부	[고속도로조사] 김포-파주 고속도로	교통시설특별회계	`09~`27 (19년)	2,139,342,000,000	1,515,878,000,000	70.9
국토교통부	[고속도로조사] 김해공항-대동 고속도로확장	교통시설특별회계	`23~`31 (9년)	326,102,000,000	4,639,000,000	1.4
국토교통부	[고속도로조사] 당진-천안 고속도로	교통시설특별회계	`05~`30 (26년)	2,651,605,000,000	1,846,655,000,000	69.6
국토교통부	[고속도로조사] 대산-당진 고속도로	교통시설특별회계	`17~`30 (14년)	943,691,000,000	182,942,000,000	19.4
국토교통부	[고속도로조사] 동광주-광산 고속도로확장사업	교통시설특별회계	`14~`29 (16년)	793,439,000,000	28,304,000,000	3.6
국토교통부	[고속도로조사] 문산~도라산 고속도로건설사업	교통시설특별회계	`19~`28 (10년)	568,549,000,000	24,968,000,000	4.4
국토교통부	[고속도로조사] 새만금-전주 고속도로	교통시설특별회계	`10~`27 (18년)	2,742,384,000,000	2,738,864,000,000	99.9
국토교통부	[고속도로조사] 서울-양평 고속도로건설	교통시설특별회계	`22~`31 (10년)	1,769,483,000,000	0	0
국토교통부	[고속도로조사] 서창-안산 고속도로	교통시설특별회계	`14~`31 (18년)	484,954,000,000	88,122,000,000	18.2
국토교통부	[고속도로조사] 서청주~증평 고속도로확장사업	교통시설특별회계	`19~`27 (9년)	254,803,000,000	7,952,000,000	3.1
국토교통부	[고속도로조사] 서평택-안산 고속도로확장	교통시설특별회계	`22~`30 (9년)	1,000,157,000,000	12,660,000,000	1.3
국토교통부	[고속도로조사] 세종-안성 고속도로건설공사	교통시설특별회계	`08~`27 (20년)	4,266,257,000,000	2,952,405,000,000	69.2
국토교통부	[고속도로조사] 안산-북수원 고속도로확장공사	교통시설특별회계	`15~`27 (13년)	436,997,000,000	232,870,000,000	53.3
국토교통부	[고속도로조사] 안산~인천 고속도로건설사업	교통시설특별회계	`19~`29 (11년)	1,688,900,000,000	11,720,000,000	0.7
국토교통부	[고속도로조사] 안성 - 구리 고속도로건설공사	교통시설특별회계	`08~`25 (18년)	7,437,144,000,000	7,437,062,000,000	100
국토교통부	[고속도로조사] 양평-이천 고속도로	교통시설특별회계	`10~`27 (18년)	1,150,790,000,000	817,850,000,000	71.1
국토교통부	[고속도로조사] 완도-강진 고속도로건설공사	교통시설특별회계	`25~`34 (10년)	1,584,859,000,000	0	0
국토교통부	[고속도로조사] 제천-영월 고속도로건설	교통시설특별회계	`21~`32 (12년)	1,995,794,000,000	41,784,000,000	2.1

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
183,106,404,340	20,724,000,000	22,615,561,570	19,272,700,220	3,252,857,790	90,003,560	88,395,895,440
46,522,300	0	0	0	0	0	79,223,477,700
38,343,000,000	151,031,000,000	28,353,000,000	11,980,000,000	2,894,000,000	13,479,000,000	3,212,547,000,000
1,460,789,000,000	138,471,000,000	181,525,000,000	181,442,000,000	83,000,000	0	363,870,000,000
2,848,000,000	1,861,000,000	4,286,000,000	4,045,000,000	241,000,000	0	313,669,000,000
1,321,272,000,000	111,925,000,000	194,833,000,000	194,606,000,000	227,000,000	0	623,464,000,000
2,530,000,000	2,020,000,000	2,763,000,000	2,109,000,000	573,000,000	81,000,000	321,463,000,000
1,759,007,000,000	71,600,000,000	92,353,000,000	87,648,000,000	4,705,000,000	0	804,950,000,000
81,308,000,000	86,590,000,000	101,636,000,000	101,634,000,000	2,000,000	0	760,749,000,000
19,999,000,000	36,663,000,000	18,395,000,000	8,305,000,000	10,090,000,000	0	765,135,000,000
24,968,000,000	1,000,000,000	8,358,000,000	0	8,358,000,000	0	543,581,000,000
2,037,419,000,000	551,275,000,000	704,961,000,000	701,445,000,000	3,516,000,000	0	3,520,000,000
0	0	0	0	0	0	1,769,483,000,000
70,427,000,000	21,100,000,000	17,751,000,000	17,695,000,000	56,000,000	0	396,832,000,000
7,416,000,000	32,144,000,000	2,737,000,000	536,000,000	2,201,000,000	0	246,851,000,000
12,660,000,000	742,000,000	2,559,000,000	0	2,559,000,000	0	987,497,000,000
2,262,364,000,000	693,815,000,000	697,678,000,000	690,041,000,000	7,637,000,000	0	1,313,852,000,000
145,992,000,000	53,482,000,000	87,495,000,000	86,878,000,000	617,000,000	0	204,127,000,000
11,720,000,000	1,100,000,000	3,854,000,000	0	3,854,000,000	0	1,677,180,000,000
7,419,529,000,000	15,832,000,000	17,615,000,000	17,533,000,000	0	82,000,000	82,000,000
573,020,000,000	205,008,000,000	244,851,000,000	244,830,000,000	21,000,000	0	332,940,000,000
0	0	0	0	0	0	1,584,859,000,000
32,625,000,000	11,120,000,000	15,829,000,000	9,159,000,000	6,670,000,000	0	1,954,010,000,000

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
국토교통부	[고속도로조사] 철원-창원 고속도로 확장	교통시설특별회계	`20~`28 (9년)	450,547,000,000	13,769,000,000	3.1
국토교통부	[고속도로조사] 파주-포천 고속도로	교통시설특별회계	`09~`24 (16년)	1,425,507,000,000	1,425,507,000,000	100
국토교통부	[고속도로조사] 포항-영덕 건설공사	교통시설특별회계	`09~`26 (18년)	1,611,501,000,000	1,592,555,000,000	98.8
국토교통부	[고속도로조사] 함양-울산 고속도로	교통시설특별회계	`04~`26 (23년)	7,469,437,000,000	6,438,984,000,000	86.2
국토교통부	[고속철도 수도권노선 확충사업] 수도권고속철도 수서~평택구간 건설사업	교통시설특별회계	`08~`22 (15년)	3,058,302,000,000	3,037,422,000,000	99.3
국토교통부	[곡성 석곡IC-겸면 국도건설] 곡성 석곡IC-겸면 도로시설개량공사	교통시설특별회계	`19~`28 (10년)	170,828,000,000	71,373,286,980	41.8
국토교통부	[광주도시철도2호선건설] 광주도시철도 2호선	교통시설특별회계	`11~`30 (20년)	3,205,988,000,000	1,314,276,233,176	41
국토교통부	[광주송정-순천 전철화] 광주송정~순천 전철화 사업	교통시설특별회계	`21~`30 (10년)	2,152,119,000,000	222,872,000,000	10.4
국토교통부	[구미-군위IC국도건설] 구미-군위IC	교통시설특별회계	`16~`27 (12년)	59,897,000,000	41,144,363,530	68.7
국토교통부	[군위-의성국도건설] 군위-의성	교통시설특별회계	`18~`26 (9년)	60,301,000,000	50,656,767,550	84
국토교통부	[김천-구미국도건설] 김천-구미	교통시설특별회계	`14~`27 (14년)	71,216,000,000	59,718,901,780	83.9
국토교통부	[남면-정선국도건설] 남면-정선 도로건설공사	교통시설특별회계	`14~`27 (14년)	110,419,000,000	100,020,386,440	90.6
국토교통부	[남부내륙철도] 남부내륙철도 건설사업	교통시설특별회계	`20~`31 (12년)	7,097,400,000,000	450,559,000,000	6.3
국토교통부	[남산-하양국대도건설] 남산-하양	교통시설특별회계	`18~`27 (10년)	248,342,000,000	156,033,430,630	62.8
국토교통부	[남일-보은1 국도건설] 남일-보은1	교통시설특별회계	`19~`28 (10년)	106,767,000,000	24,242,250,060	22.7
국토교통부	[단성-시천국도건설] 단성-시천	교통시설특별회계	`16~`25 (10년)	55,994,000,000	55,928,000,000	99.9
국토교통부	[대구경북신공항건설] 대구경북신공항건설	교통시설특별회계	`24~`30 (7년)	2,698,907,000,000	175,000,000	0
국토교통부	[대구도시철도엑스코선건설] 대구도시철도 엑스코선 건설	교통시설특별회계	`21~`30 (10년)	886,323,000,000	8,474,218,930	1
국토교통부	[대구산업선철도건설] 대구산업선 철도건설사업	교통시설특별회계	`20~`27 (8년)	1,553,796,000,000	358,776,000,000	23.1
국토교통부	[대전도시철도2호선건설] 대전도시철도 2호선 건설	교통시설특별회계	`14~`28 (15년)	1,484,092,000,000	275,769,446,130	18.6
국토교통부	[도담-영천 복선전철] 도담~영천 복선전철	교통시설특별회계	`11~`27 (17년)	4,418,934,000,000	4,364,935,000,000	98.8
국토교통부	[도로인프라 성능시험장 구축] 도로인프라 국가성능시험장 구축	교통시설특별회계	`19~`25 (7년)	34,847,000,000	34,482,654,670	99
국토교통부	[동이천IC 국도건설] 동이천IC 도로건설공사	교통시설특별회계	`17~`26 (10년)	66,877,000,000	50,656,932,740	75.7

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
8,932,000,000	6,412,000,000	6,730,000,000	4,837,000,000	1,893,000,000	0	436,778,000,000
1,425,507,000,000	0	0	0	0	0	0
1,284,497,000,000	509,672,000,000	325,400,000,000	308,058,000,000	17,342,000,000	0	18,946,000,000
5,974,187,000,000	435,099,000,000	464,822,000,000	464,797,000,000	25,000,000	0	1,030,453,000,000
3,031,858,000,000	5,564,000,000	5,564,000,000	5,564,000,000	0	0	20,880,000,000
38,310,302,840	25,983,000,000	34,143,672,650	33,062,984,140	1,080,675,050	13,460	99,454,713,020
1,004,665,609,482	304,555,000,000	463,870,091,028	309,610,623,694	154,259,245,434	221,900	1,891,711,766,824
203,780,000,000	19,092,000,000	19,092,000,000	19,092,000,000	0	0	1,929,247,000,000
36,949,039,490	4,301,000,000	6,027,000,000	4,195,324,040	1,831,675,960	0	18,752,636,470
40,393,696,210	19,211,000,000	19,236,745,810	10,263,071,340	8,973,458,660	215,810	9,644,232,450
53,808,270,660	5,911,000,000	5,911,000,000	5,910,631,120	0	368,880	11,497,098,220
94,814,442,060	6,983,000,000	7,673,493,330	5,205,944,380	2,441,461,010	26,087,940	10,398,613,560
450,559,000,000	68,863,000,000	68,863,000,000	0	0	68,863,000,000	6,646,841,000,000
129,145,069,820	25,519,000,000	26,888,370,810	26,888,360,810	0	10,000	92,308,569,370
15,014,180,600	9,279,000,000	11,140,819,400	9,228,069,460	1,912,749,940	0	82,524,749,940
43,535,000,000	12,455,000,000	12,459,000,000	12,393,000,000	0	66,000,000	66,000,000
175,000,000	66,653,000,000	66,653,000,000	0	200,000,000	66,453,000,000	2,698,732,000,000
1,683,600	23,200,000,000	23,200,000,000	8,472,535,330	14,727,463,870	800	877,848,781,070
250,324,000,000	120,952,000,000	108,452,000,000	108,452,000,000	0	0	1,195,020,000,000
59,080,890,440	307,667,000,000	320,391,991,560	216,688,555,690	103,691,385,870	12,050,000	1,208,322,553,870
4,325,108,000,000	39,827,000,000	39,827,000,000	39,827,000,000	0	0	53,999,000,000
32,007,820,670	0	2,839,179,330	2,474,834,000	0	364,345,330	364,345,330
43,792,043,290	9,017,000,000	8,300,956,710	6,864,889,450	978,036,550	458,030,710	16,220,067,260

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
국토교통부	[매전-건천국도건설] 매전-건천	교통시설특별회계	`14~`25 (12년)	56,581,000,000	52,661,000,000	93.1
국토교통부	[무계-삼계물류간선1차건설] 무계-삼계	교통시설특별회계	`07~`25 (19년)	481,379,000,000	478,377,000,000	99.4
국토교통부	[무안국제공항 활주로 연장] 무안국제공항 활주로 연장	교통시설특별회계	`19~`26 (8년)	50,823,000,000	48,924,738,010	96.3
국토교통부	[무주-설천 국도건설] 무주-설천	교통시설특별회계	`18~`27 (10년)	170,140,000,000	93,971,644,580	55.2
국토교통부	[문경-김천철도] 문경~김천 철도	교통시설특별회계	`23~`33 (11년)	1,602,462,000,000	11,000,000,000	0.7
국토교통부	[벌교-주암3국도건설] 벌교-주암3	교통시설특별회계	`01~`27 (27년)	340,074,000,000	255,404,624,440	75.1
국토교통부	[보령성주우회국도건설] 보령성주우회	교통시설특별회계	`14~`24 (11년)	66,008,000,000	66,008,000,000	100
국토교통부	[보성-임성리철도건설] 보성-임성리철도건설	교통시설특별회계	`02~`26 (25년)	1,648,874,000,000	1,641,927,000,000	99.6
국토교통부	[봉정-방문국대도건설] 공주시 국도대체우회도로(봉정-방문) 건설공사	교통시설특별회계	`18~`27 (10년)	110,027,000,000	72,941,849,740	66.3
국토교통부	[부산 사상-하단 도시철도 건설] 부산 사상-하단간 도시철도건설	교통시설특별회계	`11~`27 (17년)	559,339,000,000	559,339,000,000	100
국토교통부	[부산도시철도하단-녹산선건설] 부산도시철도 하단~녹산	교통시설특별회계	`22~`29 (8년)	620,000,000	620,000,000	100
국토교통부	[부산신항-김해고속도로건설] 부산신항-김해 고속도로 건설사업	교통시설특별회계	`20~`32 (13년)	1,302,519,000,000	94,324,000,000	7.2
국토교통부	[북일-남일1국대도건설] 북일-남일1	교통시설특별회계	`13~`25 (13년)	200,226,000,000	200,226,000,000	100
국토교통부	[사등-장평 국도건설] 창녕-고암	교통시설특별회계	`19~`28 (10년)	89,928,000,000	24,401,828,980	27.1
국토교통부	[산청 신안-생비량 국도건설] 산청 신안-생비량	교통시설특별회계	`20~`27 (8년)	218,628,000,000	139,370,032,240	63.7
국토교통부	[새만금신공항건설] 새만금신공항 건설사업	교통시설특별회계	`20~`28 (9년)	44,549,935,320	44,549,935,320	100
국토교통부	[새만금신항인입철도] 새만금신항 인입철도	교통시설특별회계	`23~`33 (11년)	1,585,941,000,000	3,700,000,000	0.2
국토교통부	[서면-근남1지역간선5차건설] 서면-근남1	교통시설특별회계	`10~`26 (17년)	174,342,000,000	172,957,448,260	99.2
국토교통부	[서울도시철도 9호선(3단계) 건설] 서울지하철 9호선 2-2단계 건설사업	교통시설특별회계	`09~`27 (19년)	1,401,460,000,000	1,401,460,000,000	100
국토교통부	[서울도시철도9호선4단계연장] 서울도시철도 9호선(4단계) 건설	교통시설특별회계	`18~`27 (10년)	714,307,000,000	234,484,882,070	32.8
국토교통부	[서울지하철7호선청라연장] 서울도시철도7호선 청라국제도시 연장사업	교통시설특별회계	`18~`29 (12년)	1,632,166,000,000	683,130,711,225	41.9
국토교통부	[서해선복선전철] 서해선 복선전철	교통시설특별회계	`08~`27 (20년)	4,159,848,000,000	4,048,823,000,000	97.3
국토교통부	[석문산단인입철도] 석문산단 인입철도 건설사업	교통시설특별회계	`20~`26 (7년)	1,071,918,000,000	49,600,000,000	4.6

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
32,849,000,000	20,725,000,000	23,732,000,000	19,812,000,000	3,920,000,000	0	3,920,000,000
433,819,000,000	45,023,000,000	45,054,000,000	44,558,000,000	496,000,000	0	3,002,000,000
32,440,567,880	10,392,000,000	18,845,510,650	16,484,170,130	2,361,333,290	7,230	1,898,261,990
65,090,496,040	26,955,000,000	28,891,397,520	28,881,148,540	10,248,980	0	76,168,355,420
5,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	0	0	1,591,462,000,000
211,296,501,090	46,711,000,000	44,111,000,000	44,108,123,350	2,302,120	574,530	84,669,375,560
63,887,000,000	0	2,121,000,000	2,121,000,000	0	0	0
1,609,627,000,000	27,800,000,000	32,300,000,000	32,300,000,000	0	0	6,947,000,000
55,643,823,640	17,804,000,000	17,965,856,000	17,298,026,100	667,829,900	0	37,085,150,260
452,739,000,000	105,400,000,000	234,012,000,000	106,600,000,000	127,412,000,000	0	0
0	21,700,000,000	21,700,000,000	620,000,000	21,080,000,000	0	0
19,238,000,000	75,832,000,000	75,539,000,000	75,086,000,000	0	453,000,000	1,208,195,000,000
183,792,000,000	16,434,000,000	16,434,000,000	16,434,000,000	0	0	0
12,085,000,000	12,085,000,000	13,194,000,000	12,316,828,980	877,137,830	33,190	65,526,171,020
117,197,835,390	22,294,000,000	22,296,074,720	22,172,196,850	123,873,660	4,210	79,257,967,760
2,563,010,520	63,186,362,000	94,204,169,700	41,986,924,800	7,200,000,000	45,017,244,900	0
3,700,000,000	5,400,000,000	5,400,000,000	0	0	5,400,000,000	1,582,241,000,000
172,957,448,260	0	0	0	0	0	1,384,551,740
1,401,460,000,000	0	0	0	0	0	0
162,086,894,500	71,951,900,000	76,195,221,820	72,397,987,570	3,768,517,830	28,716,420	479,822,117,930
495,397,238,211	184,341,000,000	300,355,849,569	187,733,473,014	112,622,376,555	0	949,035,288,775
4,006,558,000,000	42,265,000,000	42,265,000,000	42,265,000,000	0	0	111,025,000,000
49,600,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	1,022,318,000,000

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
국토교통부	[성남-장호원6 국도건설]성남-장호원도로건설공사(제6-1공구)	교통시설특별회계	`18~`27 (10년)	129,942,000,000	84,827,535,280	65.3
국토교통부	[세종-청주고속도로건설]세종-청주 고속도로 건설사업	교통시설특별회계	`20~`30 (11년)	1,278,115,000,000	25,662,000,000	2
국토교통부	[수색-광명 고속철도건설]수색~광명 고속철도 건설사업	교통시설특별회계	`23~`34 (12년)	3,233,020,000,000	8,700,000,000	0.3
국토교통부	[수서-광주 복선전철] 수서~광주복선전철 건설사업	교통시설특별회계	`20~`30 (11년)	1,123,293,000,000	72,100,000,000	6.4
국토교통부	[수원발 KTX] 수원발 KTX 직결사업	교통시설특별회계	`16~`27 (12년)	341,087,000,000	236,546,000,000	69.4
국토교통부	[순창 인계-쌍치 국도건설] 순창인계-쌍치 도로시설개량공사	교통시설특별회계	`19~`28 (10년)	185,253,000,000	40,206,030,630	21.7
국토교통부	[시관내국도대체우회도로건설지원]김천시 국도대체우회도로(양천-대항)	교통시설특별회계	`22~`31 (10년)	107,247,000,000	2,806,414,120	2.6
국토교통부	[시관내국도대체우회도로건설지원]사천시 국도대체우회도로(사남-정동) 건설공사	교통시설특별회계	`21~`29 (9년)	136,015,000,000	3,205,898,740	2.4
국토교통부	[시관내국도대체우회도로건설지원]용상-교리	교통시설특별회계	`09~`25 (17년)	345,517,000,000	345,517,000,000	100
국토교통부	[시관내국도대체우회도로건설지원]익산시관내 국도대체우회도로(익산 오산신지-영만) 건설공사	교통시설특별회계	`21~`31 (11년)	188,761,000,000	2,348,957,000	1.2
국토교통부	[시관내국도대체우회도로건설지원]천안 성거-목천	교통시설특별회계	`22~`34 (13년)	679,357,000,000	10,788,586,000	1.6
국토교통부	[신림-판부 국도건설] 신림-판부	교통시설특별회계	`17~`26 (10년)	137,864,000,000	106,267,692,460	77.1
국토교통부	[신안 압해-화원 국도건설]압해-화원 도로건설	교통시설특별회계	`20~`29 (10년)	616,409,000,000	284,694,498,560	46.2
국토교통부	[신장-복용국도건설] 신안 압해 신장-복용 도로시설개량공사	교통시설특별회계	`16~`27 (12년)	90,137,000,000	59,131,834,260	65.6
국토교통부	[아산송악유곡-역촌국도건설] 아산송악유곡-역촌	교통시설특별회계	`23~`30 (8년)	61,805,000,000	1,849,141,000	3
국토교통부	[안동-영덕] 안동-영덕	교통시설특별회계	`12~`25 (14년)	219,849,000,000	202,741,000,000	92.2
국토교통부	[안성공도-대덕] 안성 공도-대덕 도로확장공사	교통시설특별회계	`12~`25 (14년)	75,475,000,000	75,427,960,220	99.9
국토교통부	[안흥-방림 국도건설] 국도42호선 안흥-방림 도로건설공사	교통시설특별회계	`16~`27 (12년)	246,556,000,000	155,947,490,100	63.3
국토교통부	[압해-송공 국도건설] 신안 압해-송공	교통시설특별회계	`18~`25 (8년)	50,113,000,000	50,113,000,000	100
국토교통부	[양구-원통 국도건설] 국도31호선 양구-원통	교통시설특별회계	`17~`26 (10년)	78,054,000,000	46,150,526,600	59.1
국토교통부	[양남-감포 국도건설] 경주 양남-감포	교통시설특별회계	`17~`27 (11년)	72,839,000,000	47,145,456,560	64.7
국토교통부	[양산도시철도 건설] 양산도시철도건설	교통시설특별회계	`10~`26 (17년)	796,247,000,000	709,436,000,000	89.1

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
69,248,719,920	15,797,000,000	16,026,716,030	15,578,815,360	437,484,130	10,416,540	45,114,464,720
24,811,000,000	122,867,000,000	4,894,000,000	851,000,000	4,043,000,000	0	1,252,453,000,000
8,700,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	2,500,000,000	3,224,320,000,000
44,400,000,000	27,700,000,000	27,700,000,000	27,700,000,000	0	0	1,051,193,000,000
152,458,000,000	84,088,000,000	84,088,000,000	84,088,000,000	0	0	104,541,000,000
29,604,431,460	18,580,000,000	10,626,568,540	10,601,599,170	24,953,160	16,210	145,046,969,370
2,417,000,000	17,000,000	479,000,000	389,414,120	0	89,585,880	104,440,585,880
3,020,006,930	0	185,891,810	185,891,810	0	0	132,809,101,260
304,288,000,000	38,591,000,000	41,229,000,000	41,229,000,000	0	0	0
2,348,957,000	0	0	0	0	0	186,412,043,000
10,786,606,000	0	1,980,000	1,980,000	0	0	668,568,414,000
78,207,602,910	29,938,000,000	34,588,007,100	28,060,089,550	6,527,914,410	3,140	31,596,307,540
199,983,000,000	82,096,000,000	84,714,000,000	84,711,498,560	2,501,440	0	331,714,501,440
55,097,653,000	1,652,000,000	4,676,000,000	4,034,181,260	641,818,740	0	31,005,165,740
1,179,492,000	669,649,000	669,649,000	669,649,000	0	0	59,955,859,000
166,882,000,000	45,205,000,000	52,967,000,000	35,859,000,000	17,108,000,000	0	17,108,000,000
70,294,197,170	0	5,180,802,830	5,133,763,050	0	47,039,780	0
123,485,243,550	45,895,000,000	44,087,742,270	32,462,246,550	11,625,484,340	11,380	90,608,509,900
35,215,000,000	7,576,000,000	14,898,000,000	14,898,000,000	0	0	0
36,139,072,480	9,941,000,000	12,420,927,380	10,011,454,120	2,409,410,970	62,290	31,903,473,400
34,952,214,120	6,723,000,000	12,202,216,790	12,193,242,440	8,973,310	1,040	25,693,543,440
585,386,000,000	124,050,000,000	124,050,000,000	124,050,000,000	0	0	86,811,000,000

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
국토교통부	[여수 화태-백야 국도건설] 화태-백야 도로건설	교통시설특별회계	`19~`29 (11년)	673,458,000,000	339,532,331,370	50.4
국토교통부	[여주-원주 복선전철] 여주~원주 철도건설사업	교통시설특별회계	`14~`27 (14년)	1,088,748,000,000	237,415,000,000	21.8
국토교통부	[연산-두마국대도건설] 연산-두마 도로건설공사	교통시설특별회계	`14~`26 (13년)	223,674,000,000	213,869,003,840	95.6
국토교통부	[연천-신탄리2국도건설] 연천-신탄리2 국도건설	교통시설특별회계	`16~`25 (10년)	57,695,000,000	57,694,210,750	100
국토교통부	[영광-대산국도건설] 와룡-법전	교통시설특별회계	`11~`27 (17년)	147,211,000,000	58,695,484,300	39.9
국토교통부	[영동-용산1국도건설] 영동-용산 도로건설공사	교통시설특별회계	`16~`26 (11년)	96,081,000,000	91,866,634,670	95.6
국토교통부	[영양-평해국도건설] 영양-평해	교통시설특별회계	`16~`24 (9년)	80,197,000,000	80,197,000,000	100
국토교통부	[용산-상봉 광역급행철도] 수도권광역급행철도B노선	교통시설특별회계	`21~`30 (10년)	2,777,407,000,000	482,470,000,000	17.4
국토교통부	[용인처인이동-남동국도건설] 용인처인 이동-남동 국도건설	교통시설특별회계	`25~`33 (9년)	884,300,000,000	0	0
국토교통부	[용진-우아국대도건설] 용진-우아	교통시설특별회계	`05~`29 (25년)	371,755,000,000	189,136,562,930	50.9
국토교통부	[우이신설선 연장선] 우이신설선 연장	교통시설특별회계	`21~`31 (11년)	468,971,000,000	683,053,770	0.1
국토교통부	[울릉도 소형공항 건설] 울릉도 소형공항 건설	교통시설특별회계	`14~`27 (14년)	879,205,000,000	558,992,378,240	63.6
국토교통부	[울산 농소-경주 외동 국도건설] 농소-외동	교통시설특별회계	`19~`27 (9년)	198,586,000,000	102,885,143,250	51.8
국토교통부	[울산도시철도1호선건설사업] 울산 도시철도 1호선	교통시설특별회계	`21~`28 (8년)	381,440,000,000	0	0
국토교통부	[울산외곽고속도로건설] 울산외곽순환 고속도로 건설사업	교통시설특별회계	`20~`32 (13년)	1,205,883,000,000	20,155,000,000	1.7
국토교통부	[월곶-판교 복선전철] 월곶-판교 복선전철 건설사업	교통시설특별회계	`15~`30 (16년)	3,132,809,000,000	699,056,000,000	22.3
국토교통부	[이천장호원-여주가남(성남-장호원6-2) 도로건설공사	교통시설특별회계	`19~`27 (9년)	227,557,000,000	114,912,607,970	50.5
국토교통부	[이천-문경 철도건설] 이천(부발)~충주~문경 철도건설	교통시설특별회계	`05~`27 (23년)	2,517,005,000,000	2,513,268,000,000	99.9
국토교통부	[인덕원-동탄 복선전철] 인덕원~수원 복선전철	교통시설특별회계	`12~`28 (17년)	4,273,383,000,000	732,638,000,000	17.1
국토교통부	[인천발 KTX] 인천발 KTX 직결사업	교통시설특별회계	`16~`27 (12년)	568,140,000,000	342,542,000,000	60.3
국토교통부	[일반국도건설지원] 거제남부-일운	교통시설특별회계	`22~`32 (11년)	202,190,000,000	5,906,148,000	2.9
국토교통부	[일반국도건설지원] 거제-마산	교통시설특별회계	`12~`27 (16년)	1,212,577,000,000	403,739,294,673	33.3
국토교통부	[일반국도건설지원] 경주양남-문무대왕 국도건설공사	교통시설특별회계	`23~`30 (8년)	66,888,000,000	1,788,004,400	2.7

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
216,736,000,000	69,336,000,000	122,799,000,000	122,796,331,370	2,668,620	10	333,925,668,630
145,604,000,000	91,811,000,000	91,811,000,000	91,811,000,000	0	0	851,333,000,000
172,048,317,950	47,543,000,000	47,543,256,360	41,820,685,890	5,722,314,110	256,360	9,804,996,160
49,639,283,760	6,279,000,000	8,055,716,240	8,054,926,990	0	789,250	0
48,700,337,840	10,001,000,000	10,001,000,000	9,995,146,460	5,853,540	0	88,515,515,700
71,719,796,310	23,916,000,000	23,916,000,000	20,146,838,360	3,769,161,640	0	4,214,365,330
72,429,000,000	0	7,768,000,000	7,768,000,000	0	0	0
307,870,000,000	174,600,000,000	174,600,000,000	174,600,000,000	0	0	2,294,937,000,000
0	500,000,000	500,000,000	0	500,000,000	0	884,300,000,000
146,857,431,820	50,068,000,000	42,481,565,510	42,279,131,110	202,434,400	0	182,618,437,070
0	3,300,000,000	3,500,000,000	683,053,770	2,595,000,000	221,946,230	468,287,946,230
461,239,113,000	40,742,000,000	115,208,417,480	97,753,265,240	17,444,712,810	10,439,430	320,212,621,760
87,639,990,790	19,834,000,000	21,753,790,830	15,245,152,460	6,508,631,900	6,470	95,700,856,750
0	6,000,000,000	6,000,000,000	0	6,000,000,000	0	381,440,000,000
19,430,000,000	54,478,000,000	3,813,000,000	725,000,000	3,088,000,000	0	1,185,728,000,000
510,634,000,000	188,422,000,000	188,422,000,000	188,422,000,000	0	0	2,433,753,000,000
71,650,657,230	24,354,000,000	45,161,149,030	43,261,950,740	1,893,805,850	5,392,440	112,644,392,030
2,511,768,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	3,737,000,000
488,372,000,000	244,266,000,000	244,266,000,000	244,266,000,000	0	0	3,540,745,000,000
217,368,000,000	125,174,000,000	125,174,000,000	125,174,000,000	0	0	225,598,000,000
5,646,479,730	22,000,000	290,520,270	259,668,270	0	30,852,000	196,283,852,000
403,423,494,673	394,839,000	394,839,000	315,800,000	79,039,000	0	808,837,705,327
1,060,000,000	773,328,000	773,328,000	728,004,400	45,323,600	0	65,099,995,600

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
국토교통부	[일반국도건설지원] 경주 외동 녹동-문산 국도건설공사	교통시설특별회계	`21~`29 (9년)	57,097,000,000	1,190,780,000	2.1
국토교통부	[일반국도건설지원] 고성 동해 장좌-양촌 국도건설공사	교통시설특별회계	`23~`30 (8년)	96,946,000,000	2,134,296,800	2.2
국토교통부	[일반국도건설지원] 고창 해리-부안 변산 국도건설공사	교통시설특별회계	`21~`33 (13년)	421,743,000,000	519,750,100	0.1
국토교통부	[일반국도건설지원] 고흥 영남-포두 도로시설개량공사	교통시설특별회계	`21~`29 (9년)	69,124,000,000	2,448,302,000	3.5
국토교통부	[일반국도건설지원] 국도42호선 임계-신흥 도로건설공사	교통시설특별회계	`19~`30 (12년)	196,989,000,000	15,346,270,100	7.8
국토교통부	[일반국도건설지원] 국도59호선 연곡-현북 도로건설공사	교통시설특별회계	`19~`30 (12년)	308,629,000,000	35,791,695,380	11.6
국토교통부	[일반국도건설지원] 남해 삼동-창선	교통시설특별회계	`22~`31 (10년)	165,629,000,000	3,518,000,000	2.1
국토교통부	[일반국도건설지원] 남해 서면-여수 신덕 국도건설공사	교통시설특별회계	`21~`30 (10년)	806,713,000,000	119,114,233,570	14.8
국토교통부	[일반국도건설지원] 논산 강경-채운	교통시설특별회계	`24~`32 (9년)	54,396,000,000	813,600,000	1.5
국토교통부	[일반국도건설지원] 무주 설천 소천-무풍 철목 국도건설공사	교통시설특별회계	`21~`32 (12년)	116,387,000,000	2,210,474,960	1.9
국토교통부	[일반국도건설지원] 밀양 부북-상동 국도건설공사	교통시설특별회계	`21~`29 (9년)	71,880,000,000	1,983,000,000	2.8
국토교통부	[일반국도건설지원] 부안-흥덕	교통시설특별회계	`18~`29 (12년)	209,626,000,000	10,419,660,000	5
국토교통부	[일반국도건설지원] 서산 대산 녹곶-대로	교통시설특별회계	`22~`32 (11년)	55,679,000,000	2,354,280,640	4.2
국토교통부	[일반국도건설지원] 서수-평장	교통시설특별회계	`14~`27 (14년)	333,326,000,000	168,362,522,560	50.5
국토교통부	[일반국도건설지원] 성주 선남-대구 다사 국도건설공사	교통시설특별회계	`21~`29 (9년)	139,469,000,000	3,008,200,000	2.2
국토교통부	[일반국도건설지원] 신안 비금-암태 국도건설공사	교통시설특별회계	`21~`30 (10년)	399,502,000,000	240,287,050	0.1
국토교통부	[일반국도건설지원] 신안 암태 수곡-신석 국도건설공사	교통시설특별회계	`21~`30 (10년)	61,852,000,000	3,333,252,070	5.4
국토교통부	[일반국도건설지원] 안동 풍산-서후	교통시설특별회계	`22~`31 (10년)	177,631,000,000	5,563,140,000	3.1
국토교통부	[일반국도건설지원] 양평 옥천-가평 설악 국도건설공사	교통시설특별회계	`21~`31 (11년)	198,852,000,000	3,471,700,000	1.7
국토교통부	[일반국도건설지원] 여주 대신-양평 개군	교통시설특별회계	`22~`30 (9년)	94,183,000,000	1,989,972,000	2.1
국토교통부	[일반국도건설지원] 울주 범서-경주 외동	교통시설특별회계	`22~`30 (9년)	88,992,000,000	1,909,704,870	2.1
국토교통부	[일반국도건설지원] 의령 의령-정곡 국도건설공사	교통시설특별회계	`23~`32 (10년)	97,139,000,000	2,682,560,000	2.8
국토교통부	[일반국도건설지원] 인제 상남-기린	교통시설특별회계	`22~`32 (11년)	208,489,000,000	4,595,997,360	2.2

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
1,133,900,000	71,100,000	71,100,000	56,880,000	14,220,000	0	55,906,220,000
1,150,716,400	1,094,121,000	1,202,404,600	983,580,400	218,824,200	0	94,811,703,200
193,997,760	20,000,000,000	326,000,000	325,752,340	247,660	0	421,223,249,900
2,448,302,000	0	0	0	0	0	66,675,698,000
3,668,285,350	12,968,000,000	15,640,415,300	11,677,984,750	3,959,369,320	3,061,230	181,642,729,900
24,599,799,820	20,427,000,000	20,770,200,180	11,191,895,560	9,578,300,000	4,620	272,837,304,620
3,487,000,000	31,000,000	213,830,000	31,000,000	182,830,000	0	162,111,000,000
53,470,583,150	58,043,000,000	71,822,415,980	65,643,650,420	6,178,762,560	3,000	687,598,766,430
200,000,000	613,600,000	613,600,000	613,600,000	0	0	53,582,400,000
2,062,716,000	500,000,000	342,800,000	147,758,960	195,000,000	41,040	114,176,525,040
1,905,537,400	0	77,462,600	77,462,600	0	0	69,897,000,000
5,892,443,880	1,507,000,000	4,802,556,120	4,527,216,120	275,340,000	0	199,206,340,000
989,474,370	3,915,000,000	4,012,006,630	1,364,806,270	2,647,176,540	23,820	53,324,719,360
124,887,886,860	40,276,000,000	43,482,112,030	43,474,635,700	7,459,750	16,580	164,963,477,440
2,925,800,000	82,400,000	82,400,000	82,400,000	0	0	136,460,800,000
195,312,370	7,777,000,000	150,687,630	44,974,680	105,705,520	7,430	399,261,712,950
2,388,994,920	1,685,000,000	965,000,000	944,257,150	20,620,990	121,860	58,518,747,930
5,404,875,500	0	158,264,500	158,264,500	0	0	172,067,860,000
3,471,700,000	0	0	0	0	0	195,380,300,000
1,832,180,400	0	157,791,600	157,791,600	0	0	92,193,028,000
1,909,704,870	0	162,295,130	0	162,295,130	0	87,082,295,130
1,235,300,000	1,598,400,000	1,607,100,000	1,447,260,000	159,840,000	0	94,456,440,000
3,706,020,300	3,052,000,000	1,755,979,700	889,977,060	866,000,000	2,640	203,893,002,640

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
국토교통부	[일반국도건설지원]제2경춘국도(남양주-춘천)도로건설공사	교통시설특별회계	`19~`32 (14년)	1,905,759,000,000	38,351,804,080	2
국토교통부	[일반국도건설지원] 제천봉양-원주신림	교통시설특별회계	`22~`31 (10년)	179,772,000,000	4,764,000,000	2.7
국토교통부	[일반국도건설지원] 제천수산-단양단성	교통시설특별회계	`22~`31 (10년)	126,980,000,000	3,741,429,630	2.9
국토교통부	[일반국도건설지원] 천안목천-삼룡국도건설공사	교통시설특별회계	`21~`30 (10년)	63,900,000,000	1,785,034,000	2.8
국토교통부	[일반국도건설지원] 철원근남-화천상서	교통시설특별회계	`22~`31 (10년)	174,659,000,000	4,764,000,000	2.7
국토교통부	[일반국도건설지원] 청송진보-영양입암	교통시설특별회계	`22~`33 (12년)	115,833,000,000	3,130,760,000	2.7
국토교통부	[일반국도건설지원] 청주남이부용외천-양촌	교통시설특별회계	`22~`31 (10년)	148,249,000,000	9,826,312,000	6.6
국토교통부	[일반국도건설지원] 청주미원-괴산문광국도건설공사	교통시설특별회계	`21~`29 (9년)	72,395,000,000	3,263,845,000	4.5
국토교통부	[일반국도건설지원] 평창노동-흥천자운	교통시설특별회계	`21~`29 (9년)	97,000,000,000	2,496,000,000	2.6
국토교통부	[일반국도건설지원] 평창진부-강릉연곡	교통시설특별회계	`21~`34 (14년)	314,840,000,000	6,820,730,380	2.2
국토교통부	[일반국도건설지원] 합천적중-창녕유어	교통시설특별회계	`22~`29 (8년)	61,098,000,000	1,495,834,000	2.4
국토교통부	[일반국도건설지원] 화순동면-송광봉산	교통시설특별회계	`18~`30 (13년)	148,634,000,000	11,744,385,430	7.9
국토교통부	[일반국도건설지원] 화순동면-순천주암	교통시설특별회계	`17~`26 (10년)	73,122,000,000	62,645,915,170	85.7
국토교통부	[임실-장수 국도건설] 임실-장수	교통시설특별회계	`14~`27 (14년)	174,542,000,000	79,854,880,010	45.8
국토교통부	[입장-진천 국도건설] 입장-진천도로건설공사	교통시설특별회계	`17~`30 (14년)	125,227,000,000	9,654,503,990	7.7
국토교통부	[장항선 개량 2단계] 장항선 2단계개량사업	교통시설특별회계	`10~`29 (20년)	1,017,736,000,000	671,222,000,000	66
국토교통부	[장항선(신창-대야)복선전철화]장항선(신창~대야) 복선전철화사업	교통시설특별회계	`18~`27 (10년)	857,476,000,000	497,749,000,000	58
국토교통부	[정선임계-강릉왕산국도건설] 정선임계-강릉왕산	교통시설특별회계	`23~`31 (9년)	97,247,000,000	2,585,289,000	2.7
국토교통부	[제2안민터널] 제2안민터널	교통시설특별회계	`13~`23 (11년)	180,729,000,000	180,074,000,000	99.6
국토교통부	[제주공항 시설개선] 제주공항관제동신축	교통시설특별회계	`19~`26 (8년)	17,782,825,652	17,782,825,652	100
국토교통부	[제주제2공항 건설] 제주 제2공항건설	교통시설특별회계	`17~`30 (14년)	28,631,489,610	28,631,489,610	100
국토교통부	[천안 동면-진천 국도건설]동면-진천	교통시설특별회계	`19~`28 (10년)	307,325,000,000	70,325,417,660	22.9
국토교통부	[천안-청주공항 복선전철]천안~청주공항 복선전철	교통시설특별회계	`12~`30 (19년)	561,181,000,000	107,538,000,000	19.2

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
38,260,644,970	23,477,000,000	651,355,030	91,159,110	440,000,000	120,195,920	1,867,407,195,920
4,473,030,000	0	290,970,000	290,970,000	0	0	175,008,000,000
2,443,434,000	1,297,995,630	1,297,995,630	1,297,995,630	0	0	123,238,570,370
1,785,034,000	0	0	0	0	0	62,114,966,000
4,291,793,000	0	472,207,000	472,207,000	0	0	169,895,000,000
2,891,022,400	1,209,000,000	1,522,977,600	239,737,600	1,209,000,000	74,240,000	112,702,240,000
4,913,156,000	4,913,156,000	4,913,156,000	4,913,156,000	0	0	138,422,688,000
3,263,845,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	69,131,155,000
2,496,000,000	0	0	0	0	0	94,504,000,000
6,680,737,000	500,000,000	340,000,000	139,993,380	200,000,000	6,620	308,019,269,620
1,399,134,000	105,332,000	105,332,000	96,700,000	0	8,632,000	59,602,166,000
5,809,130,390	10,266,000,000	6,992,869,610	5,935,255,040	1,057,614,570	0	136,889,614,570
51,286,445,940	14,257,000,000	14,379,303,460	11,359,469,230	3,019,824,770	9,460	10,476,084,830
52,377,126,680	31,827,000,000	27,595,627,160	27,477,753,330	117,873,830	0	94,687,119,990
6,072,244,600	3,671,000,000	3,855,755,400	3,582,259,390	273,496,010	0	115,572,496,010
619,322,000,000	51,900,000,000	51,900,000,000	51,900,000,000	0	0	346,514,000,000
471,804,000,000	49,945,000,000	25,945,000,000	25,945,000,000	0	0	359,727,000,000
1,560,289,000	976,711,000	1,123,711,000	1,025,000,000	98,711,000	0	94,661,711,000
180,074,000,000	0	0	0	0	0	655,000,000
12,219,963,392	4,441,000,000	7,020,000,000	5,562,862,260	1,457,135,860	1,880	0
1,140,000,000	23,542,000,000	39,172,776,000	27,491,489,610	4,714,003,390	6,967,283,000	0
33,940,100,000	40,383,000,000	40,400,100,000	36,385,317,660	4,014,782,340	0	236,999,582,340
84,155,000,000	23,383,000,000	23,383,000,000	23,383,000,000	0	0	453,643,000,000

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
국토교통부	[천안성환-평택소사 국도건설] 천안성환-평택소사 도로건설공사	교통시설특별회계	`17~`27 (11년)	115,220,000,000	43,413,810,040	37.7
국토교통부	[청북IC-요당IC국도건설] 청북IC-요당IC 도로확장공사	교통시설특별회계	`14~`27 (14년)	54,677,000,000	43,626,024,890	79.8
국토교통부	[청양-신풍국도건설] 청양-신풍	교통시설특별회계	`14~`24 (11년)	61,851,000,000	61,851,000,000	100
국토교통부	[춘천-속초 단선전철] 춘천~속초 철도건설사업	교통시설특별회계	`16~`27 (12년)	3,060,442,000,000	641,622,000,000	21
국토교통부	[춘천-화천] 춘천-화천	교통시설특별회계	`11~`26 (16년)	397,556,000,000	350,935,123,040	88.3
국토교통부	[충북선 고속화] 충북선 고속화 사업(청주공항-제천)	교통시설특별회계	`20~`31 (12년)	2,129,123,000,000	62,620,000,000	2.9
국토교통부	[충주살미-제천한수국도건설] 충주 살미-제천한수	교통시설특별회계	`23~`31 (9년)	108,580,000,000	1,244,982,000	1.1
국토교통부	[충청내륙1국도건설] 충청내륙고속화도로	교통시설특별회계	`13~`26 (14년)	1,076,265,000,000	1,039,844,805,950	96.6
국토교통부	[태백-미로2-2국도건설] 도계-신기	교통시설특별회계	`07~`26 (20년)	233,975,000,000	220,966,307,570	94.4
국토교통부	[태백-미로3지역간선5차건설] 신기-미로	교통시설특별회계	`07~`24 (18년)	203,947,000,000	203,869,975,960	100
국토교통부	[태안 고남-창기 국도건설] 고남-창기	교통시설특별회계	`19~`29 (11년)	324,096,000,000	179,142,384,350	55.3
국토교통부	[팔당대교-와부국도건설] 팔당대교-와부	교통시설특별회계	`13~`27 (15년)	140,879,000,000	117,006,606,020	83.1
국토교통부	[팔탄-봉담 국도건설] 팔탄-봉담 도로확장공사	교통시설특별회계	`14~`24 (11년)	56,864,000,000	56,183,377,550	98.8
국토교통부	[평택-오산국도건설] 평택-오산 도로확장공사	교통시설특별회계	`18~`25 (8년)	51,227,000,000	50,568,246,910	98.7
국토교통부	[평택-오송 2복선화] 평택~오송 2복선화 건설사업	교통시설특별회계	`20~`28 (9년)	3,684,528,000,000	984,591,000,000	26.7
국토교통부	[포산-서망국도건설] 포산-서망	교통시설특별회계	`15~`25 (11년)	153,762,000,000	153,762,000,000	100
국토교통부	[포승-평택철도건설] 포승-평택 철도건설	교통시설특별회계	`04~`30 (27년)	709,123,000,000	518,416,000,000	73.1
국토교통부	[포항-동해전철화] 동해선(포항-동해) 전철화	교통시설특별회계	`20~`24 (5년)	433,041,000,000	433,041,000,000	100
국토교통부	[포항-삼척철도건설] 포항-삼척철도건설	교통시설특별회계	`02~`24 (23년)	3,427,067,000,000	3,427,067,000,000	100
국토교통부	[포항-안동2국도건설] 포항-안동1-1 국도건설공사	교통시설특별회계	`10~`27 (18년)	373,115,000,000	201,192,007,180	53.9
국토교통부	[포항-안동2국도건설] 포항-안동2 국도건설공사	교통시설특별회계	`10~`27 (18년)	303,463,000,000	254,518,445,600	83.9
국토교통부	[함안군북-가야국도건설] 군북-가야	교통시설특별회계	`11~`27 (17년)	69,781,000,000	43,049,411,950	61.7
국토교통부	[함평-해보국도건설] 함평 함평-해보 도로시설개량공사	교통시설특별회계	`17~`27 (11년)	58,052,000,000	38,647,901,620	66.6

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
17,035,272,800	7,842,000,000	26,571,902,900	26,378,537,240	193,241,440	124,220	71,806,189,960
41,450,395,860	5,600,000,000	3,071,257,310	2,175,629,030	895,552,210	76,070	11,050,975,110
57,598,000,000	0	4,253,000,000	4,253,000,000	0	0	0
460,942,000,000	160,680,000,000	180,680,000,000	180,680,000,000	0	0	2,418,820,000,000
280,098,494,630	84,623,000,000	96,721,485,330	70,836,628,410	25,884,856,500	420	46,620,876,960
62,620,000,000	9,900,000,000	9,900,000,000	0	0	9,900,000,000	2,066,503,000,000
379,900,000	959,241,000	959,241,000	865,082,000	94,159,000	0	107,335,018,000
903,386,707,750	129,645,000,000	141,147,900,110	136,458,098,200	4,539,047,380	150,754,530	36,420,194,050
212,745,338,240	4,486,000,000	10,451,661,760	8,220,969,330	2,230,597,800	94,630	13,008,692,430
203,044,124,000	0	902,876,000	825,851,960	0	77,024,040	0
74,769,606,540	104,735,000,000	104,929,393,460	104,372,777,810	556,615,650	0	144,953,615,650
86,450,398,380	24,005,000,000	30,575,176,190	30,556,207,640	18,577,170	391,380	23,872,393,980
53,256,102,850	0	3,607,897,150	2,927,274,700	0	680,622,450	0
47,121,769,680	0	4,105,230,320	3,446,477,230	0	658,753,090	0
534,591,000,000	450,000,000,000	450,000,000,000	450,000,000,000	0	0	2,699,937,000,000
133,683,688,190	0	20,078,311,810	20,078,311,810	0	0	0
518,416,000,000	0	0	0	0	0	190,707,000,000
433,041,000,000	0	0	0	0	0	0
3,427,067,000,000	0	0	0	0	0	0
151,017,132,900	48,692,000,000	50,184,185,920	50,174,874,280	9,298,560	13,080	171,922,992,820
225,128,957,490	31,782,000,000	31,782,000,000	29,389,488,110	2,392,511,890	0	48,944,554,400
32,635,012,310	9,422,000,000	10,440,520,910	10,414,399,640	0	26,121,270	26,731,588,050
36,616,846,360	15,326,000,000	6,186,083,490	2,031,055,260	4,155,028,230	0	19,404,098,380

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
국토교통부	[호남고속철도건설(광주-목포)]호남고속철도건설	교통시설특별회계	`06~`27 (22년)	11,154,109,000,000	9,554,505,000,000	85.7
국토교통부	[호남선(가수원-논산)고속화]호남선(가수원~논산) 고속화	교통시설특별회계	`24~`34 (11년)	918,947,000,000	0	0
국토교통부	[흑산도 소형공항 건설] 흑산도소형공항건설	교통시설특별회계	`12~`27 (16년)	4,204,000,000	4,204,000,000	100
국토교통부	[가납-상수 국지도건설] 가납-상수국지도건설	지역균형발전특별회계	`15~`25 (11년)	102,238,000,000	102,238,000,000	100
국토교통부	[갈천-가수국지도건설] 갈천-가수도로확장공사	지역균형발전특별회계	`13~`27 (15년)	218,632,000,000	218,632,000,000	100
국토교통부	[강구대교국지도건설] 강구대교건설공사	지역균형발전특별회계	`17~`26 (10년)	51,358,000,000	44,540,583,100	86.7
국토교통부	[고령-성주국지도건설]고령~성주간 도로건설공사	지역균형발전특별회계	`16~`28 (13년)	55,019,000,000	43,213,475,590	78.5
국토교통부	[공단고가교-서인천IC혼잡도로]공단고가교~서인천IC 혼잡도로개설사업	지역균형발전특별회계	`22~`27 (6년)	612,311,000,000	4,139,628,500	0.7
국토교통부	[광령-도평우회도로건설]광령-도평 우회도로 건설	지역균형발전특별회계	`21~`30 (10년)	130,543,000,000	73,508,000,000	56.3
국토교통부	[광주하남-장성삼계광역도로]광주하남~장성삼계 광역도로	지역균형발전특별회계	`21~`28 (8년)	116,205,000,000	9,300,940,730	8
국토교통부	[구미국가산단진입도로]구미5국가산단 진입도로 건설공사	지역균형발전특별회계	`09~`25 (17년)	251,741,000,000	251,741,000,000	100
국토교통부	[국가지원지방도건설지원]경기광주-양평 도로건설공사	지역균형발전특별회계	`18~`30 (13년)	100,458,000,000	26,413,670,720	26.3
국토교통부	[국가지원지방도건설지원]국가지원지방도67호선(함안여항-창원 내서) 건설공사	지역균형발전특별회계	`21~`29 (9년)	118,614,000,000	2,945,182,000	2.5
국토교통부	[국가지원지방도건설지원] 나주금천-화순도암	지역균형발전특별회계	`22~`28 (7년)	285,520,000,000	7,395,440,000	2.6
국토교통부	[국가지원지방도건설지원] 남원주천 호경-고기 국가지원지방도건설공사	지역균형발전특별회계	`21~`30 (10년)	94,102,000,000	2,757,403,600	2.9
국토교통부	[국가지원지방도건설지원]당진-서산 도로건설공사	지역균형발전특별회계	`14~`27 (14년)	190,459,000,000	125,061,947,520	65.7
국토교통부	[국가지원지방도건설지원]도척-실촌 도로건설공사	지역균형발전특별회계	`13~`26 (14년)	165,620,000,000	138,613,496,480	83.7
국토교통부	[국가지원지방도건설지원]무심동로~오창IC	지역균형발전특별회계	`16~`28 (13년)	54,843,886,000	54,843,886,000	100
국토교통부	[국가지원지방도건설지원]분평-신탄진	지역균형발전특별회계	`22~`29 (8년)	84,967,000,000	420,127,000	0.5
국토교통부	[국가지원지방도건설지원] 부산가덕대교-송정IC	지역균형발전특별회계	`22~`30 (9년)	148,426,000,000	9,084,064,600	6.1
국토교통부	[국가지원지방도건설지원]상촌~황간 도로건설공사	지역균형발전특별회계	`14~`26 (13년)	88,873,487,000	88,873,487,000	100
국토교통부	[국가지원지방도건설지원] 순창순창-구림	지역균형발전특별회계	`22~`30 (9년)	121,144,000,000	2,358,539,560	1.9
국토교통부	[국가지원지방도건설지원] 아산음봉-천안성환	지역균형발전특별회계	`24~`32 (9년)	88,146,000,000	998,286,000	1.1

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
9,171,393,000,000	383,112,000,000	383,112,000,000	383,112,000,000	0	0	1,599,604,000,000
0	1,000,000,000	1,000,000,000	0	0	1,000,000,000	918,947,000,000
4,203,000,000	2,955,000,000	2,955,000,000	1,000,000	0	2,954,000,000	0
99,730,000,000	0	2,508,000,000	2,508,000,000	0	0	0
179,432,617,700	29,900,000,000	39,199,382,300	39,199,382,300	0	0	0
35,078,498,060	12,022,858,000	14,606,942,940	9,462,085,040	5,144,857,900	0	6,817,416,900
36,471,050,660	7,830,000,000	12,077,854,720	6,742,424,930	5,334,950,110	479,680	11,805,524,410
0	12,882,000,000	29,764,000,000	4,139,628,500	25,624,371,500	0	608,171,371,500
39,660,000,000	35,146,000,000	35,146,000,000	33,848,000,000	1,298,000,000	0	57,035,000,000
6,793,981,230	4,220,000,000	7,642,018,770	2,506,959,500	4,213,040,500	922,018,770	106,904,059,270
233,626,000,000	16,515,000,000	18,115,000,000	18,115,000,000	0	0	0
18,331,261,750	9,993,538,250	12,151,076,500	8,082,408,970	1,692,128,430	2,376,539,100	74,044,329,280
2,869,482,000	77,318,000	77,318,000	75,700,000	0	1,618,000	115,668,818,000
4,570,000,000	2,856,800,000	3,126,800,000	2,825,440,000	301,360,000	0	278,124,560,000
2,409,830,000	433,217,000	433,217,000	347,573,600	85,643,400	0	91,344,596,400
111,046,659,260	28,692,260,729	47,606,995,740	14,015,288,260	33,591,707,480	0	65,397,052,480
123,932,182,140	12,616,284,000	25,788,352,820	14,681,314,340	11,085,064,710	21,973,770	27,006,503,520
48,358,886,000	6,485,000,000	6,485,000,000	6,485,000,000	0	0	0
420,127,000	0	0	0	0	0	84,546,873,000
4,641,372,000	8,701,539,000	9,201,539,000	4,442,692,600	4,758,846,400	0	139,341,935,400
80,715,000,000	9,714,000,000	9,714,000,000	8,158,487,000	1,555,513,000	0	0
2,357,739,560	285,715,000	285,715,000	800,000	284,915,000	0	118,785,460,440
200,000,000	880,786,000	880,786,000	798,286,000	82,500,000	0	87,147,714,000

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
국토교통부	[국가지원지방도건설지원] 양평서종-가평설악	지역균형발전특별회계	`22~`30 (9년)	114,467,000,000	2,023,880,000	1.8
국토교통부	[국가지원지방도건설지원] 영덕강구-축산	지역균형발전특별회계	`22~`31 (10년)	110,143,000,000	2,960,700,000	2.7
국토교통부	[국가지원지방도건설지원] 영월주천주천-판운	지역균형발전특별회계	`22~`28 (7년)	70,871,000,000	3,264,000,000	4.6
국토교통부	[국가지원지방도건설지원] 완주소양-동상	지역균형발전특별회계	`22~`28 (7년)	62,724,000,000	1,690,391,000	2.7
국토교통부	[국가지원지방도건설지원] 장성동화-서삼	지역균형발전특별회계	`22~`30 (9년)	132,518,000,000	1,250,530,000	0.9
국토교통부	[국가지원지방도건설지원] 정읍부전-칠보	지역균형발전특별회계	`22~`32 (11년)	130,267,000,000	2,859,050,730	2.2
국토교통부	[국가지원지방도건설지원] 제천수산-청풍	지역균형발전특별회계	`22~`30 (9년)	94,655,000,000	2,923,972,000	3.1
국토교통부	[국가지원지방도건설지원] 천안북면-입장	지역균형발전특별회계	`24~`32 (9년)	53,270,000,000	815,500,000	1.5
국토교통부	[국가지원지방도건설지원] 태안근흥정죽-두야 국지도건설공사	지역균형발전특별회계	`21~`30 (10년)	97,042,000,000	3,019,478,000	3.1
국토교통부	[국가지원지방도건설지원] 포천군내-내촌 도로건설공사	지역균형발전특별회계	`16~`27 (12년)	116,995,000,000	52,334,218,190	44.7
국토교통부	[금호워터폴리스산단진입도로] 금호워터폴리스 산업단지 진입도로 건설사업	지역균형발전특별회계	`19~`27 (9년)	84,277,991,108	83,837,105,908	99.5
국토교통부	[길상-선원국지도건설] 길상-선원 도로건설공사	지역균형발전특별회계	`16~`27 (12년)	115,178,000,000	90,964,244,492	79
국토교통부	[김포한강시네폴리스산단진입도로] 김포한강시네폴리스산단진입도로	지역균형발전특별회계	`19~`26 (8년)	76,177,000,000	70,485,702,900	92.5
국토교통부	[김해대동첨단산단진입도로] 김해대동첨단산단진입도로	지역균형발전특별회계	`18~`28 (11년)	69,481,000,000	51,309,561,850	73.8
국토교통부	[낙안-상사국지도건설] 낙안-상사	지역균형발전특별회계	`19~`27 (9년)	55,698,000,000	44,971,428,000	80.7
국토교통부	[남평-화순국지도건설] 남평-화순	지역균형발전특별회계	`14~`23 (10년)	125,242,000,000	125,242,000,000	100
국토교통부	[내포신도시첨단산단진입도로] 내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설공사	지역균형발전특별회계	`16~`22 (7년)	52,735,000,000	52,735,000,000	100
국토교통부	[농소-강동혼잡도로] 농소~강동간 도로개설공사	지역균형발전특별회계	`20~`31 (12년)	620,829,000,000	116,474,050,570	18.8
국토교통부	[다사-왜관광역도로] 다사-왜관 광역도로	지역균형발전특별회계	`17~`27 (11년)	269,889,000,000	215,769,353,657	79.9
국토교통부	[단산-부석사국지도건설] 단산-부석사	지역균형발전특별회계	`11~`24 (14년)	127,338,000,000	127,338,000,000	100
국토교통부	[달서구 상화로 혼잡도로] 달서구 상화로 혼잡도로	지역균형발전특별회계	`19~`27 (9년)	399,768,000,000	118,599,098,470	29.7
국토교통부	[대구권광역철도] 대구권 광역철도 건설사업	지역균형발전특별회계	`14~`27 (14년)	210,590,000,000	196,951,000,000	93.5
국토교통부	[대덕특구동측혼잡도로] 대덕특구 동측진입로 개설	지역균형발전특별회계	`20~`27 (8년)	114,547,000,000	28,533,751,460	24.9

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
1,960,844,000	0	63,036,000	63,036,000	0	0	112,443,120,000
2,725,670,000	0	252,255,000	235,030,000	0	17,225,000	107,182,300,000
3,264,000,000	786,000,000	786,000,000	0	786,000,000	0	67,607,000,000
1,669,800,000	14,391,000	20,591,000	20,591,000	0	0	61,033,609,000
1,206,424,000	30,000,000	44,106,000	44,106,000	0	0	131,267,470,000
2,858,250,730	285,715,000	285,715,000	800,000	284,915,000	0	127,407,949,270
2,397,560,000	526,412,000	526,412,000	526,412,000	0	0	91,731,028,000
200,000,000	615,500,000	615,500,000	615,500,000	0	0	52,454,500,000
3,019,478,000	0	0	0	0	0	94,022,522,000
39,437,894,010	12,643,000,000	13,213,105,990	12,896,324,180	313,814,850	2,966,960	64,660,781,810
60,998,552,720	12,639,000,000	23,794,907,160	22,838,553,188	626,053,892	330,300,080	440,885,200
83,831,624,864	7,072,000,000	19,341,803,136	7,132,619,628	12,209,183,508	0	24,213,755,508
59,627,599,700	12,766,000,000	16,907,240,040	10,858,103,200	6,048,895,750	241,090	5,691,297,100
48,607,997,920	2,577,000,000	2,780,764,500	2,701,563,930	51,000,000	28,200,570	18,171,438,150
37,626,428,000	7,345,000,000	7,345,000,000	7,345,000,000	0	0	10,726,572,000
125,242,000,000	0	0	0	0	0	0
52,735,000,000	0	0	0	0	0	0
24,405,733,920	67,000,000,000	129,772,266,080	92,068,316,650	37,703,949,430	0	504,354,949,430
191,969,546,312	24,000,000,000	31,290,657,258	23,799,807,345	2,440,849,913	5,050,000,000	54,119,646,343
127,338,000,000	0	0	0	0	0	0
86,402,494,220	30,000,000,000	59,212,367,500	32,196,604,250	27,015,763,250	0	281,168,901,530
186,042,000,000	10,909,000,000	10,909,000,000	10,909,000,000	0	0	13,639,000,000
16,731,878,820	13,500,000,000	17,375,464,180	11,801,872,640	5,573,591,540	0	86,013,248,540

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
국토교통부	[대도시권교통혼잡도로지원]광주북부 순환도로(혼잡도로)	지역균형발전특별회계	`07~`27 (21년)	178,768,000,000	39,835,689,520	22.3
국토교통부	[대도시권교통혼잡도로지원]식만 - 사상(대저대교)	지역균형발전특별회계	`14~`30 (17년)	393,370,000,000	32,456,267,810	8.3
국토교통부	[대도시권교통혼잡도로지원]엄궁대교 건설공사	지역균형발전특별회계	`19~`29 (11년)	343,126,000,000	21,089,188,100	6.1
국토교통부	[대도시권교통혼잡도로지원]제2명촌교 건설	지역균형발전특별회계	`23~`29 (7년)	172,515,000,000	3,603,868,500	2.1
국토교통부	[대도시권교통혼잡도로지원]황령3터널 혼잡도로 개설	지역균형발전특별회계	`23~`29 (7년)	369,621,000,000	6,449,900,500	1.7
국토교통부	[대동-매리국지도건설] 대동-매리	지역균형발전특별회계	`13~`27 (15년)	319,717,000,000	73,000,744,050	22.8
국토교통부	[대전역-와동IC 광역BRT]대전역-와동IC 광역BRT	지역균형발전특별회계	`09~`28 (20년)	73,998,000,000	38,426,183,080	51.9
국토교통부	[도계-영월국지도건설]국지도88호선 도계-영월	지역균형발전특별회계	`16~`28 (13년)	136,546,000,000	58,125,541,690	42.6
국토교통부	[도봉산-옥정 복선전철]도봉산~옥정 광역철도 건설사업	지역균형발전특별회계	`17~`27 (11년)	774,732,000,000	420,434,536,913	54.3
국토교통부	[동김해-식만JCT 광역도로건설]동김해IC~식만JCT 광역도로	지역균형발전특별회계	`10~`24 (15년)	88,660,565,120	88,660,565,120	100
국토교통부	[동막-개야국지도건설] 동막-개야 국지도 건설	지역균형발전특별회계	`19~`29 (11년)	64,682,000,000	1,547,108,800	2.4
국토교통부	[동부간선광역도로건설]동부간선도로	지역균형발전특별회계	`04~`20 (17년)	385,038,000,000	385,038,000,000	100
국토교통부	[동읍-봉강 국지도건설] 동읍-봉강	지역균형발전특별회계	`07~`22 (16년)	215,823,000,000	215,823,000,000	100
국토교통부	[동향-안성국지도건설] 동향-안성	지역균형발전특별회계	`13~`25 (13년)	64,134,000,000	64,134,000,000	100
국토교통부	[매리-양산국지도건설] 매리-양산 국지도 건설	지역균형발전특별회계	`06~`28 (23년)	332,812,000,000	82,223,073,221	24.7
국토교통부	[문동-송정IC국지도건설] 포항상원-청하	지역균형발전특별회계	`13~`29 (17년)	215,223,000,000	120,344,763,510	55.9
국토교통부	[미로-하장국지도건설]국지도28호선 미로-하장 도로건설공사	지역균형발전특별회계	`19~`28 (10년)	93,883,000,000	8,867,840,120	9.4
국토교통부	[별내선 복선전철]별내선(암사~별내) 복선전철 건설사업	지역균형발전특별회계	`15~`23 (9년)	1,380,623,000,000	1,380,623,000,000	100
국토교통부	[봉강-무안국지도건설] 봉강-무안 국지도 건설	지역균형발전특별회계	`12~`27 (16년)	107,656,000,000	28,739,704,667	26.7
국토교통부	[부산대교-동삼혁신도시혼잡도로]부산대교~동삼혁신도시간 도로 개설	지역균형발전특별회계	`21~`30 (10년)	241,910,000,000	2,875,350,700	1.2
국토교통부	[부처연계형노후산단개발]부산사상 일반산업단지 경쟁력강화사업(주차장)	지역균형발전특별회계	`23~`27 (5년)	26,294,173,270	26,294,173,270	100
국토교통부	[빛그린산단광주방면진입도로]빛그린산단광주방면진입도로 건설공사	지역균형발전특별회계	`19~`28 (10년)	105,430,000,000	11,823,000,000	11.2
국토교통부	[삼성-동탄 광역급행철도]삼성~동탄 광역급행철도건설사업	지역균형발전특별회계	`14~`28 (15년)	2,157,646,000,000	2,066,267,000,000	95.8

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
39,734,812,950	3,000,000,000	12,100,000,000	100,876,570	9,000,000,000	2,999,123,430	138,932,310,480
14,613,929,190	28,228,000,000	38,947,770,350	17,842,338,620	21,105,431,730	0	360,913,732,190
13,427,097,900	21,310,000,000	21,316,502,000	7,662,090,200	13,654,411,800	0	322,036,811,900
2,159,400,000	0	3,840,600,000	1,444,468,500	2,396,131,500	0	168,911,131,500
6,229,085,800	3,000,000,000	6,509,914,200	220,814,700	1,968,038,500	4,321,061,000	363,171,099,500
66,223,227,014	5,000,000,000	17,845,772,986	6,777,517,036	11,068,255,950	0	246,716,255,950
38,426,183,080	0	0	0	0	0	35,571,816,920
43,999,799,460	21,929,000,000	35,655,548,540	14,125,742,230	21,529,806,310	0	78,420,458,310
371,688,400,000	104,439,000,000	104,439,000,000	48,746,136,913	55,692,863,087	0	354,297,463,087
88,660,565,120	0	0	0	0	0	0
1,046,000,000	786,000,000	1,072,000,000	501,108,800	570,891,200	0	63,134,891,200
385,038,000,000	0	0	0	0	0	0
215,823,000,000	0	0	0	0	0	0
61,059,000,000	3,075,000,000	3,075,000,000	3,075,000,000	0	0	0
69,390,221,265	8,000,000,000	17,872,778,735	12,832,851,956	5,039,926,779	0	250,588,926,779
83,352,475,930	38,154,286,000	40,442,449,610	36,992,287,580	3,411,033,610	39,128,420	94,878,236,490
5,694,946,180	2,857,000,000	9,898,768,820	3,172,893,940	6,725,874,880	0	85,015,159,880
1,380,623,000,000	0	0	0	0	0	0
20,006,939,585	10,000,000,000	10,967,060,415	8,732,765,082	2,234,295,333	0	78,916,295,333
2,525,350,700	1,000,000,000	1,525,000,000	350,000,000	1,150,000,000	25,000,000	239,034,649,300
585,120,500	14,151,000,000	31,173,879,500	25,709,052,770	5,464,826,730	0	0
6,737,000,000	2,320,000,000	5,126,000,000	5,086,000,000	20,000,000	20,000,000	93,607,000,000
2,027,813,000,000	33,554,000,000	38,454,000,000	38,454,000,000	0	0	91,379,000,000

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
국토교통부	[상무지구-첨단산단혼잡도로] 상무지구~첨단산단 도로개설	지역균형발전특별회계	`16~`28 (13년)	234,064,000,000	48,218,291,200	20.6
국토교통부	[생림-상동국지도건설] 생림-상동	지역균형발전특별회계	`07~`22 (16년)	183,412,000,000	183,412,000,000	100
국토교통부	[서대전IC-두계3광역도로] 서대전IC~두계3가(국도4호선) 도로확장	지역균형발전특별회계	`17~`25 (9년)	73,963,000,000	73,963,000,000	100
국토교통부	[성환-입장국지도건설] 성환-입장(국지도70호선)	지역균형발전특별회계	`18~`28 (11년)	131,854,000,000	2,621,731,600	2
국토교통부	[신분당선(광교-호매실)] 신분당선 광교~호매실 건설사업	지역균형발전특별회계	`21~`28 (8년)	1,112,337,000,000	164,586,000,000	14.8
국토교통부	[실촌-만선국지도건설] 실촌-만선 국지도건설	지역균형발전특별회계	`12~`26 (15년)	159,300,000,000	145,090,914,270	91.1
국토교통부	[쌍백-봉수국지도건설] 쌍백-봉수 국지도건설	지역균형발전특별회계	`12~`26 (15년)	59,905,000,000	32,589,220,177	54.4
국토교통부	[안심-하양 복선전철] 대구도시철도 1호선 하양연장	지역균형발전특별회계	`15~`25 (11년)	372,758,000,000	359,846,108,311	96.5
국토교통부	[양주장흥-광적국지도건설] 양주 장흥-광적 국지도건설공사	지역균형발전특별회계	`16~`27 (12년)	92,149,000,000	66,566,470,740	72.2
국토교통부	[연금-금성국지도건설] 연금-금성 도로건설공사	지역균형발전특별회계	`15~`26 (12년)	58,793,985,890	58,793,985,890	100
국토교통부	[오남-수동 국가지원지방도] 송정-문동	지역균형발전특별회계	`16~`29 (14년)	328,866,000,000	93,201,662,760	28.3
국토교통부	[오남-수동 국가지원지방도] 오남-수동	지역균형발전특별회계	`15~`28 (14년)	250,332,000,000	240,586,448,420	96.1
국토교통부	[옥정-포천철도건설사업] 옥정~포천 광역철도 건설사업	지역균형발전특별회계	`20~`30 (11년)	112,777,954,460	112,777,954,460	100
국토교통부	[완주동상-진안주천국지도건설] 완주 동상-진안 주천	지역균형발전특별회계	`23~`29 (7년)	58,815,000,000	1,880,670,400	3.2
국토교통부	[운문-도계국지도건설] 온정-원남	지역균형발전특별회계	`19~`29 (11년)	121,882,000,000	5,143,700,000	4.2
국토교통부	[운문-도계국지도건설] 죽장-달산	지역균형발전특별회계	`19~`31 (13년)	68,424,000,000	3,181,620,000	4.6
국토교통부	[원주지정-흥업국지도건설] 국지도88호선 지정-흥업 도로건설공사	지역균형발전특별회계	`19~`27 (9년)	94,712,000,000	8,242,781,230	8.7
국토교통부	[정림동-버드내교혼잡도로] 정림동~버드내교간 도로개설	지역균형발전특별회계	`19~`28 (10년)	106,106,000,000	40,028,075,000	37.7
국토교통부	[제주 구국도 건설지원] 제주시 구국도 대체우회도로(회천-신촌)건설공사	지역균형발전특별회계	`14~`24 (11년)	68,667,324,000	68,667,324,000	100
국토교통부	[조야-동명광역도로] 조야~동명 광역도로	지역균형발전특별회계	`20~`29 (10년)	369,226,000,000	72,520,468,544	19.6
국토교통부	[중군-진상국지도건설] 중군-진상	지역균형발전특별회계	`14~`23 (10년)	110,729,000,000	110,729,000,000	100
국토교통부	[진접선 복선전철] 당고개-진접 복선전철	지역균형발전특별회계	`10~`27 (18년)	1,574,310,000,000	1,270,616,000,000	80.7
국토교통부	[천왕-광명 광역도로] 천왕-광명	지역균형발전특별회계	`03~`21 (19년)	130,280,000,000	130,280,000,000	100

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
39,398,381,180	8,093,000,000	9,998,618,820	8,819,910,020	1,178,708,800	0	185,845,708,800
183,412,000,000	0	0	0	0	0	0
57,244,045,960	10,940,000,000	16,718,954,040	16,718,954,040	0	0	0
2,397,573,400	1,764,160,030	4,333,804,600	224,158,200	4,109,646,400	0	129,232,268,400
85,200,000,000	79,386,000,000	79,386,000,000	79,386,000,000	0	0	947,751,000,000
134,923,335,960	6,667,000,000	15,614,317,110	10,167,578,310	5,438,930,490	7,808,310	14,209,085,730
28,851,351,617	4,272,000,000	6,774,648,383	3,737,868,560	3,036,779,823	0	27,315,779,823
359,682,620,541	0	13,075,379,459	163,487,770	0	12,911,891,689	12,911,891,689
45,640,172,700	1,031,000,000	22,565,827,300	20,926,298,040	1,639,529,260	0	25,582,529,260
45,416,000,000	13,513,000,000	16,636,000,000	13,377,985,890	3,258,014,110	0	0
57,879,921,200	30,000,000,000	35,325,078,800	35,321,741,560	3,337,240	0	235,664,337,240
234,777,206,500	4,118,000,000	15,554,793,500	5,809,241,920	9,738,216,580	7,335,000	9,745,551,580
52,360,789,160	46,300,000,000	61,698,696,593	60,417,165,300	1,281,531,293	0	0
1,696,072,000	199,384,000	199,384,000	184,598,400	14,785,600	0	56,934,329,600
4,943,700,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	116,738,300,000
3,181,620,000	0	0	0	0	0	65,242,380,000
1,610,889,490	3,857,000,000	8,346,110,510	6,631,891,740	1,714,218,770	0	86,469,218,770
27,293,130,810	14,000,000,000	18,694,014,540	12,734,944,190	5,952,682,350	6,388,000	66,077,925,000
68,667,324,000	0	0	0	0	0	0
40,590,274,990	30,050,000,000	51,737,725,010	31,930,193,554	19,807,531,456	0	296,705,531,456
110,729,000,000	0	0	0	0	0	0
1,118,278,000,000	152,338,000,000	152,338,000,000	152,338,000,000	0	0	303,694,000,000
130,280,000,000	0	0	0	0	0	0

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
국토교통부	[청라-화곡 광역 BRT] 청라-화곡간 간선급행버스체계 구축	지역균형발전특별회계	`06~`28 (23년)	99,211,000,000	41,678,291,000	42
국토교통부	[청양-신양IC국지도건설] 청양~신양IC 도로건설공사	지역균형발전특별회계	`13~`23 (11년)	56,658,000,000	56,658,000,000	100
국토교통부	[초정-화명광역도로건설] 초정-화명	지역균형발전특별회계	`03~`27 (25년)	302,619,000,000	258,514,780,360	85.4
국토교통부	[충청권광역철도 1단계] 충청권광역철도(계룡~신탄진)	지역균형발전특별회계	`16~`27 (12년)	357,696,000,000	111,419,000,000	31.1
국토교통부	[칠북-북면국지도건설] 칠북-북면 국지도건설	지역균형발전특별회계	`12~`27 (16년)	126,063,000,000	50,895,294,932	40.4
국토교통부	[태릉-구리 광역도로건설] 태릉~구리	지역균형발전특별회계	`09~`27 (19년)	173,017,000,000	4,427,895,310	2.6
국토교통부	[포항-안동국지도건설] 포항-안동1-2 국가지원지방도 건설공사	지역균형발전특별회계	`10~`26 (17년)	147,168,000,000	126,689,423,770	86.1
국토교통부	[하남선 복선전철] 하남선(상일-검단산) 복선전철 사업	지역균형발전특별회계	`11~`22 (12년)	980,964,000,000	980,964,000,000	100
국토교통부	[한림-생림국지도건설] 한림-생림	지역균형발전특별회계	`02~`29 (28년)	464,958,000,000	325,735,778,570	70.1
국토교통부	[함안-의령국지도건설] 함안-의령	지역균형발전특별회계	`19~`29 (11년)	49,853,000,000	2,690,000,000	5.4
국토교통부	[화성우정-향남국지도건설] 국지도82호선 화성 우정-향남 도로확장공사	지역균형발전특별회계	`20~`30 (11년)	104,219,000,000	95,394,172,940	91.5
국토교통부	[효자-상원국지도건설] 효자-상원	지역균형발전특별회계	`11~`26 (16년)	69,894,000,000	63,024,466,810	90.2
해양수산부	[세월호 인양 및 추모사업 지원] 세월호 선체처리계획 이행	일반회계	`21~`27 (7년)	210,972,000,000	6,621,586,800	3.1
해양수산부	[세월호 인양 및 추모사업 지원] 안산 화랑유원지 명품공원 조성사업	일반회계	`19~`27 (9년)	29,953,000,000	822,723,980	2.7
해양수산부	[세월호 인양 및 추모사업 지원] 안산시 추모시설 건립	일반회계	`20~`27 (8년)	46,515,000,000	3,685,458,330	7.9
해양수산부	[우수해양생태계 보호] 갯벌 세계자연유산 보전본부 건립	일반회계	`23~`28 (6년)	38,983,000,000	980,888,150	2.5
해양수산부	[차세대 쇄빙연구선 건조사업(R&D)] 차세대 쇄빙연구선 건조사업(R&D)	일반회계	`22~`29 (8년)	314,772,000,000	66,433,000,000	21.1
해양수산부	[한국해양과학기술원운영지원(R&D)] 이어도호 대체 종합해양연구선 건조	일반회계	`18~`25 (8년)	32,971,000,000	32,970,200,050	100
해양수산부	[해양관광육성] 고성군 해양치유센터 건립사업	일반회계	`20~`26 (7년)	33,630,000,000	26,488,594,250	78.8
해양수산부	[해양관광육성] 보성 해양레저관광거점(율포해양복합센터 건립사업)	일반회계	`20~`27 (8년)	44,056,000,000	15,517,256,620	35.2
해양수산부	[해양관광육성] 부산 마리나비즈센터 건립	일반회계	`19~`26 (8년)	44,571,000,000	23,617,111,520	53
해양수산부	[해양관광육성] 울진군 해양치유센터 조성사업	일반회계	`20~`27 (8년)	31,805,000,000	19,284,282,720	60.6

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
41,678,291,000	0	0	0	0	0	57,532,709,000
56,658,000,000	0	0	0	0	0	0
238,586,099,750	19,491,000,000	34,195,900,250	19,928,680,610	14,267,219,640	0	44,104,219,640
72,928,000,000	38,491,000,000	38,491,000,000	38,491,000,000	0	0	246,277,000,000
42,027,161,950	10,000,000,000	11,524,838,050	8,868,132,982	2,656,705,068	0	75,167,705,068
4,318,117,910	0	10,892,834,100	109,777,400	7,346,023,700	3,437,033,000	168,589,104,690
110,334,212,760	18,000,000,000	24,117,547,240	16,355,211,010	7,751,906,230	10,430,000	20,478,576,230
980,964,000,000	0	0	0	0	0	0
316,186,147,630	7,228,000,000	13,267,852,370	9,549,630,940	3,718,221,430	0	139,222,221,430
2,690,000,000	0	0	0	0	0	47,163,000,000
54,336,345,340	40,286,000,000	42,142,720,660	41,057,827,600	1,084,893,060	0	8,824,827,060
40,991,942,260	21,114,286,000	25,014,886,440	22,032,524,550	2,982,361,890	0	6,869,533,190
6,293,586,800	812,000,000	1,020,000,000	328,000,000	37,743,490	654,256,510	204,350,413,200
754,723,980	440,000,000	440,000,000	68,000,000	0	372,000,000	29,130,276,020
2,814,652,380	4,564,000,000	4,564,000,000	870,805,950	0	3,693,194,050	42,829,541,670
980,888,150	2,743,000,000	2,743,000,000	0	2,743,000,000	0	38,002,111,850
59,499,000,000	6,934,000,000	6,934,000,000	6,934,000,000	0	0	248,339,000,000
29,762,000,000	0	3,209,000,000	3,208,200,050	0	799,950	0
13,813,227,160	3,610,000,000	19,816,772,840	12,675,367,090	0	7,141,405,750	7,141,405,750
7,086,459,910	16,506,000,000	37,848,813,120	8,430,796,710	15,641,882,180	13,776,134,230	28,538,743,380
10,910,040,870	12,948,000,000	40,380,921,520	12,707,070,650	10,298,888,480	17,374,962,390	20,953,888,480
15,956,772,750	6,630,000,000	15,848,227,250	3,327,509,970	12,520,717,280	0	12,520,717,280

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
해양수산부	[해양관광육성] 태안군 해양치유센터 조성	일반회계	`20~`24 (5년)	30,349,000,000	30,349,000,000	100
해양수산부	[해양문화시설 건립 및 운영] 국립인천해양박물관 건립	일반회계	`19~`24 (6년)	104,250,000,000	104,250,000,000	100
해양수산부	[해양문화시설 건립 및 운영] 미래해양과학관 건립	일반회계	`20~`25 (6년)	98,282,000,000	98,282,000,000	100
해양수산부	[해양수산 신산업 육성 및 기업투자유치 지원] 해양과학기술 산학연 협력센터 조성	일반회계	`19~`25 (7년)	32,251,000,000	30,294,586,876	93.9
해양수산부	[해양수산 신산업 육성 및 기업투자유치 지원] 해양바이오메디컬 실증연구센터 건립	일반회계	`23~`27 (5년)	26,308,000,000	7,444,000,000	28.3
해양수산부	[해양수산 신산업 육성 및 기업투자유치 지원] 해조류 활성소재 인증 생산시설	일반회계	`21~`26 (6년)	23,239,000,000	23,173,000,000	99.7
해양수산부	[해양수산연수원 지원] 친환경 실습선 대체 건조	일반회계	`24~`28 (5년)	80,937,000,000	966,359,320	1.2
해양수산부	[가거도항복구] 가거도항 태풍피해 복구공사	농어촌구조개선특별회계	`12~`26 (15년)	318,959,000,000	301,962,000,000	94.7
해양수산부	[관상어산업육성] 환동해 관상어펫 플라자 건립	농어촌구조개선특별회계	`24~`28 (5년)	20,200,000,000	125,000,000	0.6
해양수산부	[국가어항] 국동항 건설공사	농어촌구조개선특별회계	`24~`30 (7년)	155,214,000,000	2,885,621,000	1.9
해양수산부	[국가어항] 소래포구항 건설사업	농어촌구조개선특별회계	`20~`26 (7년)	89,656,000,000	55,232,870,980	61.6
해양수산부	[국가어항] 청산도항 정비공사	농어촌구조개선특별회계	`13~`26 (14년)	72,613,000,000	59,439,951,930	81.9
해양수산부	[내수면자원조성] 전북 김제 내수면창업지원비즈니스센터 건립	농어촌구조개선특별회계	`24~`27 (4년)	25,000,000,000	806,068,300	3.2
해양수산부	[내수면자원조성] 충남 당진 간척지 스마트양식단지 조성	농어촌구조개선특별회계	`24~`27 (4년)	20,000,000,000	1,768,000	0
해양수산부	[수산식품 수출단지 조성] 부산 수산식품 클러스터	농어촌구조개선특별회계	`22~`28 (7년)	90,844,000,000	13,660,585,460	15
해양수산부	[수산식품 수출단지 조성] 수산식품 수출단지 조성	농어촌구조개선특별회계	`20~`26 (7년)	113,599,000,000	72,915,990,368	64.2
해양수산부	[수산식품산업육성] 경북 스마트 수산가공총합단지	농어촌구조개선특별회계	`23~`28 (6년)	39,211,000,000	2,489,000,000	6.3
해양수산부	[수산식품산업육성] 새만금 스마트 수산가공총합단지	농어촌구조개선특별회계	`22~`27 (6년)	42,779,000,000	11,985,087,840	28
해양수산부	[수산자원조성사업지원] 환동해 블루카본센터 건립	농어촌구조개선특별회계	`24~`28 (5년)	40,000,000,000	924,838,000	2.3
해양수산부	[수산장비(임대)활용(지자체)] 수산양식기자재 클러스터 조성	농어촌구조개선특별회계	`23~`27 (5년)	48,000,000,000	0	0
해양수산부	[양식수산물 전략품목 육성] 질병예방연구센터 구축	농어촌구조개선특별회계	`22~`28 (7년)	22,462,000,000	2,450,000,000	10.9
해양수산부	[지속가능한어업생산체계구축] 어선건조 지원센터(고흥) 구축	농어촌구조개선특별회계	`23~`27 (5년)	40,000,000,000	0	0
해양수산부	[광양(여천)항] 광양(여천)항 낙포부두 개축사업	교통시설특별회계	`20~`30 (11년)	179,286,000,000	43,843,264,270	24.5

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
30,349,000,000	0	0	0	0	0	0
104,250,000,000	0	0	0	0	0	0
65,407,000,000	32,875,000,000	32,875,000,000	32,875,000,000	0	0	0
16,808,184,436	6,980,700,000	15,526,393,900	13,486,402,440	40,724,800	1,999,266,660	1,956,413,124
3,054,000,000	4,390,000,000	4,390,000,000	4,390,000,000	0	0	18,864,000,000
19,000,000,000	4,173,000,000	4,173,000,000	4,173,000,000	0	0	66,000,000
0	0	966,359,320	966,359,320	0	0	79,970,640,680
277,912,000,000	24,050,000,000	24,050,000,000	24,050,000,000	0	0	16,997,000,000
0	125,000,000	125,000,000	125,000,000	0	0	20,075,000,000
1,721,700,000	2,396,000,000	2,625,300,000	1,163,921,000	0	1,461,379,000	152,328,379,000
32,403,401,420	24,135,000,000	23,027,700,000	22,829,469,560	173,555,990	24,674,450	34,423,129,020
46,558,000,000	10,961,000,000	12,884,928,000	12,881,951,930	1,000,000	1,976,070	13,173,048,070
0	0	2,000,000,000	806,068,300	370,146,060	823,785,640	24,193,931,700
0	0	2,000,000,000	1,768,000	1,998,232,000	0	19,998,232,000
11,990,760,550	2,200,000,000	3,436,239,450	1,669,824,910	1,766,414,540	0	77,183,414,540
38,425,619,528	26,168,570,000	49,050,950,472	34,490,370,840	14,560,579,632	0	40,683,009,632
1,402,000,000	3,389,000,000	6,227,000,000	1,087,000,000	4,819,000,000	321,000,000	36,722,000,000
8,099,233,030	7,500,000,000	7,939,957,010	3,885,854,810	4,054,102,200	0	30,793,912,160
924,838,000	7,714,290,000	8,789,452,000	0	8,789,452,000	0	39,075,162,000
0	3,540,000,000	3,540,000,000	0	0	3,540,000,000	48,000,000,000
2,317,000,000	2,692,000,000	8,786,000,000	133,000,000	0	8,653,000,000	20,012,000,000
0	0	0	0	0	0	40,000,000,000
17,068,264,270	9,062,000,000	27,032,000,000	26,775,000,000	186,000,000	71,000,000	135,442,735,730

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
해양수산부	[광양(여천)항] 광양(여천)항 묘도수도 항로 직선화공사	교통시설특별회계	`23~`32 (10년)	218,406,000,000	2,098,053,500	1
해양수산부	[광양항(3단계)] 광양항 광역 준설토투기장 조성사업	교통시설특별회계	`20~`27 (8년)	518,828,000,000	357,851,641,900	69
해양수산부	[광양항(3단계)] 광양항 특정해역 준설공사	교통시설특별회계	`18~`24 (7년)	110,346,000,000	110,346,000,000	100
해양수산부	[광양항(3단계)] 항만자동화 테스트베드 구축(광양항)	교통시설특별회계	`22~`29 (8년)	759,871,000,000	160,724,000,000	21.2
해양수산부	[군장항(2단계)] 군산항 제2준설토 투기장 축조사업	교통시설특별회계	`23~`28 (6년)	547,670,000,000	11,715,213,340	2.1
해양수산부	[기타항만 재개발] 광양항 3단계 투기장(1구역) 항만재개발사업	교통시설특별회계	`19~`29 (11년)	118,932,000,000	4,046,882,000	3.4
해양수산부	[기타항만 재개발] 광양항 묘도 준설토 매립장 항만재개발 재정지원시설 설치사업	교통시설특별회계	`20~`27 (8년)	64,490,000,000	5,206,824,000	8.1
해양수산부	[동해신항] 동해신항 기타광석부두 및 잡화부두 건설	교통시설특별회계	`21~`27 (7년)	231,866,000,000	51,430,638,290	22.2
해양수산부	[동해신항] 동해신항 석탄부두 건설	교통시설특별회계	`23~`31 (9년)	138,660,000,000	1,614,595,750	1.2
해양수산부	[목포신항] 목포신항 대체진입도로 건설공사	교통시설특별회계	`19~`27 (9년)	53,243,000,000	36,874,540,490	69.3
해양수산부	[부산북항 재개발] 부산북항 재개발 배후도로(지하차도) 건설	교통시설특별회계	`12~`26 (15년)	270,952,000,000	234,783,049,800	86.7
해양수산부	[부산항 신항만 남컨배후단지] 부산신항남컨테이너부두 항만배후부지조성	교통시설특별회계	`13~`26 (14년)	379,462,000,000	306,955,110,040	80.9
해양수산부	[부산항 신항만 서컨부두개발] 부산항 신항 서컨테이너부두 개발사업	교통시설특별회계	`07~`31 (25년)	243,573,000,000	82,033,823,530	33.7
해양수산부	[부산항 신항만(1단계)] 부산항 신항 송도 개발사업	교통시설특별회계	`24~`28 (5년)	163,870,000,000	2,724,093,940	1.7
해양수산부	[부산항 진해신항] 부산항 진해신항(1단계)	교통시설특별회계	`22~`31 (10년)	2,787,646,000,000	838,111,198,860	30.1
해양수산부	[새만금신항] 새만금 신항 개발사업	교통시설특별회계	`09~`25 (17년)	717,354,971,490	717,030,124,650	100
해양수산부	[새만금신항] 새만금 신항 방파제(연장) 축조	교통시설특별회계	`21~`28 (8년)	101,215,000,000	3,035,761,000	3
해양수산부	[새만금신항] 새만금 신항 북측진입도로 개설공사	교통시설특별회계	`21~`27 (7년)	98,416,000,000	47,729,902,860	48.5
해양수산부	[새만금신항] 새만금 신항 접안시설(1단계)	교통시설특별회계	`20~`26 (7년)	260,714,000,000	243,457,015,890	93.4
해양수산부	[여수신북항] 여수신북항건설	교통시설특별회계	`13~`26 (14년)	282,661,000,000	265,892,506,800	94.1
해양수산부	[울산신항] 울산신항(2단계)개발	교통시설특별회계	`12~`25 (14년)	1,187,884,735,010	1,187,175,870,390	99.9
해양수산부	[일반항] 동해묵호항3단계개발	교통시설특별회계	`13~`30 (18년)	925,738,000,000	813,345,553,140	87.9
해양수산부	[일반항] 마산항 진입도로 개설	교통시설특별회계	`03~`30 (28년)	203,363,000,000	138,620,000,000	68.2

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
2,078,639,500	14,103,000,000	203,000,000	19,414,000	0	183,586,000	216,307,946,500
184,492,009,350	132,988,000,000	173,465,000,000	173,359,632,550	105,086,000	281,450	160,976,358,100
110,346,000,000	0	0	0	0	0	0
155,183,000,000	5,541,000,000	5,541,000,000	5,541,000,000	0	0	599,147,000,000
3,844,216,340	104,898,000,000	74,451,000,000	7,870,997,000	47,930,003,000	18,650,000,000	535,954,786,660
3,996,982,000	0	135,695,000	49,900,000	0	85,795,000	114,885,118,000
3,176,824,000	6,511,000,000	4,223,000,000	2,030,000,000	1,814,000,000	379,000,000	59,283,176,000
3,458,905,940	62,100,000,000	62,881,032,440	47,971,732,350	14,909,151,570	148,520	180,435,361,710
1,613,720,230	2,410,000,000	2,410,000,000	875,520	2,409,124,480	0	137,045,404,250
26,233,494,820	12,493,000,000	12,545,000,000	10,641,045,670	1,903,954,330	0	16,368,459,510
229,852,013,500	342,049,000	4,995,546,520	4,931,036,300	57,434,900	7,075,320	36,168,950,200
300,453,700,680	0	6,889,367,590	6,501,409,360	0	387,958,230	72,506,889,960
82,033,823,530	0	0	0	0	0	161,539,176,470
910,000,000	3,245,000,000	3,335,000,000	1,814,093,940	1,003,000,000	517,906,060	161,145,906,060
406,978,753,760	434,650,000,000	477,443,842,950	431,132,445,100	43,809,480,790	2,501,917,060	1,949,534,801,140
704,183,947,320	13,144,000,000	13,171,024,170	12,846,177,330	0	324,846,840	0
2,994,060,000	37,041,000,000	813,000,000	41,701,000	731,000,000	40,299,000	98,179,239,000
6,219,944,950	34,468,000,000	41,701,500,000	41,509,957,910	183,400,000	8,142,090	50,686,097,140
206,662,973,110	47,754,000,000	50,669,000,000	36,794,042,780	13,874,957,220	0	17,256,984,110
259,285,055,700	3,939,000,000	9,253,000,000	6,607,451,100	2,635,144,100	10,404,800	16,768,493,200
1,144,445,735,010	47,965,000,000	43,439,000,000	42,730,135,380	0	708,864,620	0
807,177,267,230	5,067,000,000	6,493,900,000	6,168,285,910	36,600,000	289,014,090	112,392,446,860
138,620,000,000	0	0	0	0	0	64,743,000,000

소관	사업명	회계	사업 기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
해양수산부	[일반항] 묵호항 국제여객터미널 신축공사	교통시설특별회계	`24~`28 (5년)	32,328,000,000	974,800,000	3
해양수산부	[재해안전항만구축] 마산항 재해취약지구 정비사업	교통시설특별회계	`25~`29 (5년)	58,206,000,000	595,000,000	1
해양수산부	[재해안전항만구축] 목포항 재해취약지구 정비사업	교통시설특별회계	`25~`29 (5년)	76,498,000,000	1,387,810,000	1.8
해양수산부	[재해안전항만구축] 울산신항 남방파제(1단계) 보강 사업	교통시설특별회계	`18~`26 (9년)	238,142,000,000	221,311,871,700	92.9
해양수산부	[재해안전항만구축] 울산신항 동방파제 보강 사업	교통시설특별회계	`18~`27 (10년)	81,886,000,000	66,832,101,510	81.6
해양수산부	[평택당진항] 평택당진항 진입도로 건설사업	교통시설특별회계	`18~`30 (13년)	184,100,000,000	21,440,716,960	11.6
해양수산부	[평택당진항 국제여객부두] 평택당진항 국제여객부두	교통시설특별회계	`15~`24 (10년)	207,827,000,000	207,827,000,000	100
해양수산부	[포항영일만신항(1단계)] 포항영일만신항(1단계) 개발	교통시설특별회계	`92~`29 (38년)	1,222,090,000,000	821,483,000,000	67.2
해양수산부	[갯벌생태계 복원사업] 블루카본 실증연구센터 조성	지역균형발전특별회계	`23~`26 (4년)	38,195,000,000	1,000,000,000	2.6
해양수산부	[부산공동어시장 현대화] 부산공동어시장 현대화	지역균형발전특별회계	`15~`29 (15년)	242,198,000,000	13,028,762,590	5.4
해양수산부	[제주외항(2단계)] 제주외항 2단계 개발사업	지역균형발전특별회계	`15~`28 (14년)	74,443,000,000	15,505,000,000	20.8
중소벤처기업부	[K-바이오 랩허브 구축사업(R&D)] K-바이오 랩허브 구축사업(R&D)	일반회계	`23~`27 (5년)	159,882,000,000	46,492,517,410	29.1
중소벤처기업부	[구미전자공고 생활관 개축] 구미전자공업고등학교 생활관 개축	일반회계	`25~`27 (3년)	34,275,000,000	990,904,400	2.9
중소벤처기업부	[마이스터고육성] 부산기계공업고등학교 생활관 증축	일반회계	`24~`28 (5년)	32,532,000,000	1,110,621,590	3.4
조달청	[서울지방조달청 청사 신축] 서울지방조달청 청사 신축	조달특별회계	`23~`27 (5년)	305,755,000,000	0	0
조달청	[원자재 및 긴급수급조절물자 비축창고 신축] 원자재 및 긴급수급조절물자 비축창고 신축	조달특별회계	`22~`25 (4년)	21,274,000,000	20,526,536,340	96.5
조달청	[차세대 국가종합전자조달시스템 구축(정보화)] 차세대 국가종합전자조달시스템 구축(정보화)	조달특별회계	`21~`25 (5년)	107,906,173,120	107,906,173,120	100
우주항공청	[우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(R&D)] 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(민간발사장 구축)	일반회계	`24~`30 (7년)	119,260,000,000	4,400,000,000	3.7
우주항공청	[우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(R&D)] 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(발사체기술사업화센터 구축)	일반회계	`24~`27 (4년)	25,934,000,000	11,050,000,000	42.6
우주항공청	[우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(R&D)] 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(우주기술혁신인재양성센터 구축)	일반회계	`24~`29 (6년)	43,978,000,000	4,880,000,000	11.1

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
884,800,000	100,000,000	196,169,970	90,000,000	100,000,000	6,169,970	31,353,200,000
0	600,000,000	600,000,000	595,000,000	5,000,000	0	57,611,000,000
0	1,429,000,000	1,429,000,000	1,387,810,000	0	41,190,000	75,110,190,000
192,400,826,090	23,622,000,000	29,463,100,000	28,911,045,610	0	552,054,390	16,830,128,300
38,941,101,550	12,891,000,000	27,891,000,000	27,890,999,960	0	40	15,053,898,490
5,099,955,400	42,931,000,000	38,888,000,000	16,340,761,560	7,555,977,000	14,991,261,440	162,659,283,040
207,827,000,000	0	0	0	0	0	0
817,485,000,000	9,180,000,000	11,841,000,000	3,998,000,000	25,000,000	7,818,000,000	400,607,000,000
1,000,000,000	0	0	0	0	0	37,195,000,000
3,428,762,590	36,000,000,000	87,341,057,000	9,600,000,000	74,312,294,410	3,428,762,590	229,169,237,410
8,748,000,000	6,757,000,000	6,757,000,000	6,757,000,000	0	0	58,938,000,000
44,824,171,220	2,250,000,000	5,792,268,780	1,668,346,190	4,123,922,590	0	113,389,482,590
0	1,556,000,000	1,556,000,000	990,904,400	407,950,400	157,145,200	33,284,095,600
0	0	1,110,621,590	1,110,621,590	0	0	31,421,378,410
0	0	0	0	0	0	305,755,000,000
14,860,450,620	3,458,000,000	6,413,549,380	5,666,085,720	0	747,463,660	0
95,027,841,990	12,822,891,130	12,878,331,130	12,878,331,130	0	0	0
1,900,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000	0	0	114,860,000,000
1,125,000,000	9,925,000,000	9,925,000,000	9,925,000,000	0	0	14,884,000,000
1,640,000,000	3,240,000,000	3,240,000,000	3,240,000,000	0	0	39,098,000,000

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
우주항공청	[우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(R&D)] 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(우주환경시험시설 구축)	일반회계	`24~`28 (5년)	133,687,000,000	32,600,000,000	24.4
우주항공청	[우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(R&D)] 우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(위성개발혁신센터 구축)	일반회계	`24~`26 (3년)	37,127,000,000	27,745,000,000	74.7
우주항공청	[한국항공우주연구원 연구 운영비 지원(R&D)] 민간 소형발사체 발사장 구축	일반회계	`21~`27 (7년)	43,238,000,000	30,013,781,810	69.4
재외동포청	[재외동포재단 출연] 재외동포협력센터 출연	일반회계	`21~`27 (7년)	29,974,000,000	983,100,830	3.3
소방청	[국립소방박물관 건립] 국립소방박물관 건립	일반회계	`21~`27 (7년)	43,144,000,000	33,186,061,700	76.9
소방청	[국립소방병원 운영] 소방복합치유센터 건립	일반회계	`20~`26 (7년)	137,499,486,250	137,499,486,250	100
소방청	[전국 소방헬기 통합관리 운영지원] 119항공정비실 건립	일반회계	`23~`27 (5년)	42,797,000,000	7,871,709,640	18.4
국가유산청	[고도 보존 및 육성] 백제왕궁 금마저 역사문화공간 조성	일반회계	`23~`28 (6년)	40,860,000,000	10,972,491,710	26.9
국가유산청	[무형문화재보호] 국립무형유산원 분원 건립	일반회계	`22~`28 (7년)	45,700,000,000	1,716,381,900	3.8
국가유산청	[무형유산원운영] 어린이 무형유산 전당 건립	일반회계	`24~`28 (5년)	40,669,000,000	1,439,935,740	3.5
국가유산청	[문화유산 연구 기반시설 구축] 전북문화재연구센터 건립	일반회계	`21~`25 (5년)	31,478,235,100	31,167,384,590	99
국가유산청	[역사문화센터건립운영] 마한역사문화센터 건립	일반회계	`24~`27 (4년)	32,703,000,000	1,732,497,210	5.3
국가유산청	[양산 통도사 문화공간 건립] 양산 통도사 문화공간 건립	지역균형발전특별회계	`22~`27 (6년)	30,430,000,000	1,190,000,000	3.9
농촌진흥청	[과수디지털농업실증연구소기반구축] 과수디지털농업실증연구소기반구축	일반회계	`23~`27 (5년)	38,791,000,000	2,414,280,220	6.2
농촌진흥청	[북부원예출장소구축(R&D,책임운영)] 북부원예출장소 구축	일반회계	`20~`25 (6년)	40,325,000,000	40,289,000,000	99.9
농촌진흥청	[신소득유망아열대작물실증센터기반구축] 신소득유망아열대작물실증센터기반구축	일반회계	`20~`27 (8년)	40,927,000,000	26,880,000,000	65.7
농촌진흥청	[축산자원개발부이전사업(R&D)] 축산자원개발부 이전사업	일반회계	`21~`29 (9년)	843,616,000,000	189,073,802,570	22.4
농촌진흥청	[치유농업확산센터 기반구축] 치유농업연구소 기반구축	일반회계	`21~`27 (7년)	31,837,000,000	18,647,867,990	58.6
농촌진흥청	[파속채소연구소구축(R&D)] 파속채소연구소 구축	일반회계	`23~`28 (6년)	34,322,000,000	10,465,000,000	30.5
산림청	[국립 지덕권 산림치유원 조성] 국립 지덕권 산림치유원 조성	일반회계	`18~`24 (7년)	90,931,000,000	90,931,000,000	100
산림청	[산림생물다양성증진] 국립난대수목원 조성	일반회계	`23~`30 (8년)	181,473,000,000	7,073	0

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
2,000,000,000	30,600,000,000	30,600,000,000	30,600,000,000	0	0	101,087,000,000
1,167,000,000	26,578,000,000	26,578,000,000	26,578,000,000	0	0	9,382,000,000
22,029,843,750	9,145,000,000	9,766,156,250	7,983,938,060	1,782,218,190	0	13,224,218,190
647,430,130	7,203,000,000	15,011,569,870	335,670,700	14,675,899,170	0	28,990,899,170
24,947,455,170	8,115,000,000	8,327,837,210	8,238,606,530	89,230,680	0	9,957,938,300
81,606,256,430	47,334,000,000	58,788,339,070	55,893,229,820	543,200,000	2,351,909,250	0
3,474,226,790	12,919,000,000	13,104,645,800	4,397,482,850	8,707,162,950	0	34,925,290,360
3,073,064,160	6,463,000,000	7,925,935,840	7,899,427,550	26,508,290	0	29,887,508,290
1,613,031,900	0	159,000,000	103,350,000	55,650,000	0	43,983,618,100
529,437,000	1,210,000,000	1,210,000,000	910,498,740	279,541,000	19,960,260	39,229,064,260
21,319,412,410	7,393,000,000	10,158,822,690	9,847,972,180	0	310,850,510	0
449,852,070	1,583,000,000	1,583,000,000	1,282,645,140	234,048,450	66,306,410	30,970,502,790
1,190,000,000	9,000,000,000	9,000,000,000	0	9,000,000,000	0	29,240,000,000
2,393,380,220	630,000,000	630,000,000	20,900,000	0	609,100,000	36,376,719,780
37,798,000,000	2,527,000,000	2,527,000,000	2,491,000,000	0	36,000,000	0
19,651,000,000	3,610,000,000	7,229,000,000	7,229,000,000	0	0	14,047,000,000
158,866,500,510	40,254,000,000	43,254,000,000	30,207,302,060	1,831,174,480	11,215,523,460	654,542,197,430
12,268,510,380	3,291,000,000	6,708,361,560	6,379,357,610	328,597,120	406,830	13,189,132,010
3,333,000,000	12,310,000,000	13,216,000,000	7,132,000,000	0	6,084,000,000	23,857,000,000
90,931,000,000	0	0	0	0	0	0
2,849	3,967	4,295	4,224	35	36	181,472,992,927

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
산림청	[산림생물다양성증진]국립산지생태원 조성	일반회계	`24~`27 (4년)	39,602,000,000	1,654,211,990	4.2
산림청	[산림휴양등산증진]국립산림레포츠센터 조성(강릉)	일반회계	`23~`27 (5년)	25,371,000,000	1,437,918,160	5.7
산림청	[산림휴양등산증진]국립산림레포츠진흥센터 조성사업	일반회계	`22~`27 (6년)	36,547,000,000	3,061,848,880	8.4
산림청	[산림휴양등산증진] 남부권 공립산림레포츠센터	일반회계	`24~`28 (5년)	25,000,000,000	666,000,000	2.7
산림청	[한국임업진흥원 지원]한국임업진흥원 신청사 설립	일반회계	`23~`27 (5년)	54,536,000,000	14,580,966,250	26.7
산림청	[조림] K-포레스트관 건립	농어촌구조개선특별회계	`21~`26 (6년)	21,397,000,000	20,780,778,760	97.1
산림청	[새만금수목원 조성] 새만금수목원 조성	지역균형발전특별회계	`18~`27 (10년)	208,654,000,000	84,415,836,790	40.5
질병관리청	[국가통합바이오빅데이터구축사업Ⅱ(R&D)]국가통합바이오빅데이터구축사업Ⅱ(R&D)	일반회계	`24~`28 (5년)	62,794,000,000	352,987,810	0.6
질병관리청	[국립심뇌혈관센터 설립]국립심뇌혈관질환센터 설립	일반회계	`21~`29 (9년)	76,294,000,000	727,413,160	1
질병관리청	[권역 감염병 전문병원 구축] '21년 권역 감염병 전문병원 구축	일반회계	`21~`27 (7년)	44,953,000,000	2,145,068,000	4.8
질병관리청	[권역 감염병 전문병원 구축] '22년 신규 권역 감염병전문병원 구축	일반회계	`22~`27 (6년)	44,953,000,000	0	0
질병관리청	[권역 감염병 전문병원 구축] 권역 감염병 전문병원 구축	일반회계	`18~`26 (9년)	74,104,000,000	21,963,749,364	29.6
질병관리청	[권역 감염병 전문병원 구축] 영남권역 감염병 전문병원 구축	일반회계	`20~`27 (8년)	44,953,000,000	2,323,550,000	5.2
질병관리청	[권역 감염병 전문병원 구축] 중부권역 감염병 전문병원 구축	일반회계	`20~`27 (8년)	44,953,000,000	1,913,672,200	4.3
질병관리청	[목포병원 병원관리 및 운영(자본)]국립목포병원 내성결핵전문치료센터 증축	국립목포병원	`19~`27 (9년)	41,580,000,000	4,321,067,000	10.4
기상청	[기상청 국가기상센터 신축] 기상청 국가기상센터 신축사업	혁신도시건설특별회계	`23~`29 (7년)	57,612,000,000	3,112,296,200	5.4
행정중심복합도시건설청	[4-2생활권 복합커뮤니티센터 건립] 4-2생활권 복합커뮤니티센터 건립	행정중심복합도시건설특별회계	`20~`26 (7년)	67,541,000,000	66,066,427,680	97.8
행정중심복합도시건설청	[5-1생활권 복합커뮤니티센터 건립] 5-1생활권 복합커뮤니티센터 건립	행정중심복합도시건설특별회계	`19~`26 (8년)	48,769,000,000	31,949,446,420	65.5
행정중심복합도시건설청	[5-2생활권 복합커뮤니티센터 건립] 5-2생활권 복합커뮤니티센터	행정중심복합도시건설특별회계	`23~`29 (7년)	84,858,000,000	4,918,014,730	5.8
행정중심복합도시건설청	[6-3생활권 복합커뮤니티센터 건립] 6-3생활권 복합커뮤니티센터 건립	행정중심복합도시건설특별회계	`21~`26 (6년)	47,078,000,000	38,927,579,100	82.7
행정중심복합도시건설청	[과학문화센터 건립] 과학문화센터 건립	행정중심복합도시건설특별회계	`23~`29 (7년)	51,106,000,000	11,505,041,150	22.5
행정중심복합도시건설청	[국립박물관단지 건립]국립박물관단지 건립	행정중심복합도시건설특별회계	`16~`27 (12년)	489,983,000,000	234,441,521,240	47.8

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
1,136,309,220	1,700,000,000	732,862,380	517,902,770	180,012,610	34,947,000	37,947,788,010
688,497,050	2,797,000,000	1,080,243,450	749,421,110	194,672,340	136,150,000	23,933,081,840
2,365,272,520	5,810,000,000	1,212,366,540	696,576,360	465,000,000	50,790,180	33,485,151,120
185,000,000	481,000,000	481,000,000	481,000,000	0	0	24,334,000,000
14,198,205,000	18,517,000,000	20,023,795,000	382,761,250	18,481,505,610	1,159,528,140	39,955,033,750
13,352,240,520	4,961,000,000	11,072,456,390	7,428,538,240	3,027,992,280	615,925,870	616,221,240
60,415,910,120	24,000,000,000	24,000,000,000	23,999,926,670	0	73,330	124,238,163,210
20,472,810	5,000,000	772,758,000	332,515,000	0	440,243,000	62,441,012,190
0	720,000,000	1,050,000,000	727,413,160	147,000,000	175,586,840	75,566,586,840
2,145,068,000	0	0	0	0	0	42,807,932,000
0	0	0	0	0	0	44,953,000,000
7,922,811,465	0	21,303,304,035	14,040,937,899	7,262,366,136	0	52,140,250,636
2,323,000,000	53,000,000	53,000,000	550,000	52,450,000	0	42,629,450,000
1,913,672,200	0	0	0	0	0	43,039,327,800
1,574,235,540	8,500,000,000	9,257,000,000	2,746,831,460	6,219,400,000	290,768,540	37,258,933,000
2,070,600,000	1,363,000,000	1,416,318,000	1,041,696,200	372,421,800	2,200,000	54,499,703,800
37,542,292,280	30,016,000,000	30,025,382,930	28,524,135,400	0	1,501,247,530	1,474,572,320
20,796,903,860	11,670,000,000	11,682,560,270	11,152,542,560	529,203,850	813,860	16,819,553,580
3,530,940,000	1,295,000,000	1,395,000,000	1,387,074,730	0	7,925,270	79,939,985,270
23,885,308,500	16,704,000,000	17,310,901,790	15,042,270,600	2,147,195,500	121,435,690	8,150,420,900
10,224,000,000	1,285,000,000	1,345,000,000	1,281,041,150	0	63,958,850	39,600,958,850
178,012,944,820	57,882,000,000	58,317,328,250	56,428,576,420	1,820,919,000	67,832,830	255,541,478,760

소관	사업명	회계	사업 기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
행정중심복합도시건설청	[국회세종의사당 건립] 국회세종의사당 건립	행정중심복합도시건설특별회계	`19~`30 (12년)	3,741,458,000,000	339,500,000	0
행정중심복합도시건설청	[대통령세종집무실 건립] 대통령제2집무실 건립	행정중심복합도시건설특별회계	`23~`27 (5년)	384,555,000,000	0	0
행정중심복합도시건설청	[부강역-북대전IC 연결도로] 부강역~북대전IC 연결도로	행정중심복합도시건설특별회계	`21~`28 (8년)	563,044,000,000	6,503,000,000	1.2
행정중심복합도시건설청	[세종경찰청 청사 건립] 세종경찰청 청사 건립	행정중심복합도시건설특별회계	`22~`28 (7년)	87,625,000,000	21,449,681,940	24.5
행정중심복합도시건설청	[세종경찰특공대 청사 건립] 세종경찰특공대 건립	행정중심복합도시건설특별회계	`24~`27 (4년)	40,339,000,000	581,549,000	1.4
행정중심복합도시건설청	[오송-청주 연결도로] 오송-청주 도로확장공사	행정중심복합도시건설특별회계	`07~`24 (18년)	177,577,677,620	177,577,677,620	100
행정중심복합도시건설청	[외삼-유성복합터미널 연결도로] 외삼~유성복합터미널 연결도로	행정중심복합도시건설특별회계	`14~`27 (14년)	168,536,000,000	146,516,000,000	86.9
행정중심복합도시건설청	[평생교육원 건립] 평생교육원 건립사업	행정중심복합도시건설특별회계	`20~`25 (6년)	47,383,000,000	47,383,000,000	100
행정중심복합도시건설청	[행복도시-조치원 연결도로] 행정도시 - 조치원 연결도로	행정중심복합도시건설특별회계	`12~`24 (13년)	138,893,755,230	138,893,755,230	100
행정중심복합도시건설청	[회덕IC 연결도로] 회덕IC 연결도로	행정중심복합도시건설특별회계	`18~`27 (10년)	128,709,000,000	97,215,264,800	75.5
새만금개발청	[새만금 지역간 연결도로 건설] 새만금 지역간 연결도로 건설	일반회계	`23~`30 (8년)	1,133,041,000,000	44,126,898,740	3.9
해양경찰청	[해양경찰서부정비창신설] 해양경찰서부정비창 신설	일반회계	`19~`25 (7년)	260,759,000,000	260,759,000,000	100

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
0	35,000,000,000	117,057,000,000	339,500,000	116,717,500,000	0	3,741,118,500,000
0	3,500,000,000	4,500,000,000	0	4,412,000,000	88,000,000	384,555,000,000
6,503,000,000	0	0	0	0	0	556,541,000,000
21,017,255,940	427,000,000	467,821,060	432,426,000	21,000,000	14,395,060	66,175,318,060
100,000,000	714,000,000	714,000,000	481,549,000	222,766,760	9,684,240	39,757,451,000
177,577,677,620	0	0	0	0	0	0
140,722,000,000	5,100,000,000	11,428,000,000	5,794,000,000	5,534,000,000	100,000,000	22,020,000,000
36,693,566,550	10,230,904,850	10,689,433,450	10,689,433,450	0	0	0
138,893,755,230	0	0	0	0	0	0
83,929,264,800	13,286,000,000	13,286,000,000	13,286,000,000	0	0	31,493,735,200
3,556,459,220	40,165,000,000	40,738,994,970	40,570,439,520	0	168,555,450	1,088,914,101,260
187,294,000,000	73,465,000,000	73,465,000,000	73,465,000,000	0	0	0

3. 사업별 집행명세서[상세]

<국회>

[국회 통합디지털센터 건립] 국회 통합디지털센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	정보보안 강화를 위한 국회 정보자원 관리센터와 국민에게 다가가는 국회 이미지 및 소통창구의 역할을 할 수 있는 디지털 열람실, 디지털 체험·전시관 등 국회의 역사, 기능을 포함한 도심형 복합센터 추진
사업내용	건축연면적 8,609㎡
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	국회
총사업비	50,553 백만원
국고지원비율	국고지원 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
50,553	50,553	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
50,553	32	3,920	5,521	4,877	-	644	45,644

<대법원>

[차세대전자소송시스템 구축(정보화)] 차세대전자소송 시스템 구축

(1) 사업개요

사업목적	노후 시스템의 전면 재설계와 빅데이터, 인공지능 등 최신기술 도입을 통한 국민의 사법접근성 제고
사업내용	노후 재판사무·전자소송시스템 전면 재구축 및 빅데이터 등 최신기술 도입을 통한 국민의 사법접근성 제고
사업기간	'20~'30 (11년)
소관부처	대법원
총사업비	244,636 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
213,089	244,636	31,547	총사업비 협의조정(기획재정부, 2025. 8.)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
244,636	96,986	23,000	28,848	24,151	1,916	2,781	-

[미래등기시스템 구축(정보화)] 미래등기시스템 구축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 업무환경의 재설계로 등기행정의 지능화·효율화 필요 ㅇ 노후화된 시스템을 재구축하여 급격한 외부 환경변화에 대응 필요
사업내용	347,223
사업기간	'20~'30 (11년)
소관부처	대법원
총사업비	221,811 백만원
국고지원비율	0

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
222,364	221,811	△553	총사업비 집행잔액 및 낙찰차액 자율조정 실시

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
221,811	74,703	21,042	21,042	20,426	-	616	126,681

<기획재정부>

[디지털예산회계시스템 전면 재구축(정보화)]
디지털예산회계시스템 전면 재구축

(1) 사업개요

사업목적	현 dBrain 시스템의 노후화(실 운영기간 12년)로 인한 시스템 운영의 안전성 및 확장성 부족과 재정환경 변화에 따른 선제적 대응을 고려한 시스템 재구축
사업내용	차세대 디지털예산회계시스템 구축
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	195,698 백만원
국고지원비율	직접수행 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
195,698	195,698	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
195,698	166,172	15,100	15,100	14,865	-	235	14,661

<과학기술정보통신부>

[광주과학기술원 시설 지원(R&D)]
차세대 AI반도체 첨단공정 Fab 구축

(1) 사업개요

사업목적	국가 시스템반도체산업의 다양한 제품수요에 대응하기 위한 이종 접합 후공정 기술 기반 인공지능 반도체 인프라 조성을 위함
사업내용	* 건축연면적 : 5,520㎡, 3층 및 1개동 * 부지면적 : 6,600㎡(무상사용분 2,489백만원 포함)
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	41,218 백만원
국고지원비율	출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
41,218	41,218	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
41,218	3,971	6,465	10,383	139	10,244	-	37,108

[광주과학기술원 연구 운영비 지원(R&D)]
GIST 부설 광주 AI 영재학교 신설

(1) 사업개요

사업목적	AI 분야에서 미래를 선도할 고급인재 조기양성
사업내용	부지면적: 23,138m2, 건축연면적: 16,522.62m2
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	76,454 백만원
국고지원비율	출연, 정률

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	76,454	76,454	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
76,454	-	-	3,175	-	3,175	-	76,454

[국제과학비즈니스벨트조성(R&D)]
과학벨트 거점지구 인프라 구축사업

(1) 사업개요

사업목적	국제과학비즈니스벨트 거점지구(둔곡지구) 내에 과학기반 산업육성의 역할을 수행하기 위한 핵심 인프라(입주기업 및 연구개발 지원 시설) 구축
사업내용	부지면적(6,613㎡), 건축연면적(7,905㎡), 건축규모(지하1층, 지상5층)
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	26,623 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,999	26,623	1,624	설계변경 발생(지장물발생, 안전강화 등)으로 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
26,623	17,177	9,446	9,446	9,446	-	-	-

[국제과학비즈니스벨트조성(R&D)] 기초과학연구원 건립

(1) 사업개요

사업목적	기초과학연구원을 설립하여 글로벌 기초과학 연구거점을 구축하고, 젊은 연구자들에게 안정적 연구환경을 제공하여 차세대 연구리더를 육성
사업내용	기초과학연구원 본원 및 5개 캠퍼스
사업기간	'12~'28 (17년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	802,867 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
788,844	802,867	14,023	관급자재 낙찰차액 및 자재비 변경, 도급공사 물가변동 사항 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
802,867	392,515	71,725	76,792	73,920	1,955	917	-

[극한소재 실증연구 기반조성 사업(R&D)] 극한소재 실증연구 기반조성

(1) 사업개요

사업목적	동 내역사업은 극한소재 기술격차 극복 및 선도기술 확보를 위해 산학연이 공동으로 활용할 수 있는 극한소재(초고온·극저온·특정극한) 실증연구기반(시설·장비) 구축 및 실증R&D를 지원하는 것임
사업내용	3,253억원(연구개발비 및 운영비 포함)
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	263,518 백만원
국고지원비율	출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
247,816	263,518	15,702	설계 결과에 따른 공사비, 시설부대비 등 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
263,518	32,420	2,000	2,000	2,000	-	-	229,098

[대구경북과학기술원 시설 지원(R&D)] 산학연D-센서실험시설증축

(1) 사업개요

사업목적	반도체 융합 센서 제작을 위한 기업 전용 실험시설 확충을 통해 반도체 센서 스타트업 및 기술사업화 지원, 신산업 창출 및 지역혁신에 기여
사업내용	* 대지면적 671,275㎡(본사업 대지면적 : 13,470㎡) * 건축연면적 6,000㎡, 지상4층·지하1층
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	30,983 백만원
국고지원비율	출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
30,983	30,983	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,983	2,198	11,285	25,520	7	25,512	-	28,777

[바이오파운드리 인프라 및 활용기반 구축(R&D)]
바이오파운드리 인프라 및 활용기반 구축

(1) 사업개요

사업목적	바이오파운드리 인프라 구축·운영을 통해, 바이오 연구개발 및 사업화 속도를 제고하고 국내기업 혁신을 견인하여 바이오경제 시대를 선도
사업내용	총 1263.21억원(국고 1244.46억, 민자 18.75억) > 총사업비 관리대상 건축 및 장비도입: 811,22억원(국고)
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	81,122 백만원
국고지원비율	'24.1 예비타당성조사 통과

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	81,122	81,122	25년 신규사업

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
81,122	-	7,806	7,806	356	7,449	-	80,766

[울산과학기술원 시설 지원(R&D)] Challenge 융합관 건립

(1) 사업개요

사업목적	창업 필수 융합교육, 실질적 보육 생태계 구축을 통해 동남권 지역의 첨단기술 스타트업 지속배출 및 청년 고용창출 지원
사업내용	* 14,000㎡ (지하 1층, 지상 8층)
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	48,015 백만원
국고지원비율	출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
43,660	48,015	4,355	총사업비 규모 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
48,015	1,082	13,571	21,205	977	20,228	-	45,888

[지역과학관활성화지원사업] 공립 소재분야 전문과학관 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 과학문화 체감·향유시설 확충을 위해, '21년 8월 공모로 전라남도 광양시가 소재분야공립전문과학관 건립대상지로 최종 선정 ㅇ 광양만권 소재 클러스터에 광양시지역산업인소재산업현장과 연계한 전시 콘텐츠 제공으로 타 지역과 차별화되는 양질의 과학문화서비스 제공
사업내용	부지면적 : 10,615㎡, 건축 연면적 : 7,010㎡, 전시면적 : 2,690㎡, 건물규모 : 1개동(지하 1층 ~ 지상 2층)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	36,185 백만원
국고지원비율	국비 50%, 지방비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
35,732	36,185	453	폐기물처리 낙찰차액(-5백만), 관급자재비 변경(-39백만), 한도내 설계변경 증(+497백만)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
36,185	6,343	8,000	10,591	5,668	4,922	1	24,174

[지역과학관활성화지원사업] 공립 항공우주분야 전문과학관 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 과학문화 체감·향유시설 확충을 위해, '21년 8월 공모로 경남 진주시가 항공우주분야 공립전문과학관 건립대상지로 최종 선정 ㅇ 국립진주박물관, 철도역사관, 지식산업센터, 문화의 거리 등과 함께 뮤지엄 캠퍼스를 구축하여 상생의 전시복합 관광모델 구축
사업내용	부지면적 : 7,889㎡, 건축 연면적 : 6,005㎡, 전시면적 : 2,568㎡, 건물규모 : 1개동(지하 1층 ~ 지상 3층)
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	34,799 백만원
국고지원비율	국비 40%, 지방비 60%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
36,642	34,799	△1,843	실시설계 완료(+1,352백만), 전시물 낙찰차액(-112백만), 건축공사 낙찰차액(-3,083백만)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
34,799	8,200	7,500	7,832	4,486	3,319	27	22,113

[지역과학관활성화지원사업] 국립강원 전문과학관 건립

(1) 사업개요

사업목적	중규모 국립 전문과학관, 국민들의 과학문화수요에 부응하는 공간 조성 양질의 과학문화 서비스를 제공하고, 과학관 조성을 통해 과학문화 체험기회 격차 해소 및 국가 균형발전에 의료 및 헬스케어 산업 등 생명·의료분야에 특화된 강원도 원주 '생명·의료분야 전문과학관' 건립
사업내용	부지면적 : 42,000m2 / 건축연면적: 7,800m2 / 건물규모 : 1개
사업기간	'21~'25 (5년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	39,721 백만원
국고지원비율	국비 60% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
39,597	39,721	124	낙찰차액 발생 및 물가상승률 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
39,721	22,576	17,145	17,145	17,145	-	-	-

[지역과학관활성화지원사업] 국립울산 탄소중립 전문과학관 건립

(1) 사업개요

사업목적	과학·기술 관련 인프라가 부족한 울산지역의 산업특화 및 혁신기관과 연계를 통한 탄소중립 분야에 특화된 전문과학관 건립
사업내용	부지면적: 20,039㎡, 건축면적: 2,872㎡, 연면적: 7,513㎡, 전시면적: 3,040㎡, 건물규모 : 1개동, 지상4층
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	43,020 백만원
국고지원비율	국가 50%, 지자체 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
39,113	43,020	3,907	ㅇ 실시설계 완료에 따른 공사비 증액 ㅇ 공사비 증액에 따른 감리비 및 시설부대비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
43,020	8,409	11,118	12,206	1,159	5,059	5,987	33,451

[한국고등과학원 시설 지원(R&D)] 허준이 기념관 신축

(1) 사업개요

사업목적	허준이 교수 필즈상 수상 업적 상징성 및 연구공간 분산 해소를 통한 효율성 확보를 위한 허준이 기념관 신축
사업내용	총사업비 22,000백만원/ 부지면적 : 1,250㎡(378평)/ 건축 연면적 : 5,550㎡(1,679평)
사업기간	'25~'27 (3년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	22,000 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	22,000	22,000	해당 사업은 25년도 신규 총사업비 대상 사업으로 등록되었음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
22,000	-	930	930	-	930	-	22,000

[한국과학기술연구원 연구 운영비 지원(R&D)] 연구동 환경개선사업Ⅳ

(1) 사업개요

사업목적	○ 노후화된 연구동을 첨단 연구시설로 재건축하여 안전한 연구환경을 조성하고 차세대 미래연구(반도체・뇌과학・AI로봇) 수행을 위한 기반 마련하고자 함. ○ 구조안전진단 D등급 판정받은 노후 연구동으로서 건물안전 및 성능 약화 문제가 매우 심각하여 시급한 재건축 필요
사업내용	기존 연구동(지하1층, 지상3층, 7,706㎡) 철거, 연구동 재건축(지하3층, 지상6층, 23,088㎡)
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	88,268 백만원
국고지원비율	90%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
94,936	88,268	△6,668	낙찰차액 발생에 따른 총사업비 자율조정 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
88,268	3,997	12,849	28,030	22,197	5,833	-	62,074

[한국과학기술원 시설 지원(R&D)] 혁신 디지털 의과학원 구축

(1) 사업개요

사업목적	첨단 디지털헬스 기술을 개발하고, 디지털의과학 분야를 선도할 의사과학자를 양성하는 디지털헬스 연구 및 인력양성의 허브 역할을 할 연구 공간 및 시설 구축
사업내용	부지면적 4,200㎡(1,270평), 건축연면적 10,000(3,024평), 지하1층 지상6층 1개동
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	42,232 백만원
국고지원비율	출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
42,102	42,232	130	총사업비 규모 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
42,232	1,301	7,893	11,277	10,557	721	-	30,375

[한국과학기술원 연구 운영비 지원(R&D)]
충북 AI BIO 과학영재학교 설립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ AI BIO 분야에서 미래를 선도할 고급인재 조기양성을 위한KAIST 부설 AI BIO 영재학교 설립 ㅇ 최적의 미래형 영재학교 설립을 추진하여 AI BIO국가경쟁력 확보를 위한 우수인재 조기양성 실현
사업내용	총사업비 58,464백만원/ 부지면적 : 22,500㎡(6,806평)/ 건축 연면적 : 15,990㎡(4,837평)
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	58,464 백만원
국고지원비율	총사업비: 국비(70)/지방비(30), 단 용지보상비는 지방 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	58,464	58,464	해당사업은 '25.12.30에 총사업비 대상사업으로 등록되었음.

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
58,464	-	-	3,125	540	2,585	-	57,924

[한국기초과학지원연구원 연구 운영비 지원(R&D)]
수도권통합센터 연구동 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	국가 과학기술 발전에 기반이 되는 기초과학의 진흥을 위한 연구지원 및 공동연구 수행
사업내용	('23정부출연금예산) 84,107백만원, ('23정원) 402명
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	45,700 백만원
국고지원비율	정부출연금 13,000백만원(28.5%), 지자체 29,300백만원(64.1%), 자부담 3,400백만원(7

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
45,700	45,700	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
45,700	13,916	1,000	2,584	37	2,547	-	31,747

[한국생명공학연구원 연구 운영비 지원(R&D)] 자원동 환경개선사업

(1) 사업개요

사업목적	자원동 환경개선을 통해 건물 수명연장 및 안전하고 효율적인 연구공간 재조성
사업내용	총사업비 21,385백만원, 건축연면적 6,807.7m2(지하1층~지상3층 전면 리모델링, 창고층간 구분 공사를 통한 일부 증축)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	21,385 백만원
국고지원비율	90%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,535	21,385	△3,150	공사 및 감리용역 낙찰차액 감액 총사업비 자율조정 협의 및 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,385	688	2,645	14,649	4,319	10,330	-	16,378

[한국생산기술연구원연구운영비지원(R&D)] 연구동 환경개선사업

(1) 사업개요

사업목적	설립 후 20년 이상 경과된 노후시설물(천안 연구동)의 구조 및 안전 분야, 에너지 성능 분야 등의 총체적 환경개선 시행을 통해 안전한 연구 및 시험 환경 조성
사업내용	* 부지면적 : 288,545㎡(87,285평), 연구동 연면적 : 15,119㎡(4
사업기간	'21~'25 (5년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	37,065 백만원
국고지원비율	출연금 92.3%, 자체부담 7.7%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
37,065	37,065	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
37,065	13,415	9,232	23,650	23,490	-	160	-

[한국식품연구원연구운영비지원(R&D)]
한국식품연구원 경북본부 지역조직 설립

(1) 사업개요

사업목적	경상북도와 한국식품연구원의 연구개발 협력을 통해 경북, 경남, 강원을 아우르는 동부권지역의 과학기술 인프라 구축 및 특화산업 창출 거점 형성
사업내용	부지 6,596.4㎡, 연면적 4,944.17㎡
사업기간	'14~'28 (15년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	27,157 백만원
국고지원비율	60%(부지비 제외)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
23,260	27,157	3,897	물가변동, 현장 여건 및 법률 개정 사항 등에 따른 공사비 증액 조정('25.8.)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
27,157	3,568	500	10,092	223	9,869	-	23,366

[한국표준과학연구원 시설 지원(R&D)]
양자산업국제협력센터 구축사업

(1) 사업개요

사업목적	양자 분야 R&D, 국제협력, 인재 양성, 기업육성 등 국내·외 산·학·연의 역량결집을 위한 국가 양자 과학기술 플랫폼 구축
사업내용	부지면적 : 500,928㎡, 건축연면적 : 9,391㎡
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	44,987 백만원
국고지원비율	출연(국고 39,987백만원, 기관 자체재원 5,000백만원)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	44,987	44,987	'25년 사업 양자산업국제협력센터 구축사업 시작

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,987	-	1,400	1,400	1,349	51	-	43,638

[한국에너지기술연구원연구운영비지원(R&D)]
수소 에너지 첨단 연구동 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	수소의 생산, 저장·운송, 활용 등 전 벨류체인 관련 산업체 연계 협력연구가 가능한 수소 R&D 클러스터 조성
사업내용	10,047㎡(지하 1층, 지상 7층)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	32,491 백만원
국고지원비율	국고 80%, 기타 20%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
37,370	32,491	△4,879	공사·감리용역 낙찰차액 감액 (총사업비 자율조정 완료)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,491	1,433	3,500	13,830	3,697	9,037	1,096	27,361

[한국원자력연구원 시설 지원(R&D)] 글로벌 원자력 공동캠퍼스 설립

(1) 사업개요

사업목적	원자력 교육.연구용 저출력 임계실험시설 구축 및 글로벌 인력양성 프로그램 개발
사업내용	* 임계실험시설: 10W급(습식) * 임계시설동: 연면적 1,900㎡ * 교육연구동: 연면적 2,500㎡
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	44,726 백만원
국고지원비율	국비 64.4%, 지자체 35.6%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
45,000	44,726	△274	낙찰차액 반영을 위한 총사업비 자율조정(△274)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,726	2,100	7,000	7,900	957	4,083	2,860	41,669

[한국원자력연구원 시설 지원(R&D)]
원자력시설 폐기물 종합관리시설 구축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 연구원 내 산재된 자체처분대상 폐장비류 및 폐기물의 효율적인 효율적인 처리를 위한 종합처리시설 구축 ㅇ 방사성폐기물 및 자체처분대상 폐기물의 안전 저장을 위한 저장고 확보를 통해 방폐물 관리의 안전성 제고
사업내용	부지 689,479㎡(208,567평), 연면적 4,599㎡(1,391평)
사업기간	'18~'28 (11년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	20,000 백만원
국고지원비율	출연금 83.%, 기타(자부담) 16.5%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	20,000	20,000	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,000	2,281	-	5,880	64	5,816	-	17,655

[한국원자력연구원 연구 운영비 지원(R&D)]
원자력시설 폐기물 감용실험동 구축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 과거 폐기물 및 자체처분대상 폐기물의 신속한 분석과 판정을 위한 분석실 및 시설 확보 ㅇ 대형방사성폐기물 감용 및 처리를 위한 시설 확보 ㅇ 난처분성 폐기물의 처분기술 개발
사업내용	연면적 5,416m2,지상3/지하1
사업기간	'20~'28 (9년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	40,799 백만원
국고지원비율	출연금 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,799	40,799	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
40,799	2,764	-	19,133	202	18,931	-	37,833

[다목적방사광가속기구축(R&D)] 다목적방사광가속기 구축사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 4 GeV, 피코미터급 원형 방사광가속기 구축 ㅇ 산업 우선지원 빔라인 역량 확보 ㅇ 국내 가속기 제작 기술수준 및 역량 향상
사업내용	부지면적 540,000㎡, 연면적 69,400㎡
사업기간	'21~'29 (9년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	1,050,577 백만원
국고지원비율	국고100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,053,522	1,050,577	△2,945	총사업비 자율조정(2025년 7월)을 통해 시설부대경비 중 감리비 2,945백만원 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,050,577	295,227	72,900	72,900	72,900	-	-	682,450

[수출용 신형 연구로 개발 및 실증(R&D)]
수출용 신형연구로 개발 및 실증

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 15MWt 연구용원자로 및 동위원소생산시설 구축 ㅇ 신형 연구로 기술 국내 실증을 통한 연구로 수출역량 강화 ㅇ 의료·산업용 방사성동위원소 국내 수요 충족 및 제품 수출
사업내용	부지면적 130,495㎡,, 연면적 31,132㎡
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	685,008 백만원
국고지원비율	출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
663,951	685,008	21,057	총사업비 협의조정 및 자율조정 반영(+21,057,000,000)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
685,008	270,808	184,798	184,798	143,943	-	40,855	270,257

[연구개발특구운영및인프라지원]
연구개발특구운영및인프라지원사업(대덕특구 융합연구혁신센터 조성)

(1) 사업개요

사업목적	대덕특구 내 혁신기관(대학, 출연연 등) 및 자원을 활용, 첨단기술과 비즈니스의 융합혁신을 위한 융합/공동연구 공간 및 사업화 지원거점 조성
사업내용	부지면적: 12,100㎡(3,667평), 건축연면적: 17,234㎡(5,222평)
사업기간	'18~'28 (11년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	77,211 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
69,186	77,211	8,025	조달청 중간설계 적정성검토 결과, 설계개선사항 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
77,211	26,502	5,336	5,474	33	5,336	105	50,676

[연구개발특구운영및인프라지원]
연구개발특구운영및인프라지원사업(마중물플라자 조성)

(1) 사업개요

사업목적	수요 맞춤형 ICT 기술사업화 및 창업생태계 성장지원 거점 확보, 대국민 ICT 기술 체험·전시·홍보공간 및 소통·교육 공간 조성
사업내용	부지면적: 1,841㎡(557평), 건축연면적: 8,782㎡(2,657평)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	29,813 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
33,725	29,813	△3,912	낙찰차액 반영 이월금액(B,F)는 국비, 지방비 모두 포함이며 ETRI 실실집행단 금액임

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,813	9,993	9,456	11,890	2,820	9,070	-	17,000

[중입자가속기구축지원(R&D)] 중입자가속기구축지원(R&D)

(1) 사업개요

사업목적	430MeV/u 의료용중입자가속기 및 중입치료센터 건립
사업내용	430MeV/u 중입자가속기 도입 및 중입자치료시스템 구축, 중입자
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	175,447 백만원
국고지원비율	출연(지방비 및 주관기관 분담금 매칭

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
175,719	175,447	△272	총사업비 자율조정(2025년 4~5월, 3차례)을 통해 공사비 272백만원 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
175,447	99,160	25,050	25,050	25,050	-	-	51,237

[지역과학관활성화지원사업] 국립 포항 전문과학관 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ (대외) 최근 지진, 기후변화, 해양자원에 대한 중요성이 부각되면서 지구.해양분야 과학산업 육성 및 지역균형발전을 위한 인프라 확충 ㅇ (대내) 포항의 지리적.산업적 특성을 반영한 전문과학관 건립으로 지역브랜드 가치 제고 및 지역 창의융합 인재양성 기반 조성
사업내용	부지 4,960㎡, 연면적 6,000㎡(지상3층, 전시 2,050㎡)
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	36,390 백만원
국고지원비율	총사업비의 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	36,390	36,390	2025년 최초 사업예산 수립

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
36,390	-	600	600	105	495	-	36,285

[초전도 도체 시험설비 구축(R&D)] 초전도 도체 시험설비 구축(R&D)

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ「제4차 핵융합에너지 개발 진흥 기본계획('22~'26)」에 따른 '핵융합 전력생산 실증로'에 적용될 초전도 도체 의 성능 시험을 위한 시설 구축 - '핵융합 전력생산 실증로'용 초전도 도체 개발을 위한 16T급 고장기장에서의 초전도 도체 성능시험설비 개발·구축
사업내용	ㅇ (실험동 건설) 주관연구기관(한국에너지공대) 부지 내 초전도 도체 시험 연구센터*를 건설하여 도체 시험시설, 자석 제작 장비 등 구축 * 건물 1동 / 1층 규모 / 건축면적 1,940.72 ㎡, 연면적 1,935.45㎡ ㅇ (시험설비 구축) 핵융합 전력생산 실증로에 적용될 초전도 도체를 실제 운전환경에서 도체성능을 시험·평가할 수 있는 시설 설계·구축 ㅇ (초전도 자석) KSTAR, ITER 사업을 통해 확보한 국내 기술을 바탕으로 시험설비에 필요한 대형 고자기장 초전도 자석 설계 및 제작 ㅇ (시험기술 개발) KSTER 초전도 자석 개발·운영을 통해 장기간 축적된 기술을 활용하여 고자기장 도체 시험시설 운영기술 확보
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	23,888 백만원
국고지원비율	출연 93%, 민간 7%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,653	23,888	△765	총사업비 관리지침에 따른 총사업비 변경(자율조정 등)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,888	2,828	4,675	7,755	6,132	1,623	-	14,928

[혁신원자력연구개발기반조성] 혁신원자력연구개발기반조성사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 혁신원자력 연구개발 인프라 구축 - 혁신원자력기술개발(소형원자로, 신개념 안전연구, 해체핵심 원천기술 개발 등) 및 실증과 R&D 성과확산을 위해 원전현장과 연계·특화된 신규 원자력 인프라(연구개발 지원·기반시설 등) 구축
사업내용	* 부지규모 : 1,143,773㎡(약 34.7만평) * 5개 기능(연구·행정, 원자력시설, 보안·훈련시설, 교육·협력시설, 유틸리티 시설)의 인프라 시설구축 - 건축면적(24,175㎡, 약 7,300평), 건축연면적(45,508㎡, 약 1.4만평)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	336,849 백만원
국고지원비율	국비75%, 지자체25%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
332,056	336,849	4,793	물가변동 금액 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
336,849	203,666	62,707	62,707	62,707	-	-	70,476

[우체국건립] 거제우체국 건립공사

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 기존 우체국사 건물 노후에 따른 개축 ㅇ 시설 노후에 따른 안전 문제를 해소하고 우편물 관련 작업 능률을 제고하며 주변 지역 인구 증가에 따른 우체국 이용 수요 충족
사업내용	부지면적 : 2,307㎡, 건축연면적 : 6,000㎡
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	22,532 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	22,532	22,532	2025년도 신규 건립사업으로 2024년도 집행내역 없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
22,532	-	206	206	87	119	-	22,445

[우체국건립] 경주우체국 건립공사

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 기존 우체국사 건물 노후에 따른 이전 개축 ㅇ 시설 노후에 따른 안전 문제를 해소하고 우편물 관련 작업 능률을 제고하며 주변지역 인구 증가에 따른 우체국 이용 수요 충족
사업내용	부지면적 : 4,782㎡, 건축연면적 : 7,000㎡
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	26,136 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,300	26,136	△2,164	공사비 낙찰차액, 물가변동 등 자율조정 2회 반영 및 공사기간 변동 등 협의조정 2회

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
26,136	10,208	3,299	3,605	3,000	605	-	12,928

[우체국건립] 남양주다산우체국 건립공사

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 대단위 신규 택지개발 지역에서의 우정서비스 충족 및 물류작업 공간 확보를 위한 집배센터 건립 ㅇ 신청사 건립 및 배달거리 단축으로 우편물 분류 작업 효율과 안전성 제고
사업내용	부지면적 : 2,485㎡, 건축연면적 : 6,000㎡
사업기간	'22~'26 (5년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	21,748 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,010	21,748	738	공사비 낙찰차액 등 자율조정 4회 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,748	10,208	3,551	5,245	3,000	2,243	2	8,538

[우체국건립] 노원우체국 건립공사

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 기존 우체국사 건물 노후에 따른 개축 ㅇ 시설 노후에 따른 안전 문제를 해소하고 우편물 관련 작업 능률을 제고하며 주변 지역 인구 증가에 따른 우체국 이용 수요 충족
사업내용	부지면적 : 3,666㎡, 건물연면적 : 8,000㎡
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	29,965 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	29,965	29,965	2025년도 신규 우체국 건립사업으로 총사업비 변동내역 없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,965	-	400	400	111	289	-	29,854

[우체국건립] 대구우체국 건립공사

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 기존 우체국사 건물 노후에 따른 개축 ㅇ 시설 노후에 따른 안전 문제를 해소하고 우편물 관련 작업 능률을 제고하며 주변 지역 인구 증가에 따른 우체국 이용 수요 충족
사업내용	부지면적 : 5,497㎡, 건축연면적: 8,000㎡
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	32,817 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	32,817	32,817	'25신규 건립사업으로 총사업비 변동내역 없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,817	-	300	300	98	202	-	32,719

[우체국건립] 마산우체국 건립공사

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 우정사업 환경변화에 맞는 지역 총괄우체국 건립 ㅇ 우편 작업공간 확보 등을 위한 신축 수요 반영 ㅇ 공공건축물의 공공적 가치 및 품격 제고
사업내용	* 대지면적: 3,310㎡ * 건축연면적: 10,141㎡, 지하2층/지상4층
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	29,733 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,390	29,733	1,343	공사비 낙찰금액, 물가변동 등 자율조정 2회, 사업기간 조정 등 협의조정 2회

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,733	19,527	7,091	7,203	7,000	203	-	3,206

[우체국건립] 목포남악우체국 건립공사

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 기존 우체국사 건물 노후에 따른 개축 ㅇ 시설 노후에 따른 안전 문제를 해소하고 우편물 관련 작업 능률을 제고하며 주변 지역 인구 증가에 따른 우체국 이용 수요 충족
사업내용	부지면적 : 7,072㎡, 건축연면적 : 8,000㎡
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	28,464 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	28,464	28,464	'25년 신규 건립사업으로 총사업비 변동내역 없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,464	-	300	300	107	193	-	28,357

[우체국건립] 부산사상우체국 건립공사

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 기존 우체국사 건물 노후에 따른 이전 개축 ㅇ 시설 노후에 따른 안전 문제를 해소하고 우편물 관련 작업 능률을 제고하며 주변지역 인구 증가에 따른 우체국 이용 수요 충족
사업내용	부지면적 : 2,822㎡, 건축연면적 : 11,000㎡
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	27,773 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
30,155	27,773	△2,382	공사비 낙찰차액 감액 등 자율조정 3회 및 사업기간 조정 협의조정 1회

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
27,773	6,765	2,618	3,223	2,614	605	4	18,390

[우체국건립] 오산우체국 건립공사

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 기존 우체국사 건물 노후에 따른 이전 개축 ㅇ 시설 노후에 따른 안전 문제를 해소하고 우편물 관련 작업 능률을 제고하며 주변지역 인구 증가에 따른 우체국 이용 수요 충족
사업내용	부지면적 : 3,000㎡, 건축연면적 : 8,000㎡
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	27,241 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
30,347	27,241	△3,106	공사비 낙찰차액 감액 자율조정 2회 및 사업기간 조정 협의조정 1회

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
27,241	9,081	2,300	6,312	3,335	2,976	1	14,824

[우체국건립] 인천검단우체국 건립공사

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 우정사업 환경변화에 맞는 우체국 건립 ㅇ 안정적 집배서비스 제공을 위한 거점 확보 필요
사업내용	* 대지면적: 3,338㎡ * 건축연면적: 6,494㎡, 지하1층/지상3층
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	25,899 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,653	25,899	246	관급자재비 물가변동 자율조정 1회

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,899	19,354	6,545	6,545	6,545	-	-	-

[우체국건립] 평택우체국 건립공사

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 기존 우체국사 건물 노후에 따른 이전 개축 ㅇ 시설 노후에 따른 안전 문제를 해소하고 우편물 관련 작업 능률을 제고하며 주변지역 인구 증가에 따른 우체국 이용 수요 충족
사업내용	부지면적 : 7,068㎡, 건축연면적 : 12,000㎡
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	40,251 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
44,112	40,251	△3,861	공사비 낙찰차액 감액 등 자율조정 3회 및 사업기간 조정 협의조정 1회

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
40,251	18,781	6,438	9,116	3,240	5,872	4	18,226

[우체국금융정보화(정보화)] 우체국 차세대 종합금융시스템 구축

(1) 사업개요

사업목적	낙후된 우체국 금융시스템 경쟁력 강화와 핀테크 등 금융환경 변화에 대응할 수 있도록 클라우드·빅데이터·AI 기반 종합금융시스템 구축 추진
사업내용	* 개발지수 132,892FP, 투입공수 2,214M/M, 전산장비 : HW 27종,
사업기간	'20~'28 (9년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	314,827 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
310,503	314,827	4,324	'24년 운영유지관리비 집행잔액 자율조정(△507) 및 시스템 추가구축을 위한 협의조정(+4,831)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
314,827	160,161	44,422	44,422	44,358	-	64	110,308

[임대사업형청사건립] 서울성동우체국 건립공사

(1) 사업개요

사업목적	노후된 서울성동우체국을 우체국 금융거점 임대국사로 복합개발(금융우체국+판매시설+업무시설)하여 국유재산 개발을 통한 신규수입 창출 및 지역주민 주거환경 개선·편의시설 반영
사업내용	부지면적 : 1,297㎡, 건물연면적 : 12,292㎡
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	48,000 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	48,000	48,000	서울성동구청 지구단위 계획 변경으로 인한 사업 전면 재검토

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
48,000	-	1,115	1,115	-	-	1,115	48,000

[임대사업형청사건립] 서울양천우체국 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 우편물량 감소 등 우정사업 경영환경 변화에 대응하기 위하여 국유재산 적극적 개발을 통한 신규수입 창출 및 정부정책 부응 ㅇ 국유재산 관리의 효율성과 수익성 제고로 우정사업 경영합리화에 기여
사업내용	부지면적 : 9,314.7㎡, 연면적 : 95,594.43㎡, 지하4층 / 지상26
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	282,199 백만원
국고지원비율	정액지원 사업

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
281,149	282,199	1,050	감리비 물가변동, 공사비 낙찰차액 등 자율조정 4회

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
282,199	44,012	24,103	24,103	24,093	-	10	214,084

[복합과학체험랜드 조성 사업] 복합과학체험랜드 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	첨단기술의 혜택에 대한 사이언스 리터러시 격차 해소와 국민들이 일상적으로 차세대 과학기술을 체험하고 미래를 그릴 수 있은 복합과학 문화공간 조성의 필요
사업내용	건축 연면적 : 10,026㎡
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	과학기술정보통신부
총사업비	61,245 백만원
국고지원비율	국가 90%, 지자체 10%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
52,194	61,245	9,051	안전점검, 법정경비 등 공사비 증액 4건, 감리비 증액 2건, 시설부대비 증액 1건

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
61,245	1,466	4,000	5,012	1,150	3,712	150	58,628

<교육부>

[국립대병원 지원] 서울대병원 고객주차장 보강 및 리모델링

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 고객주차장 노후화에 따라 보강 및 리모델링을 통해 안전사고 예방 ㅇ 안전하고, 쾌적한 진료환경 구축
사업내용	연면적 22,468.45㎡(지하5층~지상1층)
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	교육부
총사업비	45,400 백만원
국고지원비율	총사업비의 25%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
41,783	45,400	3,617	공사 중 현장여건 반영, 관련 법령 제개정에 따른 계획변경, 관급자재 단가변동 등 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
45,400	4,098	3,617	41,302	9,847	31,455	-	31,455

[국립대병원 지원] 서울대학교병원 배곧서울대학교병원 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 국가중앙병원으로서 교육·연구 기능 강화 , 경기 서남권 의료수요 증가 대응 ㅇ 지역사회 의료공백 해소, 건강증진 서비스 제공, 감염병 대응체계 구축 등 공공의료체계의 중추적 역할을 수행하고자 함.
사업내용	연면적 117,338㎡(지하1층, 지상12층)
사업기간	'22~'29 (8년)
소관부처	교육부
총사업비	452,131 백만원
국고지원비율	총사업비의 45.5%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
452,131	452,131	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
452,131	3,049	25,437	38,457	4,224	34,233	-	444,858

[국립대병원 지원] 시흥서울대학교치과병원 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	시흥배곧서울대병원과 연계한 종합 의료체계를 완성함으로써 경기 남부 권역의 구강공공보건의료를 강화하며, ICT 기반의 디지털 임상교육 환경 구현 및 기업 연계형 R&D 수행을 통한 첨단 치의학 기술 성장을 도모하여 글로벌 교육·의료 산학클러스터의 성공적 조성하고자 함
사업내용	연면적 11,899.8㎡(지하 1층, 지상 5층)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	36,208 백만원
국고지원비율	총사업비의 75%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
34,665	36,208	1,543	최초 총사업비 산정 이후 발생한 물가변동, 현장여건, 법령 및 지침 개정 등 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
36,208	1,097	5,699	15,738	253	15,486	-	34,859

[국립대병원 지원] 임상실습동 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 경북대학교의학전문대학원의 칠곡지역 이전에 따른 교육연구병원으로서의 기능수행 ㅇ 현. 경북대학교병원의 열악한 교육연구 및 진료환경을 시급히 개선 ㅇ 지역 균형발전 및 의료수혜의 형평성을 제고하고 대구권의 새로운 의료수요에 적극 부응
사업내용	연면적 92,400
사업기간	'10~'26 (17년)
소관부처	교육부
총사업비	230,109 백만원
국고지원비율	35%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
230,109	230,109	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
230,109	223,643	-	-	-	-	-	6,466

[국립대병원 지원] 전남대병원 전문진료센터 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	질환군 및 특정 진료기능을 대상으로 하나의 통합된 공간에서 다목적 진료를 가능케 함으로 환자 중심적 진료로의 시스템 전환
사업내용	연면적 15,765㎡(4,769평) [신축 8,000㎡(1동 별관), 대수선 7,765㎡(7동)]
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	41,289 백만원
국고지원비율	국고 25%, 자부담 75%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
41,289	41,289	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
41,289	698	9,002	22,588	-	22,588	-	40,591

[국립대병원 지원] 전남대병원(화순분원) 개방형의료혁신센터건립사업

(1) 사업개요

사업목적	바이오헬스 산업 육성을 위한 개방형 연구 인프라 구축으로 중개연구 활성화, 의료산업화 소재 발굴 및 산업화, 생명공학 분야의 통섭적 연구 등 수행
사업내용	연면적 38,200㎡, 지상 7층, 지하4층
사업기간	'20~'25 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	63,894 백만원
국고지원비율	국고 25%, 자부담 75%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
62,457	63,894	1,437	2024년 10월 건물 준공, 최종 실집행액에 맞추어 총사업비금액 증액 (증액 부분 전액 자부담)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
63,894	63,894	-	-	-	-	-	-

[국립대병원 지원] 전북대병원 군산분원 건립

(1) 사업개요

사업목적	군산지역 의료 인프라 확충
사업내용	지하 3층 지상 8층(500병상)
사업기간	'13~'28 (16년)
소관부처	교육부
총사업비	333,479 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
332,934	333,479	545	25년 총사업비 조정 내역 ㅇ 협의조정 1회: 총 418백만원 증 ㅇ 자율조정 4회: 총 127백만원 증

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
333,479	37,760	31,081	42,932	42,932	-	-	252,787

[국립대병원 지원] 전북대학교병원 임상교육훈련센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	전북권역 보건의료인력 교육을위한 임상교육훈련센터 설립으로 지역 의료인재의 양성과 유출을 방지하고자 함.
사업내용	6,000㎡(지하 1층, 지상 5층)
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	21,672 백만원
국고지원비율	국고 75%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,672	21,672	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,672	-	-	4,600	496	4,104	-	21,176

[국립대병원 지원] 제주대학교병원 교육진료동 증축사업

(1) 사업개요

사업목적	제주 유일 국립대학병원으로서 교육, 진료 수행. 중증환자 증가로 양질의 의료서비스를 제공에 한계. 임상실습 학생과 전공의를 위한 교육시설 확보, 중환자실과 응급의료센터 증축, 감염병 위기 대응 시설 등 진료시설 확보로 상급종합병원 지향과 제주의료자치 실현
사업내용	12,400㎡(지하3층, 지상4층)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	교육부
총사업비	51,676 백만원
국고지원비율	25%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
51,676	51,676	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
51,676	1,548	3,155	4,651	55	4,596	-	50,073

[국립대병원 지원] 충북대병원 의생명진료연구동 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 충북지역 암 질환자의 높은 타지역 이탈률 완화 ㅇ 임상연구기능 강화 및 교육시설 인프라 구축 ㅇ 환자수 증가에 따른 진료시설 확충 및 증대 ㅇ 만성적 주차공간 부족 문제 해결 및 내원객 편의시설 확충
사업내용	ㅇ 규모 : 지하3층~지상10층 ㅇ 연면적 : 약 35,780㎡
사업기간	'17~'25 (9년)
소관부처	교육부
총사업비	77,357 백만원
국고지원비율	출연금 25%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
76,122	77,357	1,235	25년 공사비 등 협의조정 완료

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
77,357	76,122	1,235	1,235	1,235	-	-	-

[국립대병원 지원] 치의학융복합센터 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	첨단 치의학 연구, 교육 등을 수행하여 국립대학교치과병원 설립 본연의 목적에 맞는 사업 공공보건의료사업을 위한 특수진료센터(전신마취하 중증장애인치료 등) , 권역 장애인구강진료센터 운영을 위한 시설 구축
사업내용	건축연면적 9,300㎡(지하2층~지상6층)
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	28,533 백만원
국고지원비율	국고 75% 자부담 25%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,924	28,533	2,609	설계적정성 검토 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,533	869	-	8,832	-	8,832	-	27,664

[국립대학 노후선박건조 및 승선실습 지원]
(경상국립대학교) 새바다호 대체 LNG추진 어업실습선 건조

(1) 사업개요

사업목적	경상국립대학교는 해양 인재 양성과 친환경 정책 이행을 위해 LNG 추진 선미 트롤형 어업실습선을 건조합니다. 이를 통해 최신 기술 교육과 경제적 운항을 실현하고, 탄소 중립 및 해양 환경 보호에 기여하며 국가 해양 산업 발전의 기반을 마련하고자 합니다.
사업내용	약 4,300톤
사업기간	'19~'24 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	47,850 백만원
국고지원비율	국가지원금(노후선박건조)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
47,850	47,850	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,850	47,850	-	-	-	-	-	-

[국립대학 노후선박건조 및 승선실습 지원]
목포해양대학교 새누리호 실습선 대체 건조 사업(1척)

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 기준 선령 20년 초과에 따른 노후선박 대체선 건조 ㅇ 대체선 건조를 통한 선박 안전 확보 및 해기사 양성교육 제고 ㅇ 해양수산부 해기품질평가 시 대체 실습선 도입 권고
사업내용	목포해양대학교 새누리호 실습선 대체 건조 사업(1척)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	66,020 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
66,020	66,020	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
66,020	2,846	-	-	-	-	-	63,174

[국립대학 부설 특수학교 설립] 부산대 부설 특수학교 신축

(1) 사업개요

사업목적	국립대학 내 예술·문화분야 부설 특수학교 설립으로 사회 취약계층에 대한 교육 지원 강화
사업내용	연면적 14,588㎡
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	교육부
총사업비	47,496 백만원
국고지원비율	전액 국고 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
50,436	47,496	△2,940	공사비, 감리비 낙찰차액 감액 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,496	19,336	-	-	-	-	-	28,160

[국립대학 부설 특수학교 설립]
한국교원대학교 부설 체육 중고등 특수학교 설립

(1) 사업개요

사업목적	체육에 재능과 소질이 있는 장애학생에게 균등하고 공정한 교육기회를 보장하여 장애인 전문선수 및 체육관련 전문가로 육성
사업내용	연면적: 14,260.8제곱미터, 학급수: 21학급(중9, 고12), 학생수: 138명(중54, 고84)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	교육부
총사업비	55,959 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
59,849	55,959	△3,890	공사비, 감리비, 시설부대비 낙찰차액 감액 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
55,959	11,407	3,100	3,100	3,097	-	3	41,455

[국립대학 시설확충] (공주대) 천안 산학연구동 개축

(1) 사업개요

사업목적	현재 사용 중인 건물은 2005년 천안공업전문대학과 통합 후 설치된 샌드위치패널 건물로 공간이 협소하고, 화재발생 위험 등이 있어 사용자의 시설안전 확보를 위해 개축 필요
사업내용	부지면적: 3,500M2, 연면적: 5,600M2, 지하1층 지상5층
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	교육부
총사업비	20,305 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
20,305	20,305	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,305	458	957	957	957	-	-	18,890

[국립대학 시설확충] (한경대) 지역협력 복합센터 신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 학령인구 감소 및 지역사회 소멸 위기, 학교 통폐합에 따른 두 지역(안성, 평택) 사회와 협력 강화를 위한 방안 마련 필요 ㅇ 지역 상생·발전을 위하여 지역사회와 함께 학교복합시설 사업 추진 및 지역 교육·산업 환경 변화에 대응하여 미래 신성장 동력 확보
사업내용	연면적 8,000m2(지하 1층, 지상5층)
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	28,946 백만원
국고지원비율	국고 22,864백만원, 자부담 6,082백만원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,946	28,946	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,946	665	593	593	593	-	-	27,688

[국립대학 시설확충] 경북대학교 상주캠퍼스 창의융합교육관 신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 지역산업·사회의 발전을 이끌어내기 위한 문화 및 레저생활 관련시설의 인프라가 미흡 ㅇ 상주캠퍼스 내 노후 체육시설 및 교육 지원시설 확충을 통한 교육환경 개선
사업내용	연면적 6,700㎡ 신축
사업기간	'22~'26 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	23,589 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
23,170	23,589	419	총사업비자율조정(ES)반영(419백만원)/26년 예산(419백만원)은 미반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,589	9,375	8,491	8,491	8,491	-	-	5,723

[국립대학 시설확충] 교육1,2,3호관 개축

(1) 사업개요

사업목적	우리나라 중등교육 혁신을 선도할 인재를 양성할 수 있는 첨단 교육 시설 기반(에너지 절감형 스마트 빌딩) 및 교육체계를 함께 하는 공유형 교육혁신 플랫폼 구축
사업내용	8,500m2
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	교육부
총사업비	28,153 백만원
국고지원비율	100% 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,109	28,153	44	물가변동 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,153	11,154	10,016	10,016	10,016	-	-	6,983

[국립대학 시설확충] 농업생명과학대학개축

(1) 사업개요

사업목적	주요 아젠다인 스마트팜을 중심으로 한 교육연구시설도입 및 기능 통합에 따라 기존 공간이용에 한계가 있어 새로운 공간마련 및 새로운 교육체계 전환에 따른 최첨단 교육시설로의 개축하여 편의증진
사업내용	* 연면적 13,694㎡ 규모의 농업생명과학대학1,2,3호관 개축
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	교육부
총사업비	40,861 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
43,111	40,861	△2,250	공사 계약 낙찰차액 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
40,861	6,602	1,027	1,027	1,027	-	-	33,232

[국립대학 시설확충] 도서관 및 학생회관 개축

(1) 사업개요

사업목적	부족한 대학 교육기반시설(도서관·학새회관) 확충
사업내용	연면적 15,000m2
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	교육부
총사업비	45,580 백만원
국고지원비율	.

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
45,580	45,580	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
45,580	16,704	11,824	11,824	11,824	-	-	17,052

[국립대학 시설확충] 법학전문대학원 1호관 개축

(1) 사업개요

사업목적	법학전문대학원 1호관은 공간 수요에 따라 1967년부터 연차별 수평 증축되었고, 교육연구 공간이 부족하여 4층에 가건물 설치 운영으로 안전한 교육연구학습 환경 보장에 한계가 뚜렷하여 개축을 통해 건물의 안정성을 확보하고 쾌적한 교육환경을 제공
사업내용	건축연면적 10,200m2(철근콘크리트구조)
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	25,328 백만원
국고지원비율	99%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,328	25,328	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,328	15,514	9,082	9,082	9,082	-	-	732

[국립대학 시설확충] 사회관 개축

(1) 사업개요

사업목적	열악한 기존 노후 교육시설에 대한 개축을 통한 환경개선으로 교육연구활동 지원
사업내용	연면적 14,338㎡
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	45,083 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,616	45,083	4,467	일괄 인문계 교육시설 기준단가 적용에서 도서관 면적은 도서관 기준단가로 변경 적용 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
45,083	1,546	-	-	-	-	-	43,537

[국립대학 시설확충] 산학융합 PLAZA 신축사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 2019년 약학대학 유치로 신입생 및 편입생 배정 공간 필요(필요공간 중 일부 기존 공간 리모델링을 통하여 임시 배정 후 본사업완료) ㅇ 4차 산업혁명 등 사회변화에 선제적 대응하고, 국가 정책방향에 부합하는 대학-지자체-기업 협력 상생을 위한 거점 공간 필요
사업내용	연면적 308㎡
사업기간	'20~'26 (7년)
소관부처	교육부
총사업비	25,686 백만원
국고지원비율	국고 63.7% 자부담 36.3%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,218	25,686	468	공사비 물가변동(ESC) 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,686	18,365	7,321	7,321	7,321	-	-	-

[국립대학 시설확충] 자연1호관 개축

(1) 사업개요

사업목적	내진성능평가 시 콘크리트 강도 부족으로 인한 내진보강이 불가한 자연1호관의 개축을 통해 학교 구성원의 안전성을 확보하기 위함
사업내용	연면적 : 7,636m2
사업기간	'22~'26 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	24,983 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,189	24,983	794	물가변동 및 상하수도 원인자 부담금 발생에 따른 총사업비 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,983	9,913	10,054	10,054	10,054	-	-	5,016

[국립대학 시설확충] 자연과학대학 3호관 개축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 준공 후 50년 이상(1968년 준공)이 경과된 노후 시설로 개축을 통하여 안전하고 쾌적한 교육환경 조성 ㅇ 새로운 교육환경 변화에 대응하여 첨단 연구공간 및 창의 융복합 교육공간 조성으로 대학경쟁력 강화
사업내용	건축연면적 9,500㎡
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	26,884 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
26,462	26,884	422	중간설계 적정성 검토결과 반영 공사비 증가

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
26,884	14,386	47	47	47	-	-	12,451

[국립대학 시설확충] 제6공학관 개축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 부속공장은 45년이 경과(1976년 건립)된 노후시설로써, 안전상으로도 시설물 안전등급이 C등급이며 내진보강이 필요하는 등 환경 개선 절실 ㅇ 제4차 산업혁명을 선도하는 인력 양성 및 지역발전 기여(중소기업 지원)를 위해 부속공장 첨단화 필요
사업내용	연면적 11,640㎡ 개축
사업기간	'22~'26 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	31,351 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
31,351	31,351	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
31,351	5,018	-	-	-	-	-	26,333

[국립대학 시설확충] 충남대학교 실내체육관 리모델링 및 확충

(1) 사업개요

사업목적	열악한 교육환경을 개선하고 지역주민에게 수준높은 평생 교육프로그램 제공
사업내용	9,664㎡
사업기간	'21~'25 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	27,377 백만원
국고지원비율	예산집행지침

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,553	27,377	△1,176	1. (자율조정) 물가변동 66백만원 증액 2. (자율조정) 준공정산액 1,242백만원 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
27,377	22,406	5,452	5,452	4,971	-	481	-

[국립부설학교 역량강화 지원] (전북대 부설고)본관개축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 사대부고 본관은 준공된지 43년이 경과하여 건물 노후화에 따른 안전성 향상을 위한 시설 개선 필요 ㅇ '25년 교육과정에서 제시하는 고교학점제 도입환경 조성 필요성에 비추어 볼때 학습활동 지원공간이 절대적으로 부족하여 창의 융합형 공간 조성 필요
사업내용	연면적 8,107제곱미터
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	22,307 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,619	22,307	688	총사업비 자율조정 완료(감리비 낙찰차액 감액)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
22,307	2,262	1,357	4,449	843	514	3,092	19,202

[국립대병원 지원] (경북대병원) 생명의학연구원 신축 건립 사업

(1) 사업개요

사업목적	현 생명의학연구원 건물은 1967년에 사용승인 받은 노후 건축물로, 협소한 공간면적 내구성 저하로 인해 연구사업 수행에 있어 큰 제약을 받고 있어 국립대병원으로서의 연구역량을 제고하고 국가적 연구과제를 성공적으로 수행하기 위해 연구원 건물을 신축하고자 함.
사업내용	연면적 7,700㎡(지하 3층, 지상 8층)
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	28,298 백만원
국고지원비율	75%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	28,298	28,298	2025년도 신규 사업

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,298	-	500	500	500	-	-	27,798

[국립대병원 지원] (서울대병원) 어린이병원 병동 리모델링 사업

(1) 사업개요

사업목적	(환자 중심의 병실 환경 조성) 1, 2, 4인실로 병동을 구성하는 등 법정 병상 간 간격 확보를 통해, 병실 내 감염 관리 및 치료 효과 극대화 등 소아 필수진료에 최적화된 환경으로 개선하고자 함.
사업내용	9114.9㎡ (어린이병원 병동 4-7층 5,606㎡, 소아별관 2-5층 3,508.99㎡)
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	34,927 백만원
국고지원비율	총사업비의 25%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
37,139	34,927	△2,212	조달청 계획 및 중간설계 적정성 검토 의견 반영에 따른 공사비 감액 조정 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
34,927	607	875	936	493	443	-	33,827

[국립대병원 지원] (양산부산대병원) 임상교육훈련센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	최신 의료기술과 교육 방법을 활용하여 의료인의 숙련도를 높이고, 지속적인 교육을 통해 지역 내 보건의료인력의 역량을 강화하는 것을 목적으로 하며, 시뮬레이션, 실험동물 술기 교육, VR 및 디지털 트윈 등을 통해 실질적인 술기 교육을 제공할 예정
사업내용	지하1층/지상 7층, 연면적 12,500㎡
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	교육부
총사업비	33,858 백만원
국고지원비율	75%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
33,871	33,858	△13	전기설계용역 낙찰차액(-13백만원) 자율조정에 따른 총사업비 감소

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
33,858	-	1,000	1,500	751	749	-	33,107

[국립대병원 지원] (전남대병원) 화순분원 디지털항암센터 건립사업암

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 항암치료 대상 환자를 위한 중앙주사실 확충 ㅇ 암종별 체계적인 암다학제 진료 시스템을 구축하여 최상의 암환자 치료여건 조성 ㅇ 암환자, 보호자 대상 암 치료의 전 주기에 걸친 암종별 맞춤형 교육 제공 ㅇ 암 치료와 교육에 디지털 시스템을 접목
사업내용	10,600㎡(지하 1층, 지상 4층)
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	38,898 백만원
국고지원비율	40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
38,898	38,898	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
38,898	25	2,300	3,045	650	2,395	-	38,223

[국립대병원 지원]
(제주대병원) 임상교육실습동 및 의생명연구원 신축사업

(1) 사업개요

사업목적	의대생 임상교육과 실습 공간을 마련. 기 임상의학연구소 확대하여 사이클로트론센터 연구소 설치. 부족한 교육·연구 기반시설 확충과 역량 강화. 지역간 의료불균형 해소 및 지역완결적 의료체계를 마련하여 지역거점 국립대병원의 역할 도모
사업내용	연면적 7,530㎡ (지하 2층~지상 5층)
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	35,033 백만원
국고지원비율	국립대학병원 국고지원 기준의거 75% 출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	35,033	35,033	2005년 시작하는 신규사업입니다.

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
35,033	-	677	677	-	677	-	35,033

[국립대병원 지원] (충남대병원) 임상연구 교육실습동 건립

(1) 사업개요

사업목적	지역완결형 필수의료확충을 위해 충남대 의과대학 학생 및 전임교원 증원에 따라 병원내 부족한 의학연구 및 임상교육실습 인프라를 확충
사업내용	전체 연면적: 12,650㎡ (지하2층, 지상 6층)
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	46,243 백만원
국고지원비율	국고 75% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	46,243	46,243	해당 사업은 2025년부터 시행함

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
46,243	-	650	650	116	533	-	46,127

[국립대병원 지원] (충북대병원) 미래혁신교육센터 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	○ 전공의 교육·수련 수요에 대응하기 위한 선제적 교육시설 준비 ○ 충북대 의대 입학정원 4배 증원에 따른 교육·수련·실습시설 확충 ○ 충북대병원 임상교육훈련센터와 교육사업 연계성 강화
사업내용	연면적 : 12,800㎡ (지하2층~지상9층
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	41,183 백만원
국고지원비율	국고 75% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	41,183	41,183	25년 신규 사업 진행

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
41,183	-	2,265	2,265	-	2,265	-	41,183

[국립대병원 지원] (충북대병원) 임상교육훈련센터 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	○ 국립대병원으로서 지역 내 보건의료인력에 의료기술 교육·훈련 제공 ○ 복잡한 임상현장에 대응하고자 시뮬레이션 제공을 통한 의료사고 방지 ○ 전공의 현장 임상실습 기회를 보완하기 위한 임상술기훈련 제공
사업내용	연면적 : 약 6,300㎡ (지하1층~지상5층)
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	교육부
총사업비	21,371 백만원
국고지원비율	75%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,371	21,371	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,371	500	2,781	2,781	104	2,677	-	20,767

[국립대병원 지원] (칠곡경북대학교병원) 주차장 증축 및 진출입로 신설

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 개원 당시 500병상 규모에서 약 1,300병상 규모의 병원으로 증축되었으며 500면 이상의 주차면수 추가 확보가 필요함 ㅇ 병원 입·출차량 증가 및 권역감염병전문병원 지정에 따라 감염병환자 동선 분리 등을 위해 진·출입로 신설이 필요함
사업내용	연면적 15,681.94m2(주차타워 6개층)
사업기간	'24~'26 (3년)
소관부처	교육부
총사업비	42,636 백만원
국고지원비율	25%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
42,636	42,636	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
42,636	667	78	78	78	-	-	41,891

[국립대병원 지원] 국민재난 진료지원센터 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	코로나19와 유사한 감염병 대규모 확산시기에 감염병의 확산을 막으며 효과적으로 치과 치료를 할 수 있는 전문 시설 구축 각종 사회재난 사고 시 발생할 수 있는 구강 및 악안면 외상 치료시설 건립 국가중앙치과병원으로서 국가적 재난시기에도 국민 구강건강 안전망 구축
사업내용	연면적 3,306.2㎡(지하 3층 ~ 지상 6층)
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	21,717 백만원
국고지원비율	총사업비의 75%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,717	21,717	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,717	10	-	6,036	11	6,025	-	21,696

[국립대병원 지원] 서울대학교병원 임상교육훈련센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	의료 교육의 새로운 패러다임과 국립대 병원의 의료 교육 여건 개선을 통한 미래 우수 의료인 양성 및 공공병원으로서 국립대 병원의 교육 역할에 책임을 다하기 위함
사업내용	ㅇ 총사업비: 21,898백만원 ㅇ 층수: 지상2층~지상3층 ㅇ 연면적: 4,379㎡
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	21,898 백만원
국고지원비율	75%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,271	21,898	627	물가상승분 반영 및 현장여건 반영한 공사비 증액에 따른 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,898	571	8,396	12,425	282	12,142	-	21,044

[국립대학 시설확충] (강릉원주대) 컨벤션센터 신축

(1) 사업개요

사업목적	글로컬대학 교육혁신 과제 이행과 연계하여 국제회의, 각종학회, 세미나 등을 활발하게 유치하기 위한 기반구축 필요
사업내용	건축연면적 8,000㎡(2,420평), 1~4층, 1개동
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	36,551 백만원
국고지원비율	88.6%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
35,130	36,551	1,421	조달청 중간설계 적정성 검토 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
36,551	892	691	691	691	-	-	34,968

[국립대학 시설확충] (강원대) 도계 오픈캠퍼스 2호관 신축

(1) 사업개요

사업목적	○ 지역사회와 함께 발전하는 대학도시 및 글로컬대학30 완성을 위해 도계 오픈캠퍼스 2호관 건립 ○ 첨단 보건의료 공간 구축, 첨단교육 연구시설 활용, 지역의료 혁신
사업내용	총사업비 46,076백만원, 연면적 14,000㎡
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	46,143 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	46,143	46,143	신규사업(2025)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
46,143	-	918	918	918	-	-	45,225

[국립대학 시설확충] (경북대) IT2호관 개축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ (융합교육 활성화) 인공지능전공 포함 창의 융합 특성화 및 다학제적 융합형 인재 양성 강화를 위한 구축을 위한 기반 시설 마련 ㅇ (국가 선도 인재 육성) 4차산업혁명시대 선도하는 반도체산업 주도 글로벌 교육·학술포럼 개최로 국가적 수요에 적극 부응
사업내용	연면적 12,300㎡ 개축 (기존시설 철거 10,396㎡)
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	39,875 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
39,875	39,875	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
39,875	896	909	909	909	-	-	38,070

[국립대학 시설확충] (경북대) 중앙도서관리모델링및서고확장

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 장서 등 공간 부족 개선 및 노후 시설 현대화 ㅇ 서고 증축 및 리모델링을 통한 공간재구조화 - (서고 증축) 기존 도서관의 일부 도서를 증축 공간으로 이동하고 기존공간을 리모델링하여 개방형 열람공간으로 확대
사업내용	27,387m2 리모델링 및 증축
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	47,775 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	47,775	47,775	2025년 신규사업

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,775	-	970	970	970	-	-	46,805

[국립대학 시설확충] (경상국립대) 우주항공대학 증축

(1) 사업개요

사업목적	캠퍼스 특성화전략 달성 및 우주항공 첨단분야 인력 양성
사업내용	우주항공분야 교육연구시설 확충 (우주항공대학 증축 9,472㎡ 기존시설 보수 3,382㎡)
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	31,505 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	31,505	31,505	해당없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
31,505	-	607	607	607	-	-	30,898

[국립대학 시설확충] (경상대) 대학본부 리모델링 및 증축

(1) 사업개요

사업목적	교육시설(인프라) 확충을 통한 국립대학교 교수 학습 및 연구 활성화
사업내용	국립대학 39교 및 부설학교 37교 신증개축 및 보수, 신축건물 비품 구입 등
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	25,690 백만원
국고지원비율	사업비의 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,740	25,690	△50	설계비 낙찰차액 감액(50백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,690	510	516	516	466	-	50	24,714

[국립대학 시설확충] (군산대) 지역 연계 복합센터

(1) 사업개요

사업목적	지역연계 복합센터 신축
사업내용	8,000제곱미터
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	31,719 백만원
국고지원비율	국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	31,719	31,719	총 사업비 증감 없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
31,719	-	641	641	641	-	-	31,078

[국립대학 시설확충] (부경대) 글로컬 융복합센터 신축

(1) 사업개요

사업목적	캠퍼스 집접화 사업(대부분 학과를 대연캠퍼스로 이전)과 학과 신설 등으로 학습공간이 부족하여 학생들이 두 개 캠퍼스(대연 및 용당)를 오가며 강의를 수강
사업내용	ㅇ 연면적: 8,250㎡ ㅇ 건물 층수(예상): 지하2층 / 지상 8층
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	27,071 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
27,071	27,071	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
27,071	616	616	616	616	-	-	25,839

[국립대학 시설확충] (부산교대) BGEC 신축사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 글로컬대학 선정('23.11)에 따른 대학통합으로 교육기능을 집적화하고, 종합 교원양성 교육과정 개선을 위한 연구 공간 필요 ㅇ 미래형 강의실로서의 공간 및 인프라를 조성하고 에듀테크 산업 활성화를 위한 교육환경 내 테스트베드 구축
사업내용	대지면적 2112 m2, 건축연면적 14,175 m2 (지하1층, 지상8층)
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	44,030 백만원
국고지원비율	국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	44,030	44,030	사업기간: '25~'30년

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,030	-	1,020	1,020	1,020	-	-	43,010

[국립대학 시설확충] (서울과기대) 지역협력 문화·체육 지원센터 신축

(1) 사업개요

사업목적	교육시설(인프라) 확충을 통한 국립대학교 교수 학습 및 연구 활성화
사업내용	국립대학 39교 및 부설학교 37교 신증개축 및 보수, 신축건물 비품 구입 등
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	44,886 백만원
국고지원비율	총사업비: 44,886백만원(국고 39,886백만원, 자부담(노원구): 5,000백만원)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	44,886	44,886	해당 없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,886	-	853	853	853	-	-	44,033

[국립대학 시설확충] (순천대) 글로컬 교육문화복합관 증개축

(1) 사업개요

사업목적	글로컬대학30 선정에 따른 평생교육 특화분야 인프라 구축 및 해외 우수 외국인 유학생 정주여건 개선을 위한 외국인 전용 정주시설 확충
사업내용	연면적 13,000㎡
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	47,112 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	47,112	47,112	2025년 신규사업

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,112	-	954	954	954	-	-	46,158

[국립대학 시설확충] (전남대) 사회과학대학 개축사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 지역사회-대학 연계 맞춤형 인프라 구축 ㅇ 학생 교육·연구 수요에 따른 시설·공간 재구성 ㅇ 40년 이상 경과 노후 건물 시설 개선 및 안전 확보
사업내용	부지면적 11,450㎡(기존 건물부지), 연면적 11,588㎡
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	37,090 백만원
국고지원비율	국고 전액지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
37,090	37,090	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
37,090	834	834	834	834	-	-	35,422

[국립대학 시설확충] (전남대) 지역개방형 문화·체육 콤플렉스 증축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 지역사회-대학 연계 문화·체육시설 노후 및 부족 - 1982년 준공(41년 경과)된 체육관 시설 노후화로 안전사고 발생 우려 ㅇ 지역밀착형 캠퍼스 문화·체육 인프라 구축 ㅇ 지역사회에 대한 거점대학 역할 제고
사업내용	부지면적 5,760㎡(기존 건물부지), 연면적 11,000㎡
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	42,881 백만원
국고지원비율	국고 80%, 지자체 20%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
42,892	42,881	△11	설계용역 날찰차액으로 인한 자율조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
42,881	997	863	863	863	-	-	41,021

[국립대학 시설확충] (전북대) 예술대 등 2개동 개축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ (노후시설개선) 준공 후 40~50년을 경과한 노후 건물로 무허가 부분도 있어, 각종 안전사고 위험이 높고 사용자 이용불편 ㅇ (이전재배치) 예술대3호관, 실기작업장을 예술대 본관 인근으로 재배치하여 단과대학의 안정적, 효율적 운영 및 교통사고 등 위험 제거 필요
사업내용	연면적 14,355㎡
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	47,672 백만원
국고지원비율	국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
47,681	47,672	△9	설계비 낙찰차액 감액 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,672	1,067	2,205	2,205	2,196	-	9	44,409

[국립대학 시설확충] (제주대) 글로벌 워케이션 융합 학습관 증개축

(1) 사업개요

사업목적	코로나19 이후 여행을 일상으로 즐기고자 하는 워라벨 수요 증가로 연구종사자, 타 대학 학생의 체류형 계절학기 수강신청 등 관련 수요 급속히 증가하는 상황을 반영하여 제주도의 자연환경을 이용한 다양한 체류형 교육 인프라 확보 필요
사업내용	건축 연면적 7,900㎡
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	27,594 백만원
국고지원비율	국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	27,594	27,594	2025년 신규사업

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
27,594	-	606	606	606	-	-	26,988

[국립대학 시설확충] (창원대) 스포츠·문화 콤플렉스 '아레나플렉스(Arenaplex) 창원' 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 학령인구 감소, 지역해체 위기 등 사회 문제에서 국립대학교가 선도적으로 지역의 발전동력 및 주체로서의 역할 필요 ㅇ 창원지역 청년의 성장을 지원하기 위해 지역의 랜드마크로서 청년이 머무는 도시, 청년을 위한 도시, 젊은 도시의 상징으로 스포츠·문화 콤플렉스 건립 필요
사업내용	8,800㎡
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	38,117 백만원
국고지원비율	국고 90%, 지자체10%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	38,117	38,117	2025년 총사업비 신규사업 등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
38,117	-	725	725	725	-	-	37,392

[국립대학 시설확충] (충남대) 바이오 메디컬 클러스터 신축

(1) 사업개요

사업목적	국가차원의 기술우위 확보 및 초격차 첨단·전략사업 육성을 위해 지역거점대학에서 중이온가속기(IBS)연계 딥사이언스·딥테크 등 첨단산업 맞춤형 전문인력양성 및 실증연구 수행
사업내용	연면적 8,588㎡ 신축
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	30,282 백만원
국고지원비율	국고(27,254백만원, 90%), 자부담(3,028백만원 10%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
30,282	30,282	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,282	770	545	545	545	-	-	28,967

[국립대학 시설확충] (충북대) CBNU문화체험관(박물관) 신축

(1) 사업개요

사업목적	박물관 신축을 통해 지역거점대학으로서 품격있는 문화시설을 조성하여 지역민에게 개방하고 교육 및 체험을 제공함으로써 지역문화 허브 역할을 하는 대표기관으로 발전하고자 함
사업내용	6,740
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	29,989 백만원
국고지원비율	신규사업 지원기준 충족(교육부)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,085	29,989	1,904	물가변동, 설계기준 강화, 연약지반 처리, 가시설계획 변경, 설비용량 증설

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,989	641	3,900	3,900	3,900	-	-	25,448

[국립대학 시설확충] (한국체육대) 체육진흥원 신축

(1) 사업개요

사업목적	교육과정 필수 훈련·실습장 확보(당구장 등 7개 종목)와 정부정책 부합 국가생활체육 교육거점 및 체육교육 허브 역할
사업내용	부지면적 2,300㎡, 연면적 7,200㎡, 1개동, 지하1층/지상4층
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	30,605 백만원
국고지원비율	국고100%(30,605천원)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	30,605	30,605	2025년 신규사업

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,605	-	461	461	461	-	-	30,144

[국립대학 시설확충] 경북대학교 신약개발센터 신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 6년제 전환에 따른 예비약사의 첨단 교육·연구 공간 부족 ㅇ 4차 산업혁명시대 신약개발을 위한 교육 및 연구 인프라 부족 ㅇ 공간구조 재편 필요 및 약대 인증평가 대비 공간 확보 ㅇ 국립거점 바이오신약개발센터 기반시설 확충 필요
사업내용	연면적 9,572㎡
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	35,341 백만원
국고지원비율	국고 95%, 자부담 5%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,358	35,341	6,983	총사업비 협의조정(감리비 증액) 완료에 따라 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
35,341	5,665	9,938	9,938	9,938	-	-	19,738

[국립대학 시설확충] 공학관 증축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 사업목적 - 부족한 교육연구시설 확충을 통해 열악한 수업환경 개선 및 분산된 공과대학 집적화를 위한 공학관 증축사업 추진 필요 - 기존학과 활용과 첨단산업(반도체 등) 학과 신설로 미래인재 양성 추진
사업내용	부지면적 : 3,500㎡, 연면적 : 10,600㎡, 건물 층수 : 지하1층/지상7층
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	33,244 백만원
국고지원비율	국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
33,244	33,244	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
33,244	1,299	2,571	2,571	2,571	-	-	29,374

[국립대학 시설확충] 디지털 융합 인재양성관 신축

(1) 사업개요

사업목적	4차 산업혁명과 Post-COVID 뉴노말(New Normal) 시대 대비 및 연구역량 저하 극복을 위한 연구중심 대학으로의 Up Grade 필요성 대두
사업내용	연면적 12,450㎡
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	36,085 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
36,085	36,085	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
36,085	1,516	10,220	10,220	10,220	-	-	24,349

[국립대학 시설확충] 스마트영농창업 융복합 기술혁신센터 신축

(1) 사업개요

사업목적	세계정세변화(전쟁 및 자국우선주의)에 따른 적극적인 식량주권 확보를 위한 그린바이오(농업,산림,축산,식품,수산) 전진기지 구축 및 기후변화.탄소저감 등 글로벌 트랜드 선도를 위한 환경친화적인 혁신 농업기술개발.사업화 확산 등 체계적 지원을 위한 핵심 거점 필요
사업내용	연면적 11,325㎡ 신축
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	교육부
총사업비	33,424 백만원
국고지원비율	■ 정액지원 조건 여부 ■ Matching Fund, 인력 및 조직감축, 기타 제도개선

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,425	33,424	999	1. (자율조정) 107백만원 감액 2. (협의조정) 1,106백만원 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
33,424	1,353	7,897	7,897	7,897	-	-	24,174

[국립대학 시설확충] 전남대학교 1권역 반도체공동연구소 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 사업목적 - 권역별 지역 연계 반도체 교육 및 기초연구를 위한 인프라 조성 ㅇ 필요성 - 권역 내 대학 및 산업체의 교육수요 충족을 위한 개방형 청정실 운영 및 반도체 직접 제작 실습 중심의 체계적 교육 및 훈련 제공
사업내용	건축연면적 5,230m2 / 1개동
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	23,583 백만원
국고지원비율	국고(16,417백만원, 69.5%), 지방비(7,200백만원, 30.5%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
23,583	23,583	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,583	6,419	6,000	6,000	6,000	-	-	11,164

[국립대학 시설확충] 충남대학교 4권역 반도체공동연구소 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 사업목적 - 권역별 지역 연계 반도체 교육 및 기초연구를 위한 인프라 조성 ㅇ 필요성 - 권역 내 대학 및 산업체의 교육수요 충족을 위한 개방형 청정실 운영 및 반도체 직접 제작 실습 중심의 체계적 교육 및 훈련 제공
사업내용	건축연면적 6,150㎡
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	교육부
총사업비	26,417 백만원
국고지원비율	국고(16,417백만원, 62.1%), 지방비(9,000백만원, 34.1%), 기타(1,000백만원, 3.8%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
26,417	26,417	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
26,417	6,820	6,325	6,325	6,325	-	-	13,272

<통일부>

[통일정보자료센터 건립] 통일정보자료센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 북한자료센터 신축·이전에 따른 장서확충·열람공간 확대를 통해 북한연구자 및 국민들의 이용 편의성 제고로 대국민 서비스 기관으로서 위상 정립 ㅇ 북한전문도서관의 △온·오프라인 학술·연구 지원 뿐만 아니라 △통일사료 전시 등 통일문화 복합 기능도 수행
사업내용	(부지) 6,600㎡(약 2,000평), (건축) 연면적 9,900㎡(약 3,000평)
사업기간	'22~'26 (5년)
소관부처	통일부
총사업비	45,072 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
48,356	45,072	△3,284	공사 계약 체결 등에 따른 자율조정 3,284백만원 감액 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
45,072	14,250	12,937	16,097	11,258	4,837	2	19,564

<법무부>

[차세대 형사사법정보시스템 구축(정보화)]
차세대 형사사법정보시스템 구축(정보화)

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ '형사사법절차 전자화' 추진에 따라 현 노후된 형사사법정보시스템을 전자문서 기반의 사건처리 시스템으로 전면 재구축 ㅇ 대법원규칙에 따라 전송형 전자영장집행시스템 추가 구축 ㅇ 형사사법기관이 사용하는 형사사법정보시스템 운영·관리, 온라인 대국민 형사사법포털 운영.관리
사업내용	경찰, 해양경찰, 검찰, 법무부, 법원의 형사사법업무 처리 지원(내부사용자 약 19만명) 및 대국민 형사사법포털 온라인 민원서비스 제공(일평균 80,674건 접속)
사업기간	'21~'29 (9년)
소관부처	법무부
총사업비	308,153 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
287,887	308,153	20,266	법 제정에 의거, 영장의 전자적 집행을 위한 시스템 추가 구축으로 총사업비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
308,153	156,738	20,751	20,751	20,662	-	89	130,753

<행정안전부>

[국가정보자원관리원 공주센터 신축(정보화)]
국가정보자원관리원 공주센터 신축

(1) 사업개요

사업목적	최첨단 화생방, 내진, EMP 차폐 등 특수시설을 갖춘 세계 최초의 정부 재해복구 전용 데이터센터 건립
사업내용	건축 연면적 16,177.92㎡, 건물 2동
사업기간	'12~'30 (19년)
소관부처	행정안전부
총사업비	195,212 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
224,114	195,212	△28,902	5년간 운영, 유지관리 대상 확정 및 요율 현실화

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
195,212	161,900	1,614	7,207	6,952	-	255	-

[국가정보자원관리원대구센터신축(정보화)] 제3정부통합전산센터구축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 제1,2센터에 기 입주된 정보자원이 연 8.6%씩 증가됨에 따라 '18년초 전산실 포화 예상, 공간부족 문제 해소 ㅇ 소속 및 산하기관에 위탁운영 중인 국가 주요 시스템의 보안성 강화 도모 ㅇ 범정부 정보자원을 클라우드 기반으로 통합운영 함으로써 관리 효율성 제고
사업내용	부지면적 80,548.5㎡(24,365평), 건축연면적 35,675.52㎡(10,791.84평), 전산동 지하3층, 행정동 지상4층·지하1층
사업기간	'16~'29 (14년)
소관부처	행정안전부
총사업비	478,654 백만원
국고지원비율	국비100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
479,596	478,654	△942	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
478,654	383,851	9,058	9,058	8,220	-	838	86,584

[민주화운동기념사업지원] (가칭)YS민주역사기념관건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 민주가치 확산 플랫폼 조성 ㅇ 민주역사 연계 문화관광 클러스터 조성
사업내용	연면적 4,000㎡(지하1, 지상3)
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	행정안전부
총사업비	24,996 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,996	24,996	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,996	688	3,456	3,456	-	-	3,456	24,308

[민주화운동기념사업지원] 5.18기록물 보존시설 증설

(1) 사업개요

사업목적	기록물 영구 보존 및 관리를 위해 5·18민주화운동기록관을 설립(2015.5.13)하여 기록물을 보존하고 수집 중이나 수장고 만고율 91%로 추가 보존 시설 필요
사업내용	【 옛 국군광주병원 리모델링 】 * 부지면적 : 10,110㎡(3,058평) * 건축면적 : 4,318㎡(1,306평) * 연 면 적 : 7,800㎡(2,359평) * 주요시설 : 전시공간, 수장고, 자료정비공간 등 【 현 5·18민주화운동기록관 전시공간 조성 】 * 부지면적 : 1,500㎡(453평) * 건축면적 : 730㎡(220평) * 연 면 적 : 5,450㎡(1,648평) * 주요시설 : 전시공간, 수장고 등
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	행정안전부
총사업비	43,302 백만원
국고지원비율	국비 50%, 지방비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
43,302	43,302	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
43,302	13,243	11,667	11,667	622	-	11,045	29,437

[민주화운동기념사업회지원] (가칭)민주인권기념관 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 과거 인권탄압의 상징적 공간인 '舊남영동 대공분실'을 민주·인권과 나아가 평화를 포괄할 수 있는 대표 기념관으로 조성 ㅇ 국가폭력이 자행된 장소에서 과거의 민주화과정을 현재시점에서 재현함과 동시에 미래로 발전되고 확장되는 민주주의를 구현할 수 있는 공간 마련
사업내용	건축연면적 6,660㎡
사업기간	'19~'24 (6년)
소관부처	행정안전부
총사업비	35,216 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
36,419	35,216	△1,203	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
35,216	35,216	-	-	-	-	-	-

[재난안전통신망 구축 운영(정보화)] 재난안전통신망 구축

(1) 사업개요

사업목적	최근 세월호 침몰사고('14.4월)에서 초기대응 실패로 인해 많은 인명피해가 발생함에 따라 국가전체 초기 재난대응역량을 강화시키기 위해 그 핵심기반 인프라인 재난안전통신망 구축
사업내용	운영센터 3개소(서울·대구·제주), 기지국 2만2천여 개, 단말기 23만여 대 등
사업기간	'15~'25 (11년)
소관부처	행정안전부
총사업비	862,633 백만원
국고지원비율	국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
862,633	862,633	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
862,633	845,076	17,557	17,557	17,557	-	-	-

[정부서울청사 창성동 별관 재건축] 정부서울청사 창성동별관 재건축

(1) 사업개요

사업목적	1960년 준공되어 노후가 심하고 내진성능이 미비한 창성동별관(어린이집 입주시설)을 철거 후 재건축하여 정부청사 시설의 안전 확보
사업내용	* 대지면적 : 4,302㎡ * 건축연면적 : 10,529㎡
사업기간	'18~'25 (8년)
소관부처	행정안전부
총사업비	32,506 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,745	32,506	△239	공사비 물가변동 예상분 반납 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,506	22,101	2,953	10,405	10,192	-	213	-

[제주4.3 진상규명 및 명예회복 지원] 제주4.3평화공원 활성화사업

(1) 사업개요

사업목적	4·3평화공원 내 유휴부지를 활용하여 10만 희생자·유족 숙원사업 추진
사업내용	* 제주4·3평화공원 유휴부지를 활용한 트라우마치유센터 등 구축 - 트라우마치유센터 : 생존희생자·유족 정신·신체적 치유 및 재활 공간 등 ※ (예산) 60억 원 / (규모) 지상 2층, 지하 1층, 연면적 1,500㎡ - 국제평화문화센터 : 4·3기록물 디지털열람실, 체험·공유 공간 등 ※ (예산) 173억 원 / (규모) 지상 2층, 지하 1층, 연면적 4,000㎡ - 빛의 통로 : 기존시설과 신 조성시설 연결통로, 제주4·3 관련 작품전시 등 ※ (예산) 20억 원 / (규모) 연장 L=80m, 폭 B=5m, 높이 H=3.5m
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	행정안전부
총사업비	28,986 백만원
국고지원비율	보조금 관리에 관한 법률 시행령 제4조 [별표1] 제122호

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,173	28,986	△3,187	공사비 낙찰차액 감액 등 자율조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,986	17,540	5,980	5,980	5,980	-	-	5,466

[지방세정보화추진(정보화)] 차세대 지방세정보시스템 구축

(1) 사업개요

사업목적	신뢰받는 지방세정 실현을 위한 지능형 지방세 정보체계 구현
사업내용	총 사업비 314,355백만원
사업기간	'19~'28 (10년)
소관부처	행정안전부
총사업비	267,768 백만원
국고지원비율	국고 42.2%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
310,450	267,768	△42,682	총사업비 협의조정에 따른 총사업비 금액 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
267,768	133,337	66,106	66,106	24,456	41,650	-	109,975

[지방재정 정보화(정보화)] 차세대 지방재정관리시스템 구축

(1) 사업개요

사업목적	차세대 지방재정관리시스템(e호조+, 보탬e 등)의 안정적 운영 및 유지관리를 통해 지방재정업무의 효율성 제고 및 만족도 증대
사업내용	행안부, 지방자치단체(243개)
사업기간	'20~'26 (7년)
소관부처	행정안전부
총사업비	195,558 백만원
국고지원비율	국고 40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
195,975	195,558	△417	법·제도, 사용자 중심의 기능개선, 데이터 정합성 검증, 업무기능 강화에 따른 기능개선

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
195,558	129,813	26,980	26,980	26,486	-	494	39,259

[한국전쟁전후민간인희생자전국단위위령시설조성]
한국전쟁 전후 민간인 희생자 전국단위 위령시설조성사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 한국전쟁 전·후 민간인 희생자 유해 등의 영구안장을 위한 위령시설 마련 필요 ㅇ 한국전쟁 전후 민간인 희생자 위령시설 조성으로 유족들의 고통을 위로하고 해원, 과거상처를 치유 극복하여 국민통합과 화해 도모
사업내용	* 부지면적(102,002㎡), 건축연면적 3,913㎡ 공원 조성, 추모 및 유해봉안관, 교육전시관 등
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	행정안전부
총사업비	58,865 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
47,860	58,865	11,005	조달청 중간설계 적정성 및 타당성재조사 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
58,865	24,117	-	-	-	-	-	34,748

[접경권발전지원] 영종~신도 평화도로 건설

(1) 사업개요

사업목적	열악한 접경·도서지역의 접근성 개선 및 지역경제 활성화로 지역 균형발전 도모
사업내용	L=3.82km(본선3.19km+연결로0.63km) / 2차로(교량부 폭12.4m, 토
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	행정안전부
총사업비	159,681 백만원
국고지원비율	접경지역 지원 특별법 국비70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
155,008	159,681	4,673	자율조정에 따른 총사업비 변경 (공사비, 보상비 등)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
159,681	109,509	34,525	43,847	25,575	18,272	-	24,597

[주한미군공여구역주변지역등지원] 춘천 서면대교 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 국지도70호선 구간 중 단절된 구간을 연결하여 국지도70호선의 간선 기능 제고 및 교통우회거리 단축 ㅇ 레고랜드와 지방도403호선을 연결하는 연계교통망 구축 및 레고랜드 정식 개장으로 인한 통행량 증가에 대응 ㅇ 지역주민의 생활환경 개선 및 지역경제의 균형발전을 도모
사업내용	L=1.24km, 4차로 신설(교량 1개소 770m, 램프교량 2개소 530m) 포함
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	행정안전부
총사업비	119,609 백만원
국고지원비율	국비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
128,201	119,609	△8,592	예비비 삭제, 물가변동 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
119,609	1	4,200	8,799	2,701	6,097	-	116,906

<국가보훈부>

[국립묘지조성] 강원권 호국원 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	국가유공자의 고령화에 따른 안장수요 증가로 국립묘지 안장 여력이 부족함에 따라 지역별 접근성을 감안하여 강원도에 호국원을 조성하여 안장서비스 제공
사업내용	2만기 규모의 봉안시설 및 부대시설
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	국가보훈부
총사업비	49,530 백만원
국고지원비율	국가직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
49,530	49,530	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
49,530	4,970	-	1,428	1,159	-	269	43,401

[국립묘지조성] 국립연천현충원 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	국가유공자의 고령화에 따른 안장수요 증가로 국립묘지 안장 여력이 부족함에 따라 지역별 접근성을 감안하여 연천군에 현충원을 조성하여 안장서비스 제공
사업내용	5만기 규모의 봉안시설 및 부대시설
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	국가보훈부
총사업비	129,106 백만원
국고지원비율	국가직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
130,653	129,106	△1,547	공사비, 감비리(△1,724백만원), 부대비(52백만원), 감정평가 결과(127백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
129,106	26,530	15,175	20,466	15,404	4,780	282	87,172

[국립묘지조성] 국립장흥호국원 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	국가유공자의 고령화에 따른 안장수요 증가로 국립묘지 안장 여력이 부족함에 따라 지역별 접근성을 감안하여 전라남도에 호국원을 조성하여 안장서비스 제공
사업내용	1.3만기 규모의 봉안시설 및 부대시설
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	국가보훈부
총사업비	41,753 백만원
국고지원비율	국가직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
49,680	41,753	△7,927	사전타당성평가 결과 반영(△7,927백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
41,753	-	-	10	-	-	10	41,753

[국립영천호국원] 국립영천호국원 제3봉안당 건립공사

(1) 사업개요

사업목적	국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 제정 및 6.25전쟁참전유공자 및 월남전쟁 참전유공자의 고령화에 따라 안장수요 지속 확대 및 변화하는 장묘문화에 능동적으로 대처하고 영남권의 국가유공자를 모실 수 있는 봉안시설 건립으로 품격 높은 추모공간을 조성하는 사업
사업내용	연면적 8,500평방미터의 봉안시설, 12,000평방미터의 주차장
사업기간	'21~'25 (5년)
소관부처	국가보훈부
총사업비	32,827 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,908	32,827	△81	총사업비 자율조정에 의한 증감

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,827	23,010	9,817	9,817	9,817	-	-	-

[국립이천호국원] 국립이천호국원 봉안당 건립공사

(1) 사업개요

사업목적	수도권 유공자 국립묘지 안장
사업내용	사업부지 112,686제곱미터
사업기간	'18~'25 (8년)
소관부처	국가보훈부
총사업비	75,244 백만원
국고지원비율	법령사업

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
75,338	75,244	△94	사업비 완료에 따른 집행잔액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
75,244	63,814	11,415	11,430	11,408	-	22	-

[국립임실호국원] 국립임실호국원 제3충령당 신축공사

(1) 사업개요

사업목적	국립묘지의 설치 및 운영에 관한 법률 제정 및 6.25전쟁참전유공자 및 월남전쟁 참전유공자의 고령화에 따라 안장수요 지속 확대 및 변화하는 장묘문화에 능동적으로 대처하고 호남권의 국가유공자를 모실 수 있는 봉안시설 건립으로 품격 높은 추모공간을 조성하는 사업
사업내용	22,877 * 부지면적 : 32,317㎡ / 연면적 : 4,996㎡ * 2만기 규모의 봉안시설 * 주차장 면적 : 7,300㎡(220대)
사업기간	'21~'25 (5년)
소관부처	국가보훈부
총사업비	21,468 백만원
국고지원비율	국가직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,625	21,468	△157	총사업비 감액 사유: 보험료 정산 및 집행잔액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,468	18,670	794	2,731	2,731	-	-	-

[대구보훈병원 외래시설 개선] 대구보훈병원 서관동 증축

(1) 사업개요

사업목적	개원 후 30년이 경과하여 노후화가 심화되고 진료공간이 협소한 대구보훈병원 서관동 철거 후 증축
사업내용	지하2층~지상5층, 연면적 11,003㎡, 103개 병상
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	국가보훈부
총사업비	46,070 백만원
국고지원비율	국비 70% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
45,711	46,070	359	총사업비 협의조정(설계비 55백만원), 총사업비 자율조정(보상비 등 304백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
46,070	1,308	5,267	2,731	463	2,268	-	44,299

[보훈병원의료환경개선] 중앙보훈병원 시설 재배치

(1) 사업개요

사업목적	중앙보훈병원 치과병원 완공에 따른 진료실 이전*, 중앙관 4~5층 증축을 통해 확보된 공간에 외래진료실 재배치 * 치과 진료실은 現 중앙관 5층에 위치하고 있으며, 치과병원 완공 후 이전 예정
사업내용	총사업비 29,032백만원
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	국가보훈부
총사업비	29,032 백만원
국고지원비율	70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,000	29,032	32	총사업비 협의조정(설계비 32백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,032	400	608	718	620	98	-	28,012

[현충시설건립] 광복80주년 특별관 건립

(1) 사업개요

사업목적	광복 80주년 계기, 독립운동의 뜻과 가치를 국민들께 널리 알리기 위해 독립기념관 내 특별관 건립
사업내용	연면적 5,000m2 특별관 건립
사업기간	'25~'27 (3년)
소관부처	국가보훈부
총사업비	24,500 백만원
국고지원비율	민간보조(국비100%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	24,500	24,500	사업 추진 일정에 따른 미집행액 발생

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,500	-	439	439	50	-	390	24,451

<문화체육관광부>

[(가칭)이건희 기증관 건립] (가칭)이건희 기증관 건립

(1) 사업개요

사업목적	다양한 시대·지역·장르에 걸친 이건희 회장 기증품 중심의 융복합 뮤지엄 조성으로 국가 문화브랜드 가치 향상 및 국민 문화향유 기회 확대
사업내용	부지면적 9,787㎡, 건축연면적 25,696㎡(지하2층, 지상3층)
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	118,355 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
118,048	118,355	307	설계비 법정비용 반영 등 총사업비 조정(2회)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
118,355	848	1,000	4,137	2,254	49	1,834	115,252

[국립광주박물관 도자문화관 건립]
국립광주박물관 도자문화관 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	세계적 관광자원인 신안해저문화재의 수장 및 전시공간 확보와 아시아도자문화 자원확보 및 공유를 위한 도자문화관 건립
사업내용	총사업비 29,445백만원
사업기간	'21~'25 (5년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	29,610 백만원
국고지원비율	전액 국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
30,071	29,610	△461	준공정산 및 낙찰차액 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,610	19,576	9,234	10,034	10,034	-	-	-

[국립나주박물관 복합문화관 건립지원]
국립나주박물관 복합문화관 건립 지원

(1) 사업개요

사업목적	영산강유역 고대문화의 보존・연구・전시・교육 등 박물관 본질적 기능 수행과 함께 문화적 쉼터로서 자연과 역사가 공존하는 체험형 문화공간 제공을 위한 「국립나주박물관 복합문화관」 건립
사업내용	연면적 4,393㎡
사업기간	'21~'25 (5년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	21,486 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,458	21,486	28	물가변동 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,486	12,036	8,752	9,405	9,251	-	154	-

[국립대구박물관 복식문화관 건립] 국립대구박물관 복식문화관 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 우리나라 복식 원형 자료의 효율적인 통합 관리, 연구를 강화하기 위한 복식품의 체계적인 연구 및 집성공간 확보 ㅇ 유물에 최적화된 새로운 전시기법을 적용하여 복식문화를 대표하는 전문박물관으로서의 특성화 및 지역문화 핵식기관으로서의 역량강화
사업내용	건축연면적 5,536㎡(지하1층, 지상3층)
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	30,840 백만원
국고지원비율	전액국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
31,002	30,840	△162	중간설계 적정성검토 결과에 따른 증액사항 반영 및 예비비 삭감으로 인한 감 발생

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,840	1,186	273	621	318	-	303	29,336

[국립도서관 운영] 국가문헌보존관 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 2023년 국립중앙도서관 보존서고 포화 예상 및2018평창동계올림픽 유휴시설인 국제방송센터 리모델링을 통한 국가문헌보존관 건립으로 국가문헌 보존 공간 확충 ㅇ 정보매체 다변화에 따른 첨단 보존·복원관리 및 디지털콘텐츠 자원 생성가공데이터 보존센터 구축 필요
사업내용	부지면적 145,297㎡, 연면적 31,196㎡(지상 4층)
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	98,853 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
61,006	98,853	37,847	물가변동, 기본설계 과정에서 공사비 등 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
98,853	1,507	-	-	-	-	-	97,346

[국립미술품수장보존센터 건립(대전)]
국립미술품수장보존센터 건립(대전)

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 국립미술관 소장공간 과밀화 해소와 미술관 소장품의 안전한 보존과 관리기능을 강화 ㅇ 수장고 확충을 통한 다양한 전시 문화콘텐츠 구현 가능한 문화공간 조성으로 대국민 공공문화향유 기회 확대 ㅇ 건립지의 지역적 역량과 국립시설의 연계를 통한 상호 지속 가능한 발전 도모
사업내용	조성면적 12,555㎡(옛 충남도청사 리모델링, 지상3층~지하2층)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	45,293 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
45,293	45,293	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
45,293	1,628	530	530	39	-	491	43,625

[국립민속박물관 이전 건립] 국립민속박물관 세종 이전 건립

(1) 사업개요

사업목적	경복궁 2단계 복원정비사업*과 건물 노후화(1972년 건립), 지역문화균형발전 선도를 위한 국립민속박물관 세종 이전 건립 사업 추진
사업내용	ㅇ 사업기간 : 2024년 ~ 2030년 ㅇ 사업위치 : 세종시 국립박물관단지 2구역 일원(50,815㎡) ㅇ 사업규모 : 연면적 23,473㎡ ㅇ 총사업비 : 1,975억 ㅇ 주요시설 : 전시실, 수장고, 체험학습장, 공연장 등
사업기간	'24~'30 (7년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	197,475 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
195,458	197,475	2,017	공공택지 조성원가 상승(반영(2,068백만원 증), 전기설계용역 낙찰차액 감액(51백만원 감)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
197,475	5,705	10,184	10,184	8,648	1,536	-	183,122

[국립부여박물관 백제 국보관 건립] 백제 국보관 건립

(1) 사업개요

사업목적	백제국보 전시공간 및 박물관 문화공간 확충
사업내용	연면적 4,743㎡
사업기간	'22~'25 (4년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	20,313 백만원
국고지원비율	21,699백만원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,131	20,313	△818	공사비 낙찰차액 및 집행잔액, 시설부대비 집행잔액 감액 등 자율조정 내역 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,313	7,209	9,605	13,869	12,841	-	1,028	-

[국립전주박물관 복합문화관 건립]
국립전주박물관 복합문화관 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	전북 및 전주시민들의 다양한 문화수요에 대응하고, 전북 지역의 서예 문화 전통을 계승·활용하기 위한 복합문화시설(어린이박물관, 디지털체험관 등) 및 서화·지류문화재 보존과학 센터 건립 동아시아 서예문화를 전문적으로 연구·교육·전시할 수 있는 전시관 건축
사업내용	건축연면적 4,699㎡(지상3층/지하1층)
사업기간	'25~'28 (4년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	23,368 백만원
국고지원비율	국가균형발전 특별법, 지역문화진흥법, 박물관 미술관 진흥법

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	23,368	23,368	해당없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,368	-	562	562	9	552	1	-

[국립충주박물관 건립] 국립충주박물관 건립

(1) 사업개요

사업목적	중원문화권 지역 문화재의 전시, 수집, 연구, 보존, 교육, 교류 등을 통한 지역민의 문화향유 기회 제공
사업내용	부지면적 20000, 건축연면적 9635,
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	44,792 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
49,250	44,792	△4,458	물가상승률 반영에 따른 증액 및 낙찰차액 발생에 따른 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,792	8,859	6,309	12,699	9,769	2,899	32	26,164

[당인리 문화창작발전소 조성] 당인리 문화창작발전소 조성

(1) 사업개요

사업목적	근대화·산업화의 상징인 당인리 화력발전소의 폐기 발전시설을 리모델링하여 실험적 예술의 창작과 소비가 이루어지는 복합문화공간으로 조성
사업내용	서울화력발전소 4,5호기(연면적 24,267㎡) 리모델링
사업기간	'18~'26 (9년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	75,381 백만원
국고지원비율	국고100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
72,486	75,381	2,895	물가변동 등 자율조정으로 인한 총사업비 증액(증2,895)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
75,381	28,396	19,500	37,189	29,012	8,174	3	-

[동학농민혁명 정신선양] 고창 동학농민혁명 성지화

(1) 사업개요

사업목적	동학농민혁명 발상지인 무장기포지가 지닌 진정한 역사적 가치와 의미를 반영한 역사공원과 역사관 조성 필요
사업내용	*무장기포 역사공원(부지 58,796㎡), 전봉준 기념공원(부지 8,584㎡)
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	22,500 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
22,500	22,500	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
22,500	3,000	510	510	510	-	-	18,990

[동학농민혁명 정신선양]
부안 백산성지조성 및 세계시민혁명의 전당 건립

(1) 사업개요

사업목적	동학농민혁명 백산대회의 가치를 조명하는 역사교육 체험의 장을 조성하여 세계적인 혁명으로 위상 강화
사업내용	206억 / 대지면적 66,209㎡, 연면적 3,330㎡
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	20,600 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
20,600	20,600	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,600	2,700	605	605	605	-	-	17,295

[문화예술 인프라 구축] 정동극장 재건축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 협소하고 노후된 공연장을 재건축하여 국립 공공극장으로서의 역할 강화 ㅇ 재건축을 통하여 개방적인 복합문화공간을 조성하여 시설의 안전과 이용자의 편의를 개선하고, 공공극장으로서 공연예술 창작활성화 거점을 조성
사업내용	* 부지면적 1,653.07㎡(500평), 건축연면적 6,464㎡(1,982평), 건물층수(지하4층, 지상3층)
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	32,118 백만원
국고지원비율	국고지원 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,118	32,118	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,118	2,899	923	923	-	-	923	29,220

[문화유산 과학센터 건립] 문화유산 디지털 보존센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	국가문화유산의 안전한 보존·관리 및 전시를 위한 과학적 보존처리 및 기술연구, 교육 기반을 구축하기 위해 국립중앙박물관 증축을 통한 문화유산 디지털 보존센터 건립
사업내용	부지면적 285,990.7㎡, 건축연면적 9,196.65㎡
사업기간	'20~'25 (6년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	30,468 백만원
국고지원비율	전액 국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
31,201	30,468	△733	자율조정(낙찰차액, 부담금 등)에 따른 총사업비 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,468	14,473	7,091	16,357	15,995	-	362	-

[미술진흥기반구축] 세계서예비엔날레관 건립

(1) 사업개요

사업목적	서예진흥법 시행에 따라 서예진흥을 위한 시책을 발굴하고 대중화와 교육프로그램 개발, 전문인력 양성 등을 위한 시설 건립
사업내용	부지면적(12,373.5㎡), 연면적(7,933㎡), 지하1층/지상4층
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	29,202 백만원
국고지원비율	국비70%,지방비30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,790	29,202	△3,588	공사계약에 따른 낙찰차액 발생으로 자율조정 감액 등(△3,588)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,202	5,840	1,909	13,098	8,768	4,329	1	4,331

[신기술융합콘텐츠산업 육성]
융복합 특수영상 콘텐츠 클러스터 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 영화/드라마/광고 분야 특수영상 콘텐츠 제작 및 기술 지원 클러스터 조성 ㅇ 입주기업(80개) 대상 버추얼 프로덕션(콘텐츠 제작시설) 구축, 특수영상 기술사업화 및 인력양성 지원을 통한 콘텐츠 산업 육성 및 일자리 창출 도모
사업내용	지하4층, 지상10층 신축, 기존 건물 2 증축 * 연면적: 35,280(10,672평), 건축면적: 2,450(741평)
사업기간	'22~'29 (8년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	168,963 백만원
국고지원비율	지자체보조(50%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
147,631	168,963	21,332	제비율 변동에 따른 공사비 조정 등에 따라 총사업비 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
168,963	5,970	15,740	17,890	1,111	16,778	-	161,882

[영상콘텐츠산업 육성] K-Film 제작기반 및 영상산업 허브 구축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ K-콘텐츠 글로벌 경쟁력 제고 ㅇ 영화영상 콘텐츠 제작 거점 조성 ㅇ 독립영화의 선순환 체계 구축 완성 ㅇ 특색 있는 전주 어셋 라이브러리 제작 기반시설 ㅇ 영화영상 콘텐츠 시장의 에코Eco-프로덕션 도입 ㅇ 영화영상 제작자 로케이션 부담 경감
사업내용	ㅇ 활용부지면적 : 3,000㎡ ㅇ 건축면적 : 2,744.08㎡ ㅇ 연면적 : 2,888.65㎡(J3 버추얼스튜디오 1,972.90㎡, 특성화세트장 915.75㎡)
사업기간	'22~'26 (5년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	24,944 백만원
국고지원비율	지자체 자본보조, 정률(50%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,627	24,944	317	사업부지의 현장여건(공공하수처리시설 미연결)을 반영한 법적 필수설비 설치 필요

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,944	1,286	7,000	13,200	3,997	9,203	-	19,661

[영상콘텐츠산업 육성] 전주 독립영화의 집 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 독립 예술영화 상영 기회 확장 ㅇ 지역영화 선순환 생태계(제작-교육-배급 상영-향유) 구축 ㅇ 전주국제영화제 행사공간 확보
사업내용	부지면적 15,150.4㎡, 건축면적 2,455.85㎡
사업기간	'18~'26 (9년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	72,041 백만원
국고지원비율	지자체자본보조(정률, 건축비의 50%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
72,041	72,041	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
72,041	32,261	4,845	11,362	8,760	2,602	-	31,020

[예술창작활동 지원] 국립한국문학관 건립

(1) 사업개요

사업목적	○ 한국문학 자료의 수집, 보존, 연구, 전시, 교육, 교류 등을 통한 한국문학 유산의 계승 발전 및 대국민 향유 기회 제공 ○ 문학진흥법 제18조에 따라 문화체육관광부장관은 국립한국문학관을 설립하여야 함
사업내용	연면적 14,993㎡
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	77,390 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
73,071	77,390	4,319	관급자재 낙찰차액 반납, 현장여건 반영, 물가변동 등에 따른 총사업비 금액 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
77,390	10,178	19,272	40,666	24,638	15,180	848	42,574

[전통문화 창업 및 융합 활성화] K-헤리티지 밸리 조성

(1) 사업개요

사업목적	K-헤리티지 콘텐츠 활용 충청권 유교문화(기호유교) 중심 지역의 문화자원 원형체험 거점 구축
사업내용	부지면적(15,527㎡), 건축연면적(5,802㎡),
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	39,515 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	39,515	39,515	2025년 총사업비 신규등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
39,515	-	2,000	2,000	140	1,860	-	39,375

[전통생활문화 진흥] 한국문화원형 콘텐츠 체험전시관 건립

(1) 사업개요

사업목적	전통문화와 디지털 기술을 융합한 체험 공간 건립을 통해 문화 향유 기회를 확대하고 지역을 대표하는 문화관광 허브 조성
사업내용	부지 7,160㎡, 건축면적 : 1,475㎡
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	40,314 백만원
국고지원비율	70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
39,394	40,314	920	실시설계 완료에 따른 협의조정(법정경비, 현장여건 반영 등)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
40,314	6,877	6,000	8,623	3,500	5,123	-	29,937

[종교문화시설건립] 10.27법난기념관 건립

(1) 사업개요

사업목적	10.27법난기념관 건립
사업내용	기념관 1동 및 2동 건립
사업기간	'15~'28 (14년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	197,295 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
197,295	197,295	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
197,295	9,314	3,000	7,711	893	3,000	3,818	187,088

[종교문화시설건립] 팔공산 동화사 사명대사 체험관 건립

(1) 사업개요

사업목적	사명대사의 호국불교 정신을 기리는 영상체험관과 교육관 건립을 통해, 일반 국민에게 호국정신과 전통 문화유산에 대한 자긍심 고취
사업내용	ㅇ대지면적 : 4,994㎡ ㅇ연 면 적 : 2,801.76㎡ ㅇ1동(교육관: 지상 1~2층, 체험관: 지하 1층)
사업기간	'23~'26 (4년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	21,958 백만원
국고지원비율	국고30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	21,958	21,958	25년부터 총사업비 등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,958	15,042	5,000	6,916	4,414	2,502	-	-

[문화중심도시육성(지자체)] 광주비엔날레전시관 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 광주비엔날레의 창의적 혁신을 통해 세계적 문화브랜드로서의 위상과 정체성 강화 ㅇ AI·제4차 산업혁명시대 융합문화를 통해 예술·문화산업 부흥을 견인, 광주의 도시 경쟁력 제고 ㅇ 시민친화적인 문화향유·치유 공간 조성을 통한 생동감 넘치는 도시공간 창출
사업내용	* 부지면적 37,187㎡, 건축면적 12,000㎡, 연면적 23,500㎡(지하 1층, 지상 3층) * 주요시설 : 전시공간, 수장공간, 교육체험공간
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	118,124 백만원
국고지원비율	아시아문화중심도시조성에관한특별법 등 기준

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
118,124	118,124	-	이월금액집행

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
118,124	4,021	3,560	3,696	136	3,560	-	-

[문화중심도시육성(지자체)] 아시아 물역사 테마 체험관 조성

(1) 사업개요

사업목적	영산강을 통한 도시형성과 문명의 교류 변천사를 디지털 기술로 체험하는 시설을 조성하여 문화자산으로 브랜딩
사업내용	부지면적 4,200㎡, 연면적 4,000㎡(지상 2층)
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	25,600 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,600	25,600	-	188,000,000

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,600	136	4,396	4,828	52	-	4,776	-

[문화중심도시육성(지자체)] 아시아 캐릭터 테마파크

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 아시아 우수 캐릭터 융복합, 체험콘텐츠 등을 접목한 캐릭터 산업 거점 조성 - AI 기반 지역캐릭터 체험공간, 콘텐츠 교육, 지역캐릭터 테스트 베드 및 홍보 쇼룸 등
사업내용	부지면적 33,056.9㎡, 연면적 5,302㎡(지하1~ 지상 3층)
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	30,800 백만원
국고지원비율	국비 50%, 시비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	30,800	30,800	이월금액 집행

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,800	297	-	1,451	1,451	-	-	-

[문화중심도시육성(지자체)] 어린이 아트앤 사이언스 파크

(1) 사업개요

사업목적	아시아문화중심도시의 창의적 미래인재 양성을 위한 미래교육문화권 핵심 거점시설 조성 필요
사업내용	부지면적 35,390㎡, 연면적 3,200㎡(지상 2층)
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	24,027 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,027	24,027	-	이월금액 집행

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,027	-	-	540	11	529	-	-

[옛 전남도청 복원] 옛 전남도청 복원

(1) 사업개요

사업목적	국립아시아문화전당 건립사업으로 훼손된 옛 전남도청 건물 등을 '80.5.18. 당시로 원형복원
사업내용	옛 전남도청 본관 등 6개동 복원, 9,067㎡
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	48,683 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
48,659	48,683	24	폐기물처리물량 증가 및 물가변동 등 자율조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
48,683	16,707	22,179	32,118	25,437	5,148	1,533	6,540

[서부내륙권 광역관광개발(지역지원)] 덕산온천 휴양마을 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	서부내륙권 지역의 우수한 관광자원을 체계적으로 개발하여 지역 관광 성장동력 마련
사업내용	부지면적(22,006.2㎡), 연면적(4,356.19㎡) 수힐링센터 및 야외노천, 힐링정원
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	24,148 백만원
국고지원비율	국고보조율50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
26,355	24,148	△2,207	낙찰차액 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,148	1,917	5,427	10,186	6,505	3,680	-	15,725

[서부내륙권 광역관광개발(지역지원)] 예당호 착한농촌 체험세상(예산)

(1) 사업개요

사업목적	서부내륙권 광역관광개발 사업의 향토생활권역, 농촌관광클러스터의 거점사업으로 선정되어 농촌문화를 자원으로 한 서부내륙권을 대표하는 특색 있는 관광자원으로 개발
사업내용	부지면적(139,815㎡), 건축연면적(5,416㎡),착한팜그리네센터 1동, 예당착한밥상 1동, 농가체험시설 10동, 예당스카이전망대 1동
사업기간	'17~'25 (9년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	33,245 백만원
국고지원비율	정율 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
33,245	33,245	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
33,245	29,391	3,854	3,854	3,854	-	-	-

[서부내륙권 광역관광개발(지역지원)] 음식관광 창조타운 조성

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 서부내륙 지역의 우수한 관광자원을 체계적으로 개발하여 지역 관광 성장동력 마련 ㅇ 국토 균형발전 및 낙후된 내륙 지역의 관광 활성화를 위해 전주 지역의 음식관광 활성화 사업 지원 필요
사업내용	부지면적 2,830㎡, 연면적 10,763.18㎡, 1개동(지상 3층, 지하 3층), 주차대수 150대
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	41,600 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
41,600	41,600	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
41,600	4,205	1,219	5,345	46	4,298	1,000	37,348

[지역콘텐츠산업 균형발전 지원] IP융복합콘텐츠 클러스터 조성

(1) 사업개요

사업목적	국내·외 다양한 IP를 바탕으로 콘텐츠 창작 환경을 확대하고 소비자의 능동적인 참여를 유발하여 신유형 콘텐츠 제작 및 유통 활성화
사업내용	사업면적 4,748㎡
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	28,660 백만원
국고지원비율	정률지원(50%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,403	28,660	4,257	조달청 설계 적정성 및 VE중간 설계 적정성 검토결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,660	935	13,907	19,626	7,246	12,380	-	20,479

[폐산업시설 등 유휴공간 문화재생사업(지역자율)] 상무소각장 문화재생

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 주민혐오시설로서 갈등의 원인이었던 상무소각장 공장동을 문화와 예술, 지역사회와의 소통을 위한 사회적 가치와 기능을 가진 장소로 재창조하여 사회문화적 공공장소로 조성 ㅇ "광주대표도서관"과 연계해 상무소각장을 광주를 대표하는 첨단 지식형 문화복합커뮤니티시설로 조성
사업내용	리모델링 연면적 11,258㎡, 지하1~지상6
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	43,600 백만원
국고지원비율	정률50%(건물 및 부지매입비 제외)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
43,600	43,600	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
43,600	2,048	-	-	-	-	-	41,552

<농림축산식품부>

[청사시설관리(농관원)]
농림축산식품부 국립농산물품질관리원 청사 취득(강원지원 신축)

(1) 사업개요

사업목적	노후, 협고하고 안전위험한 청사를 안전하고 쾌적한 청사로 신축 신축당시보다 근무인원 및 업무(공익직불제관리, 농업경영체 등록 등) 확대로 사무공산 협소 및 민원인 방문이 증가하였고, 특히 주차공간(전체33면)이 매우 협소하여 민원인의 불편 초래
사업내용	부지 5,900㎡, 연면적 3,430㎡(본관 4층, 별관 3층)
사업기간	'25~'27 (3년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	21,551 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	21,551	21,551	기본설계비 188백만원 이월집행예정(사유: 설계업체 선정 지연으로 예산지출 지연)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,551	-	622	622	434	188	-	21,117

[국가식품산업클러스터] 식품문화복합혁신센터 구축사업

(1) 사업개요

사업목적	소비자 변화 대응과 만족도 확대를 위해 다양한 기능이 복합적(비즈니스 및 교육, 체험 등)으로 이루어지는 식품문화복합 혁신센터 구축 지원
사업내용	건축연면적 5,935㎡(지하1층, 지상3층), 부지면적 9,542㎡(국가식품클러스터 내)
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	29,132 백만원
국고지원비율	(건축비) 국고 60%, 지방비 40%, (운영비) 국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
36,832	29,132	△7,700	총사업비 조정 결과(감)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,132	1,300	2,167	2,167	2,160	-	7	25,672

[농식품기후변화대응센터조성사업] 농식품기후변화대응센터 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	기후변화 대응 정책지원 역할, 농가 대상 맞춤형 정보 제공, 첨단인프라 시설 임대, 농가 교육 및 기술보급 확대 등 농식품부문이 기후변화에 효과적으로 대응하기 위해 농식품기후변화대응센터 조성사업('23~'29) 추진
사업내용	대지 30,675㎡, 건축 4,421㎡, 연면적 13,997m2(지하1, 지상3층)
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	59,267 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
59,401	59,267	△134	총사업비 낙찰차액 반납

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
59,267	3,116	1,000	1,788	380	1,000	408	55,771

[농식품벤처창업활성화지원] 그린바이오 벤처 캠퍼스

(1) 사업개요

사업목적	그린바이오 벤처·창업 기업을 육성하기 위해 그린바이오 분야에 특화된 연구·제작용 장비, 네트워킹 공간, 창업보육 프로그램 등을 제공하는 전문 시설 조성
사업내용	1개소
사업기간	'21~'25 (5년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	23,910 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
23,910	23,910	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,910	12,410	5,663	11,499	11,218	-	281	-

[농촌용수개발] 마동지구 중규모용수개발

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 농촌용수의 안정적 공급으로 가뭄 해소 ㅇ 작부체계 개선 및 노동력 절감을 통한 농가소득 증대 ㅇ 가뭄상습 물 부족지역의 생활용수 공급으로 농촌생활 환경개선
사업내용	방조제 1개소 1km, 진입도로 1조 3km, 양수장 4개소, 용수로 19조 49km, 환배수로 1식 8km
사업기간	'02~'27 (26년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	195,827 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
193,345	195,827	2,482	자율조정(물가변동(E/S)) 2건에 따른 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
195,827	152,862	12,250	12,250	12,250	-	-	30,715

[농촌용수개발] 왕승지구 다목적농촌용수개발사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 농촌용수의 안정적 공급으로 가뭄상습지 전천후 농업 실현 ㅇ 토지이용율 제고 및 토지생산성 증대로 인한 농가소득 증대 ㅇ 가뭄상습 물부족 지역의 농촌용수 공급
사업내용	저수지 1개소, 이설도로 1.95km 등
사업기간	'16~'27 (12년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	59,036 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
57,181	59,036	1,855	자율조정(통신선로이설) 1건 및 협의조정(기간연장, 물량변동) 2건에 따른 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
59,036	42,461	4,200	7,200	7,200	-	-	9,375

[농촌용수개발] 월남지구 다목적농촌용수개발사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 저수지 1개소와 용수로를 설치하여 수자원의 효율적 이용으로 토지생산성 증대 ㅇ 농업생산기반 확충 및 농업용수 안정적 공급 ㅇ 영농편의 개선으로 농가소득 증대와 지역경제 발전에 기여
사업내용	저수지 1개소, 이설도로 1.773km 등
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	69,927 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
64,050	69,927	5,877	협의조정 2건(물량변동,기간연장)에 따른 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
69,927	49,980	6,400	7,356	7,356	-	-	12,591

[농촌용수개발] 장선지구 중규모용수개발

(1) 사업개요

사업목적	영농기반구축
사업내용	저수지 2개소, 용수간선 3조 20.3km
사업기간	'05~'28 (24년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	102,939 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
103,569	102,939	△630	협의조정 2건(물량변동,기간연장)에 따른 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
102,939	86,996	3,400	4,400	4,400	-	-	11,543

[농촌용수개발] 점동지구 다목적농촌용수개발사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 농촌용수의 안정적 공급으로 가뭄피해 예방 ㅇ 작부체계 개선 및 노동력 절감을 통한 농가소득 증대
사업내용	양수장 3개소, 용수로 135.6km
사업기간	'17~'29 (13년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	172,632 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
164,794	172,632	7,838	협의조정 1건(물량변동)에 따른 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
172,632	95,471	12,000	12,000	12,000	-	-	65,161

[농촌용수개발] 제주농업용수 통합광역화 사업

(1) 사업개요

사업목적	제주 농업용수 광역 급수체계 구축으로 기후변화에 따른 가뭄 가능성에 대비하고 전천후 농업용수원 확보
사업내용	지하수 관정 58공, 용천수 6개소, 저수조 58개소, 관로 504km, 자동화시스템 1식
사업기간	'17~'28 (12년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	158,376 백만원
국고지원비율	80

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
158,376	158,376	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
158,376	77,320	25,000	25,000	21,250	3,750	-	59,806

[농촌용수개발] 철동지구 농촌용수이용체계재편사업

(1) 사업개요

사업목적	농촌지역의 다양한 용수수요에 대처하고 지역간, 수계간 용수수급 불균형 해소를 위해 기개발된 여유수자원을 효율적으로 배분·활용하고 기존시설의 리모델링 등에 의한 소규모 수리시설을 통합·재편하여 농촌용수의 효율적인 개발·이용·관리체계를 구축
사업내용	양수장 2개소, 용수로 18조 31.0km
사업기간	'09~'26 (18년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	61,202 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
61,202	61,202	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
61,202	58,309	1,200	1,200	1,200	-	-	1,693

[농촌용수개발] 판교지구 다목적농촌용수개발사업

(1) 사업개요

사업목적	충청남도 서천군, 보령시 미산면, 부여군 옥산면 일원 가뭄 상습 지역에 농업용수를 안정적으로 공급하여 안정적인 영농 기반을 구축하여 농업 생산성을 높이고 농촌 생활환경 개선에 기여
사업내용	양수장 5개소, 용수로 119.6km 등
사업기간	'21~'29 (9년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	252,682 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
252,682	252,682	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
252,682	3,746	3,140	5,614	5,614	-	-	243,322

[지능형농기계실증단지구축] 지능형 농기계 실증단지 구축

(1) 사업개요

사업목적	○ 지능형 농기계의 고성능·고품질화로 농기계산업을 수출지향형 글로벌 산업으로 육성하기 위한 지능형 농기계 실증단지 구축 - 농기계를 실증할 수 있는 '현장 실증단지(field test)' 조성과 실증데이터 분석실 및 장비 구축 지원
사업내용	부지면적 100ha (실증지원센터 5ha, 실증시험단지 95ha)
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	53,042 백만원
국고지원비율	국비 67%, 지방비 33%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
109,225	53,042	△56,183	○ 61,121백만원(장비비, 예비비) 감액('25.1) ○ 4,938백만원(공사비, 시설부대경비) 증액('25.12)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
53,042	4,276	12,785	12,785	667	12,118	-	48,099

[차세대농림사업통합정보시스템(정보화)]
차세대농업농촌통합정보시스템(정보화)

(1) 사업개요

사업목적	대면처리 업무 중심의 농림사업정보시스템(AgriX)을 농업인, 공무원 등 이용자가 체감할 수 있는 비대면·Paperless 서비스로 전환하여 농업행정 Digital 혁신 추진
사업내용	총사업비 1,446억원
사업기간	'23~'31 (9년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	126,378 백만원
국고지원비율	총사업비 중 국고 91.1%, 지방비 8.9%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
122,619	126,378	3,759	총사업비 관리지침 제33조의2 제3항에 따라 분석 및 설계 완료 후 총사업비 협의 및 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
126,378	27,749	18,888	18,888	18,683	183	23	-

<산업통상부>

[e-모빌리티 기업지원센터 구축 지원]
e-모빌리티 기업지원센터 구축 지원

(1) 사업개요

사업목적	국가적으로 e-모빌리티 산업 경쟁력 강화 및 기업의 경제성을 제고 하고, 지역의 신성장동력 창출 및 지역상생형 일자리 사업의 구심축 마련에 기여
사업내용	(대지면적) 261,400㎡(79,212평) / (건축연면적) 건축면적 7,196
사업기간	'20~'25 (6년)
소관부처	산업통상부
총사업비	19,901 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
19,901	19,901	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
19,901	8,420	-	11,481	11,481	-	-	-

[국가로봇테스트필드사업(R&D)] 국가로봇테스트필드

(1) 사업개요

사업목적	로봇 제품의 개발/실증/인증을 포괄적으로 지원하는 가상환경/실환경 기반 국가로봇테스트필드를 구축하여 로봇기술의 사업화 촉진
사업내용	1997.5억원(총 부지면적 약 5만평, 3개동 건축연면적 약 4천평 등)
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	산업통상부
총사업비	138,884 백만원
국고지원비율	국고 65%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
138,884	138,884	-	설계비 낙찰차액 감액에 의한 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
138,884	1,814	22,474	22,474	22,474	-	-	114,577

[김제자유무역지역 표준공장 증축사업]
김제자유무역지역 표준공장 증축사업

(1) 사업개요

사업목적	김제그린뉴딜사업 및 지역경제활성화를 위해 우수 중소기업, 외투기업을 대상으로 표준공장 증축을 통한 임대공간을 제공하고자 함
사업내용	표준공장 2개동 연면적 16,570m2
사업기간	'21~'25 (5년)
소관부처	산업통상부
총사업비	34,359 백만원
국고지원비율	국고 65%, 지방비 35%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
36,673	34,359	△2,314	총사업비 자율조정(준공정산, '25.12.23) : 36,673백만원 → 34,359백만원 (감2,314백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
34,359	28,414	5,945	5,945	5,945	-	-	-

[로봇랜드조성사업] 인천로봇랜드 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	시장형성 단계에 있는 지능형 로봇산업의 산업화를 촉진하고 초기 시장 창출을 유도하기 위한 대규모 수요창출 공간인 로봇 테마파크 조성
사업내용	부지면적 : 767,286㎡(전체)/191,534㎡(공익), 건축연면적 : 110,697㎡
사업기간	'09~'27 (19년)
소관부처	산업통상부
총사업비	208,658 백만원
국고지원비율	지자체 자본보조

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
208,658	208,658	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
208,658	104,152	-	-	-	-	-	104,506

[로봇산업기술개발(R&D)]
5G기반 첨단제조로봇실증기반 구축사업-로봇산업기술개발 내

(1) 사업개요

사업목적	5G기반 첨단 제조 로봇의 시장 조기 진입과 S/W 안전성 체계 구축을 통한 5G 기반의 첨단 제조 로봇 산업 육성
사업내용	부지(한국로봇산업진흥원 내) 1,722m2(521평), 센터구축(1동) 4,950m2(1,500평), 실환경 Test-bed 설비 구축 2식, S/W 신뢰성 및 첨단제조로봇 성능/인증 장비 구축 13종
사업기간	'20~'24 (5년)
소관부처	산업통상부
총사업비	29,020 백만원
국고지원비율	국고 56%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,343	29,020	△323	공사비 증액, 낙찰차액 감액 등으로 자율조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,020	29,020	-	-	-	-	-	-

[산업혁신기반구축(R&D)] 파워유닛 스마트제조센터 구축

(1) 사업개요

사업목적	고효율 파워유닛*용 소재·부품의 스마트 제조 기술 자립화를 위한 인프라(시제조 및 시험평가)구축 및 기업지원으로 산업 생태계 조성 및 주력산업 고도화
사업내용	부지(경상남도 창원시 내) 8,000,m2(2,420평), 센터구축(3동) 4,258m2(1,228평), 파워유닛 소재·부품 신뢰성 및 제조 공정실증/인증 장비 구축 14종
사업기간	'20~'24 (5년)
소관부처	산업통상부
총사업비	30,013 백만원
국고지원비율	국고 32.3%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
30,013	30,013	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,013	30,013	-	-	-	-	-	-

[울산자유무역지역 표준공장 증설] 울산자유무역지역 표준공장 증설

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 울산자유무역지역 입주공간 부족 해소 및 수출주력 유망기업 유치 확대를위해 표준공장(제2중공업동) 증설 - 주변 산단에 비해 저렴한 임대료로 수출주력 유망기업에 제조 공간을 지원하여 수출증대를 통한 지역경제 활성화 도모
사업내용	1개동, 연면적 13,856㎡(바닥면적 3,464㎡, 4층)
사업기간	'22~'25 (4년)
소관부처	산업통상부
총사업비	25,924 백만원
국고지원비율	국비 65%, 지방비 35%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
26,153	25,924	△229	공사비 및 감리비 낙찰차액 조정에 따른 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,924	11,227	6,818	15,131	13,494	1,203	434	1,203

[자동차산업기술개발(R&D)]
상용차산업 혁신성장 및 미래형 산업생태계 구축사업

(1) 사업개요

사업목적	상용차산업의 경쟁력 강화와 국가적 육성을 통한 지속가능한 미래 성장 및 일자리 창출 기반 마련
사업내용	ㅇ 건축 : 부지면적 16,500㎡(5,000평), 건축연면적(11,800㎡(3,575평), 건물 6층 2개동 ㅇ 장비 : 12종 12점
사업기간	'20~'24 (5년)
소관부처	산업통상부
총사업비	43,987 백만원
국고지원비율	(장비) 국고 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
44,412	43,987	△425	최종집행 후 잔액조정(집행잔액 감액)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
43,987	43,987	-	-	-	-	-	-

[킨텍스 3단계 건립] 킨텍스 3단계 건립

(1) 사업개요

사업목적	킨텍스 3단계 건립사업은 정부의 「수도권 종합전시장 건립 기본계획(`98)」에 의거하여 추진하는 사업으로 현재 킨텍스 1,2단계 * 전시면적 10.8만㎡를 3단계 전시장 건립을 통해 총 17.8만㎡로 확장
사업내용	연면적 293,735㎡
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	산업통상부
총사업비	1,091,529 백만원
국고지원비율	국고지원100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,091,529	1,091,529	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,091,529	99,952	97,600	97,600	97,600	-	-	893,977

[3D/4D 물리탐사연구선 건조사업(R&D기반구축)]
3D/4D 물리탐사연구선 건조사업

(1) 사업개요

사업목적	사업목적 : 대륙붕, 대양, 극지 등 전 세계 모든 해역에서 해저자원탐사를 수행할 수 있는 고기능 3D/4D 물리탐사연구선 건조를 통한 해저자원탐사역량 고도화 (노후화 및 성능 저하된 탐해2호 대체 건조)
사업내용	* 총용적톤수 5,000톤급, 내빙등급 Ice-1B, 동적위치제어 DP-2, 전기추진 등
사업기간	'18~'24 (7년)
소관부처	산업통상부
총사업비	172,835 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
172,835	172,835	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
172,835	172,835	-	-	-	-	-	-

[한국광해광업공단출자] 국가핵심광물 전용 비축기지 구축사업지

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ (배경) 수급위기 대응을 위한 비축 품목확대 및 물량 증대 ㅇ (목적) 국가 수급위기 및 비상시 대비 핵심광물 비축물량 확보
사업내용	ㅇ 부지 54,246평 ㅇ 연면적 34,572평(일반창고6동(1층), 특수창고4동(1층))
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	산업통상부
총사업비	225,539 백만원
국고지원비율	한국광해광업공단출자

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
225,539	225,539	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
225,539	13,030	102,637	108,307	18,027	90,280	-	194,482

[주요기반시설지원] 경산지식산업지구 진입도로

(1) 사업개요

사업목적	국가경쟁력 강화와 경제자유구역 활성화 및 성공적인 사업추진을 위한 기반시설 확보와 지역및 입주기업의 물류수송을 위한 교통 인프라 구축
사업내용	L=7.51km, B=15.5m ~ 18.5m
사업기간	'15~'27 (13년)
소관부처	산업통상부
총사업비	181,914 백만원
국고지원비율	지자체 보조(국비50%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
164,408	181,914	17,506	국도접속부 선현 변경에 따른 물량 증가

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
181,914	136,420	4,868	20,153	13,350	6,803	-	32,144

[주요기반시설지원] 부산진해경제자유구역 북측진입도로

(1) 사업개요

사업목적	부산진해경제자유구역(BJFEZ) 북측 진입도로 건설사업의 조기시행으로 경남 동남부권과 부산도심을 연결하는 광역교통축을 형성하여 지역개발 촉진 및 국토의 균형적 발전을 도모하여 국가경쟁력 강화
사업내용	총 연장: L=1.53㎞, 차로수: 6차로, 교량: 1개소(L=1.07㎞)
사업기간	'18~'30 (13년)
소관부처	산업통상부
총사업비	173,822 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
132,900	173,822	40,922	실시설계 결과 반영 등에 따른 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
173,822	36,120	6,000	6,000	1,658	4,342	-	136,044

[주요기반시설지원] 여수경도 해양관광단지 진입도로

(1) 사업개요

사업목적	경도해양관광단지의 관광객 유입증가, 재난발생 시 응급대피 등에 대비하여 이동성과 접근성 구축.
사업내용	총연장 L=1.325Km , B=13.8m(교량 0.97km, 2차로)
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	산업통상부
총사업비	137,721 백만원
국고지원비율	40% (지방비40%, 민간 20%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
134,919	137,721	2,802	물가변동에 따른 공사비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
137,721	38,500	22,228	55,590	29,581	25,921	87	69,639

[소재부품산업미래성장동력(R&D)]
디스플레이 혁신공정 플랫폼 구축사업

(1) 사업개요

사업목적	혁신 소재·공정을 중심으로 LCD와 OLED에 이은 차세대·융복합 디스플레이 기술개발 및 Test-bed용 일괄공정라인 구축을 통한 신기술 검증 및 중소·중견기업 기술지원
사업내용	장비구축(국비, 84,684백만원), 건축비(지자체비+현물(구축대상부지)
사업기간	'19~'25 (7년)
소관부처	산업통상부
총사업비	127,805 백만원
국고지원비율	64.5%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
130,402	127,805	△2,597	공사비(건축비, 장비비) -2,582백만 시설부대경비(감리비 -21백만, 시설부대비 +8백만

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
127,805	127,805	-	-	-	-	-	-

<보건복지부>

[글로벌 화장품 육성 인프라 구축] 오송 국제 K-뷰티스쿨 설립

(1) 사업개요

사업목적	K-뷰티를 주제로 미용, 피부, 메이크업 등을 교육하는 세계적 뷰티스쿨 설립
사업내용	건축면적 : 8,900m2 (2,697평 / 1개 동 / 지상 5층), 장비구축 : 100종 이상
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	보건복지부
총사업비	28,609 백만원
국고지원비율	국고 60%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,609	28,609	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,609	8,689	3,287	12,526	8,268	4,228	29	11,652

[사회보장정보시스템 구축 및 운영(정보화)]
차세대 사회보장정보시스템 구축

(1) 사업개요

사업목적	"모두가 누리는 포용적 복지국가" 구현을 위해, 現 사회보장정보시스템(`10년~)을 전면 개편하여 차세대 사회보장정보시스템 구축
사업내용	전국 220여개 시군구 및 3,500여개 읍면동 지자체와 중앙행정기관 등의 주요 복지업무에 대한 전자적 지원
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	보건복지부
총사업비	281,812 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
263,264	281,812	18,548	2025년 협의조정 3회, 자율조정 6회 실시함 (2025. 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12월)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
281,812	206,740	30,929	31,754	28,015	3,036	703	47,057

[안산마음건강센터 설치운영] 안산마음건강센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	트라우마 피해자 관리 및 진료업무(정신 및 신체 질환, 건강검진)를 통한 종합적인 정신건강 관리 서비스 제공 * 사례관리, 치유프로그램, 트라우마 교육·연구 등 수행 단기 재활·회복 쉼터(Respite Care) 기능을 가진 외래중심 힐링센터 형태로 건립
사업내용	부지면적(6,613㎡), 건축연면적(8,872㎡), 지하1층, 지상3층
사업기간	'21~'24 (4년)
소관부처	보건복지부
총사업비	41,809 백만원
국고지원비율	직접시행(100%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
41,842	41,809	△33	집행정산으로 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
41,809	41,809	-	-	-	-	-	-

[의료기기산업 경쟁력 강화] 마이크로의료로봇 개발지원센터 구축

(1) 사업개요

사업목적	의약품과 의료기기가 융합된 마이크로의료로봇 및 융복합의료기기 관련 중소기업 지원을 위한 임상 GMP 시제품 지원, 안전성 및 유효성 평가 지원 등을 위한 마이크로의료로봇 개발지원센터 구축
사업내용	부지면적 6,162.91㎡(1,867평), 건축연면적 3,041.41㎡(922평), 지상 2층
사업기간	'20~'24 (5년)
소관부처	보건복지부
총사업비	30,502 백만원
국고지원비율	국고 58.9%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
30,592	30,502	△90	종료사업 공사 준공 정산 90백만원 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,502	30,502	-	-	-	-	-	-

[의료기술시험연수원 구축] 의료기술시험연수원 구축

(1) 사업개요

사업목적	국내 의료인의 역량과 경쟁력을 강화하기 위해 교육훈련센터와 국가시험센터 구축
사업내용	부지 19,868㎡(6,010평), 건축연면적26,274㎡(7,948평), 지상 6층 지하 1층
사업기간	'16~'26 (11년)
소관부처	보건복지부
총사업비	82,548 백만원
국고지원비율	해당없음

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
80,981	82,548	1,567	ㅇ 6월 : 물가변동 등 890백만원 증액 ㅇ 9월 : 다음연도 완공사업 물가상승예상분 677백만원

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
82,548	27,174	51,218	55,374	22,187	33,187	-	33,187

[장애인복지시설 기능보강] 공립 장애인복합수련시설 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 장애인 심신수련과 문화여가 향유를 위한 장애인 복합수련시설 건립 ㅇ 장애인 인권에 대한 국민적 관심을 촉발시킨 상징적 장소에 전국 최초 장애인수련시설 건립으로 '고통'의 공간을 '치유와 행복'의 공간으로 변모
사업내용	* 부지 18,037㎡, 연면적 11,592㎡(지하 1층, 지상 5층)
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	보건복지부
총사업비	36,270 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
35,939	36,270	331	총사업비 관리지침에 따른 총사업비금액 조정(협의조정 및 자율조정 등)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
36,270	17,368	1,238	18,902	17,662	1,240	-	-

[한국보건산업진흥원 운영] 한국보건산업진흥원 청사 증축

(1) 사업개요

사업목적	정부출연기관인 한국보건산업진흥원의 기관운영비를 지원하여 보건산업 육성발전 도모
사업내용	정부출연기관 운영비 및 사업비
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	보건복지부
총사업비	38,741 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
38,741	38,741	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
38,741	716	1,396	1,396	1,216	180	-	36,809

[지역거점병원공공성강화] 경상남도의료원 진주병원 설립 지원

(1) 사업개요

사업목적	경상남도는 도 전체를 5개 중진료권으로 분류하고 공공보건의료협력체계 구축 사업을 추진 중이나, 진주권은 지역 책임의료기관이 없는 유일한 권역으로 대규모 감염병 대응 및 지역 필수 의료 지원을 위한 공공병원 설립 필요
사업내용	157,835백만원
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	보건복지부
총사업비	157,835 백만원
국고지원비율	61,600백만원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
157,835	157,835	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
157,835	2,035	10,482	17,682	7,447	10,235	-	148,352

[지역거점병원공공성강화] 대전의료원 설립 지원

(1) 사업개요

사업목적	공공의료 체계 구축을 통한 시민의 건강권 확보와 의료안전망 구축 및 지역 간 의료불균형 해소 위한 대전의료원 설립을 추진
사업내용	175,945백만원
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	보건복지부
총사업비	175,945 백만원
국고지원비율	53,000백만원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
175,945	175,945	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
175,945	2,000	500	500	500	-	-	173,445

[첨단의료복합단지조성(지역지원)] 첨단의료복합단지 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	첨단 의료산업분야에서 아시아 최고의 역량을 갖춘 글로벌 R&D 허브 구축을 위하여 핵심시설(신약개발지원센터, 첨단의료기기개발지원센터) 및 연구지원시설(실험동물센터, 임상신약생산센터) 등 건축
사업내용	부지면적 : 156,770㎡ , 건축연면적 : 62,694㎡
사업기간	'09~'26 (18년)
소관부처	보건복지부
총사업비	633,751 백만원
국고지원비율	국고지원기준

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
633,751	633,751	-	해당 없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
633,751	629,435	-	4,316	1,407	2,909	-	-

<기후에너지환경부>

[공업용수도 대체수자원 개발]
대산임해산업지역 공업용수도(해수담수화) 사업

(1) 사업개요

사업목적	대산임해산업지역 신규 산업단지개발 및 공장증설로 용수사용이 증가추세이나, 적정 지표수(담수) 수원이 부족함에 따라 공업용수의 안정적인 공급을 위해 영구적, 항구적인 해수담수화 개발
사업내용	해수담수화시설(100천㎥/일), 관로 등
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	317,540 백만원
국고지원비율	국고보조 30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
317,540	317,540	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
317,540	269,812	39,238	39,238	39,238	-	-	8,490

[광역상수도 안정화]
수도권(Ⅴ)광역상수도 인천평택계통 관로 복선화사업

(1) 사업개요

사업목적	수도권 광역상수도 5단계 인천평택계통 관로는 인천시 등 10개 지자체에 용수를 공급하는 시설로 사고 시 대체할 수원이 없어 대규모 단수사태를 사전에 방지하기 위한 복선화 사업 시행
사업내용	관로 복선화 29.7㎞(D2,000~600㎜)
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	185,648 백만원
국고지원비율	출자 30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
185,648	185,648	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
185,648	2,334	1,667	1,667	1,667	-	-	181,647

[광역상수도 안정화] 전주권광역상수도 관로 복선화사업

(1) 사업개요

사업목적	전주시 등 6개 지자체에 용수를 공급하는 전주권 광역상수도 관로는 사고 시 대체할 수원이 없어 대규모 단수사태를 사전에 방지하기 위한 관로 복선화 사업 시행
사업내용	관로복선화 59.3㎞(D1,800~1,000㎜)
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	338,124 백만원
국고지원비율	출자 30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
338,124	338,124	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
338,124	5,000	3,333	3,333	3,333	-	-	329,791

[광역상수도 확충] 충주댐계통 광역상수도사업(Ⅲ단계)

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 충주댐계통 용수공급 지역인 음성군, 진천군 등 충북내륙지역에 활발한 산업단지 조성 및 산단 입주기업의 공장 신·증설 계획으로 장래 물 부족 전망 ㅇ 충주댐을 수원으로 신규 광역상수도를 개발하여 안정적인 용수 공급 도모
사업내용	취·정수장 각 1개소 신설(107천㎥/일), 가압장 2개소 증설(주덕 77천㎥/일, 음성 24천㎥/일), 도·송수관로 71.1㎞(D1,200~300㎜)
사업기간	'25~'31 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	459,455 백만원
국고지원비율	국고출자(30%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	459,455	459,455	신규사업 반영 및 타당성조사 결과에 따른 사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
459,455	-	2,000	2,000	2,000	-	-	457,455

[국가하천정비] 고부천 유역 홍수방지대책 사업

(1) 사업개요

사업목적	고부천 유역이 매년 홍수시 침수피해가 발생함에 따라 근본적인 홍수방지대책을 위해 유역내 하장천(구 흥덕배수로)을 확장하여 고부천의 홍수량을 분담토록 함으로써 고부천 유역 침수피해를 예방하기 위함.
사업내용	하천정비 L=15.15㎞
사업기간	'10~'27 (18년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	224,824 백만원
국고지원비율	전액 국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
223,892	224,824	932	전기공사 분리발주 증액분 방영, 보상 감정결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
224,824	180,031	23,595	22,111	22,110	-	1	22,682

[국가하천정비] 굴포천 하천정비사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 국가하천 굴포천 주변의 도심화 및 하수처리 미흡에 따른 오니토 퇴적 등으로 수위가 상승하여 치수안전성 미확보 및 수질이 악화 ㅇ 굴포천 일원 홍수피해 예방 및 친환경 하천공간 조성을 위해 조속한 하천정비 추진 필요
사업내용	제방 L=5.855km, 퇴적토 준설 V=663,000m3, 호안정비 L=22.658km, 교량개량 9개소, 교각기초보강 33개소, 지류하천 하상보호공 5개소, 배수문 확장 1개소 등
사업기간	'22~'29 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	126,711 백만원
국고지원비율	전액국고지원(국고 100%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
126,711	126,711	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
126,711	3,871	1,000	554	525	-	30	122,315

[국가하천정비] 미호천 강외지구 등 3개소 하천정비사업

(1) 사업개요

사업목적	국가하천 미호천 본류 하천연안의 농토 및 민가에 대한 홍수피해 예방과 효율적인 하천관리, 이용, 보존 및 생활기반 등 항구적 안전성 확보
사업내용	축제공 3.5km, 호안공 3.48km, 배수구조물 3개소
사업기간	'17~'25 (9년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	70,195 백만원
국고지원비율	전액국고(국고 100%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
69,215	70,195	980	토공량 변동에 따른 공사비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
70,195	64,295	3,472	5,223	5,187	-	36	-

[국가하천정비] 서낙동강수계 국가하천 하천정비사업

(1) 사업개요

사업목적	제방의 축제·보강과 퇴적 오티토의 준설 시행하여 재해예방과 하천환경개선을 통한 치수안전성 확보와 수환경 개선을 시행하는데 목적이 있음
사업내용	제방보강 : 21.31km, 호안공 : 6.96km, 퇴적토 준설 : 1,508천㎥, 배수구조물 : 50개소, 기타 부대공 1식
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	152,795 백만원
국고지원비율	전액국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
152,795	152,795	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
152,795	4,431	1,000	1,122	1,122	-	-	147,242

[국가하천정비] 원주천(학성지구) 하천재해 예방사업 실시설계용역

(1) 사업개요

사업목적	원주천(섬강수계 국가하천)에 저류시설을 설치하여 유역내 발생하는 홍수량의 분담을 통해 하류의 피해를 저감하는 홍수방어시설 설치사업
사업내용	축제 1,636m, 보축 1,033m, 교량 1개소, 배수시설 10개소, 저류지 1식 등
사업기간	'20~'29 (10년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	177,752 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
177,597	177,752	155	문화재 시굴비, 사토 운반거리 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
177,752	15,373	45,000	15,784	12,745	3,001	38	-

[낙동강 유역 안전한 먹는물 공급체계 구축]
낙동강유역 안전한 먹는 물 공급체계구축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 낙동강 유역물관리위원회에서 심의.의결('21.6.24)한 '낙동강 통합물관리방안' 이행을 위한 취수원 다변화(광역상수도) 사업 추진 ㅇ 낙동강유역 안전한 물공급 다변화로 주민 불안 해소 및 안정적인 물 이용 보장을 통해 포용적 물복지 실현
사업내용	ㅇ (대구·경북권) 취수시설 1개소, 관로 45.2㎞ ㅇ (부산·경북권) 취수시설 2개소, 관로 102.4㎞ / (부산·경북권) 취수시설 2개소, 관로 102.4㎞ ㅇ (울산권) 취수시설 1개소, 관로 43.8㎞
사업기간	'22~'32 (11년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	2,495,961 백만원
국고지원비율	국고현금출자(국고 30%, 수자원공사 70%) * 단 울산권(반구대암각화) 사업은 문화재 보존을 위한 국가정책사업이므로 국고 100% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
2,495,961	2,495,961	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
2,495,961	6,836	-	-	-	-	-	2,489,125

[남강댐 치수능력증대] 남강댐 치수능력증대사업

(1) 사업개요

사업목적	최근 빈번히 발생하는 극한홍수 대비, 보조여수로 설치 등 치수능력 증대사업을 통한 남강댐의 항구적 안정성 확보
사업내용	터널(1개소, D 11m × L 300m), 수로(B 11m × L 500m), 제수문 증설(B 8m × 4문)
사업기간	'18~'30 (13년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	380,588 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
380,588	380,588	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
380,588	1,290	-	-	-	-	-	379,298

[댐 안전성강화(1단계) 사업] 영천댐 안전성강화 사업

(1) 사업개요

사업목적	지진과 시설 노후화 등의 댐 안전 위협요인 증대에 대응하기 위한 댐 안전성 강화
사업내용	취수탑 2개소 내진보강, 비상방류시설 신설
사업기간	'18~'24 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	66,213 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
66,213	66,213	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
66,213	66,213	-	-	-	-	-	-

[댐 안전성강화(1단계) 사업] 운문댐 안전성강화 사업

(1) 사업개요

사업목적	지진과 시설 노후화 등 댐 안전 위협요인 증대에 대응하기 위한 댐 시설물 안전성 강화
사업내용	취수탑 내진보강 및 비상방류시설 설치
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	145,469 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
145,469	145,469	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
145,469	132,954	10,532	10,532	10,532	-	-	1,983

[댐 안전성강화(Ⅱ단계) 사업] 사연댐 안전성강화 사업

(1) 사업개요

사업목적	지진과 시설 노후화 등의 댐 안전 위협요인 증대에 선제적 대응하기 위해 설계기준 및 관련법 개정.강화에 맞춰 시설보강 및 개선 등을 통한 사연댐 안전성 강화
사업내용	취수탑 내진보강 및 여수로 개선(수문설치 등)
사업기간	'17~'27 (11년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	65,520 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
65,520	65,520	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
65,520	1,735	4,372	4,372	4,372	-	-	59,413

[댐 안전성강화(Ⅱ단계) 사업] 소양강댐 안전성강화 사업

(1) 사업개요

사업목적	소양강댐 시설물의 구조적 안전성 확보 및 지진 등 비상상황 발생시 즉시 대처로 댐 붕괴 시 발생할 수 있는 댐 하류지역의 인명 및 재산 피해를 예방하고, 각종 재해(홍수 등)에 대응한 선제적 시설보강으로 국민안전 확보
사업내용	비상방류터널 확충(D5.5*L853m), 여수로 전면보강
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	83,948 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
83,948	83,948	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
83,948	2,417	1,077	1,077	1,077	-	-	80,454

[댐 안전성강화(Ⅱ단계) 사업] 안동댐 안전성강화 사업

(1) 사업개요

사업목적	최근 빈번히 발생하는 지진으로 인한 댐 붕괴 등에 대비하기 위해 법적 설계기준에 미달하는 댐 시설물의 내진보강 및 비상방류능력 확보
사업내용	취수탑 내진보강, 비상방류터널 확충 등
사업기간	'21~'31 (11년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	159,380 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
156,975	159,380	2,405	설계보상비 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
159,380	15,103	32,790	32,790	32,790	-	-	111,487

[댐 안전성강화(Ⅱ단계) 사업] 용담댐 안전성강화 사업

(1) 사업개요

사업목적	지진, 시설노후화 등 댐 안전성 위협요인 증가에 대응하여 개정·강화된 설계기준 및 관련법에 맞춰 다목적댐 시설 보완
사업내용	비상방류터널(L491m, D4.3m), 취수탑(H=47m) 신설
사업기간	'23~'30 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	112,526 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
110,706	112,526	1,820	낙찰차액 반납, 설계보상비 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
112,526	667	19,499	19,499	19,499	-	-	92,360

[댐 안전성강화(Ⅱ단계) 사업] 주암댐 안전성강화 사업

(1) 사업개요

사업목적	최근 빈번히 발생하는 지진으로 인한 댐 붕괴 등에 대비하기 위해 법적 설계기준에 미달하는 댐 시설물의 내진보강 및 비상방류능력 확보
사업내용	취수탑 신설(H=40m), 비상방류터널 신설, 취수탑 내진보강 등
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	108,421 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
106,039	108,421	2,382	물가변동 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
108,421	39,953	15,503	15,503	15,503	-	-	52,965

[도림천 일대 침수방지 사업] 도림천 일대 침수방지 사업

(1) 사업개요

사업목적	최근 급변하는 기후변화에 대응하여 도림천 일대의 반복적 침수를 예방하기 위한 수해대책 사업으로 대심도 빗물배수터널을 건설하여 국민의 생명·신체 및 재산을 보호
사업내용	대심도 빗물배수터널 건설 D=4.0~8.5m, L=5.2km
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	500,519 백만원
국고지원비율	총사업비의 25% 국고 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
500,519	500,519	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
500,519	6,046	20,000	71,078	24,681	31,397	15,000	469,792

[소규모댐건설] 봉화댐 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	최근 기상이변에 대비한 운곡천 유역 홍수조절로 인명 및 재산보호 「국립백두대간 수목원」의 안정적인 용수 공급 등
사업내용	높이 41.5m, 길이 266m, 총저수용량 3.10백만㎥, 홍수조절용량 : 2.08백만㎥
사업기간	'14~'28 (15년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	66,197 백만원
국고지원비율	국고 90%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
62,929	66,197	3,268	현장여건 반영(토취장 계획변경 등)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
66,197	51,656	8,001	8,001	8,001	-	-	6,540

[소규모댐건설] 원주천댐 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	원주천 유역의 홍수피해 방지로 인명 및 재산보호
사업내용	높이 50m, 길이 265m, 저수용량 1.8백만톤
사업기간	'14~'24 (11년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	90,590 백만원
국고지원비율	국고 90%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
90,590	90,590	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
90,590	90,590	-	-	-	-	-	-

[소규모댐건설] 항사댐 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	집중호우 시 홍수피해가 반복적으로 발생하는 포항시 남구 오천읍 일대(신광천, 냉천 유역)의 홍수대응능력 제고를 위한 홍수조절용댐 건설
사업내용	높이 50m, 길이 140m
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	109,238 백만원
국고지원비율	국고 90%, 지방비 10%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
106,631	109,238	2,607	물가변동 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
109,238	4,321	9,278	9,278	9,278	-	-	95,639

[수도권(II)광역상수도 용수공급 신뢰성 제고사업 지원]
수도권(Ⅱ) 광역상수도 용수공급 신뢰성제고사업

(1) 사업개요

사업목적	시설물 노후상태 심화로 사고발생 위험이 높은 수도권(II) 광역상수도 시설에 대해 노후관 갱생 및 복선화를 통해 대규모 단수사태를 미연에 방지하고 안정적 용수공급 체계 구축
사업내용	노후관 갱생(60.0km), 노후관 폐쇄(12.6km), 관로복선화(28.9km)
사업기간	'14~'23 (10년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	238,056 백만원
국고지원비율	한국수자원공사법 제4조

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
238,056	238,056	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
238,056	238,056	-	-	-	-	-	-

[충남서부권광역상수도사업] 충남서부권 광역상수도사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 충남서부 지역은 내포신도시, 태안기업도시 등 각종 개발계획으로 장래 생활 및 공업 용수의 부족이 전망 ㅇ 대청댐계통 광역상수도사업의 여유량을 활용하여 신규 광역상수도를 개발하여 충남서부권에 안정적 용수공급으로 국가 경제발전과 지역경제 활성화에 기여
사업내용	도·송수관로 73.2km, 정수장 1개소, 가압장 2개소(확장)
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	282,948 백만원
국고지원비율	출자(30%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
276,334	282,948	6,614	ㅇ 계획노선변경 : 증 6,614백만원 ㅇ 낙찰차액 반납 : 감 429백만원

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
282,948	170,653	78,830	78,830	78,830	-	-	33,465

[충주댐치수능력증대] 충주댐 치수능력증대

(1) 사업개요

사업목적	이상홍수에 대비한 충주댐의 수문학적 안정성 확보
사업내용	보조여수로 D 17.4m L720m 2련
사업기간	'13~'26 (14년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	300,439 백만원
국고지원비율	전액국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
297,438	300,439	3,001	현장여건 반영(이설도로 유실사면 보강) 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
300,439	265,706	30,192	30,192	30,192	-	-	4,541

[한강하류권(4차)급수체계조정사업]
한강하류권(4차) 급수체계조정사업

(1) 사업개요

사업목적	경기북서부 및 남서부 지역의 각종 개발계획(운정신도시, 파주LCD산단 등)에 따른 수요증가로 수도권광역상수도 여유량을 용수 부족지역에 전환공급
사업내용	정수장 2개소, 가압장 5개소, 관로 29.5km
사업기간	'19~'28 (10년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	191,961 백만원
국고지원비율	출자 30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
186,401	191,961	5,560	시설공사 물가변동 반영 : 증 5,560백만원

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
191,961	84,970	20,313	20,313	20,313	-	-	86,678

[국립공원 및 지질공원사업]
유네스코 세계지질공원 동아시아 플랫폼 조성

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 국가(16개소) 및 세계지질공원(7개소)에 대한 체계적인 교육·훈련 및 동아시아 지역 세계지질공원 교류기능을 강화할 통합시설 필요 ㅇ 세계 및 국가 지질공원 전시관 설치를 통해 탐방객에게 교육·홍보·휴식 기능을 제공하고 세계인들에게 지질공원 홍보기능 수행
사업내용	총327억원
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	32,700 백만원
국고지원비율	국고 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,700	32,700	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,700	2,063	3,000	3,000	5	2,995	0	30,633

[국립공원 및 지질공원사업]
팔공산국립공원신규지정관리(공원시설구축)

(1) 사업개요

사업목적	우수한 자연자원과 역사문화자원을 보유하여 23번째 국립공원으로 승격('23.12.31)한 팔공산에 대하여 국립공원 관리를 통해 국립공원 위상에 맞는 자원 보전 및 공원시설 정비·확충, 지역협력, 탐방객 안전관리 수행
사업내용	팔공산국립공원 신규지정관리(공원시설구축) 5개 사업 62,946백만원
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	60,506 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	60,506	60,506	총사업비 신규 등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
60,506	4,451	9,640	9,828	2,039	7,789	-	54,016

[국토환경 녹색복원] 장항 국가습지복원사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 산업화 과정(장항제련소 운영, '36~'89)에서 발생한 토양오염 정화지역('09~'20)의 생태복원으로 국가 책임 이행 및 친환경적 이용 ㅇ 폐산업공간(브라운필드) 녹색복원·활용 표준모델 제시(국내 최초)
사업내용	부지면적: 601,983㎡(습지 285,132㎡, 생태숲 229,178㎡, 전망시설 45,732㎡, 탐방로 1㎞, 기타(진입도로 신설, 제외구역) 41,941㎡)
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	68,529 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
68,529	68,529	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
68,529	3,041	1,537	1,537	1,537	-	-	63,951

[산업단지완충저류시설 설치]
포항철강산업단지(1,2,3,4산단) 완충저류시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	포항 철강산업단지 내 사고 및 화재 등으로 발생되는 유해물질과 강우 시 비점오염원의 하천 직유입을 차단하여 방류하천 및 낙동강 수질오염을 사전에 예방하는데 그 목적이 있음
사업내용	완충저류시설(용량 58,800㎥), 차집관로 9.5km, 방류관로(압송) 651.3m, 차집시설 8개소, 중계펌프장 2개소
사업기간	'17~'25 (9년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	55,866 백만원
국고지원비율	총사업비의 70% 이내

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
53,849	55,866	2,017	총사업비 변경에 따른 사업비 증액(환경부 수질수생태과-3824(2025.8.19.)호)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
55,866	-	55,866	55,866	55,866	-	-	-

[산업단지완충저류시설 설치] 하남산단 완충저류시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	산업단지 내 사고·화재 등으로 발생되는 유해물질 유출, 폐수배출업소의 폐수 유출 등 사고유출수가 하천에 직유입 되는 것을 차단하기 위한 산업단지 내 완충저류시설을
사업내용	완충저류시설 27,712㎥(설계용량: 28,000㎥), 차집시설(10개소), 차집관로 8,316m, 중계펌프장 2개소
사업기간	'18~'26 (9년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	84,966 백만원
국고지원비율	총사업비의 70% 이내

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
82,171	84,966	2,795	총사업비 자율조정(9차, '25.10.22.)에 따른 총사업비 증가

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
84,966	19,142	20,758	23,355	17,893	5,462	-	47,930

[생활자원 회수센터 확충] 용인시 생활자원회수센터 확충사업

(1) 사업개요

사업목적	인구증가 및 생활환경 변화에 따른 생활쓰레기(재활용품) 발생량이 증가에 대비에 대비하고자 생활자원회수센터를 설치하여 폐기물의 안정적인 처리기반 구축을 마련하고자 함.
사업내용	150톤/일 (혼합재활용 선별시설)
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	40,500 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,500	40,500	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
40,500	41	-	9,612	220	-	9,392	40,239

[생활자원 회수센터 확충] 은평 광역자원순환센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	서울 서북3구(은평·서대문·마포구)에서 발생하는 재활용폐기물을 효율적 처리 및 협력체계를 구축하기 위한 최적화된 광역자원순환센터 건립
사업내용	재활용품선별시설 150톤/일(은평,서대문,마포구), 생활폐기물적환시설 130톤/일, 대형폐기물적환정 25톤/일
사업기간	'13~'25 (13년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	101,085 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
101,085	101,085	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
101,085	101,085	-	-	-	-	-	-

[수질오염감시체계 구축운용] 수질오염 통합방제센터 구축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 지역별 소규모 사고 대응 중심인 現 수질오염사고 대응체계를, 대형·복합 사고에 대응할 수 있도록 개선하여 국가규모 재난에도 실시간으로 대응할 수 있도록 수질오염사고 컨트롤 타워 구축 - (역할) 실시간 오염사고 모니터링, 교육훈련, 방제장비 연구개발 등
사업내용	본관 3,900㎡, 생활관 1,680㎡, 실내훈련장 및 방제장비 창고 4,420㎡, 실외훈련장 13,000㎡
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	47,038 백만원
국고지원비율	직접수행, 국비 100% (한국환경공단 역무대행)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
47,631	47,038	△593	수질오염 통합방제센터 중간·실시설계에 따른 총사업비 협의조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,038	10,866	6,588	6,588	6,588	-	-	29,584

[스마트하수도 관리체계 구축운영]
인천 스마트 하수관로 도시침수대응 체계 구축 사업

(1) 사업개요

사업목적	ICT 기술을 활용한 도시침수 대응 체계를 구축하여 하수도시설(빗물펌프장, 하수저류시설 등)을 효과적으로 운영·관리하기 위함
사업내용	스마트하수도 관리체계구축.운영 1식
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	54,574 백만원
국고지원비율	국비 70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
54,574	54,574	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
54,574	954	2,916	8,836	1	8,836	-	53,620

[야생동식물보호 및 관리] 야생동물 보호시설(생츄어리) 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	현재 열악한 환경에서 사육되는 곰 및 몰수되는 곰을 보호할 수 있는 공간 마련 필요
사업내용	사육곰 및 야생동물 방사·보호시설 30,046㎡(내실 1,726㎡), 관리 및 부대시설 3,146㎡ ⇒ 사육곰 약 70마리, 유기 야생동물 약 800마리 수용 규모(잠정)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	25,279 백만원
국고지원비율	곰 사육 종식 이행 및 유기·방치 야생동물 보호(「야생생물법」 개정 '22.12.13, 시행 '23.12.14.)를 위한 야생동물 보호시설 조성사업은 국가정책사업으로 국고 100%로 추진

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
26,723	25,279	△1,444	낙찰차액 반납을 위한 자율조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,279	9,037	10,681	16,924	4,431	6,380	6,113	11,811

[야생동식물보호 및 관리] 야생동물 질병 검역시행장 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	해외 유입 야생동물 질병 관리를 위해 야생동물 질병 검역 의무화(「야생생물법」 개정 '21.5.18, 시행 '24.5.19)에 따라 검역시행장 건설 추진
사업내용	부지면적 39,482.3제곱미터, 연면적 5,598제곱미터
사업기간	'22~'26 (5년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	23,541 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
26,485	23,541	△2,944	공사비와 감리비 낙찰차액 감액, 공사비 낙찰차액과 연계된 시설부대비 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,541	19,480	-	3,300	3,299	-	1	-

[유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 시범사업]
광주시 유기성폐자원 통합 바이오가스화 시설설치 사업

(1) 사업개요

사업목적	광주시 관내 유기성폐자원 중 음식물류폐기물, 하수찌꺼기의 통합처리로 소화효율 향상 및 부산물 절감, 바이오가스 생산 증대
사업내용	통합 바이오가스화시설 190톤/일(음식물 130톤/일, 하수찌꺼기 60톤/일)
사업기간	'24~'30 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	83,843 백만원
국고지원비율	51.3%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	83,843	83,843	총사업비 신규 등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
83,843	437	-	-	-	-	-	83,406

[유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 시범사업]
김해시 유기성폐자원 통합바이오가스화시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	음식물, 하수찌꺼기 등 2종이상 통합처리로 소화효율 향상 및 부산물 절감, 바이오가스 생산 증
사업내용	유기성폐자원 통합 바이오가스화시설 370톤/일(하수찌꺼기 70톤, 음식물류폐기물 150톤, 분뇨 150톤)
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	106,811 백만원
국고지원비율	54.9%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
106,811	106,811	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
106,811	2,383	2,162	2,162	2,162	-	-	102,266

[유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 시범사업]
순천·구례 광역 유기성폐자원 바이오에너지 시설설치 사업

(1) 사업개요

사업목적	순천·구례에서 발생되는 유기성폐자원을 통합 소화하여 바이오가스를 생산
사업내용	통합 바이오가스화시설 370톤/일(음식물류폐기물 145톤, 가축분뇨 60톤, 하수찌꺼기 105톤, 분뇨 60톤)
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	177,600 백만원
국고지원비율	66.5%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	177,600	177,600	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
177,600	900	151	451	451	-	-	176,249

[유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 시범사업]
인천광역시 유기성폐자원 통합 바이오가스화 시설설치 사업

(1) 사업개요

사업목적	음식물과 하수찌꺼기 2종이상 통합처리로 소화효율 향상 및 부산물 절감, 바이오가스 생산 증대
사업내용	통합 바이오가스화시설 315톤/일(하수찌꺼기 220톤/일, 음폐수 95톤/일)
사업기간	'24~'30 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	121,405 백만원
국고지원비율	42.9%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	121,405	121,405	총사업비 신규 등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
121,405	700	1,082	1,082	1,082	-	-	119,623

[유체성능시험센터 설치] 유체성능시험센터 설치

(1) 사업개요

사업목적	국제수준의 유체성능시험 기술 및 인프라 구축을 통해 국내 중소기업 제품 개발 및 제품 성능 향상 등 유체성능시험분야 지원을 통해 물기업 지원 필요
사업내용	유체성능시험센터 1식(총면적 13,215㎡, 연면적 5,000㎡)
사업기간	'19~'25 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	41,214 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
41,214	41,214	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
41,214	41,214	-	-	-	-	-	-

[자원순환 클러스터 조성] Post-플라스틱 자원순환 클러스터 조성

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 현재 산발적 영세업체 중심의 산업구조에서 탈피하여 ①재활용 산업의 효율화 및 집적화, ②관련 R&D, 실증화 촉진으로 환경산업 육성 ㅇ 수거-선별-재활용 등 관련 全 단계 기업 입지 확보, 실증화(선별·재활용 관련 Pilot 등) 및 R&D 시설 등 조성
사업내용	ㅇ 부지면적 :26,400㎡, 건물연면적 9,137㎡ ㅇ 진흥센터 - 사무공간, 벤처·창업 사무실, 회의·교육 관련 공간, 분석실 등 1개 동(4층), 물질재활용동1동, 화학적재활용, 자유설계구역으로 구분
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	46,251 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
46,251	46,251	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
46,251	16,986	620	620	-	605	15	29,265

[전기전자제품 및 자동차의 재활용체계 구축운영]
전기차 전주기 탄소중립 통합환경정보센터

(1) 사업개요

사업목적	전기차 보급을 통한 수송부문 온실가스 감축의 이슈가 급부상하고 있고 자동차 환경규제 기준으로 LCA 도입이 확산하는 글로벌 이슈에 대응이 필요하며, 전기차 폐배터리의 안전한 회수, 유통, 재활용을 위해 전주기 이력관리가 절실한 상황
사업내용	총사업비 45,419백만원
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	42,567 백만원
국고지원비율	국비 97.3%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
45,419	42,567	△2,852	중간설계 적정성검토에 따른 기재부 재원협의 결과 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
42,567	2,721	3,094	7,582	513	2,550	4,518	39,333

[전기차 사용후 배터리 자원순환 클러스터 구축 사업]
전기차 사용후 배터리 자원순환 클러스터 조성

(1) 사업개요

사업목적	전기차 사용후 배터리 재활용을 녹색산업으로 중점 육성하고 K-순환경제 구축의 기반산업으로 활용하기 위해 클러스터를 조성한 재활용산업 집중 지원이 필요
사업내용	총사업비 48,824백만원
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	43,906 백만원
국고지원비율	국비 93.8%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
45,698	43,906	△1,792	공사비 낙찰차액 및 집행잔액 반영, 공사비 감액에 따른 시설부대비 감액 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
43,906	27,528	14,311	18,583	16,330	47	2,205	48

[청정대기산업 클러스터 조성] 청정대기산업 클러스터 조성

(1) 사업개요

사업목적	미세먼지 환경현안 등에 대응하는 청정대기 혁신기술을 개발 하고, 개발된 기술을 실증-사업화까지 연계 융합할 수 있는 청정대기산업 지원 인프라 구축
사업내용	총사업비 45,000백만원
사업기간	'20~'26 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	49,327 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
49,327	49,327	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
49,327	8,875	-	-	-	-	-	40,452

[폐기물처리시설 확충] 강릉시 소각시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	강릉시 및 평창군 관내 생활폐기물의 위생적안정적 처리를 위한 소각시설 설치(강릉-평창지역 공동처리시설)
사업내용	소각시설 190톤/일(소각여열회수시설 포함)
사업기간	'17~'23 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	74,421 백만원
국고지원비율	국고보조율 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
74,421	74,421	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
74,421	74,421	-	-	-	-	-	-

[폐기물처리시설 확충] 거창군 생활폐기물 소각시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	소각시설의 노후화, 잦은 고장에 의한 소각중단으로 생활폐기물의 안정적인 처리를 위해 거창군 생활폐기물 소각시설 개선(신설)사업이 필요
사업내용	소각시설 신설 48톤/일
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	29,527 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,392	29,527	4,135	공사비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,527	2,854	2,026	9,813	64	6,494	3,255	26,609

[폐기물처리시설 확충] 과천시 자원정화센터 현대화

(1) 사업개요

사업목적	과천시는 향후 지식정보타운, 3기 신도시, 주암지구 등의 택지개발 사업 및 재개발 사업 등에 따른 인구 증가가 예상되는 상황이고, 과천시 생활폐기물 소각시설은 1999년 가동을 시작하여 시설 노후화가 진행되어, 향후 발생하는 생활폐기물의 안정적 처리와 시설 안전성 확보
사업내용	소각시설 신규 설치(100톤/일)
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	80,077 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
77,375	80,077	2,702	낙찰자 설계비 계상

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
80,077	340	132	326	-	326	-	79,737

[폐기물처리시설 확충] 광명시 자원회수시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	기존 소각시설 내구년한 도래에 따른 생활폐기물을 위생적이고, 안정적으로 처리하고 쾌적한 지역 환경조성에 기여하며, 폐기물 발열량 증가에 따른 소각처리량 감소를 해결
사업내용	소각시설 신규 증설(390톤/일, 190톤/일 2기)
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	163,491 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
163,491	163,491	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
163,491	8,760	25,674	25,674	9,834	15,840	-	144,897

[폐기물처리시설 확충]
광주광역시 제1음식물자원화시설(바이오가스화) 확충사업

(1) 사업개요

사업목적	제2하수처리장 에너지자립화사업과 연계한 음식물류폐기물 처리시설 확충(70톤/일)으로 관내 음식물류폐기물의 안정적 처리기반 조성
사업내용	음식물 바이오가스화시설 70톤/일
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	22,050 백만원
국고지원비율	40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
22,050	22,050	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
22,050	1,329	-	-	-	-	-	20,721

[폐기물처리시설 확충]
광주시 종합 폐기물처리시설 설치사업(소각시설)

(1) 사업개요

사업목적	열악한 재정여건으로 설치에 어려움을 겪고있는 지자체의 생활쓰레기 처리시설 설치사업을 국고에서 지원함으로써, 쓰레기의 위생적·안정적 처리기반 조성으로 국민 복지증진 및 쾌적한 생활환경 조성
사업내용	소각시설 190톤/일
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	101,990 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	101,990	101,990	신규 등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
101,990	2,794	3,518	3,518	3,518	-	-	95,678

[폐기물처리시설 확충] 군포시 환경관리소 현대화사업

(1) 사업개요

사업목적	군포시 환경관리소 소각시설은 2001년 6월 가동하여 현재까지 약 21년 이상 장기 운영함에 따라 시설의 노후화가 진행중에 있으며, 군포시 도시개발에 따른 인구증가 예정으로 생활폐기물 발생량 증가할 것으로 예상되어 군포시 생활폐기물 안정적 처리 필요
사업내용	소각시설 대보수(200톤/일)
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	77,800 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
77,800	77,800	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
77,800	864	-	-	-	-	-	76,936

[폐기물처리시설 확충] 김천시 소각시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	폐기물 발생량이 지속적으로 증가하고 있어 신규 소각장 설치사업의 조속한 시행이 필요
사업내용	소각시설 48톤/일
사업기간	'20~'28 (9년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	24,711 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,432	24,711	279	인허가 비용 추가

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,711	12,286	-	-	-	-	-	12,425

[폐기물처리시설 확충] 김해시 자원순환시설(소각) 현대화사업

(1) 사업개요

사업목적	기존 김해시 자원순환시설(소각시설)의 생활쓰레기 처리 용량 부족과 시설노후화에 따른 처리 능력 저하로 소각시설 증설 및 대보수
사업내용	신설 150톤/일, 대보수 150톤/일
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	108,074 백만원
국고지원비율	사업비의 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
106,455	108,074	1,619	공정 추가에 따른 공사비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
108,074	67,425	37,724	37,724	37,724	-	-	2,926

[폐기물처리시설 확충] 남원시 광역소각시설 현대화사업

(1) 사업개요

사업목적	남원시의 생활폐기물 처리방법은 재활용 외에 전량 매립처리 중, 신규 (광역)소각시설 도입을 통해 기존의 단순 매립방식에서 벗어나고 2030년 생활폐기물 직매립 금지 규정에 대비하여 지속가능한 폐기물 처리체계를 구축하고자 함.
사업내용	소각시설 신설(100톤/일)
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	58,200 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
58,200	58,200	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
58,200	2,300	4,726	6,216	1,500	4,716	-	54,400

[폐기물처리시설 확충] 논산시 생활폐기물 소각시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	생활폐기물의 발열량 증가와 소각시설의 노후화에 따라 소각효율이 현저히 떨어졌고, 폐기물을 안정적으로 처리하는 지방자치단체의 책무를 이행
사업내용	소각시설 95톤/일
사업기간	'20~'29 (10년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	42,878 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
42,395	42,878	483	사업계획 적정성 검토결과 등 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
42,878	477	200	356	94	262	-	42,307

[폐기물처리시설 확충] 대구시 성서 자원회수시설 개체사업

(1) 사업개요

사업목적	20년 이상('93년) 운영 후, 시설 노후로 2016년 가동 중지된 소각시설 개체로 대구시 전역에서 발생하는 생활폐기물의 안정적 처리 및 직매립 최소화, 폐자원 에너지화를 통해 지속가능한 자원순환 사회 구현
사업내용	소각용량 : 360톤/일
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	120,428 백만원
국고지원비율	국고보조율 40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
118,500	120,428	1,928	공사비, 인허가비용 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
120,428	30,083	52,351	59,099	45,382	13,690	27	44,963

[폐기물처리시설 확충] 대전광역시 제1호기 소각시설 대보수공사

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 대전광역시 제1호기 소각시설의 장기간 연속가동(약19년)에 따른 시설 노후화로 소각로 수명의 한계가 도래하여 안정적인 소각시설 운영이 어려움 ㅇ 노후화 된 설비의 대보수와 배출가스 저감시설 보완 등을 통해 소각시설의 사용수명 연장 및 안정적인 소각시설 운영에 기여
사업내용	소각시설 160톤/일 × 1기 보수, 여열회수이용시설 설비 등 보수공사 1식
사업기간	'18~'22 (5년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	33,243 백만원
국고지원비율	40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
33,243	33,243	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
33,243	33,243	-	-	-	-	-	-

[폐기물처리시설 확충] 동부권 광역자원회수시설 증설사업

(1) 사업개요

사업목적	반입 시군(이천,하남,여주,양평)의 도시개발에 따른 인구 증가, '26년부터는 수도권매립지 직매립 금지, 기존 소각시설 내구연한 20년으로 대보수가 필요한 상황
사업내용	소각시설 증설(200톤/일)
사업기간	'22~'29 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	110,333 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
88,516	110,333	21,817	물가변동 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
110,333	2,763	648	648	648	-	-	106,922

[폐기물처리시설 확충] 무주군 소각시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	생활폐기물 직매립금지 정책 이행, 무주군 매립시설 사용종료 기한이 2026년으로 사용연한이 도래함에 따라 안정적인 생활폐기물 관리체계 구축을 위한 대체시설의 신속한 추진
사업내용	생활폐기물 소각시설 45톤/일
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	23,052 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
22,905	23,052	147	인허가 비용 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,052	3,391	3,957	7,350	1,595	3,005	2,750	18,066

[폐기물처리시설 확충] 밀양시 생활폐기물 소각시설 대보수사업

(1) 사업개요

사업목적	생활폐기물을 안정적으로 처리하고, 쾌적한 지역 환경조성에 기여하며, 폐기물 소각량 감소문제를 해결하여 적정한 소각처리가 가능
사업내용	소각시설 78톤/일
사업기간	'19~'25 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	24,696 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,380	24,696	316	인허가비용 추가

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,696	22,892	1,804	1,804	1,804	-	-	-

[폐기물처리시설 확충] 서산시 자원회수(소각)시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	자원회수(소각)시설(200톤/일)은 지역주민의 주거환경 개선과 보건 향상, 폐기물 소각 폐열의 에너지화 등 폐기물 정책의 선진화 실현에 기여할 수 있는 사업임
사업내용	소각용량 200톤/일 : 스토커 방식, 건축면적 6,952.2㎡, 연면적 10,788.15㎡ (지하 1층, 지상 5층)
사업기간	'17~'26 (10년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	101,002 백만원
국고지원비율	국고보조율 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
89,907	101,002	11,095	주민민원, 물가변동 등 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
101,002	74,453	26,549	26,549	26,549	-	-	-

[폐기물처리시설 확충] 성주군 생활폐기물 소각시설 증설사업

(1) 사업개요

사업목적	지역농업 특성상 증가하고 있는 폐부직포 및 PO필름 소각, 순환형매립 가연성 폐기물 소각에 따른 증설
사업내용	소각시설 40톤/일
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	24,151 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,151	24,151	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,151	11,945	7,591	8,568	8,121	447	-	4,086

[폐기물처리시설 확충] 수도권매립지 제3매립장(1단계) 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	수도권지역(3개 시도 - 서울특별시, 인천광역시, 경기도)폐기물의 위생적안정적 처리를 위한 매립시설 조성
사업내용	매립용량 2,000만㎥
사업기간	'06~'21 (16년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	134,088 백만원
국고지원비율	2017년~2018년, 보조율 40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
134,088	134,088	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
134,088	134,000	-	-	-	-	-	-

[폐기물처리시설 확충] 수원시 자원회수시설(소각) 대보수 사업

(1) 사업개요

사업목적	20년 이상 장기 사용에 따른 기존 자원회수시설의 수명한계가 도래함에 따라 대보수사업을 통해 생활폐기물의 연속적이고 안정적인 처리
사업내용	소각시설 600톤/일(300톤/일 2기)
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	176,867 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
177,683	176,867	△816	낙찰차액 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
176,867	15,811	34,339	34,339	34,339	-	-	126,717

[폐기물처리시설 확충] 안성시 자원회수시설(소각) 증설사업

(1) 사업개요

사업목적	소각시설을 증설함으로서 증가하는 생활폐기물을 적정하게 처리
사업내용	소각시설 80톤/일
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	47,025 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
35,600	47,025	11,425	기본설계 적정성 검토결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,025	5,338	5,460	16,004	-	9,996	6,008	41,687

[폐기물처리시설 확충] 양구군 소각시설 신설사업

(1) 사업개요

사업목적	기존 생활폐기물 소각시설(22.5톤/일)의 내구연한 도래 및 생활폐기물 발생량, 발열량 증가로 기존 소각시설의 처리 능력 부족
사업내용	소각시설 23톤/일 1개소 신설
사업기간	'20~'29 (10년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	21,847 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	21,847	21,847	신규 등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,847	3,625	-	5,616	2,507	3,109	-	15,715

[폐기물처리시설 확충] 양산 바이오가스화 시설 증설사업

(1) 사업개요

사업목적	바이오가스화시설 60톤/일을 신규 증설하여 양산시 일원에서 발생하는 음식물류폐기물을 안정적으로 처리
사업내용	* 바이오가스화시설 60톤/일(음식물) 1개소
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	27,870 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,263	27,870	△393	설계보상비 감액, 감리비 증액 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
27,870	17,023	2,867	2,867	2,867	-	-	7,980

[폐기물처리시설 확충] 양양군 폐기물처리시설(소각) 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	가연성폐기물 발생량 대비 소각용량의 한계 등 기존 시설에 대한 문제점 발생으로 인하여 지역내 발생 폐기물의 적정처리
사업내용	소각시설 48톤/일
사업기간	'19~'24 (6년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	26,187 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
26,187	26,187	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
26,187	25,257	-	930	930	-	-	-

[폐기물처리시설 확충] 영광군 소각시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	최신시설의 소각로 설치를 통해 생활폐기물의 안정적 처리와 매립지 활용도 증가 및 환경오염 최소화
사업내용	소각시설 40톤/일
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	20,360 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
20,360	20,360	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,360	3,195	3,467	4,173	285	3,376	512	16,880

[폐기물처리시설 확충] 예산군 폐기물처리(소각)시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	예산군 기존 시설의 내구연한(2020년) 도래 및 폐기물 증가에 따른 신규 소각시설 설치로 생활폐기물의 안정적 처리
사업내용	소각시설 70톤/일
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	35,564 백만원
국고지원비율	보조율 30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,623	35,564	6,941	설계결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
35,564	5,179	1,857	2,479	230	1,857	391	30,155

[폐기물처리시설 확충] 옥천군 생활폐기물 소각시설 신설

(1) 사업개요

사업목적	폐기물 발생량 증가로 기존 소각시설의 용량을 초과하여 반입되고 있으며, 소각시설 노후화(2007년 가동) 및 내구연한 도래로 소각 처리량의 감소가 진행되고 있어 신규 소각시설을 설치하여 생활폐기물의 안정적 처리를 도모
사업내용	소각시설 신설(48톤/일)
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	31,680 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
31,680	31,680	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
31,680	875	600	975	-	975	-	30,805

[폐기물처리시설 확충]
용인환경센터 2,3호기 대체 자원회수시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	기존 시설의 노후화를 대비하고 안정적인 폐기물처리를 위한 용인환경센터 2.3호기 대체자원회수시설을 확충
사업내용	소각시설 200ton/일(100톤/일 × 2기)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	83,800 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
83,800	83,800	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
83,800	10,957	-	-	-	-	-	72,843

[폐기물처리시설 확충] 울산 성암소각장 1,2호기 재건립사업

(1) 사업개요

사업목적	성암소각장 1,2호기 재건립사업을 통해 향후 중장기적인 울산광역시 생활폐기물의 안정적이며, 친환경적인 처리체계 구축
사업내용	500톤/일
사업기간	'20~'26 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	164,481 백만원
국고지원비율	40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
160,641	164,481	3,840	물가변동 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
164,481	47,945	61,381	71,463	31,574	39,889	-	84,962

[폐기물처리시설 확충]
음식물류폐기물처리시설 설치사업(서울특별시 강동구)

(1) 사업개요

사업목적	기존 노후된 시설을 현대화하여 폐기물 처리의 안정성 및 자원 재활용 효율성 확보는, 폐기물처리시설을 지하화하고 상부를 체육공원으로 조성함으로써 악취 및 도시미관 문제를 해결
사업내용	음식물류폐기물 처리시설(건조사료화) 360톤/일
사업기간	'18~'25 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	52,781 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
52,781	52,781	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
52,781	43,357	9,424	9,424	9,424	-	-	-

[폐기물처리시설 확충] 인천광역시 송도 자원순환센터 현대화사업

(1) 사업개요

사업목적	열악한 재정여건으로 설치에 어려움을 겪고있는 지자체의 생활쓰레기 처리시설 설치사업을 국고에서 지원함으로써, 쓰레기의 위생적·안정적 처리기반 조성으로 국민 복지증진 및 쾌적한 생활환경 조성
사업내용	소각시설 530톤/일
사업기간	'25~'28 (4년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	264,820 백만원
국고지원비율	40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	264,820	264,820	신규등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
264,820	-	-	-	-	-	-	264,820

[폐기물처리시설 확충] 장성군 소각시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	열악한 재정여건으로 설치에 어려움을 겪고있는 지자체의 생활쓰레기 처리시설 설치사업을 국고에서 지원함으로써, 쓰레기의 위생적·안정적 처리기반 조성으로 국민 복지증진 및 쾌적한 생활환경 조성
사업내용	소각시설 60톤/일
사업기간	'25~'27 (3년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	42,638 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	42,638	42,638	신규등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
42,638	-	1,186	1,186	710	476	-	41,928

[폐기물처리시설 확충] 장흥군 폐기물처리시설(소각장) 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	향후 발생되는 생활폐기물을 적합하게 처리하기 위해 신규 소각시설(30톤/일)을 설치하여 생활폐기물의 적법하고 안정적인 처리와 쾌적한 생활환경을 유지하고자 함
사업내용	소각시설 설치(30톤/일)
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	20,216 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
20,216	20,216	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,216	648	5,067	5,467	0	5,347	120	19,568

[폐기물처리시설 확충] 전주권 광역매립장 순환이용 정비사업

(1) 사업개요

사업목적	현재 매립중인 광역2단계 매립장의 잔여 매립연한이 약7년 정도로 예상되어 신규 매립시설 확충이 시급, 기존 매립지(광역1단계 매립장)을 순환이용하여 매립용량을 확보
사업내용	정비대상 용량 : 1,582,545㎥
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	86,303 백만원
국고지원비율	보조율 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
86,303	86,303	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
86,303	1,296	2,000	3,296	1,296	-	2,000	83,711

[폐기물처리시설 확충]
제주 음식물류폐기물 바이오가스화시설 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	기존 제주특별자치도 내 운영중인 음식물류폐기물 처리시설을 통합하여 신설
사업내용	음식물류폐기물 바이오가스화시설 340톤/일 (34,737㎡)
사업기간	'18~'24 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	131,854 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
131,854	131,854	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
131,854	130,178	-	-	-	-	-	-

[폐기물처리시설 확충] 제주특별자치도 광역생활자원회수센터

(1) 사업개요

사업목적	제주특별자치도내 현재 운영 중인 제주리싸이클링센터(60톤/일), 서귀포시 생활자원회수센터(30톤/일)의 설비성능 저하와 재활용품 반입량 증가로 인하여 설비가동률이 현저히 낮은 상태
사업내용	재활용품 130톤/일
사업기간	'16~'23 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	34,053 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
34,053	34,053	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
34,053	22,822	4,723	11,231	11,231	-	-	-

[폐기물처리시설 확충] 제천시 소각시설 증설사업

(1) 사업개요

사업목적	쓰레기의 위생적·안정적 처리기반 조성으로 국민 복지증진 및 쾌적한 생활환경 조성
사업내용	소각시설 설치(160톤/일)
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	79,011 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
76,165	79,011	2,846	감리비 실제 계약금액으로 변경, 인허가비용 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
79,011	4,378	9,731	15,712	10,862	4,850	-	63,771

[폐기물처리시설 확충] 진천·음성 광역폐기물 소각처리시설 증설사업

(1) 사업개요

사업목적	충북혁신도시(진천군, 음성군)의 인구 증가에 따른 폐기물 발생량 증가로 기존 소각시설의 용량을 초과하여 반입되고 있으며, 소각시설 노후화(2011년 가동) 및 내구연한 도래로 소각 처리량의 감소가 진행되고 있어 신규 소각시설을 설치하여 생활폐기물의 안정적 처리를 도모
사업내용	소각시설 50톤/일
사업기간	'18~'29 (12년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	33,547 백만원
국고지원비율	국비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	33,547	33,547	신규등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
33,547	6,031	-	7,526	-	7,526	-	27,516

[폐기물처리시설 확충] 창원시 성산소각시설 대보수 사업

(1) 사업개요

사업목적	처리능력이 부족한 노후화 설비를 대보수하여 생활폐기물의 안정적인 처리
사업내용	200톤/일
사업기간	'18~'25 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	56,608 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
56,608	56,608	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
56,608	44,216	12,392	12,392	12,392	-	-	-

[폐기물처리시설 확충] 철원군 생활폐기물 소각시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	생활폐기물을 전량 소각함으로써 매립장 사용기간을 늘리며 장래 생활폐기물을 안정적으로 처리할 수 있는 기반시설 확보
사업내용	소각시설 49톤/일
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	25,088 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,941	25,088	147	현장여건 반영 등 공사비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,088	14,190	4,179	5,890	3,185	2,705	-	7,713

[폐기물처리시설 확충] 춘천시 소각시설 증설사업

(1) 사업개요

사업목적	열악한 재정여건으로 설치에 어려움을 겪고있는 지자체의 생활쓰레기 처리시설 설치사업을 국고에서 지원함으로써, 쓰레기의 위생적·안정적 처리기반 조성으로 국민 복지증진 및 쾌적한 생활환경 조성
사업내용	소각시설 130톤/일
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	70,697 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	70,697	70,697	신규등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
70,697	3,201	-	807	567	240	-	66,930

[폐기물처리시설 확충] 충주시 생활폐기물 소각시설 증설사업

(1) 사업개요

사업목적	소각시설 증설을 통한 생활폐기물 무해화, 감량화로 인한 매립시설 사용기간 연장
사업내용	소각시설 100톤/일
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	44,000 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
44,500	44,000	△500	설계비 낙찰차액 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,000	8,055	3,120	3,148	2,000	1,148	-	33,945

[폐기물처리시설 확충]
태백시 음식물류폐기물 광역화처리시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	음식물 폐기물의 안정적 처리 및 신재생에너지 생산 확대
사업내용	음식물폐기물 80톤/일
사업기간	'17~'28 (12년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	29,643 백만원
국고지원비율	70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,760	29,643	883	설계 적정성 검토 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,643	1,103	7,649	11,727	368	-	11,359	28,172

[폐기물처리시설 확충] 통영·고성 광역자원회수시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	「폐기물처리시설 최적화계획(2011년)」에 따라 생활폐기물을 전량 소각처리 할 수 있는 광역자원회수시설을 설치하여, 내구년한이 도래된 통영시 기존 소각시설(1호기)를 대체하고 매립시설의 사용연한을 증가시켜, 폐기물처리 정책의 선진화 실현
사업내용	생활폐기물 소각시설 설치 1식(규모:130톤/일), 광역자원회수시설(연면적: 약 7,608㎡, 규모: 지하1층, 지상6층)
사업기간	'16~'22 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	50,216 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
50,216	50,216	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
50,216	50,216	-	-	-	-	-	-

[폐기물처리시설 확충] 하동남해 광역소각시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	시설 노후와 고발열량 등 소각능력 부족한 상황으로 하동군, 남해군의 가연성폐기물을 처리할 수 있는 소각시설 설치
사업내용	소각시설 60톤/일
사업기간	'20~'24 (5년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	32,762 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,762	32,762	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,762	32,762	-	-	-	-	-	-

[폐기물처리시설 확충] 함안군 생활폐기물 소각시설 증설사업

(1) 사업개요

사업목적	소각시설 용량부족으로 미처리 물량은 위탁처리하고 있는 실정으로 안정적인 폐기물처리를 위해 폐기물소각시설 신규증설 필요
사업내용	소각시설 신규 증설(40톤/일)
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	21,094 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,160	21,094	△66	설계비 낙찰차액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,094	1,463	630	630	630	-	-	19,001

[폐기물처리시설 확충] 합천군 생활폐기물 소각시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	합천군 소각시설의 노후화 및 운영효율 저하로 합천군 관내에서 발생하는 생활폐기물을 소각하기 위한 신규시설을 설치하여 안정적이고 효율적으로 폐기물을 처리
사업내용	소각시설 신규 증설(30톤/일)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	25,377 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,492	25,377	△115	설계 적정성 검토결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,377	2,137	1,780	8,523	-	6,508	2,015	23,240

[폐기물처리시설 확충] 홍천군 생활폐기물 소각시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	2010. 10월부터 운영중인 소각시설 2호기(30톤/일)의 내구연한 도래(2025년) 및 노후화로 인한 처리효율 저하 예상, 생활폐기물 직매립 금지 대비와 생활쓰레기의 연속적이고 안정적인 처리를 위하여 신규 대체시설 확충하여 쾌적한 생활환경 조성
사업내용	소각기설 설치(45톤/일)
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	29,970 백만원
국고지원비율	30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,970	29,970	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,970	1,000	2,897	2,897	2,056	842	-	26,915

[폐기물처리시설 확충] 횡성군 소각시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	횡성군 폐기물처리 소각시설 내구년한('15년) 도래(2020년) 및 시설 노후화 가속에 따라 지역 내 발생 폐기물에 대한 장기적 처리시설 확충이 시급
사업내용	48톤/일
사업기간	'19~'24 (6년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	24,489 백만원
국고지원비율	국고 30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,489	24,489	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,489	23,558	931	931	864	-	67	-

[하수처리장 설치] 광주 제1하수처리장 개량사업

(1) 사업개요

사업목적	생물반응조 및 후단설비 개량을 통해 하수처리 효율 향상및 영산강 수질개선 도모
사업내용	생물반응조 증설 V=34,352㎥ 및 후단 설비 개량
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	121,244 백만원
국고지원비율	총사업비 30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
133,368	121,244	△12,124	총사업비 조정(사업기간 연장) 시 예비비 삭감(12,124백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
121,244	1,828	-	-	-	-	-	119,416

[하수처리장 설치] 수원하수처리장 하수찌꺼기 감량화사업

(1) 사업개요

사업목적	증가하는 하수찌꺼기 처리를 위하여 하수찌꺼기 처리공정 통합운전 및 감량효율 향상
사업내용	소화조 유효용량 36,904㎥
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	84,900 백만원
국고지원비율	50

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
74,824	84,900	10,076	총사업비 자율조정으로 총사업비 증액, 현재 자율조정 수립 이전 총사업비 재조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
84,900	600	-	-	-	-	-	84,300

[하수처리장 설치] 울산청량하수처리시설건설사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 용연하수처리구역의 하수발생량 증가로 인하여 청량하수처리구역을 신설하여 안정적으로 하수를 처리하고자 함 ㅇ 울산지역(청량처리구역)의 하수발생량 증가에 따라 청량하수처리시설을 신설하여 발생되는 하수의 안정적인 처리로 공공수역 수질개선에 기여
사업내용	하수처리시설 신설 30,000㎥/일
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	65,978 백만원
국고지원비율	60%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
65,978	65,978	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
65,978	1,792	510	1,431	-	1,421	10	64,186

[하수처리장 확충] 분뇨처리시설 현대화사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 기존 분뇨처리시설(1973년 건립)의 내구연한(30년) 초과로 노후 심각 ㅇ 사상공단 재생사업과 연계 처리시설 지하화 및 현대화로 주변 생활환경을 획기적으로 개선
사업내용	부지집약화(지하화) A=14,900㎡, 처리용량 Q=2,500㎥/일
사업기간	'18~'24 (7년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	108,695 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
108,695	108,695	-	집행잔액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
108,695	108,626	-	-	-	-	-	-

[하수처리장 확충] 제주공공하수처리시설 현대화사업

(1) 사업개요

사업목적	급격한 인구증가 및 관광객 유입증가에 대비한 환경기초시설 인프라 확충
사업내용	하수처리시설 220,000톤/일 등
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	438,566 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
430,924	438,566	7,642	물가변동분 반영에 따른 총사업비 조정(7,642백만원 증액)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
438,566	115,038	114,819	114,819	114,819	-	-	208,709

[하수처리장 확충] 황구지천 공공하수처리시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	택지개발사업으로 오염발생이 증가하는 황구지천 중상류지역 하수의 안정적인 처리
사업내용	시설용량 : 45,000m3/일, 시설부지 : 77,500m2
사업기간	'16~'26 (11년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	141,043 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
141,043	141,043	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
141,043	132,846	-	8,197	5,233	2,964	-	2,964

[한국환경공단 대구경북환경본부 청사 신축]
한국환경공단 대구경북환경본부 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 한국환경공단 대구경북환경본부 청사로 사용 중인 국유재산 건물의 노후화로 인한 안전위협 문제 해결 필요 ㅇ 본사 업무인력의 지방조직 이관 등에 따른 사무공간 부족 및 사무실 등 공간 이원화에 따른 업무효율성 저하 문제 해소를 위해 공단 소유 부지 내 청사 신축
사업내용	부지면적 40,870㎡, 건축연면적 7,962㎡ (지하 2층, 지상 4층)
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	28,766 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,783	28,766	△17	전기공사 설계용역 낙찰차액 감액 적용

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,766	844	185	806	663	-	144	27,260

[한국환경공단 출연]
한국환경공단 출연(수도권서부지역본부 청사 신축)

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 안전에 대한 정부정책 변화에 따른 수요증가와 미세먼지 저감사업 등 수도권 지역 대국민 서비스의 질적향상 ㅇ 대기총량관리, 유해물질 취급시설검사 등 정부정책 사업의 안정적 수행을 위한 업무공간 확보
사업내용	부지(2,149m2), 건축연면적(7,146m2)(지상 6층, 지하3층)
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	28,655 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
30,980	28,655	△2,325	실시설계 결과 반영 및 직접감독으로 인한 감리비 감액 적용

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,655	6,693	3,600	6,679	4,195	2,463	20	17,767

[화학물질관리체계 선진화] 동물대체 시험시설 구축사업

(1) 사업개요

사업목적	화학물질 관련 동물대체시험법을 활성화하여 불필요한 동물 희생을 줄이고, 신뢰성 있는 화학물질 유해성 정보를 생산하기 위해 동물대체 시험시설 구축
사업내용	동물대체 시험시설 구축 1식(부지면적 2,700㎡(818평), 건축연면적 7,500㎡(2,272평), 총 5층(지하1, 지상4), 대체주차장(주차타워))
사업기간	'22~'26 (5년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	28,954 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
33,381	28,954	△4,427	공사비 낙찰차액 반납 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,954	1,610	7,500	14,678	14,199	-	479	13,145

[지방하천 정비(지역자율)] 목감천(목감1지구) 지방하천 정비사업

(1) 사업개요

사업목적	목감천 하류는 서울 구로구 및 경기도 광명시 주거 밀집 도심지 구간으로 홍수 피해에 취약함에 따라 하천정비사업을 시행하여 국민의 생명과 재산을 보호코자 함.
사업내용	축제 14.4km, 교량 10개소, 저류지 1개소
사업기간	'18~'28 (11년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	422,300 백만원
국고지원비율	국고 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
384,768	422,300	37,532	감정평가 결과 반영, 위탁수수료 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
422,300	33,691	60,000	100,167	99,778	129	261	288,831

[하수관로 정비] 강남역 일대 대심도 하수저류시설 설치

(1) 사업개요

사업목적	최근 급변하는 기후변화에 대응하여 강남역 일대의 반복적 침수를 예방하기 위한 수해대책 사업으로 대심도 빗물배수터널을 건설하여 국민의 생명·신체 및 재산을 보호
사업내용	대심도 빗물배수터널 건설 D=8.3m, L=3.1km
사업기간	'23~'30 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	535,602 백만원
국고지원비율	25%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
538,605	535,602	△3,003	낙찰차액 발생으로 인한 총사업비 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
535,602	6,356	24,000	35,644	25,996	9,643	5	503,250

[하수관로 정비] 광화문 일대 대심도 하수저류시설 설치

(1) 사업개요

사업목적	최근 급변하는 기후변화에 대응하여 광화문 일대의 반복적 침수를 예방하기 위한 수해대책 사업으로 대심도 빗물배수터널을 건설하여 국민의 생명·신체 및 재산을 보호
사업내용	대심도 빗물배수터널 건설 D=5.5m, L=3.2km
사업기간	'23~'30 (8년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	327,421 백만원
국고지원비율	25%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
329,773	327,421	△2,352	낙찰차액 발생으로 인한 총사업비 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
327,421	3,984	36,000	56,016	14,247	41,769	-	309,190

<고용노동부>

[숙련기술장려사업] 영남권 글로벌숙련기술진흥원 건립

(1) 사업개요

사업목적	기술인재 육성을 위해 직업계고생 대상으로 숙련기술전수를 추진하고 있으나 글로벌숙련기술진흥원의 입지(인천 소재)로 인해 비수도권 학교의 접근성 취약 및 전수시설 부족 등의 문제점 노출
사업내용	총 사업비 36,562백만원
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	고용노동부
총사업비	36,562 백만원
국고지원비율	해당 없음(전액 국고 지원)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
33,741	36,562	2,821	물가변동 및 유형별 공사비 유사사례 단가 적용하여 시설공사비 및 시설부대경비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
36,562	7,879	436	7,047	583	6,464	-	28,100

[한국폴리텍대학운영지원] 경기북부폴리텍 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	경기북부지역의 경쟁력 강화와 지역경제발전에 기여할 스마트팩토리, 출판, 방송 등 지역거점 첨단분야 인력양성을 위한 교육훈련시설 건립
사업내용	부지면적(43,960m2), 건축연면적(14,426m2)
사업기간	'15~'29 (15년)
소관부처	고용노동부
총사업비	47,334 백만원
국고지원비율	출연(총공사비의 30% 지자체 부담)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
47,334	47,334	-	실시설계 적정성검토 심의위원 수당

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,334	1,652	-	8,493	4	8,489	-	-

[한국폴리텍대학운영지원] 밀양폴리텍 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 창조경제 활성화를 위한 미래 선도산업으로 선정된 바이오 나노기술의 산업화 촉진시스템 및 인프라 구축 ㅇ 밀양지역 나노융합 국가산업단지 조성 등에 따라 나노기술 융복합 기술인력 양성을 위한 캠퍼스 신설
사업내용	부지면적(54,833m2),건축연면적(15,603m2)
사업기간	'15~'26 (12년)
소관부처	고용노동부
총사업비	33,601 백만원
국고지원비율	출연(총공사비의 30% 지자체 부담)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
33,601	33,601	-	실시설계 적정성검토 심의위원 수당

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
33,601	1,110	-	8,073	3	8,070	-	-

[한국폴리텍대학운영지원] 서천폴리텍 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	취약한 해양수산분야 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식, 기술, 소양을 국가직업능력표준(NCS)과 연계하여 해양수산 분야의 체계화 도모
사업내용	부지면적(52,585m2), 건축연면적(14,000m2)
사업기간	'16~'28 (13년)
소관부처	고용노동부
총사업비	34,717 백만원
국고지원비율	출연(총공사비의 30% 지자체 부담)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
34,717	34,717	-	중간설계 적정성검토 심의위원 수당

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
34,717	1,567	2,000	5,756	9	5,747	-	-

[합리적 노사관계지원] 노사동반성장 지원센터 건립 지원

(1) 사업개요

사업목적	지역 상생형 일자리의 거점으로 지역 상생형 일자리 창출 시행 지원, 사업주 경영 창업 지원, 노사 교육·컨설팅 등을 위해 '노사 동반성장 지원센터' 마련
사업내용	지하 1층, 지상 7층, 부지 8,249㎡, 연면적 13,910㎡
사업기간	'19~'25 (7년)
소관부처	고용노동부
총사업비	37,559 백만원
국고지원비율	설계비 및 공사비

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
38,604	37,559	△1,045	총사업비 준공 정산으로 조정을 통해 1,045백만원 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
37,559	37,559	-	-	-	-	-	-

[한국기술교육대학교운영지원] 고용서비스역량강화센터 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	고용서비스 종사자의 양성 및 전문성 강화 목적의 전문교육 인프라 구축을 통한 대국민 고용서비스 품질 제고 도모
사업내용	부지면적(7,034m2), 건축연면적(11,000m2)
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	고용노동부
총사업비	36,937 백만원
국고지원비율	전액 출연(건축 및 공사비)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
34,667	36,937	2,270	물가변동, 법령개정, 현장 및 사업여건 변경 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
36,937	857	2,100	6,725	69	6,656	-	36,011

[한국기술교육대학교운영지원] 한국기술교육대학교 1공학관 환경개선

(1) 사업개요

사업목적	한국기술교육대학교 1공학관은 학생 및 교육(연수)생의 밀집도가 상당히 높은 교육용 건축물이나 내진설계 미적용 및 노후화로 인해 안전에 취약하여 내진성능을 보강하고 연구실·실험실습실 등 환경개선을 추진
사업내용	부지면적(403,102m2), 건축연면적(20,149m2)
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	고용노동부
총사업비	29,517 백만원
국고지원비율	전액 국고 출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,517	29,517	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,517	1,225	1,199	5,052	306	4,746	-	27,986

[한국폴리텍대학운영지원] 나주전력기술교육원 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	광주·전남지역 에너지 신산업 생태계인 에너지밸리 조성에 따른 입주기업의 원활한 인력수급을 위한 공공직업훈련기관 설치
사업내용	부지면적(15,764㎡), 건축연면적(5,049.67㎡)
사업기간	'21~'25 (5년)
소관부처	고용노동부
총사업비	23,585 백만원
국고지원비율	출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
23,585	23,585	-	공사진행에 따른 건축사업비 집행

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,585	15,352	418	6,762	6,556	-	206	-

[한국폴리텍대학운영지원]
한국폴리텍대학 운영지원(반도체 종합교육시설 구축)

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 반도체 장비 집적화 및 공정·수준별 교육체계 마련 ㅇ 반도체산업 통합 교육·실습 시스템 구축으로 반도체 전문인력 양성 기반 확립
사업내용	연면적 7,315㎡
사업기간	'25~'28 (4년)
소관부처	고용노동부
총사업비	29,659 백만원
국고지원비율	출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	29,659	29,659	설계용역계약

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,659	-	1,246	1,246	1,233	13	-	-

<성평등가족부>

[국립청소년수련시설 건립] 국립청소년진로직업체험수련원 건립공사

(1) 사업개요

사업목적	청소년들이 진로직업관련 체험 및 교육, 상담, 탐색활동 등을 통하여 청소년 자신의 진로계획을 스스로 수립하고, 미래의 삶을 능동적으로 준비할 수 있도록 지원
사업내용	부지 86,921㎡, 연면적 10,267㎡
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	성평등가족부
총사업비	52,885 백만원
국고지원비율	국고 99%, 지방비 1%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,270	52,885	12,615	중간 및 실시설계 결과에 대한 총사업비 조정협의

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
52,885	2,056	4,701	4,003	1,064	-	2,939	49,764

[여성사전시관] 국립여성사박물관 건립

(1) 사업개요

사업목적	국립여성사박물관 건립을 통해 주체적인 여성의 역사를 체계적으로 발굴·재조명하고 다양한 역사인식 확산 및 통합적인 역사교육의 기반 확충
사업내용	건축연면적 6,392㎡
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	성평등가족부
총사업비	31,103 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
31,103	31,103	-	공사비 및 시설부대비 집행

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
31,103	713	1,828	1,828	96	-	1,732	30,294

[청소년치료재활센터 건립] 국립광주청소년디딤센터

(1) 사업개요

사업목적	정서·행동 장애 청소년의 치유 접근성 및 수요 규모 등을 고려한 상시 전문서비스 제공 기반 확대
사업내용	부지면적 28,533㎡, 건축연면적 4,707㎡, 지하1층~지상 2층.(7개동)
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	성평등가족부
총사업비	30,812 백만원
국고지원비율	국비98.7%(성평등가족부 직접수행)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
22,886	30,812	7,926	낙찰차액 감액, 설계적정성검토결과 및 감정평가결과 반영 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,812	478	1,974	6,344	5,706	-	638	24,628

[청소년치료재활센터 건립] 국립호남권청년디딤센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	정서·행동 장애 청소년의 치유 접근성 및 수요 규모 등을 고려한 상시 전문서비스 제공 기반 확대
사업내용	부지면적 27,535.6㎡, 건축연면적 4,352㎡, 지하1층~지상2층(4개동)
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	성평등가족부
총사업비	24,885 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,240	24,885	3,645	설계비 낙찰차액 감액, 건설보상비 증액, 중간·실시설계 적정성검토(조달청) 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,885	1,400	3,732	1,327	527	-	800	22,958

<국토교통부>

[국토안전관리원출연] 국토안전관리원 인재교육원 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	인재교육원 이전(진주→김천)으로 지역사회 활성화를 통한 지역간 불균형을 해소하고, 건설 기술인 및 일반인 안전역량 강화를 통한 정부정책 이행 동력 확보 및 종합교육기관으로의 발전 기반을 마련하고자 함
사업내용	부지 23,172㎡(7,009평), 연면적 8,024㎡(2,427평)
사업기간	'22~'25 (4년)
소관부처	국토교통부
총사업비	38,906 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
38,906	38,906	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
38,906	21,464	12,874	17,402	16,389	-	1,012	-

[노후공단 재정비지원] 대구 제3산업단지 재생사업

(1) 사업개요

사업목적	노후산단(공단)의 업종 전환, 기반시설 개량 및 확충 등 첨단 산업단지로 재정비를 통해 도심 산업수요 충족 및 신성장 동력산업 유치
사업내용	노후산단 재생사업 지구(1,679천㎡)내 도로 등 기반시설 정비 1식
사업기간	'09~'28 (20년)
소관부처	국토교통부
총사업비	226,571 백만원
국고지원비율	국비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
226,571	226,571	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
226,571	151,429	28,380	29,640	14,933	14,706	-	60,208

[노후공단 재정비지원] 대전산업단지 재생사업

(1) 사업개요

사업목적	경쟁력이 저하된 노후산업단지(준공후 20년 이상)된 대전산업단지를 지역창조기업이 모태로 재정비하고 매력적인 창의. 혁신공간으로 전환하기 위해 기반시설 지원
사업내용	노후산단 재생사업 지구(2,306천m2)내 도로 등 기반시설 정비 1식
사업기간	'10~'24 (15년)
소관부처	국토교통부
총사업비	76,600 백만원
국고지원비율	국비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
76,600	76,600	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
76,600	76,600	-	-	-	-	-	-

[노후공단 재정비지원] 부산사상공업지역 재생사업

(1) 사업개요

사업목적	노후산업단지(공업지역)의 업종전환, 토지이용계획 효율화, 기반시설 개선 등을 통하여 첨단산업단지로 재정비하여 도심 산업수요 충족 및 신성장 동력산업 유치
사업내용	사업면적 A=3,021천㎡ / 도로확장 5개소(L=5,178m, 교량 2개소 L=80m 포함), 지하차도 2개소(L=890m) 등 기반시설 정비 1식
사업기간	'10~'29 (20년)
소관부처	국토교통부
총사업비	187,866 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
186,867	187,866	999	총사업비 조정(9, 10차) ▷ 학장초교 건축물해체계획서, 해체감리, 새벽로 물가변동

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
187,866	127,394	6,000	7,222	1,520	5,703	-	-

[노후공단 재정비지원] 서대구산업단지 재생사업

(1) 사업개요

사업목적	노후산단(공단)의 업종 전환, 기반시설 개량 및 확충 등 첨단 산업단지로 재정비를 통해 도심 산업수요 충족 및 신성장 동력산업 유치
사업내용	노후산단 재생사업 지구(2,662천㎡)내 도로 등 기반시설 정비 1식
사업기간	'09~'27 (19년)
소관부처	국토교통부
총사업비	115,802 백만원
국고지원비율	국비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
115,802	115,802	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
115,802	109,690	2,534	6,112	1,447	4,665	-	4,665

[자율자동차 상용화] 테스트베드 고도화

(1) 사업개요

사업목적	2027년 완전 자율차 상용화 위한 자율차 시험,연구 인프라 고도화 및 해킹 등 사이버 위협 대응 위한 자동차 사이버보안 대응체계 구축
사업내용	A=20,000m2, 도로 폭 4m~21.5m, 교량,램프 2개소
사업기간	'22~'25 (4년)
소관부처	국토교통부
총사업비	69,110 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
69,110	69,110	-	총사업비 증감 없음(69,110백만원), 1,025,238,676원 불용

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
69,110	66,731	-	1,679	1,354	-	325	1,025

[제2철도교통관제센터건설] 제2철도교통관제센터 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	제2철도교통관제센터(충북 오송) 건설을 통해 현재 운영 중인 철도교통관제센터(서울 구로)와 완벽한 이중화 시스템을 구축하여 이례사항 발생에도 중단 없는 철도관제서비스 제공, 관제시스템을 고도화하여 열차운행의 안전성 및 열차운영효율 강화
사업내용	관제센터 건물 및 관제시스템 1식(건물면적 약 22,000㎡)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	국토교통부
총사업비	444,280 백만원
국고지원비율	국고출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
376,887	444,280	67,393	건축 실시설계에 대한 조달청 적정성 검토 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
444,280	82,020	43,779	43,858	42,825	1,033	-	319,435

[가덕도신공항건설] 가덕도신공항 건설

(1) 사업개요

사업목적	여객물류중심의 복합 기능을 가진 공항건설로 수도권의 집중 완화 및 지방 활성화하는 국토의 균형발전 등을 위한 가덕도신공항 건설
사업내용	활주로(3,500m), 국제여객터미널, 화물터미널, 접근교통(철도,도로) 시설 등
사업기간	'23~'35 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	13,984,156 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
13,701,119	13,984,156	283,037	물가변동분(자율조정), 보상비(협의조정) 등을 통해 총사업비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
13,984,156	380,800	342,544	342,724	342,544	180	-	13,260,812

[가덕도신공항건설] 가덕도신공항 건설(접근도로 건설사업)

(1) 사업개요

사업목적	여객·물류중심의 복합 기능을 가진 공항건설로 수도권의 집중 완화 및 지방 활성화하는 국토의 균형발전 등을 위한 가덕도신공항 건설(접근도로 건설사업)
사업내용	접근도로 10.56km
사업기간	'23~'35 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	677,945 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
646,823	677,945	31,122	해상교량 안정성 확보를 위한 말뚝 공사비 추가 및 물가변동 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
677,945	6	-	13,492	-	13,492	-	677,939

[가덕도신공항건설] 가덕도신공항 건설(접근철도 건설사업)

(1) 사업개요

사업목적	여객·물류중심의 복합 기능을 가진 공항건설로 수도권의 집중 완화 및 지방 활성화하는 국토의 균형발전 등을 위한 가덕도신공항 건설(접근철도 건설사업)
사업내용	접근철도 12.72km - 복선(11.5km), 하선(1.22km), 상선(1.22km), 정거장 2개소
사업기간	'23~'35 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,294,821 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,294,821	1,294,821	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,294,821	21,915	19,480	19,480	19,480	-	-	1,253,426

[가평청평-가평국도건설] 가평 청평-가평

(1) 사업개요

사업목적	국도 75호선의 도로 기하구조가 불량하고 도로폭이 협소하여 교통사고 위험이 높은 구간을 2차로로 개량하는 사업
사업내용	L=11.9km(2차로 시설개량)
사업기간	'24~'32 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	103,549 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
103,549	103,549	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
103,549	2,000	10,000	10,000	10,000	-	-	91,549

[강릉-제진철도건설] 강릉~제진 철도건설 사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 남측 단절구간인 강릉~제진 구간 철도건설로 남북철도 및 유라시아 대륙철망(TSR, TMR, TCR 등)을 연결하여 남북간 상생발전을 도모 ㅇ 강릉권과 속초권을 연결하는 철도교통 수단을 제공하여 관광 활성화를 통한 지역 균형발전에 획기적인 기여
사업내용	강릉~제진 111.7km 노선연장
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	국토교통부
총사업비	3,496,784 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
3,466,953	3,496,784	29,831	물가변동 및 감정평가 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
3,496,784	631,521	123,217	123,217	123,217	-	-	2,742,046

[경부고속철도 2단계] 경부고속철도2단계

(1) 사업개요

사업목적	서울~부산간 고속철도 건설로 경부축 교통난 해소하고 물류비용 절감
사업내용	대전-대구 도심구간 및 대구-부산간 167.2km복선전철화
사업기간	'02~'27 (26년)
소관부처	국토교통부
총사업비	8,334,589 백만원
국고지원비율	국고지원기준

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
8,280,805	8,334,589	53,784	물가변동 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
8,334,589	7,911,858	12,700	12,700	12,700	-	-	410,031

[고성-통영 국도건설] 고성-통영

(1) 사업개요

사업목적	본 공사는 국도77호선과 연접하여 통영시와 고성군 관내의 산업단지개발(안정, 덕포 일반산업단지 등)에 따른 장래교통량 및 화물 물동량 증가가 예상됨에 따라 국도77호선 확장사업을 통해 간선기능 확보로 교통정체 해소, 물류비 절감, 지역균형 발전에 기여하기 위함
사업내용	ㅇ 총연장 : L=18.5km(4차로 확장 및 2차로 신설) ㅇ 교량 : 6개소/305m ㅇ 터널 : 4개소/1,459m
사업기간	'09~'27 (19년)
소관부처	국토교통부
총사업비	290,775 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
268,761	290,775	22,014	암판정 결과, 발파공법 변경, 비탈면 보강, 문화재 발굴비 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
290,775	183,106	20,724	22,616	19,273	3,253	90	88,396

[고성-통영 국도건설] 사등-장평

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도14호선 중 경남 거제시 사등면 덕호리 에서 장평동 구간으로 거가대교 개통에 따른 교통량 급증으로 교통정체가 심각한바 기존도로 확장을 통해 교통소통에 원활을 기하고 지역경제 활성화와 관광거제 이미지를 제고하는데 그 목적이 있음
사업내용	ㅇ 총연장 : 12.0km ㅇ 교량 : 4개소/49m ㅇ 교차로 : 1개소(입체교차로)
사업기간	'17~'28 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	79,270 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
79,270	79,270	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
79,270	47	-	-	-	-	-	79,223

[고속도로조사] 계양-강화 고속도로 건설

(1) 사업개요

사업목적	강화~김포~서울을 연결하는 고속도로 노선을 조기 구축하여 국가간선도로망 남북 1축 체계를 완성
사업내용	L=31.5km, B=23.4~30.6m(4~6차로)
사업기간	'21~'32 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	3,262,870 백만원
국고지원비율	공사비 19.8%, 보상비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
2,915,151	3,262,870	347,719	실시설계 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
3,262,870	38,343	151,031	28,353	11,980	2,894	13,479	3,212,547

[고속도로조사] 광주-강진 고속도로

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 상대적으로 낙후된 전라남도 중남부(나주, 영암, 강진, 해남, 완도)지역의 개발 ㅇ 남해안 관광벨트의 배후교통망 확충으로 접근성 강화
사업내용	L=76.0km, B=23.4m(4차로)
사업기간	'03~'26 (24년)
소관부처	국토교통부
총사업비	2,006,101 백만원
국고지원비율	공사비 50%, 보상비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,865,740	2,006,101	140,361	부대시설공사 실시설계 결과반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
2,006,101	1,460,789	138,471	181,525	181,442	83	-	363,870

[고속도로조사] 김제-삼례 고속도로 확장

(1) 사업개요

사업목적	확장 완료('10.10.27.)된 논산JCT~익산JCT(8차로), 익산JCT~삼례IC(6차로) 구간과 더불어 새만금~전주 고속도로 신설에 따른 교통축 연계
사업내용	L=18.3km, B=30.4m(4→6차로)
사업기간	'21~'31 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	320,562 백만원
국고지원비율	공사비 40%, 보상비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
320,562	320,562	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
320,562	2,848	1,861	4,286	4,045	241	-	313,669

[고속도로조사] 김포-파주 고속도로

(1) 사업개요

사업목적	인천~김포, 서울~문산간 민자노선과 접속하여 수도권 제2순환축을 형성하고 수도권 북부의 파주(교하, 운정) 지역의 택지개발계획의 지원을 목적으로 함
사업내용	L=22.0km, B=23.4m(4차로)
사업기간	'09~'27 (19년)
소관부처	국토교통부
총사업비	2,139,342 백만원
국고지원비율	공사비 50%, 용지비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
2,105,485	2,139,342	33,857	암판정 정산 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
2,139,342	1,321,272	111,925	194,833	194,606	227	-	623,464

[고속도로조사] 김해공항-대동 고속도로 확장

(1) 사업개요

사업목적	현재 4~6차로 구간 상습적인 교통혼잡 발생 -> 사업노선의 혼잡 개선
사업내용	L=8.7km(4,6->6,8차로)
사업기간	'23~'31 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	326,102 백만원
국고지원비율	40

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
326,102	326,102	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
326,102	2,530	2,020	2,763	2,109	573	81	321,463

[고속도로조사] 당진-천안 고속도로

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 충남 북부지역의 산업지대와 천안시를 연결하는 간선도로망 구축 ㅇ 서해안고속도로와 경부고속도로를 동서로 연계하여 도로간 연계성 강화 및 효율성 제고
사업내용	L=43.2km, B=23.4m(4차로)
사업기간	'05~'30 (26년)
소관부처	국토교통부
총사업비	2,651,605 백만원
국고지원비율	공사비 50%, 보상비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
2,627,349	2,651,605	24,256	부대시설 실시설계 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
2,651,605	1,759,007	71,600	92,353	87,648	4,705	-	804,950

[고속도로조사] 대산-당진 고속도로

(1) 사업개요

사업목적	황해권 물류거점인 대산항과 직접 연결되는 고속도로망을 확충하여 충남 중심권으로의 접근성 향상하고, 수도권과의 경쟁력 강화 및 지역균형발전 촉진
사업내용	L=23.43km, B=4차로
사업기간	'17~'30 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	943,691 백만원
국고지원비율	공사비 40%, 용지비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
909,071	943,691	34,620	암판정 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
943,691	81,308	86,590	101,636	101,634	2	-	760,749

[고속도로조사] 동광주-광산 고속도로 확장사업

(1) 사업개요

사업목적	광주시 시가지 통과노선으로 만성적인 교통 지정체 해소 및 이용객에 대한 편의 증진
사업내용	연장 10.8km, 4→6차로 확장
사업기간	'14~'29 (16년)
소관부처	국토교통부
총사업비	793,439 백만원
국고지원비율	공사비 40, 보상비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
793,439	793,439	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
793,439	19,999	36,663	18,395	8,305	10,090	-	765,135

[고속도로조사] 문산~도라산 고속도로 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	개성~평양 고속도로(현대화 추진 예정) 및 서울~문산 고속도로('20년 준공 예정) 사이 남·북 단절구간으로, 남·북 수도 육로 연결 및 한반도 주요 간선도로망 구축
사업내용	총연장 11.66km (신설, 4차로), 출입시설 3개소 (IC 2개소, JCT 1개소)
사업기간	'19~'28 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	568,549 백만원
국고지원비율	공사비 40%, 보상비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
568,549	568,549	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
568,549	24,968	1,000	8,358	-	8,358	-	543,581

[고속도로조사] 새만금-전주 고속도로

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 광역경제권 선도프로젝트인 새만금 개발사업의 연계 도로망 구축 ㅇ 새만금 개발계획과 연계한 동서간 교통망 구축으로 교통체계를 개선하고, 물량 증가에 대비하며 지역 개발 촉진 및 균형개발 유도
사업내용	L=54.3km, B=23.4m(4차로)
사업기간	'10~'27 (18년)
소관부처	국토교통부
총사업비	2,742,384 백만원
국고지원비율	공사비 50%, 용지비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
2,597,616	2,742,384	144,768	암판정 정산 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
2,742,384	2,037,419	551,275	704,961	701,445	3,516	-	3,520

[고속도로조사] 서울-양평 고속도로 건설

(1) 사업개요

사업목적	국가간선도로망 동서7축 지선으로 수도권 제1순환선 및 서울~춘천 고속도로의 교통정체를 해소하고 경기 동남권 간선도로망 확보
사업내용	총연장 28.563km(4차로), 교량 37개소(9.375km), 터널 16개소(12.33km), 출입시설 6개소(JCT 3, IC 3)
사업기간	'22~'31 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,769,483 백만원
국고지원비율	공사비 40%, 용지비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,769,483	1,769,483	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,769,483	-	-	-	-	-	-	1,769,483

[고속도로조사] 서창-안산 고속도로

(1) 사업개요

사업목적	영동고속도로 서창-안산구간(LOS E~F 수준) 지정체 해소 평택~시흥 고속도로 접속에 따른 교통량 증가에 대처
사업내용	L=18.6km(6→8,10차로 확장)
사업기간	'14~'31 (18년)
소관부처	국토교통부
총사업비	484,954 백만원
국고지원비율	공사비 40%, 보상비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
346,366	484,954	138,588	서창안산 1공구 실시설계 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
484,954	70,427	21,100	17,751	17,695	56	-	396,832

[고속도로조사] 서청주~증평 고속도로 확장사업

(1) 사업개요

사업목적	중부고속도로의 용량 증대를 통한 지·정체를 해소하고 충북지역의 지역경제 활성화 및 국가 균형발전에 기여
사업내용	총연장 15.8km (4→6차로 확장), 출입시설 4개소(서청주IC, 오창IC, 오창JCT, 증평IC)
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	254,803 백만원
국고지원비율	공사비 40%, 보상비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
254,803	254,803	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
254,803	7,416	32,144	2,737	536	2,201	-	246,851

[고속도로조사] 서평택-안산 고속도로 확장

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 서해안고속도로(평택~서평택) 확장, 평택-부여-익산, 당진~천안 신설에 따른 교통축 연계 ㅇ 송산그린시티 등 수도권 서남부 대규모 개발사업 본격화에 따른 장래 증가되는 교통수요에 대처
사업내용	총연장 33.4km(6,8에서 10차로), 교량 47개소(4.45km), 터널 4개소(2.26km)
사업기간	'22~'30 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,000,157 백만원
국고지원비율	공사비 40%, 용지비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,000,157	1,000,157	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,000,157	12,660	742	2,559	-	2,559	-	987,497

[고속도로조사] 세종-안성 고속도로 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	기존의 경부 및 중부고속도로의 교통혼잡 완화와 주요 신도시(위례, 동탄2, 세종시 등)와의 교통 연계를 위한 간선도로망 구축
사업내용	L=56.5km, 신설 6차로
사업기간	'08~'27 (20년)
소관부처	국토교통부
총사업비	4,266,257 백만원
국고지원비율	공사비 10%, 용지비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
3,971,397	4,266,257	294,860	부대시설 실시설계 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
4,266,257	2,262,364	693,815	697,678	690,041	7,637	-	1,313,852

[고속도로조사] 안산-북수원 고속도로 확장공사

(1) 사업개요

사업목적	영동고속도로 안산-북수원 구간의 상습 지정체 해소 장래 광교, 동탄신도시 등 대규모 택지개발에 따른 교통수요 증가에 대비한 도로용량 증대
사업내용	L=13.84km(6→8차로), 교량 19개소, 출입시설 6개소
사업기간	'15~'27 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	436,997 백만원
국고지원비율	공사비 40%, 보상비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
389,264	436,997	47,733	부대공사 실시설계 결과반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
436,997	145,992	53,482	87,495	86,878	617	-	204,127

[고속도로조사] 안산~인천 고속도로 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	국가간선도로망(7×9+6R) 중 순환 2축 노선으로 송도, 시화 등 주변 신도시개발에 따른 교통수요 분담과 수도권 제2순환망 완성을 통한 수도권지역 교통혼잡 개선
사업내용	총연장(20.04km), 교량 27개소(16,147m, IC교량 포함), IC 6개소, JCT 1개소
사업기간	'19~'29 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,688,900 백만원
국고지원비율	공사비 20.6%, 보상비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,688,900	1,688,900	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,688,900	11,720	1,100	3,854	-	3,854	-	1,677,180

[고속도로조사] 안성 - 구리 고속도로 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	기존 경부 및 중부고속도로의 교통혼잡 완화와 주요 신도시(위례, 동탄2, 세종시 등)와의 교통 연계를 위한 간선도로망 구축
사업내용	L=72.6km, B=30.6m(6차로)
사업기간	'08~'25 (18년)
소관부처	국토교통부
총사업비	7,437,144 백만원
국고지원비율	보상비 100%, 공사비 10%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
7,436,705	7,437,144	439	지급자재비 정산 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
7,437,144	7,419,529	15,832	17,615	17,533	-	82	82

[고속도로조사] 양평-이천 고속도로

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 제2외곽 순환도로의 순환축 형성 ㅇ 중부선과 중부내륙선을 연결하는 수도권 순환망 연계노선 구축
사업내용	L=20.3km, B=23.4m(4차로)
사업기간	'10~'27 (18년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,150,790 백만원
국고지원비율	공사비 50%, 용지비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,132,924	1,150,790	17,866	부대시설공사 실시설계 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,150,790	573,020	205,008	244,851	244,830	21	-	332,940

[고속도로조사] 완도-강진 고속도로 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	국가간선도로망 남북 2축 노선으로 광주외곽순환선 및 강진 광주선과 연계한 전남 남부지역의 지역균형발전 도모
사업내용	L=38.9km, 4차로 신설
사업기간	'25~'34 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,584,859 백만원
국고지원비율	40

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	1,584,859	1,584,859	예타타당성 조사결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,584,859	-	-	-	-	-	-	1,584,859

[고속도로조사] 제천-영월 고속도로 건설

(1) 사업개요

사업목적	충청권과 강원 태백권의 낙후지역을 연계하는 동서 간 교통망을 구축하여 지역발전 촉진 및 국토균형발전을 도모
사업내용	L=29.0km, B=23.4m(4차로)
사업기간	'21~'32 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,995,794 백만원
국고지원비율	공사비 40%, 보상비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,418,949	1,995,794	576,845	실시설계 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,995,794	32,625	11,120	15,829	9,159	6,670	-	1,954,010

[고속도로조사] 칠원-창원 고속도로 확장

(1) 사업개요

사업목적	남해선(냉정~부산) 확장, 부산외곽순환선 및 부산항 신항 제2배후도로 신설에 따른 교통축 연계와 장래 증가 교통수요에 대처
사업내용	L=13.1km, B=30.4m(4→6(7)차로)
사업기간	'20~'28 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	450,547 백만원
국고지원비율	공사비 40%, 보상비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
450,547	450,547	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
450,547	8,932	6,412	6,730	4,837	1,893	-	436,778

[고속도로조사] 파주-포천 고속도로

(1) 사업개요

사업목적	서울~포천간 민자노선과 접속하여 수도권 제2순환축을 형성하고 수도권 북부의 양주, 포천 지역의 택지개발계획의 지원을 목적으로 함
사업내용	L=34.4km, B=23.4m(4차로)
사업기간	'09~'24 (16년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,425,507 백만원
국고지원비율	공사비 50%, 용지비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,435,688	1,425,507	△10,181	집행잔액 반납

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,425,507	1,425,507	-	-	-	-	-	-

[고속도로조사] 포항-영덕 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	남북7축의 동해안 종축노선을 연결하여 동해안권의 개발 여건변화에 따른 교통수요에 대처하고 "전국간선도로망(7×9)"의 교통축을 확보하여 고속도로의 연계기능 강화 및 국가균형 발전을 도모
사업내용	L=62.5km, B=23.4m(4차로)
사업기간	'09~'26 (18년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,611,501 백만원
국고지원비율	공사비 50%, 용지비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,596,859	1,611,501	14,642	지급자재 정산 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,611,501	1,284,497	509,672	325,400	308,058	17,342	-	18,946

[고속도로조사] 함양-울산 고속도로

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 동남부권역의 동서고속도로를 건설함으로써 기존 간선도로망의 연계성 강화 ㅇ 경남 서북부지역으로의 접근성 제고로 지역개발 촉진
사업내용	L=144.8km, B=23.4m(4차로)
사업기간	'04~'26 (23년)
소관부처	국토교통부
총사업비	7,469,437 백만원
국고지원비율	공사비 50%, 보상비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
7,011,874	7,469,437	457,563	부대시설공사 실시설계 결과반영 등 총사업비 증액 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
7,469,437	5,974,187	435,099	464,822	464,797	25	-	1,030,453

[고속철도 수도권노선 확충사업]
수도권고속철도 수서~평택구간 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 서울역과 용산역에 집중된 고속철도 중앙역 기능의 역할분담 ㅇ 서울 강남.강동권 및 수도권 동남부 지역에 대한 고속철도 수혜지역 확대를 통한 수도권교통혼잡 완화
사업내용	수서~동탄~평택구간 61km
사업기간	'08~'22 (15년)
소관부처	국토교통부
총사업비	3,058,302 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
3,058,302	3,058,302	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
3,058,302	3,031,858	5,564	5,564	5,564	-	-	20,880

[곡성 석곡IC-겸면 국도건설] 곡성 석곡IC-겸면 도로시설개량공사

(1) 사업개요

사업목적	국도27호선 전라남도 곡성군 석곡면에서 겸면 평장리 구간을 2차로 시설개량하는 사업으로 급커브 등 선형불량 구간을 개선하여 교통사고 예방 및 인근 국도와의 연계로 간선도로망 차원의 효율성을 강화하고 지역주민의 교통편의 제공 등을 통한 지역 균형발전을 도모하고자 함.
사업내용	총연장23.1㎞(2차로 시설개량), 교량 11개소, 터널 1개소
사업기간	'19~'28 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	170,828 백만원
국고지원비율	도로법 제31조

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
165,901	170,828	4,927	공사비 물가변동, 감정평가 결과 및 부대경비 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
170,828	38,310	25,983	34,144	33,063	1,081	0	99,455

[광주도시철도2호선건설] 광주도시철도 2호선

(1) 사업개요

사업목적	1호선과 연계를 통한 대중교통편의 제공 및 도시 균형발전 도모
사업내용	시청~백운광장(~효천역)~시청, 41.7km, 정거장 44개소
사업기간	'11~'30 (20년)
소관부처	국토교통부
총사업비	3,205,988 백만원
국고지원비율	60%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
3,144,974	3,205,988	61,014	총사업비 자율 및 협의조정 인한 총사업비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
3,205,988	1,004,666	304,555	463,870	309,611	154,259	0	1,891,712

[광주송정-순천 전철화] 광주송정~순천 전철화 사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 경전선 미개량 구간의 전철화에 따른 일관수송체계 구축 ㅇ 고속화를 통한 준고속 수혜지역 확대 및 지역간 통행시간 단축
사업내용	광주광역시 광주역~전라남도 순천역 122.2km 노선연장(전철화)
사업기간	'21~'30 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	2,152,119 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
2,152,021	2,152,119	98	T/K 낙찰 탈락자 설계보상비 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
2,152,119	203,780	19,092	19,092	19,092	-	-	1,929,247

[구미-군위IC국도건설] 구미-군위IC

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 경북 구미시 장천면~대구 군위군 군위읍 구간을 연결하는 도로로서, 도로의 기하구조가 불량하고 도로폭이 협소하여 교통사고 위험이 높은 구간의 교통사고 예방을 위한 선형불량구간을 개선하고 도로 이용자의 교통편의 제공 및 지역균형발전 도모하는데 그 목적이 있음
사업내용	ㅇ 총연장(km) : 10.05Km (2차로 시설개량) ㅇ 교량 : 소교량7개소/124m (신설) ㅇ 교차로 : 12개소(평면11개소,회전1개소)
사업기간	'16~'27 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	59,897 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
55,673	59,897	4,224	관급자재비 변경, 물가변동, 감정평가결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
59,897	36,949	4,301	6,027	4,195	1,832	-	18,753

[군위-의성국도건설] 군위-의성

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도28호선 군위군 우보면에서 의성군 의성읍 구간이 도로 기하구조가 불량하고 도로 폭이 협소하여 교통사고 위험이 높은 구간으로 교통사고 예방을 위한 선형불량 구간 개선을 위하여 시설개량을 하는데 그 목적이 있음
사업내용	ㅇ 총연장(km) : 14.80Km(2차로 개량) ㅇ 교량 : 5개소/53.6m
사업기간	'18~'26 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	60,301 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
54,418	60,301	5,883	사면보강, 관급자재비 변경, 물가변동, 감정평가 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
60,301	40,394	19,211	19,237	10,263	8,973	0	9,644

[김천-구미국도건설] 김천-구미

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도59호선 김천시 대광동에서 구미시 선산읍 이문리 구간이 도로 기하구조가 불량하고 도로폭이 협소하여 교통사고 위험이 높은 구간으로 교통사고 예방을 위한 선형불량 구간 개선을 위하여 시설개량을 하는데 그 목적이 있음
사업내용	ㅇ 총연장(km) : 16.50Km (2차선) ㅇ 교량 : 3개소/35.5m ㅇ 평면교차로 : 22개소
사업기간	'14~'27 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	71,216 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
68,640	71,216	2,576	관급자재 단가변동, 감정평가 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
71,216	53,808	5,911	5,911	5,911	-	0	11,497

[남면-정선국도건설] 남면-정선 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 국도59호선(광양~양양) 중 남면~정선간 기존 2차로 도로의 선형불량 등으로 차량통행에 지장이 초래되고 교통사고 위험이 높아 선형개량을 통해 교통소통에 원활을 기하고 교통사고 예방은 물론, 지역간의 원활한 균형발전을 도모
사업내용	총 연 장 : 15.5km(양방향 2차로)
사업기간	'14~'27 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	110,419 백만원
국고지원비율	국가직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
109,341	110,419	1,078	총사업비 협의결과

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
110,419	94,814	6,983	7,673	5,206	2,441	26	10,399

[남부내륙철도] 남부내륙철도 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	수도권과 경남·북 내륙 및 남해안을 연결하는 철도망을 신설하여 경남·북 내륙과 서부경남 지역으로의 접근성 확대
사업내용	김천-거제간 173.3km 단선전철 건설
사업기간	'20~'31 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	7,097,400 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
6,691,953	7,097,400	405,447	노반 실시설계 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
7,097,400	450,559	68,863	68,863	-	-	68,863	6,646,841

[남산-하양국대도건설] 남산-하양

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 경상북도 경산시 압량읍 당리리에서 경산시 하양읍 부호리 구간 남북간 도로 구축에 따른 물류비용 절감 효과와 이용자 교통편의 제공 지역균형 발전을 도모하기 위함
사업내용	ㅇ 총연장 : 9.9km ㅇ 교량 : 8개소/1,030m ㅇ 교차로 : 11개소
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	248,342 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
228,833	248,342	19,509	가시설계획 변경, 문화재 시발국비, 감정평가 결과 반영, 물가변동, 관급자재 단가변동 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
248,342	129,145	25,519	26,888	26,888	-	0	92,309

[남일-보은1 국도건설] 남일-보은1

(1) 사업개요

사업목적	보은군 회인면 눌곡리와 청주시 상당구 남일면 두산리를 연결하는 국도25호선 구간에 대한 2차로 시설개량을 위한 실시설계(보완)용역으로 선형개량을 통한 교통위험도 개선에 그 목적이 있음.
사업내용	L=11.5km, 2차로 개량
사업기간	'19~'28 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	106,767 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
104,849	106,767	1,918	폐기물 물가변동 조정금액 및 관급자재 단가인상 등 총사업비 협의

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
106,767	15,014	9,279	11,141	9,228	1,913	-	82,525

[단성-시천국도건설] 단성-시천

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도20호선 중 도로 기하구조가 불량하고 폭원이 협소한 산청군 단성면 남사리에서 사월리 구간의 4차로 확장을 통하여 관광객 증가에 따른 교통정체를 해소하고 교통편의 제공 및 지역 균형발전을 도모하는 데 그 목적이 있음
사업내용	ㅇ 총연장(km) : 2.93Km (4차로 확장) ㅇ 교량 : 4개소/189.6m ㅇ 교차 : 3개소(평면 2,입체 1)
사업기간	'16~'25 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	55,994 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
54,956	55,994	1,038	관급자재 단가변동, 감정평가 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
55,994	43,535	12,455	12,459	12,393	-	66	66

[대구경북신공항건설] 대구경북신공항건설

(1) 사업개요

사업목적	대구경북통합신공항 건설을 위한 특별법에 따른 여객 물류 중심의 민간공항 이전 건설을 통해 국토균형발전 실현 및 국가 경쟁력 강화
사업내용	활주로 1본 연장, 유도로, 계류장, 여객 및 화물터미널, 공항진입도로 2개소 등 민간공항 건설
사업기간	'24~'30 (7년)
소관부처	국토교통부
총사업비	2,698,907 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	2,698,907	2,698,907	기재부 총사업비 협의 결과('25.12.3) 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
2,698,907	175	66,653	66,653	-	200	66,453	2,698,732

[대구도시철도엑스코선건설] 대구 도시철도 엑스코선 건설

(1) 사업개요

사업목적	도시철도 1,2,3호선의 연결망을 구축으로 대중교통 이용편의를 제공 및 지역균형발전 도모
사업내용	L=12.3km
사업기간	'21~'30 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	882,123 백만원
국고지원비율	60

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
885,949	882,123	△3,826	낙찰차액 반영 및 공사비 연계 시설부대비 조정 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
882,123	2	23,200	23,200	8,473	14,727	0	877,849

[대구산업선철도건설] 대구산업선 철도 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	대구권 광역철도와 도시철도 1,2호선 연계교통 강화로 지역주민 및 대구국가산업단지 교통편의 도모
사업내용	서대구역-대구국가산단역간 34.2km 단선전철 건설
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,553,796 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,551,083	1,553,796	2,713	2공구 낙찰차액 감액 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,553,796	250,324	120,952	108,452	108,452	-	-	1,195,020

[대전도시철도2호선건설] 대전도시철도 2호선 건설

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 다핵 분산형 도심구조에 적합한 지구별 연계 순환형 대중교통체계 구축 ㅇ 도시철도 1호선 연계 및 시내버스, 광역철도 등 타 교통수단과의 환승체계 구축에 따른 도시철도 수송분담율 제고 ㅇ 사람중심의 친환경, 친경제적인 미래 대중교통체계 구축에 의한 도시 경쟁력 확보
사업내용	(위치) 대전광역시 중구 오류동(서대전역네거리) ~ 중구 대동(대
사업기간	'14~'28 (15년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,484,092 백만원
국고지원비율	도시철도법 제22조(정부 지원 등)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,500,615	1,484,092	△16,523	공사 계약 체결에 따른 낙찰차액 반납 등 총사업비 조정 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,484,092	59,081	307,667	320,392	216,689	103,691	12	1,208,323

[도담-영천 복선전철] 도담~영천 복선전철

(1) 사업개요

사업목적	중앙선 일관 수송체계 구축으로 열차운용 효율화 및 낙후된 중부지역의 지역개발 촉진
사업내용	중앙선 도담~영천 단선전철 ⇒ 166.1㎞ 복선전철화
사업기간	'11~'27 (17년)
소관부처	국토교통부
총사업비	4,418,934 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
4,341,303	4,418,934	77,631	기존선 구조물 철거공사비 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
4,418,934	4,325,108	39,827	39,827	39,827	-	-	53,999

[도로인프라 성능시험장 구축] 도로인프라 국가성능시험장 구축

(1) 사업개요

사업목적	국가 핵심시설인 도로, 하천, 건축 등과 관련된 검증기술을 민간사업에 확산, 국가주도의 미래 성장동력을 개발·보급 사업 추진을 위한 국가공용 SOC 실규모의 검증장(도로인프라 구축 테스트베드) 조성
사업내용	부지조성 1식, 성능평가시설 3동 7,374.76
사업기간	'19~'25 (7년)
소관부처	국토교통부
총사업비	34,847 백만원
국고지원비율	국가 82.08%, 기타 17.92%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
34,847	34,847	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
34,847	32,008	-	2,839	2,475	-	364	364

[동이천IC 국도건설] 동이천IC 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	성남-장호원 자동차전용도로와 영동고속도로를 연결하는 동이천IC 신설
사업내용	총연장 2.7km(IC신설)
사업기간	'17~'26 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	66,877 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
66,161	66,877	716	총사업비 조정 협의

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
66,877	43,792	9,017	8,301	6,865	978	458	16,220

[매전-건천국도건설] 매전-건천

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도20호선 경북 청도군 운문면 공암리에서 경주시 건천읍 송선리 구간중 도로 기하구조가 불량하고 도로폭이 협소하여 교통사고 위험이 높은 구간의 교통사고 예방을 위한 선형불량구간 개선을 통해 도로 이용자의 교통편의 제공 및 지역균형발전 도모
사업내용	ㅇ 총연장 15.66km (2차로 시설개량) ㅇ 교량 : 인상1개소, 성능개선 2개소 ㅇ 교차로 : 17개소
사업기간	'14~'25 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	56,581 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
55,250	56,581	1,331	감정평가 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
56,581	32,849	20,725	23,732	19,812	3,920	-	3,920

[무계-삼계물류간선1차건설] 무계-삼계

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 원활한 교통소통 및 지역개발을 촉진하기 위하여 국도58호선 김해시 응달동에서 김해시 삼계동간의 국도대체우회도로 건설공사를 수행하는데 있음
사업내용	ㅇ 도로(4~6차로) : L=13.76km ㅇ 터널 : 1개소/882m ㅇ 교량 : 18개소/3,651m ㅇ 교차로 : 8개소
사업기간	'07~'25 (19년)
소관부처	국토교통부
총사업비	481,379 백만원
국고지원비율	국고 82%, 지방비 18%(보상비)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
481,349	481,379	30	감리 물가변동 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
481,379	433,819	45,023	45,054	44,558	496	-	3,002

[무안국제공항 활주로 연장] 무안국제공항 활주로 연장

(1) 사업개요

사업목적	광주, 무안공항 통합, 대형항공기 취항 및 중.장거리 항공노선 실설 등 항공수요 증가에 대비하기 위하여 활주로를 연장 시행하는데 그 목적이 있음
사업내용	활주로 연장 360m, 항행안전시설 1식(항공등화시설 및 항행무선시설), 지방도 이설(2차로, B=9.5m, L=873m), 면도 이설(2차로, B=8.0m, L=710m), 농도 이설(1차로, B=5.0m, L=625m)
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	50,796 백만원
국고지원비율	직접수행사업

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	50,796	50,796	관급자재 조달수수료 반영하여 시설부대경비 증

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
50,796	32,441	10,392	18,846	16,484	2,361	0	1,898

[무주-설천 국도건설] 무주-설천

(1) 사업개요

사업목적	국도30호선 전라북도 무주군 무주읍 오산리 ~ 무주군 설천면 소천리 지내 무주태권도공원, 무주구천동, 덕유산국립공원 등이 위치하여, 향후 교통량 증가가 예상되므로 도로 4차로 확장(2차로 신설)을 통해 간선기능 확보 및 지역 균형발전을 도모.
사업내용	L=10.9km, 4차로 확장(2차로 신설)
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	170,140 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
165,659	170,140	4,481	물가변동 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
170,140	65,090	26,955	28,891	28,881	10	-	76,168

[문경-김천철도] 문경~김천 철도

(1) 사업개요

사업목적	중부내륙 수송체계 구축으로 철도 효율 향상과 경북내륙지역의 물류수송 및 지역발전 도모
사업내용	L=69.8km (문경~상주~김천)
사업기간	'23~'33 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,602,462 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,284,253	1,602,462	318,209	기본계획 수립 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,602,462	5,000	6,000	6,000	6,000	-	-	1,591,462

[벌교-주암3국도건설] 벌교-주암3

(1) 사업개요

사업목적	선형불량 및 도로폭 협소 등으로 교통사고 위험이 높아 기존도로를 개량하여 원활한 교통소통에 기여하고 교통사고 예방은 물론, 지역 간 균형발전을 도모
사업내용	총연장 13.3km
사업기간	'01~'27 (27년)
소관부처	국토교통부
총사업비	340,074 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
337,676	340,074	2,398	암판정 결과에 따른 공사비 증가

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
340,074	211,297	46,711	44,111	44,108	2	1	84,669

[보령성주우회국도건설] 보령성주우회

(1) 사업개요

사업목적	국도40호선(당진~공주)구간 중 보령시 성주면 지내 우회도로 건설하여 교통소통에 원활을 기하고 교통사고 예방은 물론, 지역간의 원활한 균형 발전을 도모하고자 함.
사업내용	L=5.28km, 2차로 개량 및 신설
사업기간	'14~'24 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	66,008 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
66,008	66,008	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
66,008	63,887	-	2,121	2,121	-	-	-

[보성-임성리철도건설] 보성-임성리철도건설

(1) 사업개요

사업목적	경전선과 호남선의 미연결 부분을 연결하여 남해안 동서축 간설철도망 구축
사업내용	보성~임성리간 79.5km 단선 철도건설
사업기간	'02~'26 (25년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,648,874 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,645,921	1,648,874	2,953	안전시설 보강 및 준공도서 전산화 소요 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,648,874	1,609,627	27,800	32,300	32,300	-	-	6,947

[봉정-방문국대도건설] 공주시 국도대체우회도로(봉정-방문) 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	공주시 시가지 통과로 인한 교통체증 및 통행불편 해소를 위해 국도36호선과 국도40호선을 연결하는 국도대체우회도로를 건설하여 지역 간선망 구축에 그 목적이 있음
사업내용	총연장 3.8km(2차로), 교량 1,458m/4개소 등
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	110,027 백만원
국고지원비율	100%(동구간 보상비 제외)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
107,116	110,027	2,911	물가상승, 관급자재 단가인상 등 총사업비 협의

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
110,027	55,644	17,804	17,966	17,298	668	-	37,085

[부산 사상-하단 도시철도 건설] 부산 사상-하단간 도시철도건설

(1) 사업개요

사업목적	사상, 사하구 지역의 대중교통 이용의 불편해소 및 연계 교통망을 구축하여 인근 지역과의 인적 물적 교류 활성화
사업내용	연장 L=6.9km, 정거장 7개소
사업기간	'11~'27 (17년)
소관부처	국토교통부
총사업비	833,591 백만원
국고지원비율	국고 60% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
826,201	833,591	7,390	설계물량 변경 및 현장여건, 물가변동사항 등 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
833,591	452,739	105,400	234,012	106,600	127,412	-	-

[부산도시철도하단-녹산선건설] 부산도시철도 하단~녹산

(1) 사업개요

사업목적	서부산권 교통혼잡난 해결 및 지역간 접근성 강화
사업내용	L=13.47km
사업기간	'22~'29 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,484,502 백만원
국고지원비율	60

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,448,908	1,484,502	35,594	물가변동 등 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,484,502	-	21,700	21,700	620	21,080	-	-

[부산신항-김해고속도로건설] 부산신항-김해 고속도로 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	부산신항 물동량 증가 및 경제자유구역 등 주변지역 개발로 인한 교통수요 급증에 따라 우회노선 건설을 통해 물류비용 절감 및 지역 간 접근성 향상 등 국토균형발전에 기여
사업내용	총연장(14.2km), 교량 16개소(1,625m), IC 4개소, JCT 1개소
사업기간	'20~'32 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,302,519 백만원
국고지원비율	용지비 100%, 공사비 40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,216,202	1,302,519	86,317	토목공사 실시설계 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,302,519	19,238	75,832	75,539	75,086	-	453	1,208,195

[북일-남일1국대도건설] 북일-남일1

(1) 사업개요

사업목적	청주시가지 교통정체 해소 인접한 4차로 도로와의 연계
사업내용	L=7.0km, 4차로 신설
사업기간	'13~'25 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	200,226 백만원
국고지원비율	국비 100%(동구간보상비제외)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
199,667	200,226	559	관급자재 단가 인상분 반영 등 총사업비 협의

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
200,226	183,792	16,434	16,434	16,434	-	-	-

[사등-장평 국도건설] 창녕-고암

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 경남 창녕군 대지면 본초리 ~ 창녕군 고암면 중대리 구간 우회도로 개설을 통해, 지역민 교통편의 제공과 억만 및 하리 일반산업단지 조성으로 대형차량이 창녕읍내를 통과함에 따른 주민불편 및 교통사고를 사전에 예방하는데 그 목적이 있음.
사업내용	ㅇ 총연장 8.3km(2차로 선형개량) ㅇ 교량 4개소/222m ㅇ 교차로 10개소(회전 9, 평면 1)
사업기간	'19~'28 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	89,928 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
86,196	89,928	3,732	낙찰차액 감액, 감정평가 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
89,928	12,085	12,085	13,194	12,317	877	0	65,526

[산청 신안-생비량 국도건설] 산청 신안-생비량

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도20호선의 경남 산청군 단성면 강누리~생비량면 도리를 연결하는 도로로서 날로 증가하는 교통량의 급증 및 대전-통영간 고속도로 단성IC와 연계를 위해 도로 개설이 시급한 바, 이를 해소하고 지역개발촉진 및 국토의 균형발전을 도모하는데 그 목적이 있음
사업내용	ㅇ 총연장 9.2km(4차선) ㅇ 교량 7개소/979m ㅇ 교차로 14개소
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	218,628 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
213,134	218,628	5,494	폐기물처리비, 관급자재 단가변동, 감정펴가 결과, 물가변동 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
218,628	117,198	22,294	22,296	22,172	124	0	79,258

[새만금신공항건설] 새만금신공항 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	전북권 경제 활력 제고 및 새만금 개발 촉진 등을 위하여 새만금신공항 건설 추진
사업내용	활주로 2,500m 1본, 여객터미널 등
사업기간	'20~'28 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	826,782 백만원
국고지원비율	국비

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
807,688	826,782	19,094	물가상승에 따른 건설보상비 (매립면허권 양도양수비) 증가

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
826,782	2,563	63,186	94,204	41,987	7,200	45,017	-

[새만금신항인입철도] 새만금신항인입철도

(1) 사업개요

사업목적	새만금 개발에 따라 발생하는 여객, 화물에 대한 철도 서비스를 제공
사업내용	L=47.6km (장항선 대야역~새만금항)
사업기간	'23~'33 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,585,941 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,246,192	1,585,941	339,749	기본계획 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,585,941	3,700	5,400	5,400	-	-	5,400	1,582,241

[서면-근남1지역간선5차건설] 서면-근남1

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 경상북도 북부지역을 동서로 연결하는 국도36호선(봉화~울진)을 연결하는 구간 중 1개 공구로서 원활한 교통 소통 및 지역개발을 위하여 경상북도 울진군 금강송면 삼근리와 경상북도 울진군 울진읍 대흥리를 연결하는 국도 4차로 전체 2차로 공사를 수행하는데 있음
사업내용	ㅇ 총연장 9.6km(2차선) ㅇ 교량 8개소/1,720m ㅇ 터널 7개소/3,309m ㅇ 교차로 1개소 등
사업기간	'10~'26 (17년)
소관부처	국토교통부
총사업비	174,342 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
174,342	174,342	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
174,342	172,957	-	-	-	-	-	1,385

[서울도시철도 9호선(3단계) 건설] 서울지하철 9호선 2-2단계 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 지하철 중심으로 대중교통처리에 부족한 지하철 네트워크 형성 - 기건설된 9호선 1단계 및 시행중인 2-1단계 사업 연계로 9호선 전체노선의 효용성 향상 - 기존 지하철 5호선, 8호선 환승체계 구축
사업내용	총연장 8km, 정거장 7개소
사업기간	'09~'27 (19년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,401,460 백만원
국고지원비율	매칭펀드

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,401,460	1,401,460	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,401,460	1,401,460	-	-	-	-	-	-

[서울도시철도9호선4단계연장] 서울도시철도 9호선(4단계) 건설

(1) 사업개요

사업목적	서울도시철도 9호선을 중앙보훈병원에서 고덕강일1지구까지 연장 건설하는 사업으로, 강동구의 고덕·강일 보금자리 주택지구 건설 및 주변 대규모 개발사업 등에 따른 대중교통난 해소 및 지역주민의 교통편의 제공, 지역균형발전 도모
사업내용	L=4.36km, 정거장 4개소
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	714,307 백만원
국고지원비율	분담금을 제외한 총사업비의 40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
690,373	714,307	23,934	공사비 물가변동, 보상비증가, 물량변동(지열시스템추가반영)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
714,307	162,087	71,952	76,195	72,398	3,769	29	479,822

[서울지하철7호선청라연장]
서울도시철도 7호선 청라국제도시 연장사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 본 사업을 통해 인접 인천공항철도 및 인천도시철도와의 철도망을 연결하여, 신속하고 안정적인 광역교통체계를 구축 ㅇ 또한, 청라국제도시에 거주하는 시민 및 산업종사자들에게 쾌적한 도시생활 및 기업의 경제활동을 지원하여 국가 경쟁력강화 및 투자유치 촉진에 기여
사업내용	총 연장 10.767km(복선), 정거장 8개소
사업기간	'18~'29 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,632,166 백만원
국고지원비율	국고 40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,632,166	1,632,166	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,632,166	495,397	184,341	300,356	187,733	112,622	-	949,035

[서해선복선전철] 서해선 복선전철

(1) 사업개요

사업목적	기존 장항선, 군산선, 호남선, 전라선과 직결 및 신설계획인 부곡-능곡 노선 연계하여 경의선 및 경원선에 직결됨으로 서해안 축의 남북간 종단 간선철도망을 구축
사업내용	충남 화양 ~ 경기도 원시간 90.180㎞, 토공 : 59.586㎞, 교량 33개소 : 20.235㎞, 터널 13개소 : 10.359㎞
사업기간	'08~'27 (20년)
소관부처	국토교통부
총사업비	4,159,848 백만원
국고지원비율	정액지원사업(전액국고)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
4,150,296	4,159,848	9,552	내포역 실시설계 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
4,159,848	4,006,558	42,265	42,265	42,265	-	-	111,025

[석문산단인입철도] 석문산단 인입철도 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	○ 철도 수송에 유리한 컨테이너 및 철강화물 물동량 발생 지역으로 서해선과 연계하여 대량·일괄 수송체계 구축으로 철도효율 향상 ○ 충남 서북부 지역의 철도물류 활성화 및 지역경제 발전 도모
사업내용	단선전철 31.0km
사업기간	'20~'26 (7년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,071,918 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,071,918	1,071,918	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,071,918	49,600	1,000	1,000	-	-	1,000	1,022,318

[성남-장호원6 국도건설] 성남-장호원 도로건설공사(제6-1공구)

(1) 사업개요

사업목적	성남~장호원 노선 미완구간 연결, 국도 3호선의 교통 지정체 해소 및 간선기능 확보
사업내용	총연장 6.04km, 교량 7개소(374m)
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	129,942 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
125,343	129,942	4,599	총사업비협의

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
129,942	69,249	15,797	16,027	15,579	437	10	45,114

[세종-청주고속도로건설] 세종-청주 고속도로 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	국토간선도로망계획(7×9+6R) 동서 4축을 완성하는 국가 간선망의 구축으로 충청권과 경상권을 연계하고 세종시 접근성 강화 및 국가균형발전 도모
사업내용	총연장(19.15km), 교량 20개소(3,125m), IC 2개소, JCT 2개소
사업기간	'20~'30 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,278,115 백만원
국고지원비율	용지비 100%, 공사비 40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,278,115	1,278,115	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,278,115	24,811	122,867	4,894	851	4,043	-	1,252,453

[수색-광명 고속철도건설] 수색~광명 고속철도 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	수색~광명(금천구청) 구간 고속철도 전용선 건설로 KTX 운행속도 및 서비스 향상
사업내용	L=23.6km (수색~서울~광명)
사업기간	'23~'34 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	3,233,020 백만원
국고지원비율	50

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
2,450,493	3,233,020	782,527	기본계획 수립 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
3,233,020	8,700	2,500	2,500	-	-	2,500	3,224,320

[수서-광주 복선전철] 수서~광주 복선전철 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 청량리역과 수서역 이원화 운영으로 수도권 선로용량 부족 해소 ㅇ 동·서축 철도네트워크 활용성 증대 및 강원,충청,경상지역 균형발전 기여
사업내용	복선전철 18.4km
사업기간	'20~'30 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,123,293 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,123,293	1,123,293	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,123,293	44,400	27,700	27,700	27,700	-	-	1,051,193

[수원발 KTX] 수원발 KTX 직결사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 일반철도와 고속철도 혼용에 따른 서울~시흥 구간의 부족한 선로용량을 해결 ㅇ 고속철도 서비스 접근이 어려운 수원지역에 KTX 열차 직결운행을 통한 고속철도 서비스 제공의 확대
사업내용	수원발 KTX 직결사업(4.7km), 정거장 2개소
사업기간	'16~'27 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	341,087 백만원
국고지원비율	미정

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
338,795	341,087	2,292	현장여건(암판정결과, 안전시설 보강 등) 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
341,087	152,458	84,088	84,088	84,088	-	-	104,541

[순창 인계-쌍치 국도건설] 순창 인계-쌍치 도로시설개량공사

(1) 사업개요

사업목적	국도21호선 전라북도 순창군 쌍치면 쌍리리에서 인계면 도룡리 구간을 2차로 시설개량하는 사업으로 선형불량 구간을 개선하여 교통사고 예방 및 인근 국도와의 연계로 간선도로망 차원의 효율성을 강화하고 지역주민의 교통 편의 제공 등을 통한 지역 균형발전을 도모
사업내용	총연장 24㎞(2차로 시설개량)
사업기간	'19~'28 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	185,253 백만원
국고지원비율	도로법 제31조

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
183,915	185,253	1,338	관급자재 단가인상, 편입용지 감정평가 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
185,253	29,604	18,580	10,627	10,602	25	0	145,047

[시관내국도대체우회도로건설지원]
김천시 국도대체우회도로(양천-대항)

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도의 간선기능 제고 및 도시 내 국도의 소통능력 향상과 시가지 교통난 해소 및 도시균형개발 촉진
사업내용	총연장 7.02km
사업기간	'22~'31 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	107,247 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
107,247	107,247	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
107,247	2,417	17	479	389	-	90	104,441

[시관내국도대체우회도로건설지원]
사천시 국도대체우회도로(사남-정동) 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 사천과 진주를 연결하는 국도3호선의 극심한 교통 정체 해소 및 국토의 균형 발전을 도모하기 위함.
사업내용	총연장 : 3.60km, 교량 : 13개소/625.0m, 터널 : 1개소/120m
사업기간	'21~'29 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	136,015 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
136,015	136,015	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
136,015	3,020	-	186	186	-	-	132,809

[시관내국도대체우회도로건설지원] 용상-교리

(1) 사업개요

사업목적	국도34호선 중 경상북도 안동시 서후면 교리~용상동 구간으로 안동시 순환 국도대체우회도로(Ring Road)누락구간을 건설함으로써 순환도로의 제 기능을 확보하고 시가지를 통과하는 국도 5, 34, 35호선 교통량을 우회시켜 시가지의 만성적 교통체증을 해소
사업내용	ㅇ 총연장 15.6km(2~4차로) ㅇ 교량 17개소/2,055m ㅇ 터널 2개소/2,170m 개착터널 1개소/70m
사업기간	'09~'25 (17년)
소관부처	국토교통부
총사업비	345,517 백만원
국고지원비율	국고 91.2%, 지방비 8.8%(보상비)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
333,458	345,517	12,059	관급자재 단가 인상분 반영, 사면안정, 암판정결과 반영, 설계기준 강화, 터널방재시설 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
345,517	304,288	38,591	41,229	41,229	-	-	-

[시관내국도대체우회도로건설지원]
익산시관내 국도대체우회도로(익산 오산 신지-영만) 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	전라북도 익산시 오산면 신지리 ~ 영만리 구간을 연결하여 익산 국가식품클러스터, 완주 국가산업단지와 새만금 도로 이용자의 교통편의 제공 및 지역 균형발전을 도모하고자 함
사업내용	ㅇ 총연장 7.05km ㅇ 교량 : 7개소(701m) ㅇ 교차로 : IC 2개소, JCT 1개소
사업기간	'21~'31 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	188,761 백만원
국고지원비율	도로법 제23조

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
188,761	188,761	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
188,761	2,349	-	-	-	-	-	186,412

[시관내국도대체우회도로건설지원] 천안 성거-목천

(1) 사업개요

사업목적	국도1호선 및 국도21호선이 천안지내를 통과하여 교통체증이 심각하여 천안시내 통과교통에 대한 우회도로 건설로 국도의 간선기능 제고
사업내용	총연장 12.9km
사업기간	'22~'34 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	679,357 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
679,357	679,357	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
679,357	10,787	-	2	2	-	-	668,568

[신림-판부 국도건설] 신림-판부

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 국도5호선(마산~중강진) 중 강원도 원주시 신림면 용암리에서 원주시 관설동 구간에 대한 도로확장공사로 국도 간선기능을 확보하여 도로 이용자의 교통편의 제공 및 지역의 균형발전을 도모하는데 그 목적이 있음
사업내용	총연장 L=15.91km(2~4차로)
사업기간	'17~'26 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	137,864 백만원
국고지원비율	제2차 국도건설 5개년 검증사업

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
136,890	137,864	974	총사업비 협의결과

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
137,864	78,208	29,938	34,588	28,060	6,528	0	31,596

[신안 압해-화원 국도건설] 압해-화원 도로건설

(1) 사업개요

사업목적	국도77호선 전라남도 해남군 화원면 매월리 ~ 신안군 압해읍 신장리 지내 미개통 구간 연결사업으로 도서지역 주민의 주거환경이 개선되고 서·남해안 해양관광권 활성화를 통한 지역 균형발전을 도모
사업내용	L=13.4km
사업기간	'20~'29 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	616,409 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
599,098	616,409	17,311	관급자재 단가변동, 편입용지 감정평가 결과 및 어업피해보상비 등 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
616,409	199,983	82,096	84,714	84,711	3	-	331,715

[신장-복용국도건설] 신안 압해 신장-복용 도로시설개량공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도 2,77호선 전남 신안군 압해읍 신장리에서 복룡리 구간(신안 압해 신장~복용)의 협소한 도로폭원을 확장하고 선형이 불량한 구간의 도로시설개량을 통해 국도의 간선기능을 확보하고 도로이용자의 교통편의 제공 및 지역 균형발전을 도모하는데 목적이 있음.
사업내용	총 연 장 : 10.71 km(2차로, B=11.5m)
사업기간	'16~'27 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	90,137 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
89,694	90,137	443	물가변동 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
90,137	55,098	1,652	4,676	4,034	642	-	31,005

[아산송악유곡-역촌국도건설] 아산 송악 유곡-역촌

(1) 사업개요

사업목적	기존 도로 선형 불량, 폭 협소 개선 및 아산-공주 지역간 연결기능 저하로 도로시설 보강
사업내용	L=3.98km
사업기간	'23~'30 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	61,805 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
61,805	61,805	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
61,805	1,179	670	670	670	-	-	59,956

[안동-영덕] 안동-영덕

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 안동시와 영덕군을 연결하는 국도34호선(당진~천안) 중 기존도로 선형이 불량하고 교통사고 위험을 항시 내포하고 있는 구간의 도로 시설개량이 시급한 바 교통사고위험을 해소하고 지역개발촉진 및 국토의 균형발전을 도모하는데 그 목적이 있음
사업내용	ㅇ 총연장 21.9km(2차로) ㅇ 교량 6개소/ 465m ㅇ 터널 3개소/1,774m ㅇ 교차로 27개소(평면 26, 회전 1)
사업기간	'12~'25 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	219,849 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
213,653	219,849	6,196	감정평가 결과 반영, 분할측량 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
219,849	166,882	45,205	52,967	35,859	17,108	-	17,108

[안성공도-대덕] 안성 공도-대덕 도로확장공사

(1) 사업개요

사업목적	경기도 안성시 공도읍 만정리 ~ 대덕면 신령리 구간의 4차로 공용중 구간으로 교통 지·정체 해소를 위해 확장이 필요한 구간으로 도로 확장을 통한 도로이용자의 편의증진을 도모
사업내용	총연장(km) : 3.7km(4→6차로 확장)
사업기간	'12~'25 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	75,475 백만원
국고지원비율	국고 73% 지방비 27%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
72,646	75,475	2,829	총사업비 자율조정(폐기물처리비, 도로안전시설, 관급자재비, 법정경비 등)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
75,475	70,294	-	5,181	5,134	-	47	-

[안흥-방림 국도건설] 국도42호선 안흥-방림 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 국도42호선(인천~삼척) 중 강원도 횡성군 안흥면 안흥리~평창군 방림면 방림리 구간은 기존 2차로 도로의 불량한 선형으로 교통사고 위험성을 항시 내포하고 있어 시설개량을 통해 해소하고 지역 개발 촉진 및 국토의 균형발전을 도모
사업내용	ㅇ 총 연 장 : 24.5km(양방향 2차로) ㅇ 교 량 : 12개소 / 690m ㅇ 터 널 : 2개소 / 2,480m
사업기간	'16~'27 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	246,556 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
241,959	246,556	4,597	총사업비 협의결과

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
246,556	123,485	45,895	44,088	32,462	11,625	0	90,609

[압해-송공 국도건설] 신안 압해-송공

(1) 사업개요

사업목적	국도2호선 전라남도 신안군 압해읍 송공리 ~ 신안군 압해읍 동서리 지내 도로폭이 협소한 상습교통정체 구간의 도로시설 개량을 통해 병목현상 해소, 도로이용자의 교통편의 제공 및 지역 균형발전 도모
사업내용	연장 6.06km
사업기간	'18~'25 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	50,113 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	50,113	50,113	총사업비 관리대상 신규등록('25년)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
50,113	35,215	7,576	14,898	14,898	-	-	-

[양구-원통 국도건설] 국도31호선 양구-원통

(1) 사업개요

사업목적	국도31호선(부산~신고산) 중 인제군 인제읍 합강리~가아리 구간의 도로를 개량하여 국도의 간선기능을 확보하고 이용자의 교통편의 제공 및 지역의 균형발전을 도모하고자 함
사업내용	ㅇ 총연장 : 12.0km(양방향 2차로) ㅇ 교 량 : 6개소 / 220m ㅇ 터 널 : 1개소 / 440m
사업기간	'17~'26 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	78,054 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
77,171	78,054	883	총사업비 협의결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
78,054	36,139	9,941	12,421	10,011	2,409	0	31,903

[양남-감포 국도건설] 경주 양남-감포

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도31호선 중 경북 경주시 양남면 하서리에서 양남면 나산리 구간의 도로 기하구조가 불량하고 대형차량 통행에 따른 교통사고 위험을 줄이고자 우회도로 개설을 통해 교통소통에 원활을 기하고 교통사고를 예방하는데 그 목적이 있음
사업내용	ㅇ 총연장 3.5km(2차로 개량) ㅇ 터널 3개소 315m ㅇ 교차로 2개소(평면 2개소)
사업기간	'17~'27 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	72,839 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
71,041	72,839	1,798	관급자재비 변동, 감정평가 결과 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
72,839	34,952	6,723	12,202	12,193	9	0	25,694

[양산도시철도 건설] 양산도시철도 건설

(1) 사업개요

사업목적	동일 생활권인 양산지역 교통수요 대처 및 지역 균형발전 도모
사업내용	노포역(부산1호선)~양산 북정, 14.07km, 정거장 7개소
사업기간	'10~'26 (17년)
소관부처	국토교통부
총사업비	796,247 백만원
국고지원비율	60%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
790,796	796,247	5,451	국토교통부 대도시권광역교통위원회 광역시설정책과-1358(2025.7.23.)호 관련

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
796,247	585,386	124,050	124,050	124,050	-	-	86,811

[여수 화태-백야 국도건설] 화태-백야 도로건설

(1) 사업개요

사업목적	국도77호선 전라남도 여수시 남면~화정면 구간 미개통 구간 연결사업으로 도서지역 주민의 주거환경이 개선되고 서·남해안 해양관광권 활성화를 통한 지역 균형발전을 도모
사업내용	12.96km
사업기간	'19~'29 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	673,458 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
643,772	673,458	29,686	편입용지 감정평가 결과 반영, 물가변동 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
673,458	216,736	69,336	122,799	122,796	3	0	333,926

[여주-원주 복선전철] 여주~원주 철도건설사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 월곶~판교 복선전철, 성남~여주 복선전철, 원주~강릉 복선전철로 연결되는 동·서 철도 네트워크의 미연결 구간을 연결하기 위한 노선 ㅇ 수도권과 강원권을 직결하여 지역 주민들에게 철도교통 편의를 제공하고, 원주 혁신도시의 활성화 및 강원지역의 균형발전에 기여
사업내용	491,585백만원
사업기간	'14~'27 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,088,748 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
992,317	1,088,748	96,431	기본설계 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,088,748	145,604	91,811	91,811	91,811	-	-	851,333

[연산-두마국대도건설] 연산-두마 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	충남 논산시 연산면 송정리와 대전광역시 유성구 방동을 연결하는 계룡시 국도대체우회도로로써 국방대학교 이전계획('16.12) 및 계룡대 3군본부 입지 등에 따른 유동인구 지속증가로 시가지 교통체증에 따른 지·정체 해소 등을 위함
사업내용	8.5km
사업기간	'14~'26 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	223,674 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
211,175	223,674	12,499	위탁사업비 정산 등 총사업비 협의

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
223,674	172,048	47,543	47,543	41,821	5,722	0	9,805

[연천-신탄리2국도건설] 연천-신탄리2 국도건설

(1) 사업개요

사업목적	기존 국도 3호선 폭원 협소와 선형불량으로 인한 교통사고 위험 방지
사업내용	L=6.9km, 2차로 신설 및 개량
사업기간	'16~'25 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	57,695 백만원
국고지원비율	국비 97 지방비 3

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
56,330	57,695	1,365	총사업비 자율조정(공사 및 감리 E/S, 관급자재비 등)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
57,695	49,639	6,279	8,056	8,055	-	1	-

[영광-대산국도건설] 와룡-법전

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 안동시와 봉화군을 연결하는 국도35호선 중 침수구간 및 기존도로 선형이 불량하고 교통사고 위험을 항시 내포하고 있는 구간의 도로 시설개량이 시급한 바 교통사고위험을 해소하고 지역개발촉진 및 국토의 균형발전을 도모하는 데 그 목적이 있음
사업내용	ㅇ 총연장 12.8km(2차로 시설개량) ㅇ 교량 2개소/165m ㅇ 터널 2개소/1,903m ㅇ 교차로 5개소(평면 4, 회전 1)
사업기간	'11~'27 (17년)
소관부처	국토교통부
총사업비	147,211 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
145,381	147,211	1,830	관급자재 단가변동, 물가변동, 감정평가 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
147,211	48,700	10,001	10,001	9,995	6	-	88,516

[영동-용산1국도건설] 영동-용산 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	충북지역의 낙후된 영동지역 경제활성화 및 국도간선 기능회복, 물류수송 시간.비용 절감
사업내용	7.0km
사업기간	'16~'26 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	96,081 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
92,950	96,081	3,131	관급자재 단가인상 등 총사업비 협의

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
96,081	71,720	23,916	23,916	20,147	3,769	-	4,214

[영양-평해국도건설] 영양-평해

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 경북 영양군과 울진군을 연결하는 국도88호선(영양~울진)구간 중 기존도로 선형이 불량하고 교통사고 위험을 항시 내포하고 있는 구간의 도로 시설개량으로 교통사고 위험을 해소하고 지역개발촉진 및 국토의 균형발전을 도모하는데 그 목적이 있음
사업내용	ㅇ 총연장 14.6km(2차로) ㅇ 교량 4개소/242m / 터널 2개소/450m ㅇ 교차로 13개소(평면 11, 회전2)
사업기간	'16~'24 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	80,197 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
80,197	80,197	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
80,197	72,429	-	7,768	7,768	-	-	-

[용산-상봉 광역급행철도] 수도권광역급행철도B노선

(1) 사업개요

사업목적	수도권 주민의 교통복지 증진과 만성적이 수도권 교통난 해소를 위해 주요 거점역을 30분대에 연결하는 광역급행철도망을 구축
사업내용	[재정구간] 본선 : 19.3 km (터널 18.9km, U-type 0.4km), 중앙선 연결선 2.0km (터널 1.5km, U-type 0.5km), 정거장 4개소 (용산, 서울역, 청량리, 망우)
사업기간	'21~'30 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	2,777,407 백만원
국고지원비율	국고 70%, 지자체30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
2,777,407	2,777,407	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
2,777,407	307,870	174,600	174,600	174,600	-	-	2,294,937

[용인처인이동-남동국도건설] 용인 처인 이동-남동 국도건설

(1) 사업개요

사업목적	종합반도체 강국으로의 도약을 위해 추진 중인 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 조성에 따른 상습 교통정체 완화
사업내용	L=12.53km(8차로 확장 L=8.87km, 신설 L=3.66km)
사업기간	'25~'33 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	884,300 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	884,300	884,300	해당없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
884,300	-	500	500	-	500	-	884,300

[용진-우아국대도건설] 용진-우아

(1) 사업개요

사업목적	전주시내 교통정체 해결 및 이용자의 교통편의 제공과 지역균형 발전 도모
사업내용	L=11.7km
사업기간	'05~'29 (25년)
소관부처	국토교통부
총사업비	371,755 백만원
국고지원비율	국가직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
371,169	371,755	586	관급자재 단가인상분 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
371,755	146,857	50,068	42,482	42,279	202	-	182,618

[우이신설선 연장선] 우이신설선 연장선

(1) 사업개요

사업목적	서울시 내 교통취약지역 및 고밀도 주거지역에 해당하는 도봉구 일대에 도시철도를 건설하여 지역주민들의 대중교통 불편을 해소하고 지역간 균형 발전을 도모하기 위함.
사업내용	연장 3.5km, 정거장 3개소
사업기간	'21~'31 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	468,971 백만원
국고지원비율	40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
465,027	468,971	3,944	감리비 물가변동, 김리비 낙찰차액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
468,971	-	3,300	3,500	683	2,595	222	468,288

[울릉도 소형공항 건설] 울릉도 소형공항 건설

(1) 사업개요

사업목적	선박만이 유일한 접근수단인 교통오지 울릉도지역의 교통 여건을 개선
사업내용	ㅇ Airside시설 : 활주로(1,200m×36m), 계류장(6대 주기) 등 ㅇ 여객터미널 : 3,767㎡ ㅇ 항행안전시설 : 1식
사업기간	'14~'27 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	879,205 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
806,744	879,205	72,461	공사비 감리비 물가변동, 관급자재비 변경, 어업피해보상금, L/S 기본(중간)설계 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
879,205	461,239	40,742	115,208	97,753	17,445	10	320,213

[울산 농소-경주 외동 국도건설] 농소-외동

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도7호선(부산~온성) 중 울산광역시 북구 농소동 ~ 경상북도 경주시 외동읍 구간의 도로가 날로 증가하는 교통량의 급증과 대형화로 교통 혼잡이 극심한 바 이를 해소하고 지역개발촉진 및 국토의 균형발전을 도모하기 위함
사업내용	ㅇ 총연장 : 5.9km ㅇ 교 량 : 8개소/1,463m ㅇ 터널 : 1개소/740m
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	198,586 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
197,776	198,586	810	문화재 시발굴비, 암판정 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
198,586	87,640	19,834	21,754	15,245	6,509	0	95,701

[울산도시철도1호선건설사업] 울산 도시철도1호선

(1) 사업개요

사업목적	시내버스가 유일한 대중교통 수단인 울산에 도시철도를 건설하여 울산광역시 시민의 교통편의 도모
사업내용	L=11.015km(정거장 15개소, 수소전기트램)
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	381,440 백만원
국고지원비율	60

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
328,003	381,440	53,437	25년 1월 23일 총사업비 조정결과 완료(기획재정부)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
381,440	-	6,000	6,000	-	6,000	-	381,440

[울산외곽고속도로건설] 울산외곽순환 고속도로 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	울산광역시 동부권에는 울산·미포국가산업단지(현대자동차, 미포조선소, 현대중공업 등)가 위치하고 있으나, 동서 간선도로망의 미비로 고속도로에 신속하게 접근하는데 어려움이 있으므로 외곽순환고속도로 필요
사업내용	총연장(14.5km), 교량 13개소(1,685m), IC 2개소, JCT 1개소
사업기간	'20~'32 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,205,883 백만원
국고지원비율	용지비 100%, 공사비 40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
912,234	1,205,883	293,649	실시설계 결과반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,205,883	19,430	54,478	3,813	725	3,088	-	1,185,728

[월곶-판교 복선전철] 월곶-판교 복선전철 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 인천·수도권 서남부, 성남지역 고속철도 수혜지역 확대을 위한 광역철도망 구축으로 수도권 교통혼잡 해소 ㅇ 성남~여주선, 원주~강릉선과 연계 지역균형발전을 위한 동서간선 철도망구축
사업내용	2,026,951백만원
사업기간	'15~'30 (16년)
소관부처	국토교통부
총사업비	3,132,809 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
2,927,503	3,132,809	205,306	기본설계 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
3,132,809	510,634	188,422	188,422	188,422	-	-	2,433,753

[이천 장호원-여주 가남 국도건설]
이천 장호원-여주 가남(성남-장호원6-2) 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	국도3호선 교통량 증가로 인한 상습 지·정체 해소와 간선기능 회복을 통한 교통난을 해소하고 지역 주민들의 생활환경 개선, 소득증대를 통한 지역경제 활성화 도모
사업내용	L=9.10km(4차로 신설)
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	227,557 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
206,259	227,557	21,298	총사업비 협의

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
227,557	71,651	24,354	45,161	43,262	1,894	5	112,644

[이천-문경 철도건설] 이천(부발)~충주~문경 철도건설

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 경기,충북 및 경북내륙지역 등 중부내륙권과 수도권 및 충북선과 문경선과의 철도연계교통망을 구축하고 지역주민의 교통편의 제공 등 접근도 불량지역의 해소를 위하여 본 사업을 추진하게 됨
사업내용	이천(부발)~충주~문경간 94.307km철도건설사업
사업기간	'05~'27 (23년)
소관부처	국토교통부
총사업비	2,517,005 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
2,514,985	2,517,005	2,020	물가변동 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
2,517,005	2,511,768	1,500	1,500	1,500	-	-	3,737

[인덕원-동탄 복선전철] 인덕원~수원 복선전철

(1) 사업개요

사업목적	수도권 광역교통 개선
사업내용	인덕원~수원 35.2km
사업기간	'12~'28 (17년)
소관부처	국토교통부
총사업비	4,273,383 백만원
국고지원비율	국가지적수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
4,144,380	4,273,383	129,003	물가변동 및 감정평가 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
4,273,383	488,372	244,266	244,266	244,266	-	-	3,540,745

[인천발 KTX] 인천발 KTX 직결사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 인천, 안산지역 등에 KTX 직결운행을 통한 고속철도 접근성 향상 ㅇ 고속철도 낙후지역 서비스 확대를 통한 고속철도 중심의 교통체계 구축 및 수송능력 증대 ㅇ 고속철도 서비스 수혜지역 확대를 통해 지역적 균등 분배 실현
사업내용	인천발 KTX 직결사업(6.2km)
사업기간	'16~'27 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	568,140 백만원
국고지원비율	미정

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
563,664	568,140	4,476	가시설계획 변경 및 물가변동 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
568,140	217,368	125,174	125,174	125,174	-	-	225,598

[일반국도건설지원] 거제 남부-일운

(1) 사업개요

사업목적	해금강, 학동흑진주몽돌해변, 외도보타니아 등 한려해상국립공원을 연결하는 간선도로 정비
사업내용	총연장 14.30km
사업기간	'22~'32 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	202,190 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
202,190	202,190	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
202,190	5,646	22	291	260	-	31	196,284

[일반국도건설지원] 거제-마산

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도 5호선 중 경남 거제시 장목면 송진포리 ~ 창원시 마산 합포구 현동 구간을 최단 노선으로 연결하여 경남 남해안 도서지역과 내륙지역 교통 접근성 강화 및 낙후된 지역개발 촉진과 거제지역 조선 해양산업의 물동량을 원활히 처리하기 위함
사업내용	ㅇ 총연장 24.8km(4차로) ㅇ 육상구간 17.1km ㅇ 해상구간 7.7km
사업기간	'12~'27 (16년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,212,577 백만원
국고지원비율	국고 99.89%, 지방비 0.11%(공사비)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,212,577	1,212,577	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,212,577	403,423	395	395	316	79	-	808,838

[일반국도건설지원] 경주 양남-문무대왕 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	대형 차량 통행 증가에 따른 교통사고 위험이 높으므로 시설개량을 통한 안전사고 방지 도모
사업내용	L=7.73km
사업기간	'23~'30 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	66,888 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
66,888	66,888	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
66,888	1,060	773	773	728	45	-	65,100

[일반국도건설지원] 경주 외동 녹동-문산 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 외동지역에 다수 분포하고 있는 산업단지의 지속적으로 증가하는 대형차량 교통량의 증가와 이에 따른 교통사고를 예방하고, 지역개발 촉진 및 국토의 간선기능 강화를 도모하기 위함.
사업내용	ㅇ 총연장(km) : 4.39km ㅇ 교 량 : 1개소 45.0m
사업기간	'21~'29 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	57,097 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
57,097	57,097	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
57,097	1,134	71	71	57	14	-	55,906

[일반국도건설지원] 고성 동해 장좌-양촌 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 도로 개량을 통한 지역주민의 교통안전성 확보
사업내용	L=6.60km
사업기간	'23~'30 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	96,946 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
96,946	96,946	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
96,946	1,151	1,094	1,202	984	219	-	94,812

[일반국도건설지원] 고창 해리-부안 변산 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도77호선 전라북도 고창군 해리면 동호리 ~ 부안군 변산면 도청리 국도77호선 미개설 구간을 연결하는 2차로 교량신설을 통하여 도로이용자의 교통불편 해소 및 지역 균형발전을 도모하고자 함
사업내용	ㅇ 총연장(km) : 8.86km ㅇ 교 량 : 4개소 7,058m
사업기간	'21~'33 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	421,743 백만원
국고지원비율	도로법 제23조

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
387,007	421,743	34,736	기본설계 결과 반영, 법정경비, 해상교량 부대시설, 교량 형식 변경 등 사업비 증가

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
421,743	194	20,000	326	326	0	-	421,223

[일반국도건설지원] 고흥 영남-포두 도로시설개량공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도77호선 전라남도 고흥군 영남면 ~ 팔영면 지내 도로 폭이 협소하고 선형이 불량한 구간을 도로 2차로 시설개량을 통하여 도로이용자의 교통불편 해소 및 지역 균형발전을 도모하고자 함
사업내용	ㅇ 총연장(km) : 14.0km ㅇ 교 량 : 5개소, 120m
사업기간	'21~'29 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	69,124 백만원
국고지원비율	도로법 제23조

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
69,124	69,124	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
69,124	2,448	-	-	-	-	-	66,676

[일반국도건설지원] 국도42호선 임계-신흥 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 국도42호선 중 강원도 정선군 임계면 임계리 ~ 동해시 신흥동 구간의 2차로 시설개량사업으로 강원내륙(정선군, 평창군)과 동해시로 접근하는 유일한 동서축으로서 불량한 선형을 개량하여 교통사고 위험을 해소하는데 목적이 있음
사업내용	ㅇ 총 연 장 : 17.4km(2차로 시설개량) ㅇ 교 량 : 1개소 / 10.5m,
사업기간	'19~'30 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	196,989 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
190,524	196,989	6,465	총사업비 협의결과

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
196,989	3,668	12,968	15,640	11,678	3,959	3	181,643

[일반국도건설지원] 국도59호선 연곡-현북 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 국도59호선(광양~양양) 중 강원도 강릉시 연곡면 삼산리 ~ 양양군 현북면 어성전리 구간의 폭원이 협소하고 구조가 열악한 구간을 2차로 시설개량하여 국도의 간선기능을 확보하고 도로 이용자의 교통편의 제공 및 지역의 균형발전을 도모하고자 함.
사업내용	총연장 : 14.2km(양방향 2차로), 교량 : 6개소/250m, 터널 : 3
사업기간	'19~'30 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	308,629 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
308,078	308,629	551	총사업비 협의결과

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
308,629	24,600	20,427	20,770	11,192	9,578	0	272,837

[일반국도건설지원] 남해 삼동-창선

(1) 사업개요

사업목적	노측 협소 및 심한 굴곡으로 교통사고의 위험과 성수기 교통체증이 심각하여 2차로 개량
사업내용	총연장 11.08km
사업기간	'22~'31 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	165,629 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
165,629	165,629	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
165,629	3,487	31	214	31	183	-	162,111

[일반국도건설지원] 남해 서면-여수 신덕 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도77호선 서남해안 구간 중 유일하게 단절된 구간을 연결하는 사업으로, 영호남 교류 확대와 동서화합을 위해 서남해안권 광역도로망구축이 필요하며, 국도77호선 서축과 동축을 연결하는 최단 기간망 구축으로 남해안축 경제통합의 기반을 마련하기 위함
사업내용	ㅇ 총연장 8.08km(4차로) ㅇ 교량 4개소 / 230m ㅇ 터널 3개소 / 7,450m ㅇ 교차로 3개소
사업기간	'21~'30 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	806,713 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
754,422	806,713	52,291	감정평가 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
806,713	53,471	58,043	71,822	65,644	6,179	0	687,599

[일반국도건설지원] 논산 강경-채운

(1) 사업개요

사업목적	기존 도로의 전·후구간 차로수 불균형을 해소하여 교통사고 위험을 줄여 도로이용자들의 교통편익 증진시키고 지역간 연계 향상
사업내용	L= 2.58km
사업기간	'24~'32 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	54,396 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
54,396	54,396	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
54,396	200	614	614	614	-	-	53,582

[일반국도건설지원] 무주 설천 소천-무풍 철목 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도30호선 전라북도 무주군 설천면 소천리 ~ 무풍면 철목리 지내 도로 폭이 협소하고 선형이 불량한 구간을 도로 2차로 시설개량을 통하여 도로이용자의 교통불편 해소 및 지역 균형발전을 도모하고자 함.
사업내용	ㅇ 총연장 7.123km ㅇ 교량 : 6개소(720m), 터널 : 2개소(770m)
사업기간	'21~'32 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	116,387 백만원
국고지원비율	도로법 제23조

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
84,872	116,387	31,515	실시설계 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
116,387	2,063	500	343	148	195	0	114,177

[일반국도건설지원] 밀양 부북-상동 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 본 과업은 국도58호선 미개설 구간 연결을 통해 단절된 경제적, 문화적 교류 활성화 및 국도 간선기능 확보를 목적으로 하며, 나노융합 국가산단 교통량 분산 전담을 통해 지역균형발전 및 원활한 물류수송에 그 목적이 있음.
사업내용	ㅇ 총연장(km) : 5.29km ㅇ 교 량 : 3개소 85.0m ㅇ 터 널 : 1개소 1,000m
사업기간	'21~'29 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	71,880 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
71,880	71,880	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
71,880	1,906	-	77	77	-	-	69,897

[일반국도건설지원] 부안-흥덕

(1) 사업개요

사업목적	국도23호선 전라북도 고창군 흥덕면 동사리 ~ 부안군 보안면 남포리 지내 4차로 미확장 구간이 병목현상 및 교통체증 발생 구간으로서 도로 4차로 확장을 통해 도로이용자의 교통불편 해소 및 지역 균형발전을 도모
사업내용	L=25.6km, 4차로 확장
사업기간	'18~'29 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	209,626 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
215,301	209,626	△5,675	공사비 낙찰차액 감액 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
209,626	5,892	1,507	4,803	4,527	275	-	199,206

[일반국도건설지원] 서산 대산 독곶-대로

(1) 사업개요

사업목적	충남 서북부 대산 임해산업 지역의 산업물류 운송로 확보
사업내용	총연장 4.3km
사업기간	'22~'32 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	55,679 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
52,226	55,679	3,453	실시설계 협의 및 감리·공사 낙찰차액 반납 등 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
55,679	989	3,915	4,012	1,365	2,647	0	53,325

[일반국도건설지원] 서수-평장

(1) 사업개요

사업목적	전라북도 익산시 정족동~왕궁면 구덕리 구간을 연결하여 익산 국가식품 클러스터, 완주 국가산업단지와 새만금 도로 이용자의 교통편의 제공 및 지역 균형발전을 도모
사업내용	총연장 17.7km
사업기간	'14~'27 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	333,326 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
330,481	333,326	2,845	조달청 관급자재 단가변동

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
333,326	124,888	40,276	43,482	43,475	7	0	164,963

[일반국도건설지원] 성주 선남-대구 다사 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업으로 국도30호선을 확장함으로서 인근 산업단지(성주1·2차, 성서1~5차, 왜관1~3차 등) 및 개별공단의 대형차량 통행량 발전을 도모하기 위함.
사업내용	ㅇ 총연장(km) : 9.51km ㅇ 교 량 : 3개소 80.2m ㅇ IC 1개소
사업기간	'21~'29 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	139,469 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
139,469	139,469	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
139,469	2,926	82	82	82	-	-	136,461

[일반국도건설지원] 신안 비금-암태 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도2호선 전라남도 신안군 암태면 ~ 비금면 광대리 국도2호선 미개설 구간을 연결하는 연륙.연도교 2차로 신설을 통하여 도로이용자의 교통불편 해소 및 지역 균형발전을 도모하고자 함.
사업내용	ㅇ 총연장 : 10.41km ㅇ 교량 : 4개소(5,555m)
사업기간	'21~'30 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	399,502 백만원
국고지원비율	도로법 제23조

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
399,502	399,502	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
399,502	195	7,777	151	45	106	0	399,262

[일반국도건설지원] 신안 암태 수곡-신석 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도77호선 전라남도 신안군 암태면 수곡리 ~ 신석리 지내 도로 폭이 협소하고 선형이 불량한 구간을 도로 2차로 시설개량을 통하여 도로이용자의 교통불편 해소 및 지역 균형발전을 도모하고자 함.
사업내용	ㅇ 총연장 : 9.12km ㅇ 교량 : 7개소(185m)
사업기간	'21~'30 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	61,852 백만원
국고지원비율	도로법 제23조

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
58,246	61,852	3,606	공사비,감리비 낙찰차액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
61,852	2,389	1,685	965	944	21	0	58,519

[일반국도건설지원] 안동 풍산-서후

(1) 사업개요

사업목적	안동 시외버스터미널 연접된 지역에 중앙선 철도 안동역사 이전 예정으로 교통소통 원활과 지역주민들의 교통편의 제공 및 신도청 접근성의 강화
사업내용	총연장 11.17km
사업기간	'22~'31 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	177,631 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
177,631	177,631	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
177,631	5,405	-	158	158	-	-	172,068

[일반국도건설지원] 양평 옥천-가평 설악 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	국도 37호선의 도로 기하구조가 불량하고 도로폭이 협소하여 교통사고 위험이 높은 구간으로 교통사고 예방을 위해 선형불량 구간을 개선하여 도로안전을 확보하기 위함
사업내용	13.44km[교량 5개소(205m), 터널1개소(2,380m)]
사업기간	'21~'31 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	198,852 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
150,384	198,852	48,468	실시설계결과 총사업비 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
198,852	3,472	-	-	-	-	-	195,380

[일반국도건설지원] 여주 대신-양평 개군

(1) 사업개요

사업목적	국도 37호선의 여주시 대신면 양평군 개군면(2차로) 구간 확장
사업내용	총연장 11.76km
사업기간	'22~'30 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	94,183 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
94,183	94,183	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
94,183	1,832	-	158	158	-	-	92,193

[일반국도건설지원] 울주 범서-경주 외동

(1) 사업개요

사업목적	도로 폭 확장 및 선형개량
사업내용	총연장 6.43km
사업기간	'22~'30 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	88,992 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
88,992	88,992	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
88,992	1,910	-	162	-	162	-	87,082

[일반국도건설지원] 의령 의령-정곡 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	서부경남 경쟁력을 강화하고 지역 협력 네트워크 조성 및 광역교통체계 구축
사업내용	L=9.29km
사업기간	'23~'32 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	97,139 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
97,139	97,139	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
97,139	1,235	1,598	1,607	1,447	160	-	94,456

[일반국도건설지원] 인제 상남-기린

(1) 사업개요

사업목적	국도31호선 강원도 인제군 상남면 기린면 2차로 시설개량
사업내용	총연장 9.06km
사업기간	'22~'32 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	208,489 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
161,513	208,489	46,976	총사업비 협의결과

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
208,489	3,706	3,052	1,756	890	866	0	203,893

[일반국도건설지원] 제2경춘국도(남양주-춘천) 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	서울~춘천 고속도로의 포화된 교통량 분산 및 국도46호선(인천~고성) 남양주~춘천 구간의 교통량 증가에 따른 교통체증을 해소하기 위해 제2경춘국도(33.7km)를 신설하여 국도의 간선기능을 확보하고, 지역 균형개발을 촉진
사업내용	ㅇ 총 연 장 : 33.7km(양방향 4차로) ㅇ 교 량 : 10개소 / 2,950m,
사업기간	'19~'32 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,905,759 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,286,179	1,905,759	619,580	총사업비 협의결과

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,905,759	38,261	23,477	651	91	440	120	1,867,407

[일반국도건설지원] 제천 봉양-원주 신림

(1) 사업개요

사업목적	국도5호선 충청북도 제천시 봉양읍 강원도 원주시 신림면 도로 4차로 확장
사업내용	총연장 10.67km
사업기간	'22~'31 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	179,772 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
179,772	179,772	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
179,772	4,473	-	291	291	-	-	175,008

[일반국도건설지원] 제천 수산-단양 단성

(1) 사업개요

사업목적	도로주행 안전성 향상 및 교통사고 감소 도로정체 해소 등을 위해 노선 개량
사업내용	총연장 6.0km
사업기간	'22~'31 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	126,980 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
126,980	126,980	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
126,980	2,443	1,298	1,298	1,298	-	-	123,239

[일반국도건설지원] 천안 목천-삼룡 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	대전, 세종시를 연결하는 국도1호선 중 남천안IC~청삼교차로 구간은 상습정체구간으로서 도로를 확장하여 국도의 간선도로망 기능 회복 및 물류수송 시간.비용 절감에 그 목적이 있음
사업내용	총연장 : 4.3km (6차로 확장)
사업기간	'21~'30 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	63,900 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
63,900	63,900	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
63,900	1,785	-	-	-	-	-	62,115

[일반국도건설지원] 철원 근남-화천 상서

(1) 사업개요

사업목적	국도56호선 강원도 철원군 근남면 화천군 상서면 도로 2차로 시설개량
사업내용	총연장 9.06km
사업기간	'22~'31 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	174,659 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
174,659	174,659	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
174,659	4,292	-	472	472	-	-	169,895

[일반국도건설지원] 청송 진보-영양 입암

(1) 사업개요

사업목적	상주 영덕간 고속도로 개통으로 증가된 교통량에 대한 접근성 향상 지역주민 교통편익 제공 및 낙후된 북부지역 개발
사업내용	총연장 5.43km
사업기간	'22~'33 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	115,833 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
91,999	115,833	23,834	기본 및 실시설계 완료에 따른 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
115,833	2,891	1,209	1,523	240	1,209	74	112,702

[일반국도건설지원] 청주 남이 부용 외천-양촌

(1) 사업개요

사업목적	청주 남이 부용 외천 양촌 구간 6차로 확장으로 국도 간선기능 회복 통행시간 단축 및 물류비용 절감
사업내용	총연장 8.0km
사업기간	'22~'31 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	148,249 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
148,249	148,249	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
148,249	4,913	4,913	4,913	4,913	-	-	138,423

[일반국도건설지원] 청주 미원-괴산 문광 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	선형불량에 따른 교통사고가 빈번히 발생하는 등 속리산국립공원을 찾는 관광객과 지역주민들의 사고 위험성 상존하여 선형불량구간 개량 및 국도 34호선과 연계구간 개선을 통하여 지역주민 교통 불편 해소 및 관광수요 증대
사업내용	L=15.42km (2차로 개량), (교량6개소, 125m)
사업기간	'21~'29 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	72,395 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
72,395	72,395	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
72,395	3,264	2	2	-	2	-	69,131

[일반국도건설지원] 평창 노동-홍천 자운

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 국도31호선 강원도 평창군 용평면 노동리 ~ 홍천군 내면 자운리 구간의 폭원이 협소하고 기하구조가 열악한 구간을 2차로 시설개량으로 국도의 간선기능을 확보하고 도로 이용자의 교통편의 제공 및 지역의 균형발전을 도모하는데 그 목적이 있음.
사업내용	총 연 장 : 4.18km(2차로 시설개량), 교 량 : 2개소 / 60m, 터 널 : 1개소 / 2,150m
사업기간	'21~'29 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	97,000 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
97,000	97,000	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
97,000	2,496	-	-	-	-	-	94,504

[일반국도건설지원] 평창 진부-강릉 연곡

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 국도6호선 강원도 평창군 진부면 ~ 강릉시 연곡면 구간의 폭원이 협소하고 기하구조가 열악한 구간을 2차로 시설개량으로 국도의 간선기능을 확보하고 도로 이용자의 교통편의 제공 및 지역의 균형발전을 도모하는데 그 목적이 있음.
사업내용	총 연 장 : 15.8km(2차로 시설개량), 교 량 : 3개소 / 125m, 터 널 : 3개소 / 4,670m
사업기간	'21~'34 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	314,840 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
269,080	314,840	45,760	총사업비 협의결과

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
314,840	6,681	500	340	140	200	0	308,019

[일반국도건설지원] 합천 적중-창녕 유어

(1) 사업개요

사업목적	인근 광역도로인 중부내륙 울산함양 고속도로와의 접근성 향상
사업내용	총연장 6.50km
사업기간	'22~'29 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	61,098 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
61,098	61,098	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
61,098	1,399	105	105	97	-	9	59,602

[일반국도건설지원] 화순 동면-송광 봉산

(1) 사업개요

사업목적	기존도로의 선형이 불량하고 폭원이 협소한 구간에 대하여 2차로 시설개량을 통해 간선기능 확보와 이용자의 교통편의 제공 및 지역 균형발전을 도모
사업내용	L=7.4km, 2차로 개량
사업기간	'18~'30 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	148,634 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
146,438	148,634	2,196	편입용지 감정평가 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
148,634	5,809	10,266	6,993	5,935	1,058	-	136,890

[일반국도건설지원] 화순 동면-순천 주암

(1) 사업개요

사업목적	도로 폭이 협소하고, 선형이 불량하므로 도로시설 개량을 통해 도로이용자의 교통편의 제공 및 지역균형발전 도모
사업내용	L=9.5km, 2차로 개량
사업기간	'17~'26 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	73,122 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
73,122	73,122	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
73,122	51,286	14,257	14,379	11,359	3,020	0	10,476

[임실-장수 국도건설] 임실-장수

(1) 사업개요

사업목적	노선불량 구간 개량으로 이용자의 교통편의 제공과 지역균형발전 도모
사업내용	총연장 22.2km
사업기간	'14~'27 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	174,542 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
163,054	174,542	11,488	물가변동 반영, 관급자재 단가변동, 암판정 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
174,542	52,377	31,827	27,596	27,478	118	-	94,687

[입장-진천 국도건설] 입장-진천 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	천안시 서북구 입장면에서 진천군 백곡면 구간의 국도34호선 선형불량 구간을 교량 및 터널을 이용하여 직선화 하기 위한
사업내용	L=5.1km, 2차로 선형개량
사업기간	'17~'30 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	125,227 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
125,069	125,227	158	감리비 물가변동에 따른 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
125,227	6,072	3,671	3,856	3,582	273	-	115,572

[장항선 개량 2단계] 장항선 2단계 개량사업

(1) 사업개요

사업목적	장항선 미개량구간을 개량하여 시설수준향상으로 철도교통경쟁력 향상 및 지역경제활성화
사업내용	신성~주포(18.65㎞), 남포~간치(14.5㎞) 직선화 개량
사업기간	'10~'29 (20년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,017,736 백만원
국고지원비율	국고지원기준

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
994,747	1,017,736	22,989	잔여지 보상비 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,017,736	619,322	51,900	51,900	51,900	-	-	346,514

[장항선(신창-대야)복선전철화] 장항선(신창~대야) 복선전철화 사업

(1) 사업개요

사업목적	장항선의 신창~대야간 118.6km를 복선전철화하여 일관수송체계 구축 및 선로용량을 증대하여 서해선, 경부선, 전라선과 연계하여 철도서비스 향상과 주민 교통편의를 제공하고자 함
사업내용	노선연장 : 장항선 신창역~대야역간 118.63km, 복선전철화(웅천~대야 39.92km는 단선전철)
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	857,476 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
839,574	857,476	17,902	감정평가 결과 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
857,476	471,804	49,945	25,945	25,945	-	-	359,727

[정선임계-강릉왕산국도건설] 정선 임계-강릉 왕산

(1) 사업개요

사업목적	도로 폭 협소 및 선형 불량 구간을 도로 2차로 시설개량을 통하여 도로이용자의 교통불편 해소 및 지역 균형발전 도모
사업내용	L=6.30km
사업기간	'23~'31 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	97,247 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
97,247	97,247	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
97,247	1,560	977	1,124	1,025	99	-	94,662

[제2안민터널] 제2안민터널

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 2010년 7월 통합 창원시 출범에 따른 진해~창원간 생활권 인구증가와 국도25호선 안민터널의 교통체증이 심각한 바 제2안민터널 개설을 통해 기존 안민터널의 교통체증을 해소하고 지역개발 촉진 및 국토의 균형발전을 도모하는데 목적이 있음
사업내용	ㅇ 총연장 : 3.85km ㅇ 교량 : 7개소(616m) ㅇ 터 널 : 1개소(1,957m) ㅇ 교차로 : 3개소(완전입체, 불완전입체, 평면)
사업기간	'13~'23 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	180,729 백만원
국고지원비율	국고 86.8%, 지방비 13.2%(보상비)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
180,729	180,729	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
180,729	180,074	-	-	-	-	-	655

[제주공항 시설개선] 제주공항 관제동 신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 제주국제공항 현 관제탑의 관제시야 인한 문제를 해소하고, 관제통신 장비실 확충공간을 마련하여 관제 안전을 확보 ㅇ 부족한 교육/훈련시설을 제공하고, 근무인원 증가 및 남·여 근무자 비율을 고려한 지원시설 (비상대기실, 화장실 등)을 확충함으로서 업무효율 제고
사업내용	건축연면적 5,186㎡(1,569평), 건물 높이 70m(약9층), 관제탑1,200㎡, 접근관제소2.,760㎡, 지원시설1,226㎡
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	33,275 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
34,494	33,275	△1,219	총사업비 조정(12차~14차)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
33,275	12,220	4,441	7,020	5,563	1,457	0	-

[제주제2공항 건설] 제주 제2공항 건설

(1) 사업개요

사업목적	제주공항 혼잡문제 조기 해소 등 제주공항 안전성 확보 및 국민 교통편의 제공을 위해 서귀포시 성산읍 일대에 제주 2공항 건설
사업내용	활주로 3,200m 1본, 유도로, 터미널 등 공항 건설
사업기간	'17~'30 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	5,453,233 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
5,453,233	5,453,233	-	증감없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
5,453,233	1,140	23,542	39,173	27,491	4,714	6,967	-

[천안 동면-진천 국도건설] 동면-진천

(1) 사업개요

사업목적	국도21호선 중 충남 천안 ~ 충북 진천 구간의 열약한 도로 기하구조 개선 및 확장으로 교통여건을 개선하는데 그 목적이 있음.
사업내용	L=13.38km, 4차로 확장
사업기간	'19~'28 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	307,325 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
288,541	307,325	18,784	물가상승 및 지장물 등 감정평가 결과 반영에 따른 총사업비 협의 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
307,325	33,940	40,383	40,400	36,385	4,015	-	237,000

[천안-청주공항 복선전철] 천안~청주공항 복선전철

(1) 사업개요

사업목적	경부선 천안~조치원 구간의 2복선 전철화로 경부선 용량부족 해소 및 충북선 조치원~청주공항간 시설개량
사업내용	천안~청주공항 복선전철 59.14km 건설사업
사업기간	'12~'30 (19년)
소관부처	국토교통부
총사업비	561,181 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
512,176	561,181	49,005	청주공항 보완설계비 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
561,181	84,155	23,383	23,383	23,383	-	-	453,643

[천안성환-평택소사 국도건설] 천안성환-평택소사 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 현재 운영 중인 국도 1호선(천안시 서북구 성환읍 ~ 경기도 평택시 소사동)구간의 우회도로를 건설하여 교통 지·정체 해소, 도로 간선기능 확보, 교통사고 예방 등 교통소통 향상 및 지역균형발전을 도모함에 있다.
사업내용	연장 4.2km, 교량 5개소(480m), 평면교차로 2개소
사업기간	'17~'27 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	115,220 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
114,949	115,220	271	총사업비 협의 조정(관계기관 협의 반영)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
115,220	17,035	7,842	26,572	26,379	193	0	71,806

[청북IC-요당IC국도건설] 청북IC-요당IC 도로확장공사

(1) 사업개요

사업목적	경기도 평택시 청북면 현곡리 ~ 화성시 양강면 요당리 구간의 4차로 공용중 구간으로 교통 지·정체 해소를 위해 확장이 필요한 구간으로 도로확장을 통한 도로이용자의 편의증진을 도모하고자 함.
사업내용	총연장(km) : 3.58km(4→6차로 확장)
사업기간	'14~'27 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	54,677 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
56,141	54,677	△1,464	총사업비 자율조정(낙찰차액 반납)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
54,677	41,450	5,600	3,071	2,176	896	0	11,051

[청양-신풍국도건설] 청양-신풍

(1) 사업개요

사업목적	충남 청양군과 공주시를 연결하는 국도39호선 구간중 선형불량 및 차로폭 협소구간의 선형개선을 통하여 지역주민의 교통사고 예방 및 교통애로를 해소하기 위한 사업임.
사업내용	연장 12.8km(2차로 시설개량)
사업기간	'14~'24 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	61,851 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
61,851	61,851	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
61,851	57,598	-	4,253	4,253	-	-	-

[춘천-속초 단선전철] 춘천~속초 철도 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	수도권과 강원·동해북부 고속화 철도 교통망 구축 및 동해선, 남북 및 대륙횡단(TSR)철도를 연계한 교통물류망 구축
사업내용	2,063,063백만원
사업기간	'16~'27 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	3,060,442 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
2,976,517	3,060,442	83,925	후속분야 기본설계 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
3,060,442	460,942	160,680	180,680	180,680	-	-	2,418,820

[춘천-화천] 춘천-화천

(1) 사업개요

사업목적	선형변경 및 확장으로 교통사고의 위험요소를 제거하고 지역간의 원활한 교통소통 제공하며 주민의 소득 증대 및 지역간의 균형발전을 도모하고자 함
사업내용	L=18.7km(4차로 B=20m)
사업기간	'11~'26 (16년)
소관부처	국토교통부
총사업비	397,556 백만원
국고지원비율	국고지원기준

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
392,706	397,556	4,850	총사업비 협의결과

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
397,556	280,098	84,623	96,721	70,837	25,885	0	46,621

[충북선 고속화] 충북선 고속화 사업(청주공항-제천)

(1) 사업개요

사업목적	호남권과 강원권을 연결하는 충북선 고속화를 통한 통행시간 절감 및 충청 광역경제권 개발 지원
사업내용	충북선 고속화 87.8km
사업기간	'20~'31 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	2,129,123 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
2,114,733	2,129,123	14,390	탈락자 설계보상비 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
2,129,123	62,620	9,900	9,900	-	-	9,900	2,066,503

[충주살미-제천한수국도건설] 충주 살미-제천 한수

(1) 사업개요

사업목적	기존 도로 선형불량 폭 협소 개선하여 충주, 제천 관광 및 지역경제 활성화로 충북 북부권 지역 균형발전 도모
사업내용	L=5.6km
사업기간	'23~'31 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	108,580 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
108,580	108,580	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
108,580	380	959	959	865	94	-	107,335

[충청내륙1국도건설] 충청내륙고속화도로

(1) 사업개요

사업목적	국도의 간선기능 확보로 물류비 절감에 따른 국가발전과 지역개발에 따른 지역주민의 소득증대 및 지역간의 균형발전 도모
사업내용	L=61.3km(4~6차로)
사업기간	'13~'26 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,076,265 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,030,479	1,076,265	45,786	관급자재 단가인상 및 감정평가 결과반영 등 총사업비 협의

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,076,265	903,387	129,645	141,148	136,458	4,539	151	36,420

[태백-미로2-2국도건설] 도계-신기

(1) 사업개요

사업목적	국도38호선의 선형불량, 용량부족, 사고다발 등으로 국도 2등급으로의 기능이 부족하고, 강원남부 내륙 탄광지역과 동해, 삼척 등 해안지역을 연결하는 주간선도로로 장래 교통수용에 효율적으로 대처하기 위하여 기존도로에 대한 개량 및 신설계획을 수립
사업내용	L=7.86km, B=20m, 교량13개소, 터널 5개소
사업기간	'07~'26 (20년)
소관부처	국토교통부
총사업비	233,975 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
227,768	233,975	6,207	총사업비 협의결과

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
233,975	212,745	4,486	10,452	8,221	2,231	0	13,009

[태백-미로3지역간선5차건설] 신기-미로

(1) 사업개요

사업목적	국도 38호선의 선형불량, 용량부족, 사고다발 등으로 국도 2등급으로의 기능이 부족하고, 강원남부 내륙 탄광지역과 동해, 삼척 등 해안지역을 연결하는 주간선도로로 장래 교통수용에 효율적으로 대처하기 위하여 기존도로에 대한 개량 및 신설계획을 수립
사업내용	L=6.5km
사업기간	'07~'24 (18년)
소관부처	국토교통부
총사업비	203,870 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
203,947	203,870	△77	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
203,870	203,044	-	903	826	-	77	-

[태안 고남-창기 국도건설] 고남-창기

(1) 사업개요

사업목적	국도 77호선 해저터널(보령~태안)과 연계된 안면도 구간의 상습정체 해소 및 교통환경을 개선하고 보령·태안 지역 관광활성화와 전·후 구간 차로수 불균형 해소, 선형불량·도로폭 협소구간 확장으로 교통사고를 사전에 예방하는데 그 목적이 있음
사업내용	L=22.28km, 4차로 확장
사업기간	'19~'29 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	324,096 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
226,837	324,096	97,259	감정평가 및 부대비 반영 총사업비 조정 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
324,096	74,770	104,735	104,929	104,373	557	-	144,954

[팔당대교-와부국도건설] 팔당대교-와부

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 4차로 적정교통량을 초과하여 극심한 교통난을 겪고 있는 팔당대교~와부구간 2차로 신설 및 4→6차로 확장을 통해 교통난 조기해소 ㅇ 국도 45호선 노선조정을 통해 경기 동남부와 동북부를 연결하는 국도 간선기능 회복
사업내용	L=6.9km, 2차로 신설 및 6차로 확장
사업기간	'13~'27 (15년)
소관부처	국토교통부
총사업비	140,879 백만원
국고지원비율	일반국도

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
139,366	140,879	1,513	총사업비 협의 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
140,879	86,450	24,005	30,575	30,556	19	0	23,872

[팔탄-봉담 국도건설] 팔탄-봉담 도로확장공사

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 국도43호선 구간중 경기도 화성시 팔탄면 가재리 ~ 봉담읍 왕림리 구간의 교통정체 해소 및 국도의 기능을 확보하여, 지역경제 활성화와 안전사고를 방지하고 국토의 균형발전을 도모하는데 그 목적이 있음.
사업내용	연장 5.24km[교량2개소(66.5m)]
사업기간	'14~'24 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	56,864 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
57,282	56,864	△418	총사업비 자율조정(시설부대경비, 준공정산 등)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
56,864	53,256	-	3,608	2,927	-	681	-

[평택-오산국도건설] 평택-오산 도로확장공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도1호선 경기도 평택시 진위면 신리에서 하북리 구간의 4차로 공용 중 구간으로 교통 지정체 해소를 위한 도로 확장
사업내용	L= 2.1km, 교량 1개소 연장 125m, 평면교차로 4개소
사업기간	'18~'25 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	51,227 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	51,227	51,227	총사업비 자율조정(잔여지 보상, 총사업비 준공정산 등)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
51,227	47,122	-	4,105	3,446	-	659	-

[평택-오송 2복선화] 평택~오송 2복선화 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 경부고속철도와 수도권 고속철도가 합류하는 평택~오송구간 2복선화를 통해 선로용량 확보 및 수송능력 제고 ㅇ 수원·인천발 KTX, 남부내륙철도 등 이용수요 증가에 적극적으로 대처하고, 고속철도 서비스 확대로 지역 균형발전 실현
사업내용	평택~ 오송 구간 고속철도 신설 46km
사업기간	'20~'28 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	3,684,528 백만원
국고지원비율	미정

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
3,484,191	3,684,528	200,337	감정평가 결과 및 후속분야 기본설계 결과 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
3,684,528	534,591	450,000	450,000	450,000	-	-	2,699,937

[포산-서망국도건설] 포산-서망

(1) 사업개요

사업목적	전라남도 진도군 임회면 남동리(서망항)에서 진도군 진도읍 포산리 구간은 도로폭이 협소하고 선형이 불량하여 선형개선을 통해 도로이용자의 교통편의 제공 및 균형발전을 도모
사업내용	L=20.0km, B=2차로
사업기간	'15~'25 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	153,762 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
153,762	153,762	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
153,762	133,684	-	20,078	20,078	-	-	-

[포승-평택철도건설] 포승-평택 철도건설

(1) 사업개요

사업목적	평택항 개발에 따른 수송수요 대처
사업내용	포승-평택간 26.7km 단선철도 건설
사업기간	'04~'30 (27년)
소관부처	국토교통부
총사업비	709,123 백만원
국고지원비율	국고지원기준

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
709,123	709,123	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
709,123	518,416	-	-	-	-	-	190,707

[포항-동해전철화] 동해선(포항-동해) 전철화

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 동해선 전구간 전기차 일관 수송체계 구축을 통한 운영효율화 제고 ㅇ 철도 수송에 유리한 컨테이너 및 철강화물 물동량 발생 지역으로 서해선과 연계하여 대량·일괄 수송체계 구축으로 철도효율 향상
사업내용	487,546백만원
사업기간	'20~'24 (5년)
소관부처	국토교통부
총사업비	433,041 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
441,321	433,041	△8,280	준공 정산

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
433,041	433,041	-	-	-	-	-	-

[포항-삼척철도건설] 포항-삼척철도건설

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 강릉태백권 관광 통행수요 및 경북권 관광수요 부담 ㅇ 환동해권 국가 기간철도망 구축
사업내용	동해선 포항~삼척간 171.3km 단선철도 건설
사업기간	'02~'24 (23년)
소관부처	국토교통부
총사업비	3,427,067 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
3,429,674	3,427,067	△2,607	준공정산 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
3,427,067	3,427,067	-	-	-	-	-	-

[포항-안동2국도건설] 포항-안동1-1 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	경상북도청 이전에 따른 동해안에 위치한 시·군의 접근성을 향상시키고 포항·경주·울산지역 산업물동량을 경상북도 북부지역으로 수송시 거리단축으로 물류비용 절감, 기존 2차로 국도 선형불량구간 및 교통사고 다발구간을 4차로로 확장하여 용객의 교통편익을 도모
사업내용	ㅇ 총연장 25.7km(4차로) ㅇ 교량 17개소/1,494m ㅇ 터널 5개소 3,679m
사업기간	'10~'27 (18년)
소관부처	국토교통부
총사업비	373,115 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
351,175	373,115	21,940	물가변동, 보상비, 관급자재비 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
373,115	151,017	48,692	50,184	50,175	9	0	171,923

[포항-안동2국도건설] 포항-안동2 국도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	경상북도청 이전에 따른 동해안에 위치한 시·군의 접근성을 향상시키고 포항·경주·울산지역 산업물동량을 경상북도 북부지역으로 수송시 거리단축으로 물류비용 절감, 기존 2차로 국도 선형불량구간 및 교통사고 다발구간을 4차로로 확장하여 용객의 교통편익을 도모
사업내용	ㅇ 총연장(km) : 19.6km(4차로) ㅇ 교량 : 15개소/1,653m ㅇ 터널 : 2개소/2,395m
사업기간	'10~'27 (18년)
소관부처	국토교통부
총사업비	303,463 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
292,443	303,463	11,020	관급자재 단가변동, 사면보강, 암판정, 토공사 운반거리, 관계기관 협의 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
303,463	225,129	31,782	31,782	29,389	2,393	-	48,945

[함안군북-가야국도건설] 군북-가야

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국도79호선 중 경상남도 함안군 군북면 사도리 ~ 경상남도 함안군 가야읍 도항리 구간의 도로가 기존 2차로 도로로써 기존도로의 선형이 불량하여 이를 해소하고 지역 개발촉진 및 국토의 균형발전을 도모하는데 그 목적이 있음
사업내용	ㅇ 총연장 : 8.3km ㅇ 교량 : 5개소/281m
사업기간	'11~'27 (17년)
소관부처	국토교통부
총사업비	69,781 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
67,515	69,781	2,266	감정평가 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
69,781	32,635	9,422	10,441	10,414	-	26	26,732

[함평-해보국도건설] 함평 함평-해보 도로시설개량공사

(1) 사업개요

사업목적	국도24호선(신안~울산)중 전라남도 함평군 대동면에서 함평군 해보면 구간(함평~해보)의 도로 폭이 협소하고 선형이 불량하여 도로시설 개량을 통해 도로이용자의 교통편의 제공 및 지역균형발전을 도모하고자 함.
사업내용	L=9.98km, 교량 4개소, 교차로 27개소
사업기간	'17~'27 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	58,052 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
57,904	58,052	148	관급자재 단가인상

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
58,052	36,617	15,326	6,186	2,031	4,155	-	19,404

[호남고속철도건설(광주-목포)] 호남고속철도건설

(1) 사업개요

사업목적	서울~목포간 고속철도 건설로 호남축 교통난 해소하고 물류비용 절감
사업내용	오송~목포간 230.9km간 고속철도 신선건설
사업기간	'06~'27 (22년)
소관부처	국토교통부
총사업비	11,154,109 백만원
국고지원비율	국고지원기준

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
11,146,434	11,154,109	7,675	후속분야 실시설계 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
11,154,109	9,171,393	383,112	383,112	383,112	-	-	1,599,604

[호남선(가수원-논산)고속화] 호남선(가수원~논산) 고속화

(1) 사업개요

사업목적	호남선 '가수원~논산' 구간의 선형 및 시설개량을 통하여 철도의 속도 향상과 충청권과 호남권의 연결성 강화
사업내용	L=29.2km
사업기간	'24~'34 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	918,947 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
719,215	918,947	199,732	기본계획 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
918,947	-	1,000	1,000	-	-	1,000	918,947

[흑산도 소형공항 건설] 흑산도 소형공항 건설

(1) 사업개요

사업목적	흑산도 지역의 도서주민에 대한 교통기본권 제공 및 관광객 교통 불편 해소
사업내용	ㅇ Airside시설 : 활주로(1,200m×30m), 계류장(5대 주기) 등 ㅇ 여객터미널 : 3,600㎡ ㅇ 항행안전시설 : 1식
사업기간	'12~'27 (16년)
소관부처	국토교통부
총사업비	183,311 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
183,311	183,311	-	현장 출장비 등 집행

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
183,311	4,203	2,955	2,955	1	-	2,954	-

[가납-상수 국지도건설] 가납-상수 국지도건설

(1) 사업개요

사업목적	국지도 건설공사를 통해 교통혼잡 해소 및 물류소통 원활
사업내용	L=5.68km
사업기간	'15~'25 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	102,238 백만원
국고지원비율	국고 70%, 지자체 30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
102,238	102,238	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
102,238	99,730	-	2,508	2,508	-	-	-

[갈천-가수국지도건설] 갈천-가수 도로확장공사

(1) 사업개요

사업목적	국가지원지방도 건설을 통해 교통혼잡 해소 및 물류소통 원활
사업내용	L=8.4km
사업기간	'13~'27 (15년)
소관부처	국토교통부
총사업비	218,632 백만원
국고지원비율	공사비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
218,632	218,632	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
218,632	179,433	29,900	39,199	39,199	-	-	-

[강구대교국지도건설] 강구대교 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	국가지원지방도20호, 경북 영덕군 강구면 일원 해상 교량을 건설하여 관광명소인 강구대게거리의 교통체증을 해소하고 지역관광활성화를 도모
사업내용	총연장 L=1.5km(교량 1개소 L=527m)
사업기간	'17~'26 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	51,358 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
50,828	51,358	530	공사비 E/S 반영, 관급자재비 변경 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
51,358	35,078	12,023	14,607	9,462	5,145	-	6,817

[고령-성주국지도건설] 고령~성주간 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	도로기하구조가 불량하고 도로폭이 협소하여 교통사고 위험이 높은 구간으로 교통사고 예방을 위한 선형불량 구간 개선을 위하여 시설개량
사업내용	도로 L=8.54km, B=10.5m, 터널 360m 등
사업기간	'16~'28 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	55,019 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	55,019	55,019	총사업비 500억원, 국비 300억원 초과로 총사업비관리대상사업 등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
55,019	36,471	7,830	12,078	6,742	5,335	0	11,806

[공단고가교-서인천IC혼잡도로]
공단고가교~서인천IC 혼잡도로 개설 사업

(1) 사업개요

사업목적	가좌IC에서 서인천IC 하부에 지하도로를 건설하여 주요 간선도로 및 주변도로의 교통혼잡 해소
사업내용	L=4.531km(지하차도)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	국토교통부
총사업비	612,311 백만원
국고지원비율	50

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
612,311	612,311	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
612,311	-	12,882	29,764	4,140	25,624	-	608,171

[광령-도평우회도로건설] 광령-도평 우회도로 건설

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 제주시 도심권 교통량을 분산시켜 단절 없는 제주시 간선도로망을 완성하여 가중되는 제주시 교통량을 원활하게 분산시키고 국내외 관광객 등 도로이용객의 교통편의를 제공하는 한편 농·수·축산물 수송에 따른 물류비용절감으로 지역주민의 소득증대를 도모하기 위함.
사업내용	총연장(4.095km, 폭 18.5m), 교량 6개소
사업기간	'21~'30 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	130,543 백만원
국고지원비율	공사비(설계비0 : 국고 100%, 보상비 : 읍면지역 국고 100%, 동지역 지방비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
125,779	130,543	4,764	1구간(L=3.9㎞) 현장여건을 고려한 설계결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
130,543	39,660	35,146	35,146	33,848	1,298	-	57,035

[광주하남-장성삼계광역도로] 광주하남~장성삼계 광역도로

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 광주하남~장성삼계를 연결하는 광역교통망을 구축하여 물류비용 절감 및 접근성 향상으로 지역 균형발전에 기여하고자 함
사업내용	도로확장 L=15.4km, B= 20m
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	116,205 백만원
국고지원비율	대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
116,205	116,205	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
116,205	6,794	4,220	7,642	2,507	4,213	922	106,904

[구미국가산단진입도로] 구미5국가산단 진입도로 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 구미시 해평면, 산동면 일원에 조성되는 구미국가산업단지 제5단지의 진입도로를 경북 구미시 해평면 문량리~고아읍 송림리 구간 및 산동면 적림리 구간을 통해 인근 일반국도와 국가산업단지간의 접근성을 확대함으로서 물류비용 절감 및 지역경제 활성화에 기여
사업내용	ㅇ L=6.18km(4~6차로) ㅇ 교량 : 3개소(1,315m) ㅇ 출입시설 : 9개소(간이입체 2, 평면 7)
사업기간	'09~'25 (17년)
소관부처	국토교통부
총사업비	251,741 백만원
국고지원비율	국고 99%, 지방비 1%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
249,130	251,741	2,611	물가변동, 관급자재 단가변동 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
251,741	233,626	16,515	18,115	18,115	-	-	-

[국가지원지방도건설지원] 경기광주-양평 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	국지도 88호선 지역 간 교통 불편해소를 통한 통행 안전성 확보하고 낙후지역 개발을 통하여 균형발전 도모
사업내용	L=10.4km(2차로 시설개량)
사업기간	'18~'30 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	100,458 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
103,885	100,458	△3,427	토목공사 낙찰차액 감액 및 공사비 감액에 따른 시설부대경비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
100,458	18,331	9,994	12,151	8,082	1,692	2,377	74,044

[국가지원지방도건설지원]
국가지원지방도67호선(함안 여항-창원 내서) 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 교통시설 접근성이 떨어지는 함안군 남부지역과 교통요충지인 내서IC의 연계로 광역도로망의 접근체계를 개선하여 지역개발 촉진 및 국토의 균형 발전을 도모하기 위함.
사업내용	L=6.65km
사업기간	'21~'29 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	118,614 백만원
국고지원비율	설계비 100%, 공사비 70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
118,614	118,614	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
118,614	2,869	77	77	76	-	2	115,669

[국가지원지방도건설지원] 나주 금천-화순 도암

(1) 사업개요

사업목적	나주시 금천면 동악리 화순군 도암면 도장리 구간인 무안국제공항 나주 공동혁신도시와 전남 중동부권을 연결하는 직결 도로망 구축
사업내용	총연장 12.0km
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	국토교통부
총사업비	285,520 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
285,520	285,520	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
285,520	4,570	2,857	3,127	2,825	301	-	278,125

[국가지원지방도건설지원]
남원 주천 호경-고기 국가지원지방도 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	전라북도 남원시 주천면 호경기 ~ 고기리 구간인 지리산국립공원 주요 진입도로로 급경사와 S자형 굽은 구간이 많아 시야 확보가 어려운 구간을 시설개량하여 도로 이용자의 교통편의 제공 및 지역 균형발전을 도모하고자 함
사업내용	L=5.943km
사업기간	'21~'30 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	94,102 백만원
국고지원비율	설계비 100%, 공사비 70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
94,102	94,102	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
94,102	2,410	433	433	348	86	-	91,345

[국가지원지방도건설지원] 당진-서산 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	국지도70호선 내 성연~운산(국지도)과 합덕~우강(국지도) 미연계(Missing Link)에 따른 교통 불편을 조기에 해소하고 석문국가산업단지 물동량이 중부권으로 원활하게 수송될 수 있는 사업시행을 위하여 기본 및 실시설계 용역을 수행.
사업내용	18.3km
사업기간	'14~'27 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	190,459 백만원
국고지원비율	국비 공사비 70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
186,476	190,459	3,983	공사비 및 감리비 물가 변동액 반영, 공사비 조정 결과에 따른 시설 부대비 연계 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
190,459	111,047	28,692	47,607	14,015	33,592	-	65,397

[국가지원지방도건설지원] 도척-실촌 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	국가지원지방도 98호선(수도권 순환) 구간중 경기도 광주시 도척면 진우리 ~ 광주시 곤지암읍 삼리 구간을 4차로로 신설·확장하여 날로 증가되는 교통수요 및 교통체증을 해소하고 지역도로와의 원활한 연계성 확보하기 위함
사업내용	총연장(km) : 3.42Km(4차로), 교량 : 2개소/489.0m, 교차로 : 평면5개소, 입체1개소
사업기간	'13~'26 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	165,620 백만원
국고지원비율	공사비 70% 국가지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
165,620	165,620	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
165,620	123,932	12,616	25,788	14,681	11,085	22	27,007

[국가지원지방도건설지원] 무심동로~오창IC

(1) 사업개요

사업목적	국도17호선의 교통정체에 따른 오창IC와 청주시 북쪽지역을 관통하는 직결 도로망 개설이 필요함에 따라 기존도로를 확장하여 원활한 교통소통을 기여하고 물류비용 절감과 지역 간 균형발전 도모
사업내용	4.9km
사업기간	'16~'28 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	113,993 백만원
국고지원비율	공사비 70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
107,381	113,993	6,612	국도17호선 우회도로 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
113,993	48,359	6,485	6,485	6,485	-	-	-

[국가지원지방도건설지원] 문평-신탄진

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국지도32호선 대전광역시 대덕구 신탄진동(현도교) 문평동(신구교)간 도로 개선
사업내용	총연장 4.51km
사업기간	'22~'29 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	84,967 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
84,967	84,967	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
84,967	420	-	-	-	-	-	84,547

[국가지원지방도건설지원] 부산 가덕대교-송정IC

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국지도58호선 부산 강서구 송정동 가덕대교 송정동 송정교차로 구간의 평면 교차로 구간 고가도로 건설
사업내용	총연장 2.62km
사업기간	'22~'30 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	148,426 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
129,812	148,426	18,614	총사업비 변경 협의 완료('25.3.)에 따른 총사업비 변경 및 공사비, 감리비 낙찰차액 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
148,426	4,641	8,702	9,202	4,443	4,759	-	139,342

[국가지원지방도건설지원] 상촌~황간 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	국지도 49호선(해남~원주) 중 충북 영동군 상촌면 임산리 ~ 경북 상주시 모동면 신천리 구간으로 선형이 불량하고 도로폭이 협소하여 교통량 증가에 따른 교통사고 위험이 높아, 시설개량을 통하여 교통소통에 원활을 기하고 교통사고 예방은 물론, 지역 균형발전을 도모
사업내용	18.0km
사업기간	'14~'26 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	94,629 백만원
국고지원비율	공사비 70 %

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
89,423	94,629	5,206	관급자재 인상분 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
94,629	80,715	9,714	9,714	8,158	1,556	-	-

[국가지원지방도건설지원] 순창 순창-구림

(1) 사업개요

사업목적	전라북도 순창군 순창읍 백산리 구림면 월정리 구간 내 급커브 및 폭원 부족 구간 등 위험구간을 시설개량
사업내용	총연장 9.081km
사업기간	'22~'30 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	121,144 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
90,328	121,144	30,816	기본 및 실시설계 용역 결과 반영 등(국비 증 17,747백만원, 지방비 증 13,069백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
121,144	2,358	286	286	1	285	-	118,785

[국가지원지방도건설지원] 아산 음봉-천안 성환

(1) 사업개요

사업목적	전국 최대 규모의 아산탕정디스플레이시티 일반산업단지와 아산신도시 건설 등으로 인한 물류수송 및 교통수요 대응
사업내용	L= 9.33km
사업기간	'24~'32 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	88,146 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
88,146	88,146	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
88,146	200	881	881	798	83	-	87,148

[국가지원지방도건설지원] 양평 서종-가평 설악

(1) 사업개요

사업목적	국지도86호선 경기도 양평군 서동면 수입리 가평군 설악면 회곡리 도로 폭이 협소하고 선형이 불량한 구간을 도로 2차로 시설개량
사업내용	총연장 10.63km
사업기간	'22~'30 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	114,467 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
114,467	114,467	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
114,467	1,961	-	63	63	-	-	112,443

[국가지원지방도건설지원] 영덕 강구-축산

(1) 사업개요

사업목적	국지도20호선 경상북도 영덕군 강구면 하저리 축산면 경정리 2차로 시설개량
사업내용	총연장 14.13km
사업기간	'22~'31 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	110,143 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
110,143	110,143	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
110,143	2,726	-	252	235	-	17	107,182

[국가지원지방도건설지원] 영월 주천 주천-판운

(1) 사업개요

사업목적	국지도82호선 강원도 영월군 주천면 주천리 주천면 판운리 도로 폭이 협소하고 선형이 불량한 구간을 도로 2차로 시설개량
사업내용	총연장 8.42km
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	국토교통부
총사업비	70,871 백만원
국고지원비율	국고(시설비70%, 설계비100%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
70,871	70,871	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
70,871	3,264	786	786	-	786	-	67,607

[국가지원지방도건설지원] 완주 소양-동상

(1) 사업개요

사업목적	전라북도 완주군 소양면 동상면 사봉리 구간 보조간선도로망을 확충하여 낙후지역 간 균형발전을 도모
사업내용	총연장 3.582km
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	국토교통부
총사업비	62,724 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
62,724	62,724	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
62,724	1,670	14	21	21	-	-	61,034

[국가지원지방도건설지원] 장성 동화-서삼

(1) 사업개요

사업목적	전라남도 장성군 동화면 남평리 서삼면 용흥리 구간 고속도로와 장성물류단지를 연결하는 도로망 구축
사업내용	총연장 5.98km
사업기간	'22~'30 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	132,518 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
132,518	132,518	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
132,518	1,206	30	44	44	-	-	131,267

[국가지원지방도건설지원] 정읍 부전-칠보

(1) 사업개요

사업목적	전라북도 정읍시 부전동 칠보면 시산리 구간 보조간선도로망을 확충하여 낙후지역 간 균형발전을 도모
사업내용	총연장 10.921km
사업기간	'22~'32 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	130,267 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
101,926	130,267	28,341	기본 및 실시설계 용역 결과 반영 등(국비 증 17,359백만원, 지방비 증 10,982백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
130,267	2,858	286	286	1	285	-	127,408

[국가지원지방도건설지원] 제천 수산-청풍

(1) 사업개요

사업목적	국지도82호선 충북 제천시 수산면 수산리 청풍면 물태리 구간의 선형이 불량한 구간 도로 2차로 시설개량
사업내용	총연장 9.80km
사업기간	'22~'30 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	94,655 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
94,655	94,655	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
94,655	2,398	526	526	526	-	-	91,731

[국가지원지방도건설지원] 천안 북면-입장

(1) 사업개요

사업목적	국지도55호선 노선의 일부 구간이 높은 경사와 굴곡도가 심하며 열악한 도로환경으로 교통사고 위험이 상존하여 개선 필요
사업내용	L= 2.85km
사업기간	'24~'32 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	53,270 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
53,270	53,270	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
53,270	200	616	616	616	-	-	52,455

[국가지원지방도건설지원] 태안 근흥 정죽 - 두야 국지도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	2차로 도로로 국방과학연구소의 대형 군사용 차량 및 화력발전소의 화물차량 잦은 통행과 관광객 이용량이 많은 구간으로 4차로 확장을 통해 교통혼잡 해소 및 접근성 향상, 교통사고 위험 해소에 그 목적이 있음
사업내용	L=14.13km
사업기간	'21~'30 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	97,042 백만원
국고지원비율	설계비 100%, 공사비 70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
97,042	97,042	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
97,042	3,019	-	-	-	-	-	94,023

[국가지원지방도건설지원] 포천 군내-내촌 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	국가지원지방도 56호선 중 포천시 군내~내촌 구간의 선형불량 및 도로폭 협소 등으로 교통사고 위험이 높아 기존도로를 개량하여 원활한 교통소통에 기여하고 교통사고 예방은 물론, 지역 간 균형발전을 도모
사업내용	2차로 시설개량(연장 L = 5.5Km)
사업기간	'16~'27 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	96,676 백만원
국고지원비율	국고 70%, 지자체 30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
107,537	96,676	△10,861	암판정위원회, 지반조사 반영한 보강공사비 증액 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
96,676	39,438	12,643	13,213	12,896	314	3	64,661

[금호워터폴리스산단진입도로]
금호워터폴리스 산업단지 진입도로 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	금호워터폴리스 입주기업의 안정적인 물류수송, 인근 제3·서대구·검단산단 및 이시아폴리스와의 산업물류 연계체계구축
사업내용	도로건설 B=20m, L=2.9km
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	180,555 백만원
국고지원비율	국비구간 2.06km, 대구시 구간 0.84km

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
168,843	180,555	11,712	국비구간 감정평가 금액 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
180,555	60,999	12,639	23,795	22,839	626	330	441

[길상-선원국지도건설] 길상-선원 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	국가지원지방도 84호선중 인천, 강화군 길상면 온수리~선원면 냉정리 2차로 구간을 4차로로 확장하여 공용중인 초지대교~온수리 구간(4차로)과 국도48호선(4차로)을 연계함으로써 간선도로 기능을 제고하고 지역주민의 교통불편 해소 및 지역균형발전 도모.
사업내용	총연장 : 9.22km
사업기간	'16~'27 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	115,178 백만원
국고지원비율	국고 70%, 지자체 30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
115,178	115,178	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
115,178	83,832	7,072	19,342	7,133	12,209	-	24,214

[김포한강시네폴리스산단진입도로] 김포한강시네폴리스산단진입도로

(1) 사업개요

사업목적	김포 한강시네폴리스 일반산업단지 진입도로 개설
사업내용	산업단지 진입도로 신설(총연장 0.95Km, 왕복4차로) : B=20~30m, 입체교차로 1개소(풍곡IC 신설)
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	76,177 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
73,928	76,177	2,249	공사 및 관급자재, 감리 물가상승 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
76,177	59,628	12,766	16,907	10,858	6,049	0	5,691

[김해대동첨단산단진입도로] 김해대동첨단산단진입도로

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 김해시 대동면 초정리~조눌리 간의 대동첨단 일반산업단지 진입도로를 개설하여 물동량 수송에 따른 원활한 교통소통과 도로망 확충을 통한 지역의 개발 촉진 및 지역 균형발전을 도모코자 함.
사업내용	총연장 3.61km, B=10.0 ~ 17.75m
사업기간	'18~'28 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	69,481 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
67,475	69,481	2,006	보상비(잔여지), 문화재 정밀발굴조사, 폐기물처리비 등 총사업비 반영(2,006백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
69,481	48,608	2,577	2,781	2,702	51	28	18,171

[낙안-상사국지도건설] 낙안-상사

(1) 사업개요

사업목적	국가기간 도로망을 보조하는 도로 확충으로 지역개발 촉진 및 물류비 절감
사업내용	L= 8.5km(2차로 시설개량)
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	54,726 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
54,726	54,726	-	물가변동에 따른 총사업비 조정(54,726백만원 → 55,698백만원) / 2025. 2. 21.

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
54,726	37,626	7,345	7,345	7,345	-	-	10,727

[남평-화순국지도건설] 남평-화순

(1) 사업개요

사업목적	국가지원지방도 55호선(해남~금산) 중 사업구간(남평~앵남)의 기존2차로 국지도를 4차로 확장 및 신설하여 교통소통에 원활을 기하고 관광개발과 주민생활환경 향상 및 지역발전 촉진, 국토의 균형발전을 도모하고자 함
사업내용	L=6.85km
사업기간	'14~'23 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	125,242 백만원
국고지원비율	공사비(국가 90, 지방 10)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
125,242	125,242	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
125,242	125,242	-	-	-	-	-	-

[내포신도시첨단산단진입도로]
내포 도시첨단산업단지 진입도로 개설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 구국도21호선과 내포신도시에 조성중인 도시첨단산업단지를 연결하는 도로를 개설하여 산업단지 발생 물동량의 원활한 수송을 통하여 물류비용을 절감하고 산업단지 이용자의 통행편의를 증진시켜 산업단지를 활성화하는데 그 목적이 있음
사업내용	도로개설 L=3.9km, 교량2개소, 교차로(평면) 6개소
사업기간	'16~'22 (7년)
소관부처	국토교통부
총사업비	52,735 백만원
국고지원비율	국비 76.92%, 지방비 23.08

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
53,166	52,735	△431	22년 준공사업

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
52,735	52,735	-	-	-	-	-	-

[농소-강동혼잡도로] 농소~강동간 도로개설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 울산의 부족한 동서축 가로망을 확충하여 도심지 교통난을 해소하고 남북축(옥동~농소, 국도7호선, 오토밸리로) 도로와 연결하여 산업물동량의 도심우회로를 확보하여 물류비용 절감을 도모하기 위함
사업내용	도로개설 L=10.8km, 4차로
사업기간	'20~'31 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	620,829 백만원
국고지원비율	공사비 50%, 설계비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
625,972	620,829	△5,143	낙찰차액 감액에 따른 총사업비 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
620,829	24,406	67,000	129,772	92,068	37,704	-	504,355

[다사-왜관광역도로] 다사- 왜관 광역도로

(1) 사업개요

사업목적	대구 서북부지역 산업단지와 경북 왜관구미권을 연결하는 광역도로망 구축으로 왜관구미축의 혼잡도 완화와 대구경북 낙후지역 개발 촉진
사업내용	도로신설, 폭원 17.5m, 연장 9.57km
사업기간	'17~'27 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	269,889 백만원
국고지원비율	총사업비의 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
267,806	269,889	2,083	공사 현장여건 변경 등 2종 반영에 따른 총사업비 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
269,889	191,970	24,000	31,291	23,800	2,441	5,050	54,120

[단산-부석사국지도건설] 단산-부석사

(1) 사업개요

사업목적	경상북도 영주시 단산면 옥대리 ~ 경상북도 영주시 부석면 남대리를 연결하는 도로로서 기존 국지도의 불량한 도로의 선형으로 교통사고의 위험이 항시 내포하고 있어 도로 시설개량이 시급한바 이를 해소하고 지역개발촉진 및 국토의 균형발전을 도모
사업내용	L=10.4km
사업기간	'11~'24 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	128,459 백만원
국고지원비율	공사비 90% 부대비 90%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
128,459	128,459	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
128,459	127,338	-	-	-	-	-	-

[달서구 상화로 혼잡도로] 달서구 상화로 혼잡도로

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 대규모 주거단지 및 산업단지 교통량과 개통된 앞산터널로('13.6월) 및 테크노폴리스로('14.10월)의 유입교통량 혼잡문제 해결 ㅇ 대곡2지구('17년) 완료와 테크노폴리스('19년), 대구순환고속도로('21년) 등 교통상황 악화 대응
사업내용	B=20m(4차로), L=3.9km 전체입체화(고가차도 1식)
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	399,768 백만원
국고지원비율	정률지원(공사50%, 설계100%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
399,768	399,768	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
399,768	86,402	30,000	59,212	32,197	27,016	-	281,169

[대구권광역철도] 대구권 광역철도 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 대구 도심구간(신동~고모)의 KTX 전용선 개통('15.4)으로 인해 발생하는 기존 경부선의 선로 여유용량을 활용하여 대구·경북권 광역도시간의 교통 불편을 해소하는데 목적이 있음
사업내용	대구권 광역철도 연장 L=61.82km(정차역 9개소(신설 4개소)
사업기간	'14~'27 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	210,590 백만원
국고지원비율	70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
209,167	210,590	1,423	폐기물처리비 및 물가변동 등 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
210,590	186,042	10,909	10,909	10,909	-	-	13,639

[대덕특구동측혼잡도로] 대덕특구 동측진입로 개설

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 대전 동북부 지역과 대덕특구를 연결하여 접근성 개선으로 시민 이동편의 도모하고 천변고속화도로 교통정체 해소 ㅇ 동서연결 도로망 구축으로 지역균형발전 도모와 대덕특구 및 국제과학비즈니스벨트 연결 등 지역간 상생발전 도모
사업내용	도로개설 L=1.3km, B=25m
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	114,547 백만원
국고지원비율	설계비 100%, 공사비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
103,471	114,547	11,076	교량공법 변경 등 2종 총사업비 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
114,547	16,732	13,500	17,375	11,802	5,574	-	86,013

[대도시권교통혼잡도로지원] 광주북부 순환도로(혼잡도로)

(1) 사업개요

사업목적	광주 제2순환도로와 제3순환도로의 보조순환도로 역할로 광주 북부지역의 본촌, 일곡, 문흥지구 등 대규모 택지에 따른 간선도로의 혼잡개선
사업내용	L=7.5km, 4~6차로
사업기간	'07~'27 (21년)
소관부처	국토교통부
총사업비	178,768 백만원
국고지원비율	공사비의50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
178,768	178,768	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
178,768	39,735	3,000	12,100	101	9,000	2,999	138,932

[대도시권교통혼잡도로지원] 식만-사상(대저대교)

(1) 사업개요

사업목적	부산시 동서 연결도로망인 낙동강 횡단교량의 부족으로 기존 교량의 교통체증이 심화되고 있어 동, 서 연결도로망 구축으로 교통체증 완화 및 지역 균형 발전 도모
사업내용	L=7.83km, B=20m(4차로)
사업기간	'14~'30 (17년)
소관부처	국토교통부
총사업비	393,370 백만원
국고지원비율	공사비의 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
395,636	393,370	△2,266	공사 낙찰차액 반영에 따른 총사업비 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
393,370	14,614	28,228	38,948	17,842	21,105	-	360,914

[대도시권교통혼잡도로지원] 엄궁대교 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	엄궁대교 건설을 통한 서부산권 산업물동량의 원활한 처리
사업내용	총연장 L=3.0km, B=24.5m(6차로)
사업기간	'19~'29 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	343,126 백만원
국고지원비율	공사비의 50%, 설계비 전액지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
345,509	343,126	△2,383	공사, 감리 낙찰차액 반영에 따른 총사업비 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
343,126	13,427	21,310	21,317	7,662	13,654	-	322,037

[대도시권교통혼잡도로지원] 제2명촌교 건설

(1) 사업개요

사업목적	도심혼잡구간 우회도로 개설로 교통혼잡 분산 및 해소
사업내용	L=0.99km
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	국토교통부
총사업비	172,515 백만원
국고지원비율	50

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
172,515	172,515	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
172,515	2,159	-	3,841	1,444	2,396	-	168,911

[대도시권교통혼잡도로지원] 황령3터널 혼잡도로 개설

(1) 사업개요

사업목적	상습정체 구간인 수영로, 연수로 및 황령터널 등의 교통혼잡 해소 및 지역 간 도시 균형발전 도모
사업내용	L=4.11km
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	국토교통부
총사업비	369,621 백만원
국고지원비율	50

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
369,621	369,621	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
369,621	6,229	3,000	6,510	221	1,968	4,321	363,171

[대동-매리국지도건설] 대동-매리

(1) 사업개요

사업목적	국지도 69호선 중 경상남도 김해시 대동면 예안리~상동면 매리 구간의 도로가 날로 증가하는 교통량과 대형화로 교통 혼잡이 극심한 바, 이를 해소하고 경남 지역에서 발생되는 물동량 수송에 원활을 기함으로서 지역개발 촉진 및 국토의 균형발전을 도모하는데 그 목적이 있다.
사업내용	총연장 L=11.44Km(왕복4차로), 교량 : 9개소(L= 380m), 지하차도 : 1개소(L=110m)
사업기간	'13~'27 (15년)
소관부처	국토교통부
총사업비	319,717 백만원
국고지원비율	공사비 국고 90% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
311,949	319,717	7,768	총사업비 조정(21차~25차)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
319,717	66,223	5,000	17,846	6,778	11,068	-	246,716

[대전역-와동IC 광역 BRT] 대전역-와동IC 광역BRT

(1) 사업개요

사업목적	대중교통 이용 활성화 및 대도시권 교통난 해소
사업내용	BRT 구축 L=11.95km
사업기간	'09~'28 (20년)
소관부처	국토교통부
총사업비	73,998 백만원
국고지원비율	시설비의 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
73,998	73,998	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
73,998	38,426	-	-	-	-	-	35,572

[도계-영월국지도건설] 국지도88호선 도계-영월

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 국지도88호선(하남~영양) 중 강원도 영월군 김삿갓면 내리 ~ 김삿갓면 내리 구간의 굴곡부 등 도로 구조가 열악한 국지도를 개량하여 국지도의 간선기능을 제고하고자 기본 및 실시설계를 시행하는데 그 목적이 있음
사업내용	ㅇ 총 연 장 : 7.7km(양방향 2차로) ㅇ 구 조 물 : 교량 1개소 / 60m, 터널 2개소 / 3,360m
사업기간	'16~'28 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	136,546 백만원
국고지원비율	국고(시설비70%, 설계비100%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
124,565	136,546	11,981	전기공사 발주 전 물가변동 증액, 관급자재 조달계약 단가 인상

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
136,546	44,000	21,929	35,656	14,126	21,530	-	78,420

[도봉산-옥정 복선전철] 도봉산~옥정 광역철도 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	경기도 북부지역의 대규모 택지개발 사업과 연계한 광역교통수요 증가에 능동적으로 대처하고, 해당 지역 주민의 교통편의를 제공할 수 있도록 경기북부지역과 서울 강남 부도심과의 연결철도망 구축
사업내용	단선전철 L=15.11km, 역사 3개소(신설2, 개량1)
사업기간	'17~'27 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	774,732 백만원
국고지원비율	국고 70%, 지방비30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
774,732	774,732	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
774,732	371,688	104,439	104,439	48,746	55,693	-	354,297

[동김해-식만JCT 광역도로건설] 동김해IC~식만JCT 광역도로

(1) 사업개요

사업목적	남해고속도로, 국도14호선의 극심한 차량정체를 해소함으로써 교통안전 확보 및 물류비용 절감 도모
사업내용	연장 4.0km(본선 1.2, 연결로 2.8) 폭 30m(6~8차로)
사업기간	'10~'24 (15년)
소관부처	국토교통부
총사업비	89,724 백만원
국고지원비율	총사업비의 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
89,724	89,724	-	사업준공후 집행잔액 발생 1,063,434,880원

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
89,724	88,661	-	-	-	-	-	-

[동막-개야국지도건설] 동막-개야 국지도건설

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 국지도86호선 중 가평군 설악면 위곡리 ~ 강원도 홍천군 서면 동막리 구간의 폭원이 협소하고 구조가 열악한 구간을 2차로로 시설 개량하여 도로의 간선기능을 확보하고 도로 이용자의 교통편의를 제공 및 지역의 균형발전을 도모하기 위함
사업내용	2.5km(2차로)
사업기간	'19~'29 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	64,682 백만원
국고지원비율	설계비(국가 100%), 공사비(국가 70%, 지자체 30%), 보상비(지자체 100%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
49,257	64,682	15,425	실시설계 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
64,682	1,046	786	1,072	501	571	-	63,135

[동부간선광역도로건설] 동부간선도로

(1) 사업개요

사업목적	서울 동북부 지역의 대단위 택지개발로 인한 교통량 급증에 대비하여 교통용량 증대 및 교통소통 증대
사업내용	L=9.5km, B=6-8차로
사업기간	'04~'20 (17년)
소관부처	국토교통부
총사업비	385,038 백만원
국고지원비율	사업비의 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
385,038	385,038	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
385,038	385,038	-	-	-	-	-	-

[동읍-봉강 국지도건설] 동읍-봉강

(1) 사업개요

사업목적	본 과업노선은 보조간선 도로의 역할과 기능을 수행하는 도로로서 원활한 교통소통 및 지역개발을 촉진하는 등 국토의 균형발전을 도모
사업내용	L= 10.75km, B=20m
사업기간	'07~'22 (16년)
소관부처	국토교통부
총사업비	215,823 백만원
국고지원비율	공사비 국고 90% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
215,823	215,823	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
215,823	215,823	-	-	-	-	-	-

[동향-안성국지도건설] 동향-안성

(1) 사업개요

사업목적	국지도49호선(해남~원주)중 전북 진안군 동향면 대량리에서 무주군 안성면 장기리구간에 대한 시설개량 도로사업으로 국가간선기능을 확보하고 도로 이용자의 교통편의 제공 및 지역 균형발전을 도모하고자 함
사업내용	L=9.84km
사업기간	'13~'25 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	64,134 백만원
국고지원비율	공사비(국가 70%, 지방 30%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
64,134	64,134	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
64,134	61,059	3,075	3,075	3,075	-	-	-

[매리-양산국지도건설] 매리-양산 국지도건설

(1) 사업개요

사업목적	국가지원지방도60호선 김해시 매리~양산시 유산동 구간의 도로가 날로 증가하는 교통량의 급증과 대형화로 교통 혼잡이 극심한 바, 이를 해소하고 지역개발촉진 및 국토의 균형발전 도모
사업내용	L=9.74km
사업기간	'06~'28 (23년)
소관부처	국토교통부
총사업비	332,812 백만원
국고지원비율	공사비 국고 90% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
332,081	332,812	731	총사업비 조정(16차~17차)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
332,812	69,390	8,000	17,873	12,833	5,040	-	250,589

[문동-송정IC국지도건설] 포항 상원-청하

(1) 사업개요

사업목적	경북 포항시 북구 환여동~경북 포항시 북구 청하면을 연결하는 도로로서 기존 국지도의 선형이 불량하여 교통사고 위험을 항시 내포하고 있어 도로 시설개량이 시급한바 이를 해소하고 지역개발촉진 및 국토의 균형발전을 도모
사업내용	L=20.2km
사업기간	'13~'29 (17년)
소관부처	국토교통부
총사업비	215,223 백만원
국고지원비율	공사비(70%), 부대비(70%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
215,223	215,223	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
215,223	83,352	38,154	40,442	36,992	3,411	39	94,878

[미로-하장국지도건설] 국지도28호선 미로-하장 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 국지도28호선 중 강원도 삼척시 하장면 숙암리 ~ 강원도 삼척시 미로면 삼거리 구간의 폭원이 협소하고 구조가 열악한 구간을 2차로로 시설개량하여 도로의 간선기능을 확보하고 도로 이용자의 교통편의를 제공 및 지역의 균형발전을 도모하기 위함
사업내용	L=14.4km(양방향 2차로)
사업기간	'19~'28 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	93,883 백만원
국고지원비율	설계비 100%, 공사비 70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
91,837	93,883	2,046	공사비 물가변동

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
93,883	5,695	2,857	9,899	3,173	6,726	-	85,015

[별내선 복선전철] 별내선(암사~별내) 복선전철 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	별내, 진접, 지금지구 등 대규모 택지개발사업으로 급증하는 수도권 동북부지역의 교통수요에 대하여 안전한 녹색교통망 을 확충하고 수도권 동북부지역과 서울 강남권 등을 연결하여 지역경제활성화 및 균형발전 도모
사업내용	복선전철 : L=11.37km(정거장 4개소)
사업기간	'15~'23 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,380,623 백만원
국고지원비율	국고70%, 지방비30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,380,623	1,380,623	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,380,623	1,380,623	-	-	-	-	-	-

[봉강-무안국지도건설] 봉강-무안 국지도건설

(1) 사업개요

사업목적	국가지원지방도 건설을 통해 교통혼잡 해소 및 물류소통 원활
사업내용	L=9.8km
사업기간	'12~'27 (16년)
소관부처	국토교통부
총사업비	107,656 백만원
국고지원비율	공사비 국고 90% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
105,675	107,656	1,981	총사업비 조정(15차~16차)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
107,656	20,007	10,000	10,967	8,733	2,234	-	78,916

[부산대교-동삼혁신도시혼잡도로] 부산대교~동삼혁신도시간 도로개설

(1) 사업개요

사업목적	영도구 태종로 등 기존도로의 교통혼잡을 해소하고 16개 해양수산관련 기관입주 동삼혁신도시, 태종대 유원지 개발 등 교통수요 증가에 대비하기 위하여 대체 도로망 건설 필요
사업내용	도로개설 : L=3.1km, B=4차로
사업기간	'21~'30 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	241,910 백만원
국고지원비율	(설계) 국가 100%, (공사) 50:50, (보상) 지자체 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
241,910	241,910	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
241,910	2,525	1,000	1,525	350	1,150	25	239,035

[부처연계형노후산단개발]
부산사상 일반산업단지 경쟁력강화사업(주차장)

(1) 사업개요

사업목적	부산사상공업지역 산단 내 부족한 기반시설 확충
사업내용	지하 주차장(A=7,800m2), 지상공원(A=9,839m2)
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	국토교통부
총사업비	56,989 백만원
국고지원비율	50

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
48,007	56,989	8,982	보상절차 이행 중으로 집행시기 미도래

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
56,989	585	14,151	31,174	25,709	5,465	-	-

[빛그린산단광주방면진입도로]
빛그린산단광주방면집입도로 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	빛그린 산단 중심의 미래형 자동차 생산기지 및 부품단지 조성과 조기 활성화를 위해 광주방면 산단 집입도로 개설 빛그린 산단과 진곡,하남 간 연계도로망 구축으로 물류절감 및 교통편의를 제공하고함
사업내용	총 연장 6.80㎞(4차로 신설)
사업기간	'19~'28 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	105,430 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
107,664	105,430	△2,234	공사비 낙찰차액 감액 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
105,430	6,737	2,320	5,126	5,086	20	20	93,607

[삼성-동탄 광역급행철도] 삼성~동탄 광역급행 철도건설사업

(1) 사업개요

사업목적	수도권 동남부의 대규모 택지개발로 인한 광역 교통문제를 해소하고, 동탄2신도시 개발에 따른 광역교통개선대책으로 서울시 강남구 삼성역과 경기도 화성시 동탄역을 연결하는 광역급행철도 건설로 수도권 동남부지역의 교통혼잡 완화
사업내용	복선 L=38.026km(터널 L=38.026km), 정거장 5개소
사업기간	'14~'28 (15년)
소관부처	국토교통부
총사업비	2,157,646 백만원
국고지원비율	국고 75%, 지자체 25%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
2,145,715	2,157,646	11,931	삼성역 실시설계 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
2,157,646	2,027,813	33,554	38,454	38,454	-	-	91,379

[상무지구-첨단산단혼잡도로] 상무지구~첨단산단 도로개설

(1) 사업개요

사업목적	도시순환망 기능부족, 간선도로망 미 연결로 인한 교통혼잡 가중구간 적기해소
사업내용	도로개설 4.59km
사업기간	'16~'28 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	234,064 백만원
국고지원비율	설계비, 공사비50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
192,224	234,064	41,840	폐기물처리비 등 5종 반영에 따른 총사업비 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
234,064	39,398	8,093	9,999	8,820	1,179	-	185,846

[생림-상동국지도건설] 생림-상동

(1) 사업개요

사업목적	지역개발 촉진 및 국토의 균형발전을 도모하고 교통기능을 확보
사업내용	L=9.9km, B=19m
사업기간	'07~'22 (16년)
소관부처	국토교통부
총사업비	183,412 백만원
국고지원비율	공사비 국고 90% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
183,412	183,412	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
183,412	183,412	-	-	-	-	-	-

[서대전IC-두계3광역도로] 서대전IC~두계3가(국도4호선) 도로확장

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 도로굴곡이 심하여 통행량 증가에 따른 잦은 교통사고 사전예방 ㅇ 국토부에서 추진하는 국도대체 우회도로(연산~두마) 공사와 연계 추진
사업내용	도로확장 L=5.54km, B=18.5m→27m
사업기간	'17~'25 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	73,963 백만원
국고지원비율	총사업비의 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
73,963	73,963	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
73,963	57,244	10,940	16,719	16,719	-	-	-

[성환-입장국지도건설] 성환-입장(국지도70호선)

(1) 사업개요

사업목적	국지도 70호선 중 천안시 성환읍~안성시 미양면간 선형불량구간을 개선하고, 4차로 확장을 통한 교통용량증대 및 도로이용자의 편익을 도모
사업내용	총연장 10.1km(4차로), 교량 400m/5개소 등
사업기간	'18~'28 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	131,854 백만원
국고지원비율	70%(보상비 제외)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
111,800	131,854	20,054	물가변동액(공사비), 공사비 연계 감리비 요율 및 공사비 증액에 따른 시설부대비 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
131,854	2,398	1,764	4,334	224	4,110	-	129,232

[신분당선(광교-호매실)] 신분당선 광교~호매실 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	수도권 서남부 지역의 광역교통 문제해소 및 서울 강남권 간의 수도권 전철 연계 교통망 구축
사업내용	노선연장 9.65km, 터널연장 9.15km(복선 4.95km, 단선 4.2km)
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,112,337 백만원
국고지원비율	국고 70%, 지자체(경기도, 수원시

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,109,310	1,112,337	3,027	용지 감정평가 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,112,337	85,200	79,386	79,386	79,386	-	-	947,751

[실촌-만선국지도건설] 실촌-만선 국지도건설

(1) 사업개요

사업목적	국지도건설공사를 통해 교통혼잡 해소 및 물류소통 원활
사업내용	L=3.9km
사업기간	'12~'26 (15년)
소관부처	국토교통부
총사업비	159,300 백만원
국고지원비율	공사비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
159,300	159,300	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
159,300	134,923	6,667	15,614	10,168	5,439	8	14,209

[쌍백-봉수국지도건설] 쌍백-봉수 국지도 건설

(1) 사업개요

사업목적	교통애로 구간 조기 해소 및 국민생활 불편을 최소화하여 물류비용 절감을 통한 산업경쟁력 및 간선도로 기능 제고를 위해 지원
사업내용	L= 9.7km, 2차로 개량
사업기간	'12~'26 (15년)
소관부처	국토교통부
총사업비	59,905 백만원
국고지원비율	공사비 국고 70% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
59,440	59,905	465	총사업비 조정(15차~17차)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
59,905	28,851	4,272	6,775	3,738	3,037	-	27,316

[안심-하양 복선전철] 대구도시철도 1호선 하양연장

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 대구도시철도 1호선을 경산시 하양역까지 연장하여 국도4호선(대구-금호), 영천방면의 상습교통정체 해소 ㅇ 대구권 동남부 지역(신서혁신도시, 하양권역) 균형발전 및 도시 경쟁력 확보
사업내용	대구 동구 괴전동(안심역)~경북 경산시 하양역 8.7km(대구 1.9km, 경북 6.8km), 정거장 3개소
사업기간	'15~'25 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	372,758 백만원
국고지원비율	70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
372,758	372,758	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
372,758	359,683	-	13,075	163	-	12,912	12,912

[양주장흥-광적국지도건설] 양주 장흥-광적 국지도건설공사

(1) 사업개요

사업목적	국지도39호선(양주~동두천선) 중 경기도 장흥면 부곡리~양주시 백석읍 홍죽리 구간으로서 기존도로 선형이 불량하고 도로 폭이 협소하여 교통사고 다발구간으로써 도로 시설개량이 시급한 바 교통사고위험을 해소하고 지역경제 활성화 및 국토의 균형발전을 도모하는데 그 목적이 있음
사업내용	L=6.3km(2차로 시설개량, 교량 4개소/60m, 터널 2개소/1,260m 등)
사업기간	'16~'27 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	92,149 백만원
국고지원비율	국고 70%, 지자체 30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
88,622	92,149	3,527	공사비 및 감리비 물가변동액 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
92,149	45,640	1,031	22,566	20,926	1,640	-	25,583

[연금-금성국지도건설] 연금-금성 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	제천시 금성면과 국민연금리조트 및 남부 4개 면을 연결하는 국지도82호선(평택~평창)의 굴곡이 심하고 노폭이 협소하여 휴가철 교통정체와 교통사고 위험이 높아,교통사고 예방은 물론, 도로이용자 편익을 도모하고자 함.
사업내용	L=6.3km
사업기간	'15~'26 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	68,592 백만원
국고지원비율	설계비 100%, 공사비 70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
60,083	68,592	8,509	물가변동 및 관급자재 인상분 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
68,592	45,416	13,513	16,636	13,378	3,258	-	-

[오남-수동 국가지원지방도] 송정-문동

(1) 사업개요

사업목적	경남 거제시 연초면 송정리~경남 거제시 연초면 문동동(거제시 국대도)를 연결하는 도로로서 거가대교 개통에 따른 교통량 증가로 지역내 주요도로 기능 마비 및 만성적인 교통체증이 발생하고 있어 이를 해소하고 지역개발촉진 및 국토의 균형발전을 도모
사업내용	L=5.77km
사업기간	'16~'29 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	328,866 백만원
국고지원비율	공사비 국고 70% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
328,768	328,866	98	총사업비 조정(10차~11차)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
328,866	57,880	30,000	35,325	35,322	3	-	235,664

[오남-수동 국가지원지방도] 오남-수동

(1) 사업개요

사업목적	남양주시 내각-오남, 수동-대성구간을 연결하여 지역경제 활성화 및 지역균형 발전을 도모하고 국도 간선기능을 확보
사업내용	연장 8.3km, 교량 5개소/270m, 터널 1개소/1,550m
사업기간	'15~'28 (14년)
소관부처	국토교통부
총사업비	250,332 백만원
국고지원비율	공사비 70%국가 부담

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
252,820	250,332	△2,488	공사비 낙찰차액 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
250,332	234,777	4,118	15,555	5,809	9,738	7	9,746

[옥정-포천철도건설사업] 옥정~포천 광역철도 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	군사시설로 낙후되고 있는 경기북부지역에 철도망 구축을 통한 지역경제 활성화 도모
사업내용	L=16.94㎞, 정거장 4개소, 차량기지 1개소
사업기간	'20~'30 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,625,631 백만원
국고지원비율	국고 70% 지방비 30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,492,966	1,625,631	132,665	3공구 낙찰차액 반납, 차량기지 기본설계 반영, 1~3공구 물가변동(1차) 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,625,631	52,361	46,300	61,699	60,417	1,282	-	-

[완주동상-진안주천국지도건설] 완주 동상-진안 주천

(1) 사업개요

사업목적	해당 구간 노후화 및 시거불량 개선으로 안전사고 예방
사업내용	L=2.971km
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	국토교통부
총사업비	58,815 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
58,815	58,815	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
58,815	1,696	199	199	185	15	-	56,934

[운문-도계국지도건설] 온정-원남

(1) 사업개요

사업목적	본 과업은 경상북도 울진군 온정면 소태리~매화면 갈면리 구간의 선형이 불량하고 도로폭이 협소하여, 겨울철 교통사고 위험성이 높아 기존도로 개량으로 도로이용자 교통편의 제공·지역균형 발전을 도모하기 위함.
사업내용	L=15.1km
사업기간	'19~'29 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	121,882 백만원
국고지원비율	공사비(70%), 부대비(70%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
121,882	121,882	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
121,882	4,944	200	200	200	-	-	116,738

[운문-도계국지도건설] 죽장-달산

(1) 사업개요

사업목적	본 과업 포항시 북구 죽장면 상옥리~경북 영덕군 달산면 옥계리 구간은 선형이 불량하고 도로폭이 협소하여 겨울철 교통사고 위험성이 높아 기존도로 개량으로 도로이용자 교통편의 제공 및 지역균형 발전을 도모하는데 그 목적이 있음
사업내용	L=10.1km
사업기간	'19~'31 (13년)
소관부처	국토교통부
총사업비	89,752 백만원
국고지원비율	공사비(70%), 부대비(70%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
68,424	89,752	21,328	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
89,752	3,182	-	-	-	-	-	65,242

[원주지정-흥업국지도건설] 국지도88호선 지정-흥업 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 국지도88호선 강원도 원주시 지정면 안창리 ~ 흥업면 사제리 구간의 폭원이 협소하고 기하구조가 열악한 구간을 2차로 시설개량으로 국지도의 간선기능을 확보하고 도로 이용자의 교통편의 제공 및 지역의 균형발전을 도모하는데 그 목적이 있음.
사업내용	L=11.6km(2차로 시설개량)
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	국토교통부
총사업비	94,712 백만원
국고지원비율	설계비 100%, 공사비 70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
92,863	94,712	1,849	정기안전점검비 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
94,712	1,611	3,857	8,346	6,632	1,714	-	86,469

[정림동-버드내교혼잡도로] 정림동~버드내교간 도로개설

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 대전광역시 서구 정림동과 중구 사정동을 연결하는 총 연장 2.4㎞의 4차로 도로를 건설하는 사업으로 ㅇ 본 도로 개설로 교통체증이 심한 국도4호선의 교통량 분산 및 대전 도심지역의 외곽순환망을 형성하여 지역주민의 교통불편을 해소하고 지역균형 발전 도모
사업내용	도로개설 L=2.4km, B=20m
사업기간	'19~'28 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	106,106 백만원
국고지원비율	설계비의 100%, 공사비의 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
101,704	106,106	4,402	교량공법 변경에 따른 총사업비 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
106,106	27,293	14,000	18,694	12,735	5,953	6	66,078

[제주 구국도 건설지원]
제주시 구국도 대체우회도로(회천-신촌)건설공사

(1) 사업개요

사업목적	제주시 도심권 교통량을 분산시켜 도로이용객 편의 도모 농수축산물의 수송원활로 물류비용 절감
사업내용	연장 L=4.2km , b=24.0m
사업기간	'14~'24 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	68,726 백만원
국고지원비율	공사비, 읍면지역보상비

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
68,726	68,726	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
68,726	68,667	-	-	-	-	-	-

[조야-동명광역도로] 조야~동명 광역도로

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 최근 급격한 통행량 증가와 도로시설 부족으로 혼잡이 가중되고 있는 대구권 군위·안동 광역교통축의 교통량 분산 ㅇ 대구 도심과 경북 칠곡~군위~안동을 연결하는 주노선인 국도 5호선의 심각한 교통혼잡* 해소를 위한 우회 대체도로 확보
사업내용	폭 4차로 연장 9.7km
사업기간	'20~'29 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	369,226 백만원
국고지원비율	정률지원(총사업비 50%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
378,664	369,226	△9,438	공사 낙찰차액 반영에 따른 총사업비 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
369,226	40,590	30,050	51,738	31,930	19,808	-	296,706

[중군-진상국지도건설] 중군-진상

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 국가지원지방도 58호선 중 전남 광양시 중군동에서 진상면 금이리 구간에 대한 도로 개량사업으로 국도보조간선기능 확보 및 도로 이용자의 교통편의 제공과 지역 균형 발전을 도모하는데 목적이 있음
사업내용	L=9.15km
사업기간	'14~'23 (10년)
소관부처	국토교통부
총사업비	110,729 백만원
국고지원비율	공사비(국가 70,지방30)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
110,729	110,729	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
110,729	110,729	-	-	-	-	-	-

[진접선 복선전철] 당고개-진접 복선전철

(1) 사업개요

사업목적	현재 운행중인 서울지하철 4호선을 당고개에서 진접까지 연장하는 사업으로 수도권 동북부 도시철도망을 확충
사업내용	복선전철 14.8km
사업기간	'10~'27 (18년)
소관부처	국토교통부
총사업비	1,574,310 백만원
국고지원비율	75%(차량기지 서울시100% 제외)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,566,065	1,574,310	8,245	위탁사업비 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,574,310	1,118,278	152,338	152,338	152,338	-	-	303,694

[천왕-광명 광역도로] 천왕-광명

(1) 사업개요

사업목적	수도권 주변 간선도로망 확충 및 낙후된 서울 천왕동 지역의 개발효과 기대
사업내용	L=5.5km(서울 1.1km, 경기 4.4km), B=25m(4차로)
사업기간	'03~'21 (19년)
소관부처	국토교통부
총사업비	130,280 백만원
국고지원비율	매칭펀드 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
130,280	130,280	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
130,280	130,280	-	-	-	-	-	-

[청라-화곡 광역 BRT] 청라-화곡간 간선급행버스체계구축

(1) 사업개요

사업목적	승용차 위주의 교통수요를 고효율·저비용의 간선급행버스를 구축 대중교통수요로 흡수하여 대도시권의 교통난 해소
사업내용	L=20.9㎞
사업기간	'06~'28 (23년)
소관부처	국토교통부
총사업비	99,211 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
99,211	99,211	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
99,211	41,678	-	-	-	-	-	57,533

[청양-신양IC국지도건설] 청양~신양IC 도로건설공사

(1) 사업개요

사업목적	고속도로(당진~대전) 신양IC에서 청양군 소재지로 진입하는 주 진입도로임에도 2차로 선형이 불량하고 도로폭이 협소하여 교통안전사고 예방 및 고속도로 접근성 향상과 청양군과 세종시·충남도청 이전 신도시와의 연계 강화를 위한 광역교통망 구축으로 상생발전 기틀 마련
사업내용	총연장(km) : 16.2km(2차로 시설개량) / 교량 : 6개소(246m)
사업기간	'13~'23 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	56,658 백만원
국고지원비율	국비 70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
60,537	56,658	△3,879	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
56,658	56,658	-	-	-	-	-	-

[초정-화명광역도로건설] 초정-화명

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 김해, 창원 등 경남 주요도시와 부산시의 동부권을 연결하는 지역간 광역교통망 구축 ㅇ 남해고속도로와 국도14호선의 교통여건 개선 ㅇ 동·서축을 연결하는 기간도로망을 확충
사업내용	L=1.5㎞, B=20~27m(4차로)
사업기간	'03~'27 (25년)
소관부처	국토교통부
총사업비	302,619 백만원
국고지원비율	매칭펀드 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
301,929	302,619	690	가설방음벽 반영으로 총사업비 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
302,619	238,586	19,491	34,196	19,929	14,267	-	44,104

[충청권광역철도 1단계] 충청권광역철도(계룡~신탄진)

(1) 사업개요

사업목적	기존 호남선을 활용 및 시설개량을 통한 광역철도망 구축으로 충청권 인근지역의 도시간 교통수요 대처
사업내용	계룡~신탄진 복선전철(일부 단선) 건설, 정거장 11개소(신설5, 기존역 개량 6)
사업기간	'16~'27 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	357,696 백만원
국고지원비율	국가70%, 지자체30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
304,078	357,696	53,618	후속분야 기본설계 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
357,696	72,928	38,491	38,491	38,491	-	-	246,277

[칠북-북면국지도건설] 칠북-북면 국지도건설

(1) 사업개요

사업목적	국지도건설을 통해 교통혼잡 해소 및 물류소통 원활
사업내용	L=7.9km
사업기간	'12~'27 (16년)
소관부처	국토교통부
총사업비	126,063 백만원
국고지원비율	공사비 국고 90% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
124,151	126,063	1,912	총사업비 조정(15차~17차)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
126,063	42,027	10,000	11,525	8,868	2,657	-	75,168

[태릉-구리 광역도로건설] 태릉~구리

(1) 사업개요

사업목적	서울과 구리 및 남양주간의 주요 교통축인 북부간선도로의 만성적인 교통정체 및 주변 대규모 개발사업에 따른 교통정체 심화 해소
사업내용	총사업비:117,184백만원, 도로확장 폭 4~8차로 → 6~8차로, 연장 4.67km
사업기간	'09~'27 (19년)
소관부처	국토교통부
총사업비	173,017 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
173,017	173,017	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
173,017	4,318	-	10,893	110	7,346	3,437	168,589

[포항-안동국지도건설] 포항-안동1-2 국가지원지방도 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	경상북도청 이전에 따른 동해안에 위치한 시·군의 접근성을 향상시키고 포항·경주·울산지역 산업물동량을 경상북도 북부지역으로 수송시 거리단축으로 물류비용 절감은 물론 지역간 균형 발전을 도모
사업내용	L=12.0km, 교량 8개소
사업기간	'10~'26 (17년)
소관부처	국토교통부
총사업비	147,168 백만원
국고지원비율	공사비 70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
142,457	147,168	4,711	관급자재비 변경 반영, 사면안정 및 감리비 물가변동 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
147,168	110,334	18,000	24,118	16,355	7,752	10	20,479

[하남선 복선전철] 하남선(상일-검단산) 복선전철 사업

(1) 사업개요

사업목적	수도권 남동부 지역의 대규모 택지개발지구인 미사지구 보금자리주택, 풍산지구, 신장지구 등의 수송수요증가에 대비한 광역교통개선대책의 일환으로 서울시와 경기동부지역(하남시)을 연결하는 철도망을 구축하여 광역교통수요에 능동적 대처와 주민의 교통편의 제공
사업내용	L=8.02km(정거장6개소, 기타)
사업기간	'11~'22 (12년)
소관부처	국토교통부
총사업비	980,964 백만원
국고지원비율	서울시구간40%, 경기도구간60%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
980,964	980,964	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
980,964	980,964	-	-	-	-	-	-

[한림-생림국지도건설] 한림-생림

(1) 사업개요

사업목적	지역개발 촉진 및 국토의 균형발전을 도모하고 교통기능을 확보
사업내용	L=14.34km, B=19.0m
사업기간	'02~'29 (28년)
소관부처	국토교통부
총사업비	464,958 백만원
국고지원비율	공사비 국고 90% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
464,706	464,958	252	총사업비 조정(34차~35차)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
464,958	316,186	7,228	13,268	9,550	3,718	-	139,222

[함안-의령국지도건설] 함안-의령

(1) 사업개요

사업목적	도로의 신설 및 개량을 통해 교통사고 위험을 사전에 예방하고 산업물동량의 원활한 수송을 도모
사업내용	L=8.1km, 2차로 시설개량
사업기간	'19~'29 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	49,853 백만원
국고지원비율	70

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
49,853	49,853	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
49,853	2,690	-	-	-	-	-	47,163

[화성우정-향남국지도건설] 국지도82호선 화성 우정-향남 도로확장공사

(1) 사업개요

사업목적	국지도82호선 화성시 장안면-향남읍 구간의 교통 지정체 해소 및 간선기능 확보를 위해 기존2차로를 4차로로 확장하는 사업으로 원활한 교통소통과 지역주민 및 기업체 불만을 해소하며 기반시설 구축을 통한 균형적인 지역개발을 유도
사업내용	총연장 8.0km(2->4차로 확장), 교량 70m/2개소
사업기간	'20~'30 (11년)
소관부처	국토교통부
총사업비	104,219 백만원
국고지원비율	시설비 70%, 설계비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
110,245	104,219	△6,026	공사비 낙찰차액 및 공사비 조정결과에 따른 시설부대비 감액 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
104,219	54,336	40,286	42,143	41,058	1,085	-	8,825

[효자-상원국지도건설] 효자-상원

(1) 사업개요

사업목적	본 사업은 국가지원지방도20호선 중 미연결 구간인 포항시 남구 송도동에서 북구 항구동 구간을 연결하여, 간선도로 기능 회복, 원활한 교통소통, 지역균형 발전을 도모하는데 그 목적이 있음.
사업내용	Ⅰ=1.16km
사업기간	'11~'26 (16년)
소관부처	국토교통부
총사업비	69,894 백만원
국고지원비율	공사비(70%) 부대비(70%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
68,347	69,894	1,547	관급자재비 변경, 시설부대비 증액, 공사 및 감리 물가변동 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
69,894	40,992	21,114	25,015	22,033	2,982	-	6,870

<해양수산부>

[세월호 인양 및 추모사업 지원] 세월호 선체처리계획 이행

(1) 사업개요

사업목적	「세월호 선체조사위원회의 설치 및 운영에 관한 특별법」(이하 '세월호선체조사위법') 제43조에 따라 선체조사위원회가 수립한 "세월호 선체처리계획"을 이행하여 세월호 인양선체의 보존·전시 및 교육(체험)·기억·추모를 위한 공간을 조성
사업내용	부지조성 34,000㎡, 복합관(연면적 12,153㎡), 선체이동 및 수리 1식, 전시 및 컨텐츠 1식
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	해양수산부
총사업비	210,972 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
210,972	210,972	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
210,972	6,294	812	1,020	328	38	654	204,350

[세월호 인양 및 추모사업 지원] 안산 화랑유원지 명품공원 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	「4·16세월호참사 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법」에 따라 지역주민의 치유 및 안산시의 침체된 경제 활성화를 위하여 노후된 화랑유원지를 4.16생명안전공원 조성사업과 연계한 명품화 사업으로 재정비 추진
사업내용	부지면적 : 618,175㎡
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	해양수산부
총사업비	29,953 백만원
국고지원비율	국고 71%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
30,338	29,953	△385	구조재설계로 인한 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,953	755	440	440	68	-	372	29,130

[세월호 인양 및 추모사업 지원] 안산시 추모시설 건립

(1) 사업개요

사업목적	「4·16세월호참사 피해구제 및 지원 등을 위한 특별법」제36조에 따라 4·16세월호참사 희생자들의 추모를 위한 추모공원, 추모비, 추모기념관 등 추모시설 건립
사업내용	부지면적 : 23,000m2, 건축연면적 : 9,962m2(지상1층, 지하1층)
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	해양수산부
총사업비	46,515 백만원
국고지원비율	국고 82%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
45,506	46,515	1,009	총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
46,515	2,815	4,564	4,564	871	-	3,693	42,830

[우수해양생태계 보호] 갯벌 세계자연유산 보전본부 건립

(1) 사업개요

사업목적	유네스코 세계자연유산 '한국의 갯벌'*의 체계적·통합적 보전·관리를 위한 통합관리기구 '갯벌 세계자연유산 보전본부' 건립
사업내용	총사업비 32,270백만원/ 건축물 연면적: 10,000m2
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	해양수산부
총사업비	38,983 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
34,824	38,983	4,159	총사업비 조정결과 반영(기획예산처 투자사업관리과-24호)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
38,983	981	2,743	2,743	-	2,743	-	38,002

[차세대 쇄빙연구선 건조사업(R&D)]
차세대 쇄빙연구선 건조사업(R&D)

(1) 사업개요

사업목적	(사업목적) 국가적 극지 이슈 해결을 위해 아라온호의 한계를 극복하고 북극해 고위도 연구수행이 가능한 친환경 쇄빙연구선 건조
사업내용	* 친환경 차세대 쇄빙연구선(총톤수 16,560톤) 건조 * 장비(연구장비 48종 이상)
사업기간	'22~'29 (8년)
소관부처	해양수산부
총사업비	314,772 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
260,526	314,772	54,246	'25.3 건조공사비 재산정에 따라 증액 '25.8 건조계약 낙찰차액 발생 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
314,772	59,499	6,934	6,934	6,934	-	-	248,339

[한국해양과학기술원운영지원(R&D)]
이어도호 대체 종합해양연구선 건조

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 이어도호 대체 중형급 해양과학연구선 건조 ㅇ 한반도 관할해역 및 지역해내 국책연구사업의 안정적·지속적 수행 기반 확보
사업내용	총톤수 약700톤급 해양종합연구선 * 전장 62m, 폭 11.6m, 깊이 4.8m, 설계흘수 3.25m
사업기간	'18~'25 (8년)
소관부처	해양수산부
총사업비	32,971 백만원
국고지원비율	국고100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,971	32,971	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,971	29,762	-	3,209	3,208	-	1	-

[해양관광육성] 고성군 해양치유센터 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	해양치유관광 육성정책을 통해 해양치유산업을 고부가가치 신산업으로 육성
사업내용	해양치유센터 2동, 지하1층/지상3층, 연면적 5,924㎡
사업기간	'20~'26 (7년)
소관부처	해양수산부
총사업비	33,630 백만원
국고지원비율	국고 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
33,108	33,630	522	물가변동 등으로 인한 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
33,630	13,813	3,610	19,817	12,675	-	7,141	7,141

[해양관광육성] 보성 해양레저관광거점(율포해양복합센터 건립 사업)

(1) 사업개요

사업목적	증가하는 해양레저관광수요에 부응하는 지역거점으로 조성하고, 내·외국인이 즐길 수 있는 한국의 해양레저관광 명소로 육성
사업내용	율포해양복합센터 1동, 연면적 9,047㎡
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	해양수산부
총사업비	44,056 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
48,443	44,056	△4,387	기초파일 항타공법 변경, 공사비 감리비 낙찰차액 감액, 감리비 물가변동 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,056	7,086	16,506	37,849	8,431	15,642	13,776	28,539

[해양관광육성] 부산 마리나비즈센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	해양산업클러스터내 마리나 핵심산업 집중육성 및 국가경쟁력 강화
사업내용	부지면적(20,158㎡), 연면적(13,895㎡)
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	해양수산부
총사업비	44,571 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
47,333	44,571	△2,762	기초파일 항타공법 변경, 공사비 및 감리비 물가변동 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,571	10,910	12,948	40,381	12,707	10,299	17,375	20,954

[해양관광육성] 울진군 해양치유센터 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	해양치유관광 육성정책을 통해 해양치유산업을 고부가가치 신산업으로 육성
사업내용	부지면적 A=42,408㎡, 해양치유센터 + 부대시설(규모 지하1층,
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	해양수산부
총사업비	31,805 백만원
국고지원비율	국고 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,302	31,805	△497	낙찰차액 등의 사유로 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
31,805	15,957	6,630	15,848	3,328	12,521	-	12,521

[해양관광육성] 태안군 해양치유센터 조성

(1) 사업개요

사업목적	해양치유관광 육성정책을 통해 해양치유산업을 고부가가치 신산업으로 육성
사업내용	부지면적(92,367㎡), 건축연면적(9,000㎡)
사업기간	'20~'24 (5년)
소관부처	해양수산부
총사업비	30,349 백만원
국고지원비율	국고 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
31,335	30,349	△986	낙찰차액 등 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,349	30,349	-	-	-	-	-	-

[해양문화시설 건립 및 운영] 국립인천해양박물관 건립

(1) 사업개요

사업목적	수도권지역 해양문화 향유기회의 불균형을 해소하고, 해양문화 융성과 해양교육강화를 위한 해양문화환산 거점 마련
사업내용	부지 27,335㎡/ 건축연면적 17,318㎡
사업기간	'19~'24 (6년)
소관부처	해양수산부
총사업비	104,250 백만원
국고지원비율	국립시설

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
105,155	104,250	△905	준공 정산금 감

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
104,250	104,250	-	-	-	-	-	-

[해양문화시설 건립 및 운영] 미래해양과학관 건립

(1) 사업개요

사업목적	해양과 관련된 교육·문화·과학 시설의 내륙권 설치를 통하여 내륙지역 국민들에게 해양에 대한 폭넓은 이해와 해양과학 교육 기회 제공
사업내용	(부지/건축연면적) 15,406㎡/15,175㎡
사업기간	'20~'25 (6년)
소관부처	해양수산부
총사업비	98,282 백만원
국고지원비율	국립시설

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
98,892	98,282	△610	해당없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
98,282	65,407	32,875	32,875	32,875	-	-	-

[해양수산 신산업 육성 및 기업투자유치 지원]
해양과학기술 산학연 협력센터 조성

(1) 사업개요

사업목적	동삼혁신지구 이전공공기관(KIOST, KMI 등)과 해양수산 기업과의 물리적, 인적, 기술적, 지식적 협력 촉진을 위한 중심 거점 구축
사업내용	10,385.00㎡(건물 1동, 지하 1층 지상 7층)
사업기간	'19~'25 (7년)
소관부처	해양수산부
총사업비	32,251 백만원
국고지원비율	해양수산발전 기본법 제 35조

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,251	32,251	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,251	16,808	6,981	15,526	13,486	41	1,999	1,956

[해양수산 신산업 육성 및 기업투자유치 지원]
해양바이오메디컬 실증연구센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	동해안의 해양자원과 메디컬 분야에 특화된 연구역량을 활용하여 해양바이오 메디컬 연구개발 및 기술 사업화를 지원하는 거점센터 건립
사업내용	ㅇ 부지 6,569㎡, 연면적 5,176㎡ ㅇ 지상 3층 ㅇ 부지매입비 1,018백만원(전액 지방비) 포함
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	해양수산부
총사업비	26,308 백만원
국고지원비율	국비50%, 지방비50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
26,196	26,308	112	전기설계 발주를 위한 총사업비 협의조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
26,308	3,054	4,390	4,390	4,390	-	-	18,864

[해양수산 신산업 육성 및 기업투자유치 지원]
해조류 활성소재 인증 생산시설

(1) 사업개요

사업목적	해조류 특화 표준화된 품질의 바이오소재 생산시설 구축을 통해, 해양바이오 산업화 촉진 및 고부가가치 창출 도모
사업내용	해조류 전처리 HACCP시설, GMP시설, QC시설 등 해조류 특화 소재 생산설비 구축 1식
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	해양수산부
총사업비	23,239 백만원
국고지원비율	국비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
23,745	23,239	△506	낙찰차액 감액 및 감리비 협의조정 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,239	19,000	4,173	4,173	4,173	-	-	66

[해양수산연수원 지원] 친환경 실습선 대체건조

(1) 사업개요

사업목적	현 실습선의 높은 선령(현 35년)에 따른 노후화로 엔진 이상(정지) 및 노후배선 화재 등 안전문제 발생이 우려되어 실습생 안전 확보를 위한 대체건조 추진
사업내용	선원교육훈련, 국가자격검정시험 위탁운영 지원, 초급해기사 양성
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	해양수산부
총사업비	80,937 백만원
국고지원비율	보조

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	80,937	80,937	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
80,937	-	-	966	966	-	-	79,971

[가거도항복구] 가거도항 태풍피해 복구공사

(1) 사업개요

사업목적	제9호 태풍 "무이파" 피해 복구
사업내용	방파제 피해복구 480m
사업기간	'12~'26 (15년)
소관부처	해양수산부
총사업비	318,959 백만원
국고지원비율	국가직접 수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
310,221	318,959	8,738	공바시 물가변동 반영(1,272백만원), 관급자재 단가 변동(2,485백만원), 긴급복구(985백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
318,959	277,912	24,050	24,050	24,050	-	-	16,997

[관상어산업육성] 환동해 관상어펫 플라자 건립

(1) 사업개요

사업목적	관상어 아트미디어돔, 생태·체험·전시·판매 시설 등이 집적된 관상어펫 플라자 건립을 통해 관상어산업의 효율적인 육성 및 지역경제 활성화 등 도모
사업내용	연면적 3,200㎡(3층), 부지 7,727㎡
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	해양수산부
총사업비	20,200 백만원
국고지원비율	자치단체 자본보조(국비 50%, 지방비 50%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
20,200	20,200	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,200	-	125	125	125	-	-	20,075

[국가어항] 국동항 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 국동항 외곽시설 설치를 통해 정온도를 확보하고 계류시설을 확대하여 어항 안전성 및 이용성 향상 - 레저선박과 어선의 충돌 방지를 위한 구역 분리 및 시설 확대·정비 - 시설확충 및 항내 환경개선 등을 통한 남해권의 중심 수산업 전진기지에 부합하는 공간 조성
사업내용	소형선부두 780m, 부잔교 1,209m(12개소), 돌제 220m, 방파제 100m, 파제제 470m, 선양장 40m, 연결교량 1식 등
사업기간	'24~'30 (7년)
소관부처	해양수산부
총사업비	155,214 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
141,400	155,214	13,814	기초조사용역 결과 반영에 따른 사업비 증가

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
155,214	1,722	2,396	2,625	1,164	-	1,461	152,328

[국가어항] 소래포구항 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	재해로부터 어업인의 생명과 재산을 보호하고 어촌관광, 수산물 유통 등 다변화된 미래수요에 선제 대응이 가능한 어항시설을 확충하여 지역 경제 활성화에 기여
사업내용	물양장 1,080m, 호안 335m, 물양장 개축 110m, 준설 및 매립 등
사업기간	'20~'26 (7년)
소관부처	해양수산부
총사업비	89,656 백만원
국고지원비율	국비 100% (직접수행)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
81,275	89,656	8,381	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
89,656	32,403	24,135	23,028	22,829	174	25	34,423

[국가어항] 청산도항 정비공사

(1) 사업개요

사업목적	관광, 문화, 복지 등 이용편의시설을 확풍하고, 어항과 어장의 연계로 어촌소득 창출
사업내용	방파제 보강 497m, 물양장 340m, 호안 741m 등
사업기간	'13~'26 (14년)
소관부처	해양수산부
총사업비	72,613 백만원
국고지원비율	국가직접 수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
69,903	72,613	2,710	현장여건 변경 및 물가변동, 관급자재비 변경 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
72,613	46,558	10,961	12,885	12,882	1	2	13,173

[내수면자원조성] 전북 김제 내수면창업지원비즈니스센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	전북특별자치도 내수면의 고령화, 공동화 등으로 인구소멸 위기지역 극복을 위한 내수면 양식의 ICT 기술기반 교육-창업 원스톱 지원체계 구축
사업내용	부지 23,028㎡, 건축연면적 14,900㎡
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	해양수산부
총사업비	25,000 백만원
국고지원비율	국비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,000	25,000	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,000	-	-	2,000	806	370	824	24,194

[내수면자원조성] 충남 당진 간척지 스마트양식단지 조성

(1) 사업개요

사업목적	농식품부 '간척지의 농어업적 활용을 위한 종합계획('19.8월)' 수립으로 간척지의 어업적 활용이 가능하므로 내수면 산업 활성화를 위해 간척지 내 ICT·AI 등 첨단기술을 활용한 양식시설의 규모화·현대화로 친환경 양식단지 조성 필요
사업내용	부지 : 4ha(연면적 16,000㎡)
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	해양수산부
총사업비	20,000 백만원
국고지원비율	국비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
20,000	20,000	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,000	-	-	2,000	2	1,998	-	19,998

[수산식품 수출단지 조성] 부산 수산식품 클러스터

(1) 사업개요

사업목적	수산식품 소비트랜드 변화등에 대응한 수산식품산업 고부가가치화 및 미래성장 전략 마련을 위해 산학연관 네트워크 구축으로 수산식품산업의 혁신성장 도모
사업내용	부지 36,566㎡, 연면적 17,978㎡ / 수산식품개발플랜트, 혁신성장지원센터, 수출거점복합센터 건립
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	해양수산부
총사업비	90,844 백만원
국고지원비율	70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
81,262	90,844	9,582	총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
90,844	11,991	2,200	3,436	1,670	1,766	-	77,183

[수산식품 수출단지 조성] 수산식품 수출단지 조성

(1) 사업개요

사업목적	주요 수산물 생산 권역별로 지역 수산물을 활용한 고부가가치 수산식품산업 육성 및 수출 전진기지 조성으로 경쟁력 확보를 통한 지역경제 활성화
사업내용	부지면적 28.133m2, 건축연면적 12,812m2, 건축연면적 53,884m2
사업기간	'20~'26 (7년)
소관부처	해양수산부
총사업비	113,599 백만원
국고지원비율	국고 70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
113,706	113,599	△107	총사업비 자율조정 2차(25.5.8./ 113,706백만원 → 113599백만원), 자율조정 3차(25.11.7./ 113,599백만

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
113,599	38,426	26,169	49,051	34,490	14,561	-	40,683

[수산식품산업육성] 경북 스마트 수산가공종합단지

(1) 사업개요

사업목적	스마트 기술과 수산물 안전성 기반의 지역특화 수산물의 스마트가공, R&D, 창업(비즈니스)가 집적화 된 스마트 수산가공종합단지 조성
사업내용	부지면적 13,530.7㎡, 연면적 11,295㎡
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	해양수산부
총사업비	39,211 백만원
국고지원비율	70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
39,211	39,211	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
39,211	1,402	3,389	6,227	1,087	4,819	321	36,722

[수산식품산업육성] 새만금 스마트 수산가공종합단지

(1) 사업개요

사업목적	스마트기술과 수산물 안전성 기반의 지역특화 수산물의 스마트가공, R&D, 창업(비지니스)가 집적화 된 수산식품 특화모델 발굴 및 육성
사업내용	부지면적 33,050㎡, 시설면적 11,300㎡
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	해양수산부
총사업비	42,779 백만원
국고지원비율	70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
42,660	42,779	119	총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
42,779	8,099	7,500	7,940	3,886	4,054	-	30,794

[수산자원조성사업지원] 환동해 블루카본센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	동해 연안의 생태계와 토착 해양생물 자원의 보존, 복원 및 배양, 연구를 통해 해조류가 IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체)에서 해양의 신규 블루카본(해양의 탄소흡수원)으로 국제인증을 받을 수 있도록 지원하고 국가 온실가스 감축에 기여할 수 있는 연구 기반 구축
사업내용	수산자원조성사업지원
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	해양수산부
총사업비	40,000 백만원
국고지원비율	국비 70%, 지방비 30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	40,000	40,000	'25년 총사업비 관리대상 등록에 따라 '24년도 예산 미입력

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
40,000	925	7,714	8,789	-	8,789	-	39,075

[수산장비(임대)활용(지자체)] 수산양식기자재 클러스터 조성

(1) 사업개요

사업목적	수산양식기자재산업 육성 및 기계화·현대화 촉진 등을 위해 양식기자재 생산단지, 기자재 유통 물류센터, R&D, 시험·연구(Test Bed) 기자재 현장 적용 등을 집적화한 클러스터 조성
사업내용	수산양식기자재클러스터 1식
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	해양수산부
총사업비	48,000 백만원
국고지원비율	국비 50%, 지방비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	48,000	48,000	사업시작('23년~) 이후 총사업비 사업 등록('25)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
48,000	-	3,540	3,540	-	-	3,540	48,000

[양식수산물 전략품목 육성] 질병예방연구센터 구축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 연어류 국내양식산업 육성을 위해 연어류 스마트양식 클러스터 협력 전문연구기관 구축 ㅇ 연어류 양식 위험요소(질병감염, 환경변화 등)를 저감하기 위한 연구개발 전문기관 구축을 통해 동해권역 맞춤형 고부가가치 품종의 양식산업 기반 마련
사업내용	질병예방연구센터 1개소
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	해양수산부
총사업비	22,462 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
22,471	22,462	△9	설계비 낙찰차액 발생으로 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
22,462	2,317	2,692	8,786	133	-	8,653	20,012

[지속가능한어업생산체계구축] 어선건조 지원센터(고흥) 구축

(1) 사업개요

사업목적	어선건조 지원센터를 구축, 조선소·설계소·검사소·연구소를 집적하여 안전한 친환경·고효율 어선 건조기반을 마련하고, 산업을 규모화 하여 동남아 국가에 엔지니어링 수출로 기간산업으로 도약
사업내용	어선건조 지원센터(고흥) 구축 1식(총사업비 400억원 ,공동이용시설, 물류·생산·기술지원 설비 등 구축)
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	해양수산부
총사업비	40,000 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,000	40,000	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
40,000	-	-	-	-	-	-	40,000

[광양(여천)항] 광양(여천)항 낙포부두 개축사업

(1) 사업개요

사업목적	노후항만시설의 시설개량 및 성능개선
사업내용	잔교식부두 3선석(3만DWT × 1, 5만DWT × 2)
사업기간	'20~'30 (11년)
소관부처	해양수산부
총사업비	179,286 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
178,226	179,286	1,060	어업피해조사비 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
179,286	17,068	9,062	27,032	26,775	186	71	135,443

[광양(여천)항] 광양(여천)항 묘도수도 항로 직선화공사

(1) 사업개요

사업목적	광양(여천)항 묘도수도의 항로를 확장(185m→300m)함으로써, 입·출항 선박의 통항 안전성 확보 및 대형 해상사고를 예방을 통한 항만 인프라 대외 경쟁력 제고
사업내용	준설 1,483천㎥, 항로폭 확보(B185~300m → 300m)
사업기간	'23~'32 (10년)
소관부처	해양수산부
총사업비	218,406 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
142,210	218,406	76,196	사업타당성재조사 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
218,406	2,079	14,103	203	19	-	184	216,308

[광양항(3단계)] 광양항 광역 준설토투기장 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	광양항 수역시설 정비 시 발생하는 준설토의 처리를 위한 신규투기장 건설
사업내용	투기장 호안 축조 8.7km(투기가능량 : 49백만㎥)
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	해양수산부
총사업비	518,828 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
489,733	518,828	29,095	감정평가(육지부) 결과 반영에 따른 추가 보상비 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
518,828	184,492	132,988	173,465	173,360	105	0	160,976

[광양항(3단계)] 광양항 특정해역 준설공사

(1) 사업개요

사업목적	광양항 특정해역 내 충돌사고 위험요소인 암초를 제거하여 입·출항 선박의 안전성을 확보하는데 있음
사업내용	준설 549,647㎥(암준설 544,388㎥, 토사준설 5,259㎥)
사업기간	'18~'24 (7년)
소관부처	해양수산부
총사업비	110,346 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
112,367	110,346	△2,021	준설공사 집행잔액 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
110,346	110,346	-	-	-	-	-	-

[광양항(3단계)] 항만자동화 테스트베드 구축(광양항)

(1) 사업개요

사업목적	국내 항만 최초 전영역 자동화 항만을 조성을 통해 광양항 컨테이너부두의 생산성·운영 효율성을 향상시켜 광양항 '컨'부두 경쟁력 확보
사업내용	(부지정지) 부지면적 750,000㎡ / (상부기능시설) 자동화 장치장(16 Block) 조성 상·하수도 시설, 전기·통신시설 등 / (하역장비) 원격안벽크레인 11대, 자동이송장비 44대, 야드크레인 32대 등
사업기간	'22~'29 (8년)
소관부처	해양수산부
총사업비	759,871 백만원
국고지원비율	국비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
782,679	759,871	△22,808	공사비 및 감리비 낙찰차액 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
759,871	155,183	5,541	5,541	5,541	-	-	599,147

[군장항(2단계)] 군산항 제2준설토 투기장 축조사업

(1) 사업개요

사업목적	군산항·장항항 유지 준설토의 안정적 처리를 위한 준설토투기장 조성 금강하구에 위치한 하구언 항만인 군산항 및 장항항의 안전한 항로 운영을 위하여, 상시 발생하는 유지 준설토의 안정적 처리
사업내용	투기장 호안 4,170m, 가호안 1,160m
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	해양수산부
총사업비	547,670 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
547,670	547,670	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
547,670	3,844	104,898	74,451	7,871	47,930	18,650	535,955

[기타항만 재개발] 광양항 3단계 투기장(1구역) 항만재개발사업

(1) 사업개요

사업목적	광양만권 산업단지와 연계하여 광양항 3단계 투기장을 제조와 해양 신산업, 상업·업무, 교육·연구기능이 집적화된 복합산업 물류공간으로 재개발하기 위함
사업내용	광양항 3단계 투기장 기반시설 등(연결도로 1식, 송배수시설 1식, 폐수종말처리시설 1식)
사업기간	'19~'29 (11년)
소관부처	해양수산부
총사업비	118,932 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
118,734	118,932	198	감정평가 결과에 따른 추가 보상비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
118,932	3,997	-	136	50	-	86	114,885

[기타항만 재개발]
광양항 묘도 준설토 매립장 항만재개발 재정지원시설 설치사업

(1) 사업개요

사업목적	항만 유휴부지인 묘도 준설토 매립장을 항만재개발하여 LNG 발전 등 신성장 산업 조성을 통한 지역경제 활성화를 위하여 항만재개발 사업을 추진 중 이를 지원코자 「항만재개발 재정지원지침」 제6조에 따라 기반시설(송배수시설, 폐수처리시설) 설치를 국가에서 지원
사업내용	* 송배수시설 : 배수지 2개소, 가압장 1개소, 송수관로 3.2㎞ * 폐수처리시설 : 공공폐수처리시설 Q=1,200㎥/일, 해양방류관로 L=200m
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	해양수산부
총사업비	64,490 백만원
국고지원비율	송배수시설 국비 100%, 폐수처리시설 국비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	64,490	64,490	신규 등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
64,490	3,177	6,511	4,223	2,030	1,814	379	59,283

[동해신항] 동해신항 기타광석부두 및 잡화부두 건설

(1) 사업개요

사업목적	환동해권 산업원자재 수출입 거점으로 조성 중인 동해신항의 부두 2선석(기타광석 7만 DWT급 1선석, 잡화부두 5만DWT급 1선석) 건설
사업내용	접안시설 2선석(기타광석부두 7만DWT×1, 잡화부두 5만DWT×1)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	해양수산부
총사업비	231,866 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
231,983	231,866	△117	감리비 물가변동 반영, 해양생태계 보전부담금 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
231,866	3,459	62,100	62,881	47,972	14,909	0	180,435

[동해신항] 동해신항 석탄부두 건설

(1) 사업개요

사업목적	환동해 시대, 거점 항만 조성으로 미래가치 창출을 위해 복합 신항만건설 시멘트 제조 및 화력발전소 운영 등 국가기반산업 원자재(석탄)의 안정적인 공급을 위해 부족한 항만인프라 확충
사업내용	석탄부두 10만DWT급 1선석(항만시설용 부지 551천㎡(호안 2,228m))
사업기간	'23~'31 (9년)
소관부처	해양수산부
총사업비	138,660 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
136,255	138,660	2,405	실시설계 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
138,660	1,614	2,410	2,410	1	2,409	-	137,045

[목포신항] 목포신항 대체진입도로 건설공사

(1) 사업개요

사업목적	목포신항과 영암 대불국가산단지역을 연결하는 도로망 확충으로 교통정체를 해소 및 이동거리 축소를 통한 물류비용 절감
사업내용	도로신설 1.69km
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	해양수산부
총사업비	53,243 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	53,243	53,243	신규등록 및 물가변동, 발파공법 변경 등 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
53,243	26,233	12,493	12,545	10,641	1,904	-	16,368

[부산북항 재개발] 부산북항 재개발 배후도로(지하차도) 건설

(1) 사업개요

사업목적	교통 지정체가 예상되는 연안부두삼거리~4부두배면 1.87km에 지하차도를 건설하여 사업지로의 접근성을 향상시키고 원활한 교통처리를 통해 성공적인 부산북항 재개발사업을 도모
사업내용	상부도로 : L = 1.98km, B = 50~60.0m, 지하차도 : L = 1.87km, B = 19.3m
사업기간	'12~'26 (15년)
소관부처	해양수산부
총사업비	270,952 백만원
국고지원비율	국비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
255,521	270,952	15,431	공사비, 감리비 물가변동 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
270,952	229,852	342	4,996	4,931	57	7	36,169

[부산항 신항만 남컨배후단지]
부산신항남컨테이너부두 항만배후부지조성

(1) 사업개요

사업목적	물류,제조,지원기능이 통합된 항만배후단지를 조성하을 통한 항만 물동량 및 부가가치 창출 및 항만 연관 산업 활성화 지원시설 유치를 통한 경쟁력 있는 항만 클러스터를 구축
사업내용	항만배후단지 144만㎡ 조성
사업기간	'13~'26 (14년)
소관부처	해양수산부
총사업비	379,462 백만원
국고지원비율	국비 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
379,462	379,462	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
379,462	300,454	-	6,889	6,501	-	388	72,507

[부산항 신항만 서컨부두개발]
부산항 신항 서컨테이너부두 개발사업

(1) 사업개요

사업목적	동북아 국제물류중심항만(Hub-Port) 조성을 위한 항만시설의 확충 장래 항만물류부지 확보로 항만물류비 절감 및 국가경쟁력 제고
사업내용	호안 2.97km, 도로 1.9km, 철도 4.5km, 항만물류기반시설 1식
사업기간	'07~'31 (25년)
소관부처	해양수산부
총사업비	243,573 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
243,573	243,573	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
243,573	82,034	-	-	-	-	-	161,539

[부산항 신항만(1단계)] 부산항 신항 송도 개발사업

(1) 사업개요

사업목적	서컨배후에 위치한 송도(섬)를 개발(제거)하여 진해신항 개발 소요 재료원을 적기 공급하고, 서'컨'부두 자동화터미널 운영 여건 개선
사업내용	송도제거 1,174만㎥, 부지조성 27만 ㎡
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	해양수산부
총사업비	163,870 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
163,896	163,870	△26	설계비(재해영향평가용역) 낙찰차액 감액(△26백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
163,870	910	3,245	3,335	1,814	1,003	518	161,146

[부산항 진해신항] 부산항 진해신항(1단계)

(1) 사업개요

사업목적	선박의 대형화, 컨테이너 물동량 증가에 대비한 대규모 컨테이너부두 확보와 완전자동화 시스템 도입을 통한 최첨단 스마트 물류 허브항만 구축
사업내용	방파제 1.4km, 호안 8.08km, 배후단지 674천m2, 접안시설 9선석, 준설 1식, 도로 8.59km 등
사업기간	'22~'31 (10년)
소관부처	해양수산부
총사업비	2,787,646 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
2,778,603	2,787,646	9,043	기본설계 결과 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
2,787,646	406,979	434,650	477,444	431,132	43,809	2,502	1,949,535

[새만금신항] 새만금 신항 개발사업

(1) 사업개요

사업목적	새만금 지역을 동북아 경제중심도시로 개발을 추진함에 따라 이를 지원하는 국제물류·관광 복합 거점항만 개발
사업내용	방파제 4.1km
사업기간	'09~'25 (17년)
소관부처	해양수산부
총사업비	730,635 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
730,635	730,635	-	준공 정산 등 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
730,635	704,184	13,144	13,171	12,846	-	325	-

[새만금신항] 새만금 신항 방파제(연장) 축조

(1) 사업개요

사업목적	새만금 산업단지 등에서 발생하는 항만물동량을 원활히 처리하고, 광역경제권 지원 및 환황해권 물류·레저관광 기능 수행하는 새만금 신항만에 출입하는 선박의 안전을 위해 정온도를 확보하기 위함
사업내용	방파제 400m
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	해양수산부
총사업비	101,215 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
82,826	101,215	18,389	설계결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
101,215	2,994	37,041	813	42	731	40	98,179

[새만금신항] 새만금 신항 북측진입도로 개설 공사

(1) 사업개요

사업목적	새만금 산업단지 등에서 발생하는 항만물동량을 원활히 처리하고, 광역경제권 지원 및 환황해권 물류·레저관광 기능 수행을 위한 새만금 신항만의 육상 물동량 처리를 위한 진입도로 개설
사업내용	북측 진입도로 1.085㎞, 부두진입도로 1.58㎞ 등
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	해양수산부
총사업비	98,416 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
99,380	98,416	△964	낙찰차액 감액 및 시설부대비 연계감액 자율조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
98,416	6,220	34,468	41,702	41,510	183	8	50,686

[새만금신항] 새만금 신항 접안시설(1단계)

(1) 사업개요

사업목적	새만금 산업단지 등에서 발생하는 항만물동량을 원활히 처리하기 위한 항만인프라 구축 및 광역경제권 지원 및 환황해권 물류·레저관광 기능 수행을 위한 복합항만 개발
사업내용	잡화부두 2선석(5만DWT), 접속호안 565m, 부지조성 188천㎡
사업기간	'20~'26 (7년)
소관부처	해양수산부
총사업비	260,714 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
260,714	260,714	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
260,714	206,663	47,754	50,669	36,794	13,875	-	17,257

[여수신북항] 여수신북항건설

(1) 사업개요

사업목적	2012년 여수세계박람회 시설의 사후활용과 연계한 국제적 해상관광 거점육성 및 여수신항 대체항만 건설
사업내용	방파제 1,121m, 방파호안 149m, 북방파제 제거유용 405m, 관공선 및 역무선부두 473m, 물양장 130m, 해경부두 500m, 항만배후단지 64.5천㎡, 친수시설 15.2천㎡, 항만진입도로 0.96㎞
사업기간	'13~'26 (14년)
소관부처	해양수산부
총사업비	282,661 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
282,661	282,661	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
282,661	259,285	3,939	9,253	6,607	2,635	10	16,768

[울산신항] 울산신항(2단계)개발

(1) 사업개요

사업목적	동북아 오일허브(2단계) 구축사업 및 울산신항 남항(2단계) 개발사업의 조기 건설, 운영을 위한 외곽시설 조기 확보
사업내용	방파제 3.6㎞, 방파호안 1.1㎞
사업기간	'12~'25 (14년)
소관부처	해양수산부
총사업비	1,202,339 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,202,339	1,202,339	-	준공 정산 등 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,202,339	1,144,446	47,965	43,439	42,730	-	709	-

[일반항] 동해묵호항3단계개발

(1) 사업개요

사업목적	동해항을 국가기간산업 원자재 지원 허브항으로 육성
사업내용	안벽 2,150m(7선석), 방파제 1,850m, 도류제 150m, 방파호안 2,296m, 관리부두 200m, 친수시설 85,000㎡
사업기간	'13~'30 (18년)
소관부처	해양수산부
총사업비	925,738 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
924,954	925,738	784	설계비 낙찰차액 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
925,738	807,177	5,067	6,494	6,168	37	289	112,392

[일반항] 마산항 진입도로 개설

(1) 사업개요

사업목적	마산항 광역개발에 따라 발생하는 마산항 물동량의 신속한 수송으로 물류비용 절감 및 국가경쟁력 제고
사업내용	진입도로 7.91km(전기공, 부대공 1식 포함)
사업기간	'03~'30 (28년)
소관부처	해양수산부
총사업비	203,363 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
203,363	203,363	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
203,363	138,620	-	-	-	-	-	64,743

[일반항] 묵호항 국제여객터미널 신축공사

(1) 사업개요

사업목적	노후화 및 협소한 동해항 국제여객터미널 이용객들의 안전 확보 및 편의 제공을 위해 이전 건립
사업내용	국제여객터미널 신축 1식
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	해양수산부
총사업비	32,328 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,337	32,328	△9	설계비 낙찰차액 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,328	885	100	196	90	100	6	31,353

[재해안전항만구축] 마산항 재해취약지구 정비사업

(1) 사업개요

사업목적	최근 이상기후로 인해 발생하는 폭풍해일에 대비하여 마산항 배후도시 침수피해 방지
사업내용	상부투명식 방호벽 5,230m, 잔교식 방재언덕 520m, 승강식 방호벽 160m 등
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	해양수산부
총사업비	58,206 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	58,206	58,206	신규등록(58,675백만원) 및 설계비 낙찰차액 감액(58,206백만원(감469백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
58,206	-	600	600	595	5	-	57,611

[재해안전항만구축] 목포항 재해취약지구 정비사업

(1) 사업개요

사업목적	최근 이상기후로 인해 발생하는 해수면 상승 등에 대비하여 목포항 침수피해 방지
사업내용	상부투명식 방호벽 7,665m, 불투명식 방호벽 4,330m 등
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	해양수산부
총사업비	76,498 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	76,498	76,498	신규등록 및 설계용역 낙찰차액 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
76,498	-	1,429	1,429	1,388	-	41	75,110

[재해안전항만구축] 울산신항 남방파제(1단계) 보강 사업

(1) 사업개요

사업목적	항만시설물 및 배후지역의 침수 등 피해를 예방하고 재해에 안전한 항만구축을 위한 남방파제(1단계) 단면을 보강하는데 있음
사업내용	방파제 보강 2,100m, 부대시설 1식
사업기간	'18~'26 (9년)
소관부처	해양수산부
총사업비	238,142 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
238,142	238,142	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
238,142	192,401	23,622	29,463	28,911	-	552	16,830

[재해안전항만구축] 울산신항 동방파제 보강 사업

(1) 사업개요

사업목적	항만시설물 및 배후지역의 침수 등 피해를 예방하고 재해에 안전한 항만구축을 위한 동방파제 단면을 보강하는데 있음
사업내용	방파제 보강 646m, 부대시설 1식
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	해양수산부
총사업비	81,886 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
81,886	81,886	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
81,886	38,941	12,891	27,891	27,891	-	0	15,054

[평택,당진항] 평택당진항 진입도로 건설사업

(1) 사업개요

사업목적	평택(내항) ~ 당진(신평) 간 평택·당진항 진입도로 개설을 통한 항만물류비 절감으로 항만경쟁력 제고
사업내용	진입도로 3.1Km 2차로(교량 2.4Km, 도로 0.68km)
사업기간	'18~'30 (13년)
소관부처	해양수산부
총사업비	184,100 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
151,163	184,100	32,937	실시설계 결과 반영, 공사 및 감리 물가변동 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
184,100	5,100	42,931	38,888	16,341	7,556	14,991	162,659

[평택당진항 국제여객부두] 평택당진항 국제여객부두

(1) 사업개요

사업목적	대중국 화물 및 여객수요 증가에 대처하기 위해 신규 국제여객터미널 조기 건설
사업내용	함선공 2개소(함선, 도교 및 고정시설), 호안공(1,307m), 박지준설 1,182천㎥, 매립 2,139㎥, 부지조성 1식(16.9만㎡), 터미널 1식(연면적 17,450.79㎡, 지상 2층, 지하 1층)
사업기간	'15~'24 (10년)
소관부처	해양수산부
총사업비	207,827 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
209,040	207,827	△1,213	공사 최종준공에 따른 준공정산 및 집행잔액 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
207,827	207,827	-	-	-	-	-	-

[포항영일만신항(1단계)] 포항영일만신항(1단계) 개발

(1) 사업개요

사업목적	21세기를 대비한 환동해권 교역중심 거점항만으로 개발 대북방 교역대비 경북지역 등 배후권 화물의 원활한 처리 민자유치를 위한 기반시설 조기 확보
사업내용	방파제 8.8㎞, 안벽 1,680m(8선석), 어항시설 1식, 진입도로 6.12㎞
사업기간	'92~'29 (38년)
소관부처	해양수산부
총사업비	1,222,090 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,223,445	1,222,090	△1,355	낙찰차액 감액 및 설계보상비 계상

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,222,090	817,485	9,180	11,841	3,998	25	7,818	400,607

[갯벌생태계 복원사업] 블루카본 실증연구센터 조성

(1) 사업개요

사업목적	현재 기후변화 대응 및 탄소중립(2035 NDC) 달성을 위해 탄소흡수원에 관한 연구가 정부, 지자체 등에서 활발히 진행 중으로 컨트롤 타워를 확보하여 통합관리 추진
사업내용	부지면적 41,819㎡ , 건축물 연면적 8,160㎡
사업기간	'23~'26 (4년)
소관부처	해양수산부
총사업비	38,195 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
38,675	38,195	△480	총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
38,195	1,000	-	-	-	-	-	37,195

[부산공동어시장 현대화] 부산공동어시장 현대화

(1) 사업개요

사업목적	`73년에 건립되어 노후도가 심한 부산공동어시장 현대화 추진
사업내용	부지 64,247m2, 건축연면적 78,248m2, 위판·업무 시설 복합건물(판매동 3층, 회관동 9층 등)
사업기간	'15~'29 (15년)
소관부처	해양수산부
총사업비	242,198 백만원
국고지원비율	국고70%,지방비20%,자담10%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
236,048	242,198	6,150	실시설계 적정성 검토의 공사비 산정 시점('23.4분기) 대비 현재 시점('25.1분기) 물가변동

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
242,198	3,429	36,000	87,341	9,600	74,312	3,429	229,169

[제주외항(2단계)] 제주외항 2단계 개발사업

(1) 사업개요

사업목적	제주지역의 관문항으로서 국제자유도시 성장기반 조성을 위한 관광거점 항만으로 개발
사업내용	접안시설 780m, 외곽시설 590m, 호안 100m, 준설 1식, 부지조성 1식, 부대공 1식
사업기간	'15~'28 (14년)
소관부처	해양수산부
총사업비	74,443 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
74,443	74,443	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
74,443	8,748	6,757	6,757	6,757	-	-	58,938

<중소벤처기업부>

[K-바이오 랩허브 구축사업(R&D)] K-바이오 랩허브 구축사업(R&D)

(1) 사업개요

사업목적	'글로벌 의약바이오 스타트업 육성을 통한 바이오 강국 실현'을 위해 창업기업이 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 사무공간, 충분한 시험장비·시설, 지원 프로그램, 멘토링 등을 제공하는 'K-바이오 랩허브'를 구축하여 특화지원
사업내용	2,450억원
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	중소벤처기업부
총사업비	159,882 백만원
국고지원비율	해당 없음

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
168,341	159,882	△8,459	예비비 감액 및 사업기간 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
159,882	44,824	2,250	5,792	1,668	4,124	-	113,389

[구미전자공고 생활관 개축] 구미전자공업고등학교 생활관 개축

(1) 사업개요

사업목적	생활관은 1979년 건립, 장기사용에 따른 시설물 노후화로 화재 등 안전 문제가 높아 개축을 통해 학생들에게 안전하고 쾌적한 기숙사 환경 제공
사업내용	부지 8,515㎡, 연면적 9,499㎡, 지상 5층 1개동
사업기간	'25~'27 (3년)
소관부처	중소벤처기업부
총사업비	34,275 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	34,275	34,275	25년 신규사업

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
34,275	-	1,556	1,556	991	408	157	33,284

[마이스터고육성] 부산기계공업고등학교 생활관 증계축

(1) 사업개요

사업목적	건축후 약 50년 이 경과된 노후건물 개축을 통한 학생들의 안전한 교육환경 조성
사업내용	32,574백만원
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	중소벤처기업부
총사업비	32,532 백만원
국고지원비율	공사비, 실시설계비, 감리비, 부대비 등

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,814	32,532	△282	24년 예산 이월

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,532	-	-	1,111	1,111	-	-	31,421

<조달청>

[서울지방조달청 청사 신축] 서울지방조달청 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	정부 8·4대책의 신규 주택공급 택지에 서울지방조달청사가 포함됨에 따라, 新청사를 수서역세권지구에 신축하여 이전
사업내용	건축 연면적 24,868.9㎡
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	조달청
총사업비	305,755 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
305,755	305,755	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
305,755	-	-	-	-	-	-	305,755

[원자재 및 긴급수급조절물자 비축창고 신축]
원자재 및 긴급수급조절물자 비축창고 신축

(1) 사업개요

사업목적	국가비상사태나 위기에 물가안정과 수급 조절에 대응하기 위해 원자재 및 긴급수급조절물자 비축을 위한 창고 신축
사업내용	연면적14,929
사업기간	'22~'25 (4년)
소관부처	조달청
총사업비	21,274 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
22,027	21,274	△753	.

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,274	14,860	3,458	6,414	5,666	-	747	-

[차세대 국가종합전자조달시스템 구축(정보화)]
차세대 국가종합전자조달시스템 구축(정보화)

(1) 사업개요

사업목적	○ 사업목적: `02년 개통되어 노후화된 나라장터를 디지털신기술 기반으로 '25년까지 전면 재구축하고, 26개 공공기관 자체조달시스템을 통합 - 전면개편 없이 19년 간 사용한 나라장터는 노후화가 심각한 상황이며 기업 및 수요기관의 개선 요구 지속
사업내용	차세대 국가종합전자조달시스템 구축
사업기간	'21~'25 (5년)
소관부처	조달청
총사업비	182,271 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
182,469	182,271	△198	「총사업비 관리지침」주요 개정내용(시행 2025. 11. 28.) 반영(182,271 → 107,906백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
182,271	95,028	12,823	12,878	12,878	-	-	-

<우주항공청>

[우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(R&D)]
우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(민간발사장 구축)

(1) 사업개요

사업목적	우주분야 산업육성 및 자생적 혁신 기반 조성을 위한 지역성장 거점 구축 및 핵심 인프라 확보
사업내용	부지면적 24,000㎡ 규모의 민간 소형발사체 발사장 신규 구축
사업기간	'24~'30 (7년)
소관부처	우주항공청
총사업비	119,260 백만원
국고지원비율	출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	119,260	119,260	자율조정(1~2차, 낙찰차액) : 119,847백만원 → 119,260백만원 (△587백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
119,260	1,900	2,500	2,500	2,500	-	-	114,860

[우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(R&D)]
우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(발사체기술사업화센터 구축)

(1) 사업개요

사업목적	우주분야 산업육성 및 자생적 혁신 기반 조성을 위한 지역성장 거점 구축 및 핵심 인프라 확보
사업내용	기업의 수요를 반영하여 발사체 구성품(엔진, 연소기 등)의 제작이 가능한 대형 3D 프린터(450×450×400mm) 등 10종의 장비 및 성능평가 시설 구축
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	우주항공청
총사업비	25,934 백만원
국고지원비율	출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	25,934	25,934	해당사항 없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,934	1,125	9,925	9,925	9,925	-	-	14,884

[우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(R&D)]
우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(우주기술혁신인재양성센터 구축)

(1) 사업개요

사업목적	우주분야 산업육성 및 자생적 혁신 기반 조성을 위한 지역성장 거점 구축 및 핵심 인프라 확보
사업내용	랑데부·도킹, 우주 로버, 위성 열구조 등 15개의 우주 교육 실습실을 구축하고, 미래 우주 인재양성 프로그램 개발 및 운영
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	우주항공청
총사업비	43,978 백만원
국고지원비율	출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	43,978	43,978	자율조정(1~2차, 낙찰차액) : 44,003백만원 → 43,978백만원 (△25백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
43,978	1,640	3,240	3,240	3,240	-	-	39,098

[우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(R&D)]
우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(우주환경시험시설 구축)

(1) 사업개요

사업목적	우주분야 산업육성 및 자생적 혁신 기반 조성을 위한 지역성장 거점 구축 및 핵심 인프라 확보
사업내용	연면적 14,200㎡ 규모의 청정실 기반 시험시설 구축 및 열진공·열주기 챔버, Bake-out 챔버, 전자파 챔버 등 18여종 장비 구축
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	우주항공청
총사업비	133,687 백만원
국고지원비율	출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	133,687	133,687	해당사항 없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
133,687	2,000	30,600	30,600	30,600	-	-	101,087

[우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(R&D)]
우주산업 클러스터 삼각체제 구축사업(위성개발혁신센터 구축)

(1) 사업개요

사업목적	우주분야 산업육성 및 자생적 혁신 기반 조성을 위한 지역성장 거점 구축 및 핵심 인프라 확보
사업내용	클린룸(5실)을 포함한 제작시설 구축 및 광학 탑재체와 구성품 개발의 필요한 가시광 레이저, 3차원 측정기 등 공용장비 26종 구축
사업기간	'24~'26 (3년)
소관부처	우주항공청
총사업비	37,127 백만원
국고지원비율	출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	37,127	37,127	해당사항 없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
37,127	1,167	26,578	26,578	26,578	-	-	9,382

[한국항공우주연구원 연구 운영비 지원(R&D)]
민간 소형발사체 발사장 구축

(1) 사업개요

사업목적	고체추진제 소형발사체 시험발사를 위한 기본 인프라 구축
사업내용	발사장 부지 8,100m2, 90mx90m
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	우주항공청
총사업비	43,238 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
43,614	43,238	△376	낙찰차액(부대공사 △348백만원,감리비 △27백만원), 시설부대비 공사비 요율(△1백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
43,238	22,030	9,145	9,766	7,984	1,782	-	13,224

<재외동포청>

[재외동포재단 출연] 재외동포협력센터 출연

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 재외동포 정체성 함양을 위한 한국어, 한국 역사·문화 등 상시적 교육프로그램 운영 ㅇ 글로벌 한민족 네트워크의 거점 역할 ㅇ 재외동포 해외 이주 역사유물 전시관(디지털 아카이브) 운영
사업내용	299.7억원
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	재외동포청
총사업비	29,974 백만원
국고지원비율	정률지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,974	29,974	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,974	647	7,203	15,012	336	14,676	-	28,991

<소방청>

[국립소방박물관 건립] 국립소방박물관 건립

(1) 사업개요

사업목적	<사업목적> ㅇ 재난극복의 역사를 체계적으로 보존하고 알림으로서 국민의 안전의식을 높이기 위한 국가차원의 소방박물관 건립 ㅇ 소방 유물·역사를 보존하고, 미래소방의 비전을 제시하여 안전 문화를 확산하기 위함
사업내용	부지면적 14,049㎡ / 연면적 4,772㎡ 지상3층, 야외전시장
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	소방청
총사업비	43,144 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,741	43,144	2,403	물가변동 사항 자율조정 및 설계누락 등 추가 시공 협의조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
43,144	24,947	8,115	8,328	8,239	89	-	9,958

[국립소방병원 운영] 소방복합치유센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	소방공무원 주요 상병에 대한 진료 및 연구 수행 전담 의료기관을 설치하여 악화되는 건강지표를 개선
사업내용	연면적 32,814㎡ 급 종합병원(300병상, 21개 진료과목)
사업기간	'20~'26 (7년)
소관부처	소방청
총사업비	141,370 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
135,878	141,370	5,492	안전시설보강 및 공공지장물 이설에 따른 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
141,370	81,606	47,334	58,788	55,893	543	2,352	-

[전국 소방헬기 통합관리 운영지원] 119항공정비실 건립

(1) 사업개요

사업목적	소방헬기의 이원체계(중앙, 지자체) 운영은 자체정비의 어려움, 외주정비의 의존 등의 문제가 있어 전국 소방헬기 계획 정비를 통해 소방헬기 가동률 향상시키고 부품재고 관리 및 신속한 정비를 통해 안전관리 강화와 헬기정비 예산절감을 사업 목적으로함.
사업내용	부지면적 37,933㎡(11,475평), 건축규모 24,319㎡(7,369평)
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	소방청
총사업비	42,797 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
38,201	42,797	4,596	연약지반보강 및 신재생에너지설비의 반영 등 협의조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
42,797	3,474	12,919	13,105	4,397	8,707	-	34,925

<국가유산청>

[고도 보존 및 육성] 백제왕궁 금마저 역사문화공간 조성

(1) 사업개요

사업목적	세계유산 백제왕궁 유적의 백제건축 및 정원유적을 활용한 왕궁문화 향유 공간을 조성하여 다양한 왕궁문화체험*을 통해 백제역사문화 가치 증진 및 향유 극대화 * 재현된 왕궁 건축물에서 궁중생활 및 음식문화, 무형유산 상설공연, 백제공예 등 왕궁문화 체험
사업내용	부지면적(43,000㎡), 건축연면적(3,471㎡)
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	국가유산청
총사업비	40,860 백만원
국고지원비율	국비 70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,860	40,860	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
40,860	3,073	6,463	7,926	7,899	27	-	29,888

[무형문화재보호] 국립무형유산원 분원 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 근현대 비지정 무형유산 발굴 등 전승기반 확충, 무형문화재 활용 창업 생태계 조성 등 위한 전담기구 설치에 대한 정책수요 대응 ㅇ 영남권 1,300만 주민의 무형유산 향유 거점 마련 및 지역균형발전 도모
사업내용	부지면적 : 7,000㎡ (2,121평) / 건축연면적 : 10,000㎡ (3,030평)/지상 4층, 지하1층
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	국가유산청
총사업비	45,700 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
45,700	45,700	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
45,700	1,613	-	159	103	56	-	43,984

[무형유산원운영] 어린이 무형유산 전당 건립

(1) 사업개요

사업목적	어린이·청소년 대상 교육, 전시, 체험, 연구가 원스톱으로 실현되는 무형유산의 복합시설 건립은 어린이·청소년들이 관심과 재능을 발견하여 스스로 전승자가 되려는 개방적·능동적 교육·체험 전문기관 및 시설 필요
사업내용	부지면적 : 3,300㎡ /연 면 적 : 8,532㎡ /지상 3층, 지하1층
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	국가유산청
총사업비	40,669 백만원
국고지원비율	국비100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,609	40,669	60	건축 인·허가절차 이행을 위한 교통·재해영향평가 수행에 따른 비용 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
40,669	529	1,210	1,210	910	280	20	39,229

[문화유산 연구 기반시설 구축] 전북문화재연구센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 출토유물에 대한 신속한 보존처리 및 안전한 보관관리를 통한 문화유산의 체계적 조사연구 기반 강화 ㅇ 전북권역 출토유물에 대한 안전하고 체계적인 관리를 바탕으로 지역문화권 조사연구의 구심적인 역할을 수행할 수 있는 연구기반시설(전북문화재연구센터) 구축
사업내용	부지면적 : 7,760평, 건축연면적 : 2,269평(지하1층, 지상2층)
사업기간	'21~'25 (5년)
소관부처	국가유산청
총사업비	31,167 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
31,546	31,167	△379	불용금액(310,850,510원) 총사업비에 반영하여 감액 조정으로 차이 발생

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
31,167	21,319	7,393	10,159	9,848	-	311	-

[역사문화센터건립운영] 마한역사문화센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	마한역사문화권(4개 광역시도) 문화유산의 체계적 관리·홍보 체계 구축 및 아카이빙을 통한 복합역사문화공간 조성
사업내용	부지면적 : 29,478㎡(8,917평) / 건축면적 : 2,178㎡(659평) / 연면적 : 9,024㎡(2,730평) / 건축규모 : 지하1층, 지상3층
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	국가유산청
총사업비	32,703 백만원
국고지원비율	직접수행(100%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,703	32,703	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,703	450	1,583	1,583	1,283	234	66	30,971

[양산 통도사 문화공간 건립] 양산 통도사 문화공간 건립

(1) 사업개요

사업목적	세계문화유산으로 등재된 양산 통도사 내 문화유산의 보다 체계적인 보존관리를 통한 기반구축 및 전통산사를 국제적으로 홍보할 수 있는 계기를 마련하고 지역경제활성화 도모
사업내용	* 문화시설(연면적 3,299㎡, B1~1층, 2동), 편의시설(연면적 1,038㎡, 2층, 2동) * 토지보상비(통도사 자체 토지) 포함
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	국가유산청
총사업비	30,430 백만원
국고지원비율	48.3%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,720	30,430	710	총사업비 협의조정(증720백만원) 및 자율조정(감10백만원) 반영.

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,430	1,190	9,000	9,000	-	9,000	-	29,240

<농촌진흥청>

[과수디지털농업실증연구소기반구축]
과수디지털농업실증연구소기반구축

(1) 사업개요

사업목적	과수디지털 재배기술의 종합적이고 체계적인 현장실증을 위한 과수 디지털농업 실증연구소 기반구축
사업내용	부지면적 180,862㎡, 건축연면적 6,158㎡
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	농촌진흥청
총사업비	38,791 백만원
국고지원비율	90.9%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
38,791	38,791	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
38,791	2,393	630	630	21	-	609	36,377

[북부원예출장소구축(R&D,책임운영)] 북부원예출장소 구축

(1) 사업개요

사업목적	이상기상·기후변화 대응 원예·특용작물의 내한성 품종 육성 및 안정생산기술 개발을 위해 현재 연구공백 상태인 북부지역에 연구 거점 구축
사업내용	대지면적 162,569㎡, 건물연면적 5,108㎡
사업기간	'20~'25 (6년)
소관부처	농촌진흥청
총사업비	40,695 백만원
국고지원비율	직접수행, 국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,695	40,695	-	총사업비 완료에 따른 준공정산 자율조정 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
40,695	37,798	2,527	2,527	2,491	-	36	-

[신소득유망아열대작물실증센터기반구축]
신소득유망아열대작물실증센터기반구축

(1) 사업개요

사업목적	체계적, 수용성 높은 실증연구(시설·노지), 보급기반 구축 신소득 유망 작물의 실용화 및 산업화 촉진 협력·지원
사업내용	대지면적 162,569㎡, 건물연면적 5,108㎡
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	농촌진흥청
총사업비	40,927 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
37,001	40,927	3,926	자율조정 반영 : 37,001 → 38,411(+1,410, '25.7.) 협의조정 반영 : 38,411 → 40,927(+2,516, '25.10.)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
40,927	19,651	3,610	7,229	7,229	-	-	14,047

[축산자원개발부이전사업(R&D)] 축산자원개발부 이전사업

(1) 사업개요

사업목적	○ 국정과제 이행과 지속가능한 축산자원개발 연구사업 추진을 위하여 가축전염병으로부터 안전한 청정지역에 축산자원개발 연구단지 조성 ○ 해당 부지가 국유재산 토지개발 선도사업부지에 포함됨('19.1.23, 기재부)
사업내용	총 부지면적 : 6,426,000㎡, 청사, 실험실 등 연면적 : 110,525㎡,
사업기간	'21~'29 (9년)
소관부처	농촌진흥청
총사업비	843,616 백만원
국고지원비율	정액지원, 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
815,318	843,616	28,298	보상비 및 기본설계비 추가 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
843,616	158,867	40,254	43,254	30,207	1,831	11,216	654,542

[치유농업확산센터 기반구축] 치유농업연구소기반구축

(1) 사업개요

사업목적	지역사회서비스·단체와 연계하여 민간시장 발전을 견인할 수 있도록 치유농업의 확산과 신산업 육성을 위한 확산센터 설립·운영
사업내용	부지면적 16,620㎡, 건축면적 5,997㎡ (지하1층, 지상3층)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	농촌진흥청
총사업비	31,837 백만원
국고지원비율	82.4%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,990	31,837	1,847	총사업비 자율조정 및 협의조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
31,837	12,269	3,291	6,708	6,379	329	0	13,189

[파속채소연구소구축(R&D)] 파속채소연구소 구축

(1) 사업개요

사업목적	파속채소(양파, 마늘, 파 등)의 신품종 육성, 안정생산·가공·수확후관리 기술 개발 및 보급을 위한 국가 차원의 연구거점 조성
사업내용	대지면적 200,418㎡, 건물연면적 5,944㎡
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	농촌진흥청
총사업비	34,322 백만원
국고지원비율	직접수행, 국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
34,322	34,322	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
34,322	3,333	12,310	13,216	7,132	-	6,084	23,857

<산림청>

[국립 지덕권 산림치유원 조성] 국립 지덕권 산림치유원 조성

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 산림을 활용한 국민건강증진 정책 추진을 위해 동남권 "다스림(경북 영주·예천)"에 이어 서남권(지덕권)에 국립산림치유원을 조성 ㅇ 국토 서남권 지역에 한방 특화 산림치유 거점 조성을 통한 산림치유 수요 대응 및 지역균형발전 유도
사업내용	부지면적 : 618ha, 건축연면적 : 13,372㎡
사업기간	'18~'24 (7년)
소관부처	산림청
총사업비	90,931 백만원
국고지원비율	국고 80

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
91,145	90,931	△214	2024년도 종료사업이나 집행 잔액 214백만원 자율 조정에 따라 2025년도 총사업비 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
90,931	90,931	-	-	-	-	-	-

[산림생물다양성증진] 국립난대수목원 조성

(1) 사업개요

사업목적	국가 기후대별 국립수목원 확충계획에 따라 난대.아열대권역 산림유전자원 및 생물다양성 보전과 식물자원 수집, 연구
사업내용	부지면적 : 376ha, 건축 연면적 : 1.2ha
사업기간	'23~'30 (8년)
소관부처	산림청
총사업비	181,473 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
147,329	181,473	34,144	실공사비 적용 및 물가상승분 반영 등 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
181,473	0	0	0	0	0	0	181,473

[산림생물다양성증진] 국립산지생태원 조성

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 기후변화로 인한 산불의 연중화·대형화됨에 따라 산불피해지 현장 중심의 복원 연구에 대한 필요성 증대 ㅇ 대형산불 피해지 산림복원 관련 연구·교육·전시 기능을 갖는 국가 거점 연구기관 설립으로 지역주민의 삶 회복과 생산적 복원을 통한 산림생태계 건강성 증진
사업내용	부지면적 8,568,718㎡, 생태원 조성 3ha, 건축연면적 7,450㎡
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	산림청
총사업비	39,602 백만원
국고지원비율	국비100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
39,962	39,602	△360	총사업비 자율조정 △341백만(기본및실시설계용역낙찰차액) △19백만(감리비용역낙찰차액)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
39,602	1,136	1,700	733	518	180	35	37,948

[산림휴양등산증진] 국립산림레포츠센터 조성(강릉)

(1) 사업개요

사업목적	산림레포츠의 진흥에 관한 정책과 사업을 효율적으로 지원하기 위한 국립산림레포츠진흥센터 조성 추진
사업내용	국립산림레포츠시설 1식
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	산림청
총사업비	25,371 백만원
국고지원비율	국비100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,929	25,371	442	중간 설계 등 사업 적정성 검토결과 등을 반영하여 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,371	688	2,797	1,080	749	195	136	23,933

[산림휴양등산증진] 국립산림레포츠진흥센터 조성사업

(1) 사업개요

사업목적	○ 산림레포츠 수요 증가와 함께 관련 안전사고가 빈번히 발생함에 따라 산림레포츠 안전 및 진흥정책을 효율적으로 수행할 전담기관 설립 ○ 산림레포츠 수요에 대응하여 산림레포츠 분야 전문인력을 양성하고, 저변 확대 및 전문업 육성 등을 통해 신시장·신산업 창출 추진
사업내용	전체 부지면적 82ha, 건축 연면적 5,571㎡
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	산림청
총사업비	36,547 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
35,637	36,547	910	중간설계단계 조달청 적정성검토 결과 등을 반영하여 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
36,547	2,365	5,810	1,212	697	465	51	33,485

[산림휴양등산증진] 남부권 공립산림레포츠센터

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 산림레포츠 수요 증가와 함께 관련 안전사고가 빈번히 발생함에 따라 지역 거점별 산림레포츠 안전 및 진흥정책을 효율적으로 수행할 기관 설립 ㅇ 산림레포츠 분야 전문인력을 양성하고, 저변 확대 및 전문업 육성 등을 통해 신시장·신산업 창출 추진
사업내용	공립산림레포츠센터 1개소
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	산림청
총사업비	25,000 백만원
국고지원비율	50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,000	25,000	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,000	185	481	481	481	-	-	24,334

[한국임업진흥원 지원] 한국임업진흥원 신청사 설립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 한국임업진흥원의 대전이전 방침에 따라 사업의 효율적 추진을 도모하고 기관 법정 수행사업의 차질 없는 수행을 위한 청사 신축 ㅇ 신청사 설립을 통한 산림정책 이행의 효율성 제고
사업내용	부지 4,701㎡(1,422평) / 지하1층, 지상7층 규모의 목조건축 청사 설립 (※ 국토교통부 고시 제2022-422호에 따라 건폐율 60%이하, 용적률 400%이하, 높이 7층 이하)
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	산림청
총사업비	54,536 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
57,470	54,536	△2,934	취득세 감면에 따른 집행잔액 반납 △305백만원, 예비비 감액 △2,629백만원

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
54,536	14,198	18,517	20,024	383	18,482	1,160	39,955

[조림] K-포레스트관 건립

(1) 사업개요

사업목적	탄소중립 달성을 이한 수단으로 산림에 대한 관심 및 기대치가 증가하고 있는 상황에서 다양한 산림정책을 올바르게 국민에게 전달하고, 특히 세계적 성공모델로 인정받는 산림녹화에 관한 역사적 가치를 제고
사업내용	국토녹화50주년 기념관(K-포레스트관) 1식
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	산림청
총사업비	21,397 백만원
국고지원비율	2020. 12월 : K-포레스트관 건립 예산 국회 반영(총 사업비 209억원)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,399	21,397	△2	부대비 2백만원 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,397	13,352	4,961	11,072	7,429	3,028	616	616

[새만금수목원 조성] 새만금수목원 조성

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 생물다양성협약(CBD), 세계식물보전전략(GSPC)과 같은 국제적 환경변화에 따라 국가 차원에서 식물자원의 체계적 확보·보전 ㅇ 새만금 개발사업의 5대 추진전략 중 녹색성장 선도라는 목표에 부합하는 수목원 건설 사업을 추진하여 도시 이미지 제고 및 정체성 확립
사업내용	부지면적 : 15.1ha, 건축연면적 2.1ha
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	산림청
총사업비	208,654 백만원
국고지원비율	국고 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
208,654	208,654	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
208,654	60,416	24,000	24,000	24,000	-	0	124,238

<질병관리청>

[국가통합바이오빅데이터구축사업Ⅱ(R&D)]
국가통합바이오빅데이터구축사업Ⅱ(R&D)

(1) 사업개요

사업목적	개인 동의 기반으로 참여자를 모집하여 유전체 데이터 등 생산을 위한 검체를 확보하고, 통합 바이오 데이터가 원활하게 흐를 수 있도록 하는 R&D 인프라로서 인체유래물 저장 및 관리를 위한 저장시설 증축 및 저장장비 구축·운영
사업내용	국가통합바이오빅데이터구축사업에서 수집되는 인체자원의 저장시설 증축(약 1,556평, 지하1층~지상3층) 및 대형자동화초저온저장장비 도입(2,000만 바이알)
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	질병관리청
총사업비	62,441 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
58,033	62,441	4,408	설계용역 낙찰차액 13백만원 감액 및 중간설계결과 예산증액 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
62,441	20	5	773	333	-	440	62,441

[국립심뇌혈관센터 설립] 국립심뇌혈관질환센터 설립

(1) 사업개요

사업목적	심뇌혈관질환의 국가차원의 통합적이며 체계적인 연구 관리와 국가심뇌혈관질환 정책-연구-진료현장 간 분절된 지식의 통합·조정을 위해 국가심뇌혈관질환 센터 설립
사업내용	부지면적 3442평, 건축연면적 4131평 (지상5층·지하1층)
사업기간	'21~'29 (9년)
소관부처	질병관리청
총사업비	76,294 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
76,880	76,294	△586	설계용역 계약체결에 따른 낙찰차액 등에 대한 감액조치

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
76,294	-	720	1,050	727	147	176	75,567

[권역 감염병 전문병원 구축] '21년 권역 감염병 전문병원 구축

(1) 사업개요

사업목적	신종감염병 확산 방지 등 국가보건위기 상황에 대비한 국가방역체계 개편의 주요 과제로서 신종감염병 대응 진료체계 구축을 위한 권역 감염병전문병원 지정 및 운영
사업내용	감염병동 구축(36개 음압병상 및 2개 음압수술실 포함)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	질병관리청
총사업비	44,953 백만원
국고지원비율	전액 국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
44,953	44,953	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,953	2,145	-	-	-	-	-	42,808

[권역 감염병 전문병원 구축] '22년 신규 권역 감염병전문병원 구축

(1) 사업개요

사업목적	신종 감염병 확산 방지 등 국가공중보건위기상황에 대비한 국가방역체계 개편의 주요 과제로서 신종 감염병 대응 진료 체계 구축을 위한 권역 감염병전문병원 지정 및 운영
사업내용	음압병실 36개(일반 30, 중환자 6), 음압수술실 2개, 외래관찰병실 등 감염병전문병동 구축
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	질병관리청
총사업비	44,953 백만원
국고지원비율	전액 국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
44,953	44,953	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,953	-	-	-	-	-	-	44,953

[권역 감염병 전문병원 구축] 권역 감염병 전문병원 구축

(1) 사업개요

사업목적	신종 감염병 확산 방지 등 국가보건위기 상황에 대비한 국가방역체계 개편의 주요 과제로서 신종 감염병 대응 진료 체계 구축을 위한 권역 감염병 전문병원 지정 및 운영
사업내용	감염병 전문병동(36개 음압병상 및 2개 음압수술실 포함) 구축
사업기간	'18~'26 (9년)
소관부처	질병관리청
총사업비	74,104 백만원
국고지원비율	국고 55,249백만원/자부담 18,855백만원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
74,104	74,104	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
74,104	7,923	-	21,303	14,041	7,262	-	52,140

[권역 감염병 전문병원 구축] 영남권역 감염병 전문병원 구축

(1) 사업개요

사업목적	신종 감염병 확산 방지 등 국가보건위기 상황에 대비한 국가방역체계 개편의 주요 과제로서 신종 감염병 대응 진료 체계 구축을 위한 권역 감염병 전문병원 지정 및 운영
사업내용	감염병동 구축(36개 음압병상 및 2개 음압수술실 포함)
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	질병관리청
총사업비	44,953 백만원
국고지원비율	전액 국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
44,953	44,953	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,953	2,323	53	53	1	52	-	42,629

[권역 감염병 전문병원 구축] 중부권역 감염병 전문병원 구축

(1) 사업개요

사업목적	신종 감염병 확산 방지 등 국가보건위기 상황에 대비한 국가방역체계 개편의 주요 과제로서 신종 감염병 대응 진료 체계 구축을 위한 권역 감염병 전문병원 지정 및 운영
사업내용	감염병동 구축(36개 음압병상 및 2개 음압수수실 포함)
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	질병관리청
총사업비	44,953 백만원
국고지원비율	전액 국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
44,953	44,953	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,953	1,914	-	-	-	-	-	43,039

[목포병원 병원관리 및 운영(자본)]
국립목포병원 내성결핵전문치료센터 증축

(1) 사업개요

사업목적	위험률이 높고 전염력이 강한 내성결핵환자의 집중치료시설 및 의료진과 환자동선을 분리하는 환경조성으로 내성균에 노출된 의료진과 일반결핵환자들의 병원내 감염을 차단
사업내용	지상4층 지하1층 건축연면적 7,197m2, 1인 음압40병상, 외래부, 영상의학과, 임상검사실(BL3), 기계전기실 등
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	질병관리청
총사업비	41,580 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
42,130	41,580	△550	감리계약 체결에 따른 낙찰차액 감액 자율조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
41,580	1,574	8,500	9,257	2,747	6,219	291	37,259

<기상청>

[기상청 국가기상센터 신축] 기상청 국가기상센터 신축사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 기상청 본청 대전 이전에 따른 국가기상센터 신축 및 공공청사 지방이전, 지역균형발전의 모범사례 제시 ㅇ 기상이변 현상의 빈도와 심각성이 증대하고 있어, 다양한 위험기상·재난징후 발생 시 신속하고 체계적으로 대응하기 위한 선진 종합상황실의 구축
사업내용	부지면적(예정) 19,137㎡, 건축연면적 8,852㎡ , 지하 1층, 지상 3층 규모
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	기상청
총사업비	57,612 백만원
국고지원비율	직접수행100%, 전액 국고(부지는 정부대전청사 부지 활용)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
45,436	57,612	12,176	총사업비 조정('25.10월) 완료(454백만원>576백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
57,612	2,071	1,363	1,416	1,042	372	2	54,500

<행정중심복합도시건설청>

[4-2생활권 복합커뮤니티센터 건립] 4-2생활권 복합커뮤니티센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	행정·문화·복지·체육시설 등 공공시설을 평면 및 입체적으로 복합화를 통한 생활권내 주민편익과 원활한 커뮤니티 형성을 지원하는 공공편익시설을 건립
사업내용	ㅇ 부지 : 15,700㎡ ㅇ 연면적 : 15,009㎡
사업기간	'20~'26 (7년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	67,541 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
67,422	67,541	119	총사업비 협의('25.2.24.) 119백만원 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
67,541	37,542	30,016	30,025	28,524	-	1,501	1,475

[5-1생활권 복합커뮤니티센터 건립] 5-1생활권 복합커뮤니티센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	행정, 문화, 복지, 체육시설 등 공공편익시설들을 복합화하여 주민 편익증진 및 커뮤니티의 매개체 역할을 수행
사업내용	부지면적 9,331㎡, 연면적 12,380㎡
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	48,769 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
45,221	48,769	3,548	총사업비 자율조정 2회 : 2,800백만원, 총사업비 협의('25.12.5.) : 744백만원

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
48,769	20,797	11,670	11,683	11,153	529	1	16,820

[5-2생활권 복합커뮤니티센터 건립] 5-2생활권 복합커뮤니티센터

(1) 사업개요

사업목적	행정.문화.복지.체육시설 등 공공시설을 평면 및 입체적으로 복합화를 통한 생활권내 주민편익과 원활한 커뮤니티 형성을 지원하는 공공편익시설을 건립
사업내용	ㅇ 부지 : 15,767㎡ ㅇ 연면적 : 18,554㎡
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	84,858 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
84,606	84,858	252	기본설계 적정성검토 결과 반영(공사비 및 감리비 등)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
84,858	3,531	1,295	1,395	1,387	-	8	79,940

[6-3생활권 복합커뮤니티센터 건립] 6-3생활권 복합커뮤니티센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	행정, 문화, 복지, 체육시설 등 공공편익시설을 복합화하여 행복도시 6-3생활권 내 주민커뮤니티 활성화 및 다양한 주민수요에 대한 원스톱 서비스 제공
사업내용	ㅇ 부지면적 : 11,793㎡ ㅇ 건축연면적 : 12,600㎡
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	47,078 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
45,682	47,078	1,396	물가변동(예상분 포함)에 따른 총사업비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,078	23,885	16,704	17,311	15,042	2,147	121	8,150

[과학문화센터 건립] 과학문화센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	스마트시티 국가시범도시 도시기능과 연계한 과학문화센터건립으로 시민이 소통하는 과학문화공간 제공 및 과학교육 서비스 지원
사업내용	부지 9,444㎡, 연면적 12,000㎡
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	51,106 백만원
국고지원비율	50

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
49,654	51,106	1,452	중간설계 결과 반영(총사업비 자율 조정 '25.10)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
51,106	10,224	1,285	1,345	1,281	-	64	39,601

[국립박물관단지 건립] 국립박물관단지 건립

(1) 사업개요

사업목적	행정중심기능의 세종시를 우리나라 문화창조 허브도시로 탈바꿈시키는 상징적 성장동력으로서 박물관단지 건립
사업내용	부지 75,402제곱미터, 연면적 748,560제곱미터
사업기간	'16~'27 (12년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	489,983 백만원
국고지원비율	전액국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
450,169	489,983	39,814	디자인박물관 및 문화유산센터, 기록박물관, 도시건축박물관 물가변동 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
489,983	178,013	57,882	58,317	56,429	1,821	68	255,541

[국회세종의사당 건립] 국회세종의사당 건립

(1) 사업개요

사업목적	국회의 상시적인 업무수행을 위한 국회세종의사당 건립
사업내용	116,605백만원
사업기간	'19~'30 (12년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	3,741,458 백만원
국고지원비율	직접 수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
116,605	3,741,458	3,624,853	사업계획적정성 재검토 결과('25.11.28) 반영 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
3,741,458	-	35,000	117,057	340	116,718	-	3,741,119

[대통령세종집무실 건립] 대통령제2집무실 건립

(1) 사업개요

사업목적	중앙행정기관이 설치된 행정중심복합도시에 대통령 제2집무실 건립
사업내용	건축연면적 40,102제곱미터, 대지면적 150,000제곱미터
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	384,555 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
384,555	384,555	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
384,555	-	3,500	4,500	-	4,412	88	384,555

[부강역-북대전IC 연결도로] 부강역~북대전IC 연결도로

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 행복도시 내부교통량 분산과 주변지역(수도권, 청주, 대전 등) 접근성 향상을 위한 남·북방향 우회도로 건설 ㅇ 세종테크밸리~과학비즈니스벨트~대덕특구 연계를 통한 지역간 상생발전 도모
사업내용	L=12.73km, 4차로 신설
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	563,044 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
563,044	563,044	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
563,044	6,503	-	-	-	-	-	556,541

[세종경찰청 청사 건립] 세종경찰청 청사 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ「경찰법」 및「경찰청 직제」에 따라 `19년 6월 출범한 '세종경찰청'의 업무공간(청사) 조성 ㅇ 행복도시 내 밀집된 국가주요시설의 안전확보와 증가하는 치안수요에 적극 대응하기 위하여 건립사업 추진
사업내용	건축 연면적 22,416㎡, 부지면적 18,000㎡
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	87,625 백만원
국고지원비율	행복도시법」제45조 및 같은 법 시행령 제26조

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
84,090	87,625	3,535	실시설계 적정성 검토 완료에 따른 총사업비 조정(3,535백만원, 협의)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
87,625	21,017	427	468	432	21	14	66,175

[세종경찰특공대 청사 건립] 세종경찰특공대 건립

(1) 사업개요

사업목적	행복도시의 국가 주요 시설·행사·요인에 대한 최근접 보호 및 테러방지, 인명구조 등을 위해 세종경찰특공대 업무·훈련공간 조성
사업내용	건축 연면적 7,466㎡, 부지면적 18,000㎡
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	40,339 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,360	40,339	△21	'25.5. 교통영향평가 계약에 따른 낙찰차액 21백만원 자율조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
40,339	100	714	714	482	223	10	39,757

[오송-청주 연결도로] 오송-청주 도로확장공사

(1) 사업개요

사업목적	행정중심복합도시는 첫마을 입주('10~'11) 및 중앙행정기관이전('12~'14)을 시작으로 인구유입이 본격화될 것으로 예상됨에 따라 전국주요도시를 비롯한 국내·외 지역의 접근성을 개선하여 도시개발초기 입주민의 편리 도모
사업내용	L=4.511km B=30m(4차로에서 6차로 확장)
사업기간	'07~'24 (18년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	177,580 백만원
국고지원비율	국고지원기준

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
177,580	177,580	-	집행잔액 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
177,580	177,578	-	-	-	-	-	-

[외삼-유성복합터미널 연결도로] 외삼~유성복합터미널 연결도로

(1) 사업개요

사업목적	대전유성연결도로의 BRT를 유성복합터미널 구간까지 연장하여 대전시에서 민자사업으로 추진중인 유성복합터미널과의 연계성을 강화하고 세종시와 대전시간 대중교통 이용편의성을 제고
사업내용	총연장 : 6.3km, 교량 : 6개소, 정류장 : 22개소
사업기간	'14~'27 (14년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	168,536 백만원
국고지원비율	국고 50%, 지자체(대전시) 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
168,536	168,536	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
168,536	140,722	5,100	11,428	5,794	5,534	100	22,020

[평생교육원 건립] 평생교육원 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	평생학습도시 구현 목표와 사회다변화 등에 따른 평생학습 수요증가 및 초고령화 사회 진입과 4차 산업혁명 시대에 새로운 일자리 재취업 교육을 위한 평생교육원 건립
사업내용	부지 : 10,000㎡, 연면적 : 13,000㎡
사업기간	'20~'25 (6년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	47,383 백만원
국고지원비율	국고 83%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
48,889	47,383	△1,506	집행잔액 자율조정(총사업비 자율조정일 '25.12)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,383	36,694	10,231	10,689	10,689	-	-	-

[행복도시-조치원 연결도로] 행정도시 - 조치원 연결도로

(1) 사업개요

사업목적	행정중심복합도시 광역교통체계 개선
사업내용	연장 5㎞, 폭 26m, 4차로→6차로 확장
사업기간	'12~'24 (13년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	138,896 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
138,896	138,896	-	집행잔액 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
138,896	138,894	-	-	-	-	-	-

[회덕IC 연결도로] 회덕IC 연결도로

(1) 사업개요

사업목적	행복도시와 영남권 최단거리 접근도로를 확보하고 신탄진IC(경부고속도로)의 만성적인 교통혼잡 해소 및 대전 천변도시고속화도로, 과학비지니스밸트와 연계교통망 구축
사업내용	연장 0.8km, IC신설
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	행정중심복합도시건설청
총사업비	128,709 백만원
국고지원비율	국고50%, 대전시50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
122,461	128,709	6,248	설계변경(지장물 추가 발견 등), 물가변동비 등에 따른 총사업비 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
128,709	83,929	13,286	13,286	13,286	-	-	31,494

<새만금개발청>

[새만금 지역간 연결도로 건설] 새만금 지역간 연결도로 건설

(1) 사업개요

사업목적	새만금 중심지역인 2권역(복합개발용지)·3권역(관광레저용지)과 주변 국도(12호선, 30호선)를 연결하여 내부개발 촉진 및 민간투자유치 여건(이동성·접근성) 개선으로 성공적인 새만금 개발사업 완수를 위한 토대 마련
사업내용	L=20.37km(6차로), B=24.0m
사업기간	'23~'30 (8년)
소관부처	새만금개발청
총사업비	1,133,041 백만원
국고지원비율	전액국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,128,733	1,133,041	4,308	법적 조사용역비(사후환경영향조사, 해양환경영향조사) 반영 및 설계비 집행잔액 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,133,041	3,556	40,165	40,739	40,570	-	169	1,088,914

<해양경찰청>

[해양경찰서부정비창신설] 해양경찰 서부정비창 신설

(1) 사업개요

사업목적	現 해양경찰정비창(부산) 함정정비 과부하 해소 및 1,000톤이상 대형함정 자체정비 인프라 구축으로 최상의 해양치안서비스 제공
사업내용	① 총사업비 : 260,759 백만 ②부지면적 : 135,000m2 ③ 건축연면적 : 25,275m2 ④드라이도크 1기 ⑤플로팅도크 2기 ⑥부잔교 2기 ⑦의장안벽 400m
사업기간	'19~'25 (7년)
소관부처	해양경찰청
총사업비	260,803 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
258,375	260,803	2,428	'24년 총사업비 전액배정 요구, 시설부대비 44백만원 삭감 배정-자율조정 미반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
260,803	187,294	73,465	73,465	73,465	-	-	-

제3장 기 금

1. 부처별 총괄표

1. 부처별 총괄표

소 관	대상 사업	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)	'24년까지 집행액 (C)
합 계	**236**	**22,023,952,001,634**	**10,483,041,645,958**	**47.6**	**9,529,720,318,039**
대 법 원	1	37,893,000,000	624,000,000	1.6	7,000,000
기 획 재 정 부	193	9,702,987,228,760	2,281,992,316,500	23.5	1,669,041,899,820
통 일 부	1	179,111,000,000	37,142,972,050	20.7	36,882,266,610
국 가 보 훈 부	2	63,048,000,000	12,947,000,000	20.5	9,411,000,000
문 화 체 육 관 광 부	9	557,437,000,000	374,683,542,909	67.2	339,811,112,405
농 림 축 산 식 품 부	15	8,974,058,199,928	6,324,454,943,461	70.5	6,163,688,398,771
보 건 복 지 부	4	1,521,415,000,000	929,583,607,031	61.1	896,036,118,257
기 후 에 너 지 환 경 부	3	561,537,000,000	336,615,541,551	59.9	313,335,877,046
고 용 노 동 부	3	268,594,999,318	152,263,452,758	56.7	88,326,999,410
해 양 수 산 부	1	49,457,000,000	3,776,975,260	7.6	1,993,645,720
중 소 벤 처 기 업 부	3	108,184,000,000	28,727,720,810	26.6	11,186,000,000
인 사 혁 신 처	1	229,573,628	229,573,628	100	0

(단위: 개, 원)

'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
1,035,330,616,280	**1,213,367,894,822**	**953,321,327,919**	**166,767,143,879**	**93,279,423,024**	**11,532,009,101,615**
3,161,000,000	3,584,000,000	617,000,000	449,000,000	2,518,000,000	37,269,000,000
675,545,616,280	761,734,689,390	612,950,416,680	105,086,893,050	43,697,379,660	7,419,292,720,170
13,399,000,000	13,399,000,000	260,705,440	0	13,138,294,560	141,968,027,950
3,783,000,000	3,783,000,000	3,536,000,000	0	247,000,000	50,101,000,000
20,102,000,000	44,571,303,770	34,872,430,504	6,290,587,001	3,408,286,265	180,311,193,425
181,983,000,000	221,010,681,050	160,766,544,690	50,041,760,640	10,202,375,720	2,649,046,256,467
24,243,000,000	38,923,417,372	33,547,488,774	4,386,573,958	989,354,640	591,831,392,969
29,597,000,000	26,767,000,000	23,279,664,505	0	3,487,335,495	221,439,206,704
64,654,000,000	64,654,000,000	63,936,453,348	0	717,546,652	115,614,000,000
1,000,000,000	17,077,803,240	1,783,329,540	512,329,230	14,782,144,470	45,680,024,740
17,633,000,000	17,633,000,000	17,541,720,810	0	91,279,190	79,456,279,190
230,000,000	230,000,000	229,573,628	0	426,372	0

2. 사업별 집행명세서

2. 사업별 집행명세서

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
	합 계			**22,023,952,001,634**	**10,483,041,645,958**	**47.6**
대 법 원	[소년보호등지원]가정법원종합지원센터 신축	사법서비스진흥기금	`24~`28 (5년)	37,893,000,000	624,000,000	1.6
기획재정부	[강남통합청사 신축]강남통합청사 신축	국유재산관리기금	`23~`29 (7년)	43,584,000,000	958,172,530	2.2
기획재정부	[강원철원경찰서 이전 신축]강원철원경찰서 이전신축	국유재산관리기금	`24~`29 (6년)	24,561,000,000	169,589,000	0.7
기획재정부	[경찰청 강원인제경찰서 신축]강원 인제경찰서 이전 신축	국유재산관리기금	`25~`30 (6년)	25,599,000,000	0	0
기획재정부	[경찰청 강원청 경찰특공대 신축]강원 경찰특공대 신설 신축	국유재산관리기금	`25~`29 (5년)	22,596,000,000	0	0
기획재정부	[경찰청 강원청 수사동 신축]강원청 수사동 증축	국유재산관리기금	`23~`28 (6년)	30,773,000,000	669,301,650	2.2
기획재정부	[경찰청 거제경찰서 신축] 경남 거제경찰서 신축	국유재산관리기금	`20~`28 (9년)	30,050,000,000	1,098,100	0
기획재정부	[경찰청 경기남부 수원남부경찰서 재건축] 경기남부 수원남부경찰서 재건축	국유재산관리기금	`22~`27 (6년)	52,862,000,000	1,510,009,220	2.9
기획재정부	[경찰청 경기남부 안산단원경찰서 신축] 경기남부 안산단원경찰서 이전신축	국유재산관리기금	`24~`29 (6년)	78,286,000,000	32,247,179,300	41.2
기획재정부	[경찰청 경기남부청 사건기록관 신축] 경기남부청 사건기록관 신축	국유재산관리기금	`23~`28 (6년)	26,121,000,000	798,877,530	3.1
기획재정부	[경찰청 경기평택경찰서 신축] 평택경찰서 신축사업	국유재산관리기금	`20~`27 (8년)	62,386,000,000	18,917,223,150	30.3
기획재정부	[경찰청 경남 남해경찰서 신축] 경남 남해경찰서 이전 신축	국유재산관리기금	`23~`29 (7년)	22,282,000,000	1,145,729,880	5.1
기획재정부	[경찰청 경북청 경찰특공대 신설 신축] 경북청 경찰특공대 신설 신축	국유재산관리기금	`22~`28 (7년)	20,207,000,000	707,016,350	3.5
기획재정부	[경찰청 경주경찰서 신축] 경주경찰서 신축	국유재산관리기금	`17~`27 (11년)	35,930,000,000	852,207,800	2.4
기획재정부	[경찰청 경찰관 기동대 청사시설 취득] 경기경찰청 통합숙영시설 신축	국유재산관리기금	`14~`28 (15년)	32,350,000,000	1,088,165,500	3.4
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 가평경찰서 신축	국유재산관리기금	`19~`26 (8년)	26,185,000,000	10,453,170,580	39.9
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 강릉경찰서 신축	국유재산관리기금	`19~`26 (8년)	41,886,000,000	36,699,179,700	87.6
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 경기남부 시흥남부 경찰서 신설 신축	국유재산관리기금	`22~`27 (6년)	42,958,000,000	9,155,118,030	21.3
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 경기남부 용인수지경찰서 신설 신축	국유재산관리기금	`22~`27 (6년)	73,004,000,000	36,331,124,730	49.8
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 경기남부지방경찰청 양평경찰서 신축사업	국유재산관리기금	`17~`25 (9년)	29,479,000,000	29,477,373,960	100

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
9,529,720,318,039	**1,035,330,616,280**	**1,213,367,894,822**	**953,321,327,919**	**166,767,143,879**	**93,279,423,024**	**11,532,009,101,615**
7,000,000	3,161,000,000	3,584,000,000	617,000,000	449,000,000	2,518,000,000	37,269,000,000
397,000,000	661,000,000	661,000,000	561,172,530	94,827,470	5,000,000	42,625,827,470
325,000	384,000,000	528,675,000	169,264,000	358,800,000	611,000	24,391,411,000
0	158,000,000	0	0	0	0	25,599,000,000
0	260,000,000	0	0	0	0	22,596,000,000
249,742,150	615,000,000	769,822,850	419,559,500	215,000,000	135,263,350	30,103,698,350
569,300	547,000,000	1,000,000	528,800	0	471,200	30,048,901,900
1,510,009,220	2,386,000,000	2,728,000	0	0	2,728,000	51,351,990,780
30,747,179,300	1,885,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	46,038,820,700
635,652,960	167,000,000	170,293,770	163,224,570	7,069,200	0	25,322,122,470
18,275,505,650	2,580,000,000	1,011,000,000	641,717,500	188,466,200	180,816,300	43,468,776,850
1,144,389,980	461,000,000	361,640,000	1,339,900	0	360,300,100	21,136,270,120
474,244,750	679,000,000	233,000,000	232,771,600	0	228,400	19,499,983,650
828,499,800	581,000,000	422,400,000	23,708,000	0	398,692,000	35,077,792,200
1,088,165,500	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	31,261,834,500
3,691,281,580	2,632,000,000	6,910,192,000	6,761,889,000	148,292,000	11,000	15,731,829,420
18,412,761,000	15,188,000,000	19,555,617,730	18,286,418,700	1,269,199,030	0	5,186,820,300
9,027,968,030	985,000,000	612,884,890	127,150,000	485,625,000	109,890	33,802,881,970
36,083,624,730	730,000,000	755,690,500	247,500,000	508,190,500	0	36,672,875,270
13,948,542,300	5,713,000,000	15,653,878,790	15,528,831,660	0	125,047,130	1,626,040

소관	사업명	회계	사업 기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 경기북부 연천경찰서 이전 신축	국유재산관리기금	`20~`27 (8년)	22,511,000,000	550,565,250	2.4
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 경찰청 서울지방경찰청 구로경찰서 청사신축	국유재산관리기금	`15~`26 (12년)	40,036,000,000	26,050,469,580	65.1
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 광주동부서 신청사 신축공사	국유재산관리기금	`17~`29 (13년)	37,193,000,000	4,421,312,030	11.9
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 대구북부경찰서 신축공사	국유재산관리기금	`21~`27 (7년)	48,854,000,000	1,684,862,790	3.4
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 대구중부경찰서 신축	국유재산관리기금	`19~`27 (9년)	44,180,000,000	12,126,932,040	27.4
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 부산수영경찰서 신축공사	국유재산관리기금	`16~`25 (10년)	38,382,000,000	28,712,969,790	74.8
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 의령경찰서 이전 신축	국유재산관리기금	`18~`27 (10년)	23,927,000,000	9,373,671,860	39.2
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 의정부동부경찰서 신설 신축	국유재산관리기금	`22~`30 (9년)	44,677,000,000	1,321,583,450	3
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 인천부평경찰서 신축	국유재산관리기금	`17~`29 (13년)	26,993,000,000	401,663,130	1.5
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 전북 김제경찰서 이전 신축	국유재산관리기금	`22~`27 (6년)	36,651,000,000	5,985,419,010	16.3
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 전북 완주경찰서 이전 신축	국유재산관리기금	`21~`28 (8년)	29,474,000,000	803,960,950	2.7
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 종로경찰서 신축	국유재산관리기금	`19~`27 (9년)	47,191,000,000	12,672,563,920	26.9
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 종암경찰서 신축	국유재산관리기금	`19~`25 (7년)	41,084,000,000	41,081,737,610	100
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 증평경찰서 신축	국유재산관리기금	`19~`27 (9년)	32,246,000,000	5,811,975,930	18
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 창녕경찰서 이전 신축	국유재산관리기금	`22~`27 (6년)	20,703,000,000	611,560,190	3
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 청주서원경찰서 신축	국유재산관리기금	`19~`27 (9년)	47,315,000,000	11,727,463,420	24.8
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 충남 천안동부경찰서 신설 신축	국유재산관리기금	`22~`30 (9년)	29,833,000,000	1,347,700	0
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 충남청 계룡경찰서 신축	국유재산관리기금	`20~`27 (8년)	30,716,000,000	11,159,604,590	36.3
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 충남청 논산경찰서 신축	국유재산관리기금	`18~`27 (10년)	30,241,000,000	4,730,897,980	15.6
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 충북 단양경찰서 재건축	국유재산관리기금	`21~`27 (7년)	23,357,000,000	714,767,670	3.1
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 충북 옥천경찰서 신축	국유재산관리기금	`16~`26 (11년)	25,154,000,000	19,755,975,150	78.5
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 충북 충주경찰서 신축	국유재산관리기금	`18~`26 (9년)	24,233,000,000	16,696,830,040	68.9
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 증축] 경기남부청 수사동 증축	국유재산관리기금	`21~`27 (7년)	34,767,000,000	1,501,197,790	4.3

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
550,565,250	104,000,000	5,700,000	0	0	5,700,000	21,960,434,750
11,859,039,710	5,277,000,000	14,330,026,980	14,191,429,870	138,582,640	14,470	13,985,530,420
4,421,312,030	652,000,000	415,524,000	0	330,471,050	85,052,950	32,771,687,970
1,641,862,790	379,000,000	422,000,000	43,000,000	378,556,000	444,000	47,169,137,210
8,100,522,860	5,408,000,000	6,783,929,160	4,026,409,180	2,757,519,980	0	32,053,067,960
15,580,274,080	8,650,000,000	13,301,087,630	13,132,695,710	0	168,391,920	9,669,030,210
5,503,355,940	6,550,000,000	5,068,095,020	3,870,315,920	1,197,754,230	24,870	14,553,328,140
568,539,620	626,000,000	854,034,960	753,043,830	0	100,991,130	43,355,416,550
396,334,730	1,000,000	5,329,000	5,328,400	0	600	26,591,336,870
5,545,040,940	23,000,000	562,152,000	440,378,070	0	121,773,930	30,665,580,990
765,537,270	31,000,000	247,970,920	38,423,680	8,460,000	201,087,240	28,670,039,050
5,470,204,810	6,042,000,000	9,363,881,190	7,202,359,110	2,161,521,160	920	34,518,436,080
24,048,126,730	11,320,000,000	17,035,968,070	17,033,610,880	0	2,357,190	2,262,390
5,734,652,780	1,252,000,000	105,308,500	77,323,150	2,000,000	25,985,350	26,434,024,070
611,218,890	852,000,000	146,000,000	341,300	40,000,000	105,658,700	20,091,439,810
9,953,574,990	1,643,000,000	1,778,211,500	1,773,888,430	2,000,000	2,323,070	35,587,536,580
922,700	63,000,000	425,000	425,000	0	0	29,831,652,300
10,140,466,570	5,405,000,000	2,422,460,000	1,019,138,020	1,403,293,940	28,040	19,556,395,410
4,730,372,980	101,000,000	4,127,000	525,000	0	3,602,000	25,510,102,020
572,130,000	1,010,000,000	143,638,000	142,637,670	1,000,000	330	22,642,232,330
10,106,375,820	5,678,000,000	9,940,607,010	9,649,599,330	291,007,680	0	5,398,024,850
7,246,820,070	5,193,000,000	9,553,993,260	9,450,009,970	103,983,290	0	7,536,169,960
1,163,517,270	3,541,000,000	1,060,949,000	337,680,520	719,383,880	3,884,600	33,265,802,210

소관	사업명	회계	사업 기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 증축] 경남경찰청 본관동 증축	국유재산관리기금	`23~`29 (7년)	42,791,000,000	523,000,640	1.2
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 증축] 광주청 수사동 신축	국유재산관리기금	`23~`28 (6년)	20,017,000,000	77,720,210	0.4
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 증축] 대구청 수사동 증축	국유재산관리기금	`22~`29 (8년)	21,096,000,000	739,495,700	3.5
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 증축] 대전청 수사동 증축	국유재산관리기금	`22~`27 (6년)	32,707,000,000	9,682,088,730	29.6
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 증축] 전북청 수사동(통합사무실) 증축	국유재산관리기금	`21~`27 (7년)	24,592,000,000	812,715,390	3.3
기획재정부	[경찰청 경찰서 청사시설 증축] 충북청 수사동 증축	국유재산관리기금	`20~`27 (8년)	25,569,000,000	1,138,392,230	4.5
기획재정부	[경찰청 광명경찰서 신축] 경기지방경찰청 광명경찰서 신축	국유재산관리기금	`15~`27 (13년)	34,459,000,000	4,819,301,970	14
기획재정부	[경찰청 광주 중부경찰서 신설 신축] 광주 중부경찰서 신설 신축	국유재산관리기금	`22~`29 (8년)	51,361,000,000	10,512,107,480	20.5
기획재정부	[경찰청 기타시설 취득] 강릉경찰수련원 신축	국유재산관리기금	`19~`26 (8년)	46,574,000,000	12,673,503,670	27.2
기획재정부	[경찰청 기타시설 취득] 경남 남해경찰수련원 신축	국유재산관리기금	`22~`27 (6년)	21,689,000,000	5,988,261,900	27.6
기획재정부	[경찰청 기타시설 취득] 전남 신안경찰수련원 신축	국유재산관리기금	`20~`29 (10년)	20,523,000,000	3,370,654,540	16.4
기획재정부	[경찰청 기타시설 취득] 중앙경찰학교 생활관 증축	국유재산관리기금	`21~`27 (7년)	43,954,000,000	6,406,411,900	14.6
기획재정부	[경찰청 기타시설 취득] 중앙경찰학교 종합실습타운 재건축	국유재산관리기금	`22~`28 (7년)	46,089,000,000	948,481,840	2.1
기획재정부	[경찰청 대구경찰수련원 신축] 대구경찰수련원 신설 신축	국유재산관리기금	`07~`28 (22년)	42,998,000,000	1,132,777,390	2.6
기획재정부	[경찰청 대구달성경찰서 신축] 대구달성경찰서 신축	국유재산관리기금	`20~`25 (6년)	32,437,000,000	32,435,990,290	100
기획재정부	[경찰청 대구청 제1기동대 신축] 대구청 제1기동대 신축공사	국유재산관리기금	`24~`28 (5년)	24,797,000,000	599,734,250	2.4
기획재정부	[경찰청 방배경찰서 신축] 방배경찰서 신축	국유재산관리기금	`14~`26 (13년)	76,882,000,000	27,425,435,700	35.7
기획재정부	[경찰청 별관동 증축] 경찰청 별관동 증축공사	국유재산관리기금	`18~`27 (10년)	49,444,000,000	1,370,535,170	2.8
기획재정부	[경찰청 부산금정경찰서 신축] 부산금정경찰서 신축	국유재산관리기금	`21~`27 (7년)	53,262,000,000	1,833,517,140	3.4
기획재정부	[경찰청 부산동부경찰서 신축] 부산동부경찰서 신축	국유재산관리기금	`23~`28 (6년)	41,171,000,000	659,401,230	1.6
기획재정부	[경찰청 부산사하경찰서 신축] 부산사하경찰서 신축	국유재산관리기금	`24~`29 (6년)	46,529,000,000	150,000	0
기획재정부	[경찰청 부산연제경찰서 신축] 부산연제경찰서 신축	국유재산관리기금	`25~`30 (6년)	39,790,000,000	0	0
기획재정부	[경찰청 부산중부경찰서 신축] 부산중부경찰서 신축	국유재산관리기금	`14~`25 (12년)	41,878,000,000	41,876,006,230	100

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
522,850,640	1,129,000,000	566,355,860	150,000	272,585,000	293,620,860	42,267,999,360
1,984,250	269,000,000	115,767,000	75,735,960	38,919,000	1,112,040	19,939,279,790
722,458,790	864,000,000	17,037,000	17,036,910	0	90	20,356,504,300
1,487,608,860	3,186,000,000	9,230,585,000	8,194,479,870	1,034,675,500	1,429,630	23,024,911,270
806,640,390	1,000,000	7,075,000	6,075,000	0	1,000,000	23,779,284,610
791,262,440	153,000,000	540,996,500	347,129,790	0	193,866,710	24,430,607,770
1,582,101,240	7,107,000,000	4,601,641,560	3,237,200,730	772,956,880	591,483,950	29,639,698,030
10,050,871,050	747,000,000	747,000,000	461,236,430	283,613,200	2,150,370	40,848,892,520
3,566,269,090	8,536,000,000	10,243,117,910	9,107,234,580	1,135,882,330	1,000	33,900,496,330
5,987,316,800	218,000,000	218,000,000	945,100	0	217,054,900	15,700,738,100
3,133,733,550	1,000,000	472,984,190	236,920,990	0	236,063,200	17,152,345,460
1,713,290,520	4,685,000,000	4,700,500,000	4,693,121,380	7,277,940	100,680	37,547,588,100
948,481,840	2,082,000,000	4,500,000	0	0	4,500,000	45,140,518,160
93,000,000	4,101,000,000	1,040,000,000	1,039,777,390	0	222,610	41,865,222,610
20,085,746,930	8,314,000,000	12,376,797,140	12,350,243,360	0	26,553,780	1,009,710
1,734,250	598,000,000	598,000,000	598,000,000	0	0	24,197,265,750
14,191,431,300	18,597,000,000	17,518,989,370	13,234,004,400	4,279,520,080	5,464,890	49,456,564,300
1,283,515,170	2,377,000,000	89,186,000	87,020,000	1,000,000	1,166,000	48,073,464,830
1,674,104,340	3,845,000,000	215,000,000	159,412,800	53,278,200	2,309,000	51,428,482,860
618,710,330	288,000,000	337,764,670	40,690,900	269,000,000	28,073,770	40,511,598,770
0	564,000,000	1,000,000	150,000	0	850,000	46,528,850,000
0	350,000,000	0	0	0	0	39,790,000,000
36,383,938,110	0	5,492,068,120	5,492,068,120	0	0	1,993,770

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
기획재정부	[경찰청 부산해운대 경찰서 신축] 부산해운대경찰서 신축	국유재산관리기금	`14~`28 (15년)	62,476,000,000	2,308,863,190	3.7
기획재정부	[경찰청 서대문경찰서 신축] 서대문경찰서 신축	국유재산관리기금	`18~`29 (12년)	77,887,000,000	2,116,555,180	2.7
기획재정부	[경찰청 서울경찰훈련센터 증축] 서울경찰훈련센터	국유재산관리기금	`24~`27 (4년)	44,532,000,000	610,650,670	1.4
기획재정부	[경찰청 서울서초경찰서 신축] 서울 서초경찰서 신축	국유재산관리기금	`21~`29 (9년)	49,970,000,000	1,632,611,760	3.3
기획재정부	[경찰청 서울송파경찰서 신축] 서울 송파경찰서 신축	국유재산관리기금	`23~`28 (6년)	73,814,000,000	533,444,140	0.7
기획재정부	[경찰청 서울양천경찰서 신축] 서울 양천경찰서 신축	국유재산관리기금	`21~`30 (10년)	66,501,000,000	1,144,108,610	1.7
기획재정부	[경찰청 서울중부경찰서 신축] 서울 중부경찰서 신축	국유재산관리기금	`18~`29 (12년)	64,056,000,000	1,269,577,050	2
기획재정부	[경찰청 수사연수원 수사교육동 증축] 경찰수사연수원 수사교육동 증축	국유재산관리기금	`21~`28 (8년)	56,592,000,000	2,050,828,200	3.6
기획재정부	[경찰청 수원팔달경찰서 신축] 수원팔달경찰서 신축	국유재산관리기금	`16~`25 (10년)	79,527,000,000	79,524,459,740	100
기획재정부	[경찰청 양산동부경찰서 신축] 양산동부경찰서 신축	국유재산관리기금	`20~`28 (9년)	28,374,000,000	7,075,387,500	24.9
기획재정부	[경찰청 여주경찰서 신축] 경기남부지방경찰청 여주경찰서 신축사업	국유재산관리기금	`18~`25 (8년)	33,953,000,000	33,950,505,490	100
기획재정부	[경찰청 용산경찰서 신축] 서울 용산경찰서 신축	국유재산관리기금	`20~`28 (9년)	47,962,000,000	1,371,962,890	2.9
기획재정부	[경찰청 울릉경찰서 이전신축] 경찰청 경북 울릉경찰서 이전 신축	국유재산관리기금	`22~`27 (6년)	23,079,000,000	8,953,500	0
기획재정부	[경찰청 인천검단경찰서 신축] 인천검단경찰서 신축	국유재산관리기금	`14~`27 (14년)	69,555,000,000	35,133,022,130	50.5
기획재정부	[경찰청 인천남동 경찰서 신축] 인천남동경찰서 신축	국유재산관리기금	`18~`25 (8년)	42,710,000,000	42,707,957,140	100
기획재정부	[경찰청 인천영종경찰서 신축] 인천영종경찰서 신축	국유재산관리기금	`20~`28 (9년)	37,392,000,000	7,636,832,140	20.4
기획재정부	[경찰청 제주 경찰교육기관 신축] 경찰청 제주 경찰교육기관 신축	국유재산관리기금	`25~`29 (5년)	32,053,000,000	0	0
기획재정부	[경찰청 제주 동부경찰서 재건축] 제주 동부경찰서 재건축	국유재산관리기금	`22~`29 (8년)	51,062,000,000	1,785,300,140	3.5
기획재정부	[경찰청 종합교육훈련센터 신축] 경찰청 종합교육훈련센터 신축	국유재산관리기금	`23~`28 (6년)	33,622,000,000	386,913,120	1.2
기획재정부	[경찰청 중앙경찰학교 후생복지관 신축] 중앙경찰학교 후생복지관 재건축	국유재산관리기금	`24~`29 (6년)	32,651,000,000	359,766,280	1.1
기획재정부	[경찰청 지구대 파출소 치안센터 청사시설 취득] 서울 강남경찰서 압구정파출소 이전신축	국유재산관리기금	`23~`28 (6년)	28,389,000,000	31,460,000	0.1

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
1,926,071,840	1,105,000,000	498,468,000	382,791,350	0	115,676,650	60,167,136,810
1,911,658,830	3,156,000,000	982,272,000	204,896,350	777,000,000	375,650	75,770,444,820
160,245,670	820,000,000	970,405,000	450,405,000	300,000,000	220,000,000	43,921,349,330
1,139,611,760	573,000,000	500,000,000	493,000,000	0	7,000,000	48,337,388,240
290,244,140	505,000,000	275,728,000	243,200,000	0	32,528,000	73,280,555,860
1,084,108,610	195,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0	65,356,891,390
1,269,577,050	3,165,000,000	419,303,690	0	0	419,303,690	62,786,422,950
1,699,353,600	2,259,000,000	434,482,000	351,474,600	78,272,000	4,735,400	54,541,171,800
69,793,492,170	6,128,000,000	9,731,498,710	9,730,967,570	0	531,140	2,540,260
2,000,397,500	108,000,000	5,276,990,000	5,074,990,000	0	202,000,000	21,298,612,500
26,917,570,210	0	7,032,997,710	7,032,935,280	0	62,430	2,494,510
1,371,962,890	952,000,000	590,000,000	0	590,000,000	0	46,590,037,110
7,570,800	1,000,000	2,408,200	1,382,700	0	1,025,500	23,070,046,500
34,476,718,660	562,000,000	686,942,820	656,303,470	0	30,639,350	34,421,977,870
22,392,884,340	17,133,000,000	20,317,472,800	20,315,072,800	0	2,400,000	2,042,860
7,636,832,140	57,000,000	57,000,000	0	57,000,000	0	29,755,167,860
0	243,000,000	130,000	0	0	130,000	32,053,000,000
1,693,783,140	889,000,000	251,226,000	91,517,000	129,736,000	29,973,000	49,276,699,860
211,313,000	403,000,000	796,288,000	175,600,120	274,000,000	346,687,880	33,235,086,880
181,916,570	442,000,000	449,083,430	177,849,710	271,233,720	0	32,291,233,720
31,460,000	2,868,000,000	0	0	0	0	28,357,540,000

소관	사업명	회계	사업 기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
기획재정부	[경찰청 충남 부여경찰서 신축] 충남 부여경찰서 재건축	국유재산관리기금	`24~`29 (6년)	25,931,000,000	309,486,930	1.2
기획재정부	[경찰청 충남청 경찰특공대 신축] 충남청 경찰특공대 신설 신축	국유재산관리기금	`24~`28 (5년)	20,551,000,000	255,742,300	1.2
기획재정부	[경찰청 충남청 수사동 증축] 충남청 수사동 증축	국유재산관리기금	`22~`28 (7년)	23,441,000,000	633,438,690	2.7
기획재정부	[경찰청 충북 제천경찰서 재건축] 충북 제천경찰서 재건축	국유재산관리기금	`22~`28 (7년)	27,246,000,000	742,058,170	2.7
기획재정부	[경찰청 평택북부경찰서 신축] 평택북부경찰서 신설	국유재산관리기금	`19~`28 (10년)	35,725,000,000	918,847,980	2.6
기획재정부	[경찰청 혜화경찰서 신축] 혜화경찰서 신축	국유재산관리기금	`17~`27 (11년)	47,169,000,000	3,917,271,640	8.3
기획재정부	[경찰청 훈련시설 취득] 경기북부청 경찰특공대 신설 신축	국유재산관리기금	`18~`27 (10년)	23,499,000,000	1,221,322,630	5.2
기획재정부	[고위공직자범죄수사처 청사 신축] 고위공직자범죄수사처 청사 신축	국유재산관리기금	`22~`29 (8년)	38,912,000,000	917,398,710	2.4
기획재정부	[국세청 강동세무서 청사 신축] 국세청 강동세무서 청사 신축	국유재산관리기금	`18~`28 (11년)	40,921,000,000	10,519,958,000	25.7
기획재정부	[국세청 경기광주세무서 청사 신축] 국세청 경기광주세무서 청사 신축	국유재산관리기금	`25~`29 (5년)	27,662,000,000	427,000,000	1.5
기획재정부	[국세청 김해세무서 청사 재건축] 국세청 김해세무서 청사 재건축	국유재산관리기금	`23~`29 (7년)	42,588,000,000	1,413,982,310	3.3
기획재정부	[국세청 북대구세무서 청사 재건축] 국세청 북대구세무서 청사 재건축	국유재산관리기금	`23~`29 (7년)	35,960,000,000	1,281,905,950	3.6
기획재정부	[국세청 북전주세무서 청사 재건축] 국세청 북전주세무서 청사 재건축	국유재산관리기금	`23~`29 (7년)	21,817,000,000	563,574,000	2.6
기획재정부	[국세청 서광주세무서 청사 재건축] 국세청 서광주세무서 청사 재건축	국유재산관리기금	`23~`27 (5년)	28,511,000,000	755,315,040	2.6
기획재정부	[국세청 송파세무서 청사 재건축] 국세청 송파세무서 청사 재건축	국유재산관리기금	`22~`26 (5년)	29,369,000,000	1,165,950,540	4
기획재정부	[국세청 인천지방국세청 청사 신축] 국세청 인천지방국세청 청사 신축	국유재산관리기금	`21~`27 (7년)	98,569,000,000	30,210,266,220	30.6
기획재정부	[국세청 잠실세무서 청사 재건축] 국세청 잠실세무서 청사 재건축	국유재산관리기금	`22~`26 (5년)	27,850,000,000	1,035,688,430	3.7
기획재정부	[국세청 청사시설 취득] 국세청 광주세무서 청사 재건축	국유재산관리기금	`21~`27 (7년)	25,352,000,000	840,980,360	3.3
기획재정부	[국세청 청사시설 취득] 국세청 구로세무서 청사 신축	국유재산관리기금	`19~`26 (8년)	51,702,000,000	1,124,517,350	2.2
기획재정부	[국세청 청사시설 취득] 국세청 금천세무서 청사 재건축	국유재산관리기금	`21~`27 (7년)	29,627,000,000	3,414,739,540	11.5

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
108,503,030	404,000,000	448,496,970	200,983,900	246,059,000	1,454,070	25,621,513,070
85,074,770	417,000,000	454,925,230	170,667,530	279,525,760	4,731,940	20,295,257,700
436,824,700	256,000,000	418,280,600	196,613,990	221,660,750	5,860	22,807,561,310
738,058,170	1,118,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	26,503,941,830
912,347,980	1,000,000	6,500,000	6,500,000	0	0	34,806,152,020
1,453,466,130	1,369,000,000	2,552,760,600	2,463,805,510	0	88,955,090	43,251,728,360
1,011,322,630	154,000,000	217,559,250	210,000,000	0	7,559,250	22,277,677,370
0	1,011,000,000	1,011,000,000	917,398,710	93,601,290	0	37,994,601,290
10,145,870,610	2,382,000,000	2,663,000,000	374,087,390	2,288,141,040	771,570	30,401,042,000
0	427,000,000	427,000,000	427,000,000	0	0	27,235,000,000
1,023,732,750	501,000,000	512,736,000	390,249,560	116,750,440	5,736,000	41,174,017,690
1,024,505,950	493,000,000	493,000,000	257,400,000	235,600,000	0	34,678,094,050
550,000,000	323,000,000	323,000,000	13,574,000	309,426,000	0	21,253,426,000
755,315,040	413,000,000	533,684,960	0	413,000,000	120,684,960	27,755,684,960
1,165,950,540	1,000,000	319,049,460	0	1,000,000	318,049,460	28,203,049,460
28,044,659,550	6,894,000,000	6,894,000,000	2,165,606,670	4,728,262,330	131,000	68,358,733,780
1,035,688,430	1,000,000	387,311,570	0	1,000,000	386,311,570	26,814,311,570
824,297,620	6,936,000,000	535,100,000	16,682,740	492,100,000	26,317,260	24,511,019,640
776,774,370	2,883,000,000	941,521,000	347,742,980	593,777,900	120	50,577,482,650
1,165,300,250	7,026,000,000	7,187,644,090	2,249,439,290	4,938,013,090	191,710	26,212,260,460

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
기획재정부	[국세청 청사시설 취득] 국세청 동고양세무서 청사 임차시설 대체신축	국유재산관리기금	`21~`27 (7년)	25,948,000,000	822,903,270	3.2
기획재정부	[국세청 청사시설 취득] 국세청 동대구세무서 청사 재건축	국유재산관리기금	`22~`28 (7년)	24,091,000,000	718,593,560	3
기획재정부	[국세청 청사시설 취득] 국세청 북광주세무서 청사 신축	국유재산관리기금	`19~`25 (7년)	26,431,000,000	25,539,800,700	96.6
기획재정부	[국세청 청사시설 취득] 국세청 영등포세무서 청사신축	국유재산관리기금	`17~`24 (8년)	34,151,000,000	34,151,000,000	100
기획재정부	[국세청 청사시설 취득] 국세청 은평세무서 청사 신축	국유재산관리기금	`20~`27 (8년)	31,710,000,000	1,576,992,210	5
기획재정부	[국세청 청사시설 취득] 국세청 중부산세무서 청사 신축	국유재산관리기금	`21~`26 (6년)	18,292,000,000	1,466,937,770	8
기획재정부	[국세청 청사시설 취득] 국세청 창원세무서 청사 신축	국유재산관리기금	`19~`25 (7년)	30,046,000,000	30,045,846,230	100
기획재정부	[국세청 청사시설 취득] 국세청 화성세무서 청사 신축	국유재산관리기금	`20~`27 (8년)	29,032,000,000	979,239,450	3.4
기획재정부	[국토교통부 철도특별사법경찰대 청사 신축] 국토교통부 철도특별사법경찰대 청사 신축	국유재산관리기금	`24~`27 (4년)	2,125,989,820	2,125,989,820	100
기획재정부	[국회 헌정회관 신축] 국회 헌정회관 신축	국유재산관리기금	`24~`28 (5년)	25,031,000,000	937,638,310	3.7
기획재정부	[기상청 국가기상슈퍼컴퓨터센터 제2전산동 증축] 기상청 국가기상슈퍼컴퓨터센터 제2전산동 증축	국유재산관리기금	`23~`27 (5년)	61,092,000,000	2,332,436,720	3.8
기획재정부	[기상청 청사시설 취득] 기상청 기상기후인재개발원 청사 신축	국유재산관리기금	`19~`26 (8년)	45,267,000,000	29,335,171,910	64.8
기획재정부	[대법원 대구법원 종합청사 신축] 대구법원종합청사 신축	국유재산관리기금	`18~`29 (12년)	296,390,000,000	105,319,000,000	35.5
기획재정부	[대법원 법원공무원교육원 제3생활관 신축] 대법원 법원공무원교육원 제3생활관 신축	국유재산관리기금	`25~`28 (4년)	21,266,000,000	50,000,000	0.2
기획재정부	[대법원 서울법원 제2청사 신축] 서울법원 제2청사 신축	국유재산관리기금	`20~`29 (10년)	147,683,000,000	6,932,000,000	4.7
기획재정부	[대법원 수원지법 성남지원 신축] 대법원 수원지법 성남지원 신축	국유재산관리기금	`23~`28 (6년)	127,827,000,000	0	0
기획재정부	[대법원 인천지법 북부지원 신축] 대법원 인천지법 북부지원 신축	국유재산관리기금	`21~`27 (7년)	112,008,000,000	51,306,000,000	45.8
기획재정부	[대법원 창원가정법원 신축] 대법원 창원가정법원 신축	국유재산관리기금	`21~`28 (8년)	34,014,000,000	12,790,000,000	37.6
기획재정부	[대법원 창원지법 마산지원 이전신축] 대법원 창원지법 마산지원 신축	국유재산관리기금	`24~`28 (5년)	44,148,000,000	90,000,000	0.2
기획재정부	[대법원 청사시설 취득] 수원지법 안산지원 별관 신축	국유재산관리기금	`20~`26 (7년)	23,085,000,000	20,307,000,000	88
기획재정부	[대법원 청사시설 취득] 의정부지법 고양지원 별관 신축	국유재산관리기금	`20~`26 (7년)	24,568,000,000	22,290,000,000	90.7

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
814,203,270	5,698,000,000	579,446,700	8,700,000	0	570,746,700	25,125,096,730
718,593,560	827,000,000	687,406,440	0	0	687,406,440	23,372,406,440
23,001,026,630	0	3,429,973,370	2,538,774,070	0	891,199,300	0
34,151,000,000	0	0	0	0	0	0
1,004,495,620	5,459,000,000	3,272,063,370	572,496,590	2,581,561,530	118,005,250	30,133,007,790
694,344,850	6,198,000,000	3,744,724,960	772,592,920	2,948,407,080	23,724,960	16,825,062,230
14,055,824,430	14,862,377,180	15,990,175,570	15,990,021,800	0	153,770	0
972,925,750	1,745,000,000	1,918,615,250	6,313,700	1,745,000,000	167,301,550	28,052,760,550
10,109,000	476,000,000	3,236,000,000	2,115,880,820	453,296,500	666,822,680	0
46,413,410	260,000,000	1,237,824,900	891,224,900	35,115,950	311,484,050	24,093,361,690
1,941,436,720	876,119,500	934,052,500	391,000,000	485,119,500	57,933,000	58,759,563,280
20,781,541,810	14,123,261,000	16,357,315,130	8,553,630,100	7,767,768,040	35,916,990	15,931,828,090
73,884,000,000	33,180,000,000	33,199,000,000	31,435,000,000	1,764,000,000	0	191,071,000,000
0	390,000,000	390,000,000	50,000,000	340,000,000	0	21,216,000,000
6,530,000,000	825,000,000	840,000,000	402,000,000	423,000,000	15,000,000	140,751,000,000
0	0	0	0	0	0	127,827,000,000
42,985,000,000	10,456,000,000	15,772,000,000	8,321,000,000	7,451,000,000	0	60,702,000,000
12,694,000,000	154,000,000	154,000,000	96,000,000	58,000,000	0	21,224,000,000
0	402,000,000	402,000,000	90,000,000	312,000,000	0	44,058,000,000
8,228,000,000	8,023,000,000	12,121,000,000	12,079,000,000	1,000,000	41,000,000	2,778,000,000
7,990,000,000	11,673,000,000	15,955,000,000	14,300,000,000	1,655,000,000	0	2,278,000,000

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
기획재정부	[대법원 청주지법 충주지원 신축] 대법원 청주지법 충주지원 신축	국유재산관리기금	`23~`28 (6년)	47,719,000,000	0	0
기획재정부	[대법원전주지법남원지원신축] 대법원 전주지법 남원지원 신축	국유재산관리기금	`17~`28 (12년)	22,783,000,000	5,391,000,000	23.7
기획재정부	[대전통합청사 신축] 대전통합청사 신축사업	국유재산관리기금	`19~`25 (7년)	94,045,000,000	94,041,836,500	100
기획재정부	[대통령경호처 기타시설 신축] 경호처 특수운전훈련장 건립	국유재산관리기금	`22~`26 (5년)	13,725,742,100	13,725,742,100	100
기획재정부	[도봉세무서 복합개발 재건축] 도봉세무서 복합개발 재건축	국유재산관리기금	`22~`27 (6년)	48,676,000,000	866,781,330	1.8
기획재정부	[법무부 거창교정시설 신축] 거창교정시설	국유재산관리기금	`12~`25 (14년)	95,497,000,000	95,412,781,530	99.9
기획재정부	[법무부 검찰청 기타시설 취득] 대검찰청 국가디지털포렌식센터 증축	국유재산관리기금	`21~`28 (8년)	49,724,000,000	1,180,543,630	2.4
기획재정부	[법무부 경기북부구치소 신축] 경기북부구치소 신축	국유재산관리기금	`20~`27 (8년)	114,329,000,000	2,731,464,440	2.4
기획재정부	[법무부 경기북부소년분류심사원 신축] 경기북부소년분류심사원 신축	국유재산관리기금	`21~`28 (8년)	35,096,000,000	62,133,500	0.2
기획재정부	[법무부 기록관 신축] 법무부 기록관 신축	국유재산관리기금	`18~`23 (6년)	50,181,000,000	50,181,000,000	100
기획재정부	[법무부 기타 청사시설 리모델링] 인천구치소 수용동 증축	국유재산관리기금	`22~`27 (6년)	23,842,000,000	1,631,671,030	6.8
기획재정부	[법무부 기타 청사시설 리모델링] 홍성교도소 서신지소 수용동 증축	국유재산관리기금	`22~`28 (7년)	20,804,000,000	1,479,569,410	7.1
기획재정부	[법무부 남원교도소 신축] 남원교도소 신축	국유재산관리기금	`22~`27 (6년)	72,376,000,000	2,874,781,080	4
기획재정부	[법무부 대검찰청 별관 증축] 대검찰청 별관 증축	국유재산관리기금	`25~`29 (5년)	32,586,000,000	1,770,000	0
기획재정부	[법무부 대구고지검 이전신축] 대구고지검 이전신축	국유재산관리기금	`20~`28 (9년)	320,024,000,000	96,248,496,960	30.1
기획재정부	[법무부 부산교도소 재건축] 부산교도소 재건축	국유재산관리기금	`15~`28 (14년)	193,943,000,000	0	0
기획재정부	[법무부 서울검찰청사 증축] 서울검찰청사 신축	국유재산관리기금	`21~`27 (7년)	85,239,000,000	3,650,148,290	4.3
기획재정부	[법무부 서울출입국외국인청 신축] 서울출입국외국인청 이전신축	국유재산관리기금	`20~`26 (7년)	108,109,000,000	86,069,810,190	79.6
기획재정부	[법무부 수원지검 성남지청 이전신축] 수원지검 성남지청 이전신축	국유재산관리기금	`24~`28 (5년)	102,114,000,000	0	0
기획재정부	[법무부 안산출입국외국인사무소 신축] 안산출입국외국인사무소 신축	국유재산관리기금	`23~`27 (5년)	38,586,000,000	11,153,172,930	28.9
기획재정부	[법무부 안양교도소 재건축] 안양교도소	국유재산관리기금	`09~`28 (20년)	129,521,000,000	2,407,807,500	1.9

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
0	0	0	0	0	0	47,719,000,000
5,391,000,000	0	0	0	0	0	17,392,000,000
56,343,832,170	32,628,000,000	37,701,167,830	37,698,004,330	0	3,163,500	0
3,537,564,850	12,935,000,000	16,622,000,000	10,188,177,250	5,505,316,470	928,506,280	0
866,781,330	0	0	0	0	0	47,809,218,670
94,642,970,210	804,000,000	854,029,790	769,811,320	0	84,218,470	0
1,132,958,890	322,000,000	376,000,000	47,584,740	310,500,000	17,915,260	48,543,456,370
2,654,736,800	95,000,000	196,100,000	76,727,640	8,272,360	111,100,000	111,597,535,560
62,133,500	0	0	0	0	0	35,033,866,500
50,181,000,000	0	0	0	0	0	0
683,005,510	1,857,000,000	1,857,000,000	948,665,520	908,245,670	88,810	22,210,328,970
569,645,000	1,499,000,000	1,499,000,000	909,924,410	589,074,640	950	19,324,430,590
2,730,211,900	100,000,000	180,970,000	144,569,180	20,000,000	16,400,820	69,501,218,920
0	468,000,000	468,000,000	1,770,000	435,500,000	30,730,000	32,584,230,000
90,363,153,000	6,323,000,000	6,323,000,000	5,885,343,960	437,656,040	0	223,775,503,040
0	0	0	0	0	0	193,943,000,000
3,634,684,290	41,000,000	47,929,200	15,464,000	15,665,200	16,800,000	81,588,851,710
58,320,325,680	28,078,000,000	30,126,615,320	27,749,484,510	2,376,006,410	1,124,400	22,039,189,810
0	0	0	0	0	0	102,114,000,000
11,012,758,000	88,000,000	223,122,110	140,414,930	50,187,180	32,520,000	27,432,827,070
2,407,807,500	0	0	0	0	0	127,113,192,500

소관	사업명	회계	사업 기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
기획재정부	[법무부 원주교도소 이전] 원주교도소 이전	국유재산관리기금	`14~`26 (13년)	166,865,000,000	162,073,513,980	97.1
기획재정부	[법무부 인천지검 북부지청 신축] 인천지검 북부지청 신축	국유재산관리기금	`21~`26 (6년)	97,569,000,000	58,249,808,680	59.7
기획재정부	[법무부 전주 로파크 신축] 전주 로파크 신축	국유재산관리기금	`21~`26 (6년)	21,203,000,000	0	0
기획재정부	[법무부 전주교도소 신축] 전주교도소 신축	국유재산관리기금	`12~`27 (16년)	187,404,000,000	48,907,276,340	26.1
기획재정부	[법무부 창원교도소 이전신축] 창원교도소 이전신축	국유재산관리기금	`18~`29 (12년)	232,597,000,000	16,940,612,670	7.3
기획재정부	[법무부 창원지검 마산지청 이전신축] 창원지검 마산지청 이전신축	국유재산관리기금	`24~`28 (5년)	55,215,000,000	507,439,030	0.9
기획재정부	[법무부 춘천소년원 재건축] 춘천소년원 재건축	국유재산관리기금	`20~`25 (6년)	28,851,358,780	28,781,404,580	99.8
기획재정부	[법무부 태백교정시설 신축] 태백교정시설 신축	국유재산관리기금	`22~`28 (7년)	200,127,000,000	8,212,870,000	4.1
기획재정부	[법무부 화성여자교도소 신축] 화성여자교도소 신축	국유재산관리기금	`20~`27 (8년)	90,994,000,000	1,805,133,300	2
기획재정부	[병무청 서울지방병무청 청사 신축] 병무청 서울지방병무청 청사 신축	국유재산관리기금	`21~`27 (7년)	93,933,000,000	11,000,000	0
기획재정부	[부산통합관사 신축] 부산통합관사 신축	국유재산관리기금	`20~`28 (9년)	25,884,000,000	372,304,550	1.4
기획재정부	[서울동작경찰서 재건축] 서울동작경찰서 재건축	국유재산관리기금	`24~`29 (6년)	58,034,000,000	0	0
기획재정부	[소방청 기타청사시설 취득] 국립소방연구원 청사 이전 신축	국유재산관리기금	`21~`26 (6년)	41,199,000,000	28,992,940,390	70.4
기획재정부	[소방청 소방심신수련원 신축] 소방심신수련원 신축	국유재산관리기금	`23~`26 (4년)	44,513,000,000	7,178,266,620	16.1
기획재정부	[수원세무서복합청사 신축] 수원세무서 복합청사 신축	국유재산관리기금	`24~`29 (6년)	45,458,000,000	556,814,400	1.2
기획재정부	[안양세관통합청사 신축] 안양세관 복합청사 신축	국유재산관리기금	`24~`29 (6년)	33,617,000,000	823,434,390	2.4
기획재정부	[영등포 복합창업허브 신축] 영등포 복합창업허브 신축	국유재산관리기금	`25~`30 (6년)	34,256,000,000	0	0
기획재정부	[외교부 재외공관국유화 사업] 주로스앤젤레스총영사관 청사 신축	국유재산관리기금	`23~`29 (7년)	70,292,000,000	2,712,932,610	3.9
기획재정부	[외교부 재외공관국유화 사업] 주케냐대사관 청사 신축	국유재산관리기금	`21~`28 (8년)	23,805,000,000	4,786,169,670	20.1
기획재정부	[외교부 재외공관국유화 사업] 주프랑크푸르트(총) 청사 신축	국유재산관리기금	`14~`26 (13년)	43,563,000,000	26,406,405,720	60.6
기획재정부	[외교부 재외공관국유화 사업] 주호놀룰루총영사관 청사 신축	국유재산관리기금	`20~`28 (9년)	46,411,000,000	2,558,938,620	5.5
기획재정부	[외교부 재외공관국유화 사업] 주호주대사관 청사 신축	국유재산관리기금	`17~`27 (11년)	30,827,000,000	2,719,723,840	8.8

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
88,909,228,670	72,586,000,000	75,100,951,310	73,164,285,310	1,906,674,580	29,991,420	4,791,486,020
43,413,684,870	18,841,000,000	20,115,794,480	14,836,123,810	5,248,736,090	30,934,580	39,319,191,320
0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	21,203,000,000
48,820,472,600	30,000,000	87,000,000	86,803,740	0	196,260	138,496,723,660
12,910,164,490	5,281,000,000	5,656,158,280	4,030,448,180	1,616,986,770	8,723,330	215,656,387,330
0	775,000,000	775,000,000	507,439,030	262,715,870	4,845,100	54,707,560,970
22,452,055,140	4,626,000,000	6,399,303,640	6,329,349,440	0	69,954,200	0
8,107,870,000	50,000,000	115,000,000	105,000,000	5,000,000	5,000,000	191,914,130,000
1,748,744,290	39,000,000	57,000,000	56,389,010	610,990	0	89,188,866,700
11,000,000	0	0	0	0	0	93,922,000,000
370,604,550	61,890,000	467,859,770	1,700,000	0	466,159,770	25,511,695,450
0	301,000,000	0	0	0	0	58,034,000,000
13,134,871,750	8,647,000,000	17,349,811,240	15,858,068,640	1,491,742,600	0	12,206,059,610
6,714,287,600	1,000,000	691,328,000	463,979,020	0	227,348,980	37,334,733,380
406,398,000	340,000,000	370,602,000	150,416,400	44,266,200	175,919,400	44,901,185,600
792,234,320	39,000,000	53,556,600	31,200,070	0	22,356,530	32,793,565,610
0	233,000,000	233,000,000	0	0	233,000,000	34,256,000,000
1,638,000,000	1,230,000,000	1,149,000,000	1,074,932,610	74,067,390	0	67,579,067,390
4,508,428,740	799,000,000	1,115,986,130	277,740,930	4,550,000	833,695,200	19,018,830,330
24,436,459,760	3,525,000,000	4,426,103,710	1,969,945,960	696,157,720	1,760,000,030	17,156,594,280
2,111,498,650	1,000,000	832,357,490	447,439,970	0	384,917,520	43,852,061,380
2,138,922,450	1,458,000,000	1,397,445,970	580,801,390	173,400,000	643,244,580	28,107,276,160

소관	사업명	회계	사업 기간	총사업비 (A)	집행 (B=C+b)	% (B/A)
기획재정부	[외교부 재외공관국유화 사업] 주히로시마총영사관 청사 신축	국유재산관리기금	`24~`28 (5년)	30,950,000,000	13,136,499,190	42.4
기획재정부	[용인통합청사 신축] 용인통합청사 신축	국유재산관리기금	`22~`28 (7년)	20,292,000,000	1,409,477,500	6.9
기획재정부	[울산중부경찰서 이전 신축] 울산중부서 이전 신축	국유재산관리기금	`24~`29 (6년)	42,928,000,000	778,157,640	1.8
기획재정부	[인천세관 청사 신축] 인천세관 청사 신축	국유재산관리기금	`24~`29 (6년)	107,054,000,000	1,824,635,780	1.7
기획재정부	[정책연수원 신축] 나라키움 정책연수원 신축	국유재산관리기금	`20~`24 (5년)	47,296,000,000	47,296,000,000	100
기획재정부	[중앙선거관리위원회 청사시설 취득] 중앙선거기록관 신축	국유재산관리기금	`21~`25 (5년)	23,208,351,170	23,071,529,570	99.4
기획재정부	[중앙전파관리소 청사 증축] 중앙전파관리소 신축	국유재산관리기금	`20~`28 (9년)	60,913,000,000	1,703,690,380	2.8
기획재정부	[천안세관 복합개발 신축] 천안세관 복합개발 신축	국유재산관리기금	`24~`29 (6년)	45,615,000,000	1,127,516,470	2.5
기획재정부	[천안통합청사 신축] 천안통합청사 신축	국유재산관리기금	`21~`27 (7년)	31,033,000,000	9,853,055,680	31.8
기획재정부	[청사시설관리] 부산세관 청사 개선	국유재산관리기금	`22~`25 (4년)	32,374,786,890	31,858,105,640	98.4
기획재정부	[해양경찰청 경찰서 청사 취득] 울진해양경찰서 청사 신축 사업	국유재산관리기금	`22~`28 (7년)	20,377,000,000	746,965,040	3.7
기획재정부	[해양경찰청 경찰서 청사 취득] 인천해양경찰서 청사신축 사업	국유재산관리기금	`19~`25 (7년)	23,447,000,000	2,480,350,000	10.6
기획재정부	[해양경찰청 관사시설 취득] 제주해양경찰서 제주 사라봉 관사 신축	국유재산관리기금	`19~`27 (9년)	21,699,000,000	5,745,104,980	26.5
기획재정부	[해양경찰청 동해청 강릉항공대 격납고 신축] 동해지방해양경찰청 강릉항공대 격납고 신축	국유재산관리기금	`24~`28 (5년)	20,917,000,000	51,530,000	0.2
기획재정부	[해양경찰청 중부지방해양경찰청 임차시설 대체 신축] 중부지방해양경찰청 청사 신축	국유재산관리기금	`22~`27 (6년)	32,372,000,000	1,822,135,840	5.6
기획재정부	[해양경찰청 태안해양경찰서 신축] 태안해양경찰서 신축	국유재산관리기금	`24~`28 (5년)	26,582,000,000	18,021,800	0.1
기획재정부	[해양경찰청 특수기록관 신축] 해양경찰청 특수기록관 신축	국유재산관리기금	`21~`26 (6년)	23,388,000,000	19,895,595,200	85.1
기획재정부	[해양경찰청 훈련시설 취득] 제주청 훈련 및 방제시설 신축	국유재산관리기금	`19~`27 (9년)	24,030,000,000	572,014,100	2.4
기획재정부	[행정안전부 국과수 법공학 연구실험동 신축사업] 행정안전부 국과수 법공학 연구실험동 신축 사업	국유재산관리기금	`19~`24 (6년)	37,752,000,000	37,752,000,000	100
기획재정부	[행정안전부 대전지방합동청사 신축] 행정안전부 대전지방합동청사 신축	국유재산관리기금	`24~`29 (6년)	132,610,000,000	2,210,644,570	1.7
기획재정부	[행정안전부 부산지방합동청사 신축] 부산지방합동청사 신축	국유재산관리기금	`15~`29 (15년)	163,416,000,000	5,691,081,220	3.5
기획재정부	[기후변화적응 및 국민실천] 탄소중립 에듀센터 건립사업	기후대응기금	`22~`27 (6년)	38,921,000,000	4,044,000,000	10.4

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
13,136,499,190	1,588,000,000	1,594,500,810	0	1,588,000,000	6,500,810	17,813,500,810
658,861,700	713,000,000	750,615,800	750,615,800	0	0	18,882,522,500
14,807,770	990,000,000	1,006,192,230	763,349,870	242,842,360	0	42,149,842,360
1,787,544,780	1,000,000	37,091,000	37,091,000	0	0	105,229,364,220
47,296,000,000	0	0	0	0	0	0
10,195,773,190	12,955,000,000	13,012,577,980	12,875,756,380	0	136,821,600	0
1,603,014,910	70,000,000	132,353,530	100,675,470	0	31,678,060	59,209,309,620
301,699,850	882,000,000	944,300,150	825,816,620	115,500,000	2,983,530	44,487,483,530
1,992,302,280	8,291,000,000	8,372,258,600	7,860,753,400	511,505,200	0	21,179,944,320
12,092,786,890	20,282,000,000	20,282,000,000	19,765,318,750	0	516,681,250	0
422,573,040	367,718,600	716,437,200	324,392,000	0	392,045,200	19,630,034,960
2,347,000,000	133,350,000	214,700,090	133,350,000	0	81,350,090	20,966,650,000
761,119,380	2,166,000,000	5,296,000,000	4,983,985,600	312,014,400	0	15,953,895,020
3,530,000	228,000,000	228,000,000	48,000,000	0	180,000,000	20,865,470,000
881,463,290	1,139,000,000	1,379,897,800	940,672,550	403,300,000	35,925,250	30,549,864,160
0	26,582,000,000	26,582,000,000	18,021,800	265,978,200	26,298,000,000	26,563,978,200
9,022,960,750	11,852,000,000	11,852,000,000	10,872,634,450	964,379,980	14,985,570	3,492,404,800
547,708,040	46,900,000	46,900,000	24,306,060	0	22,593,940	23,457,985,900
37,752,000,000	0	0	0	0	0	0
1,000,000	2,574,000,000	2,743,200,000	2,209,644,570	500,883,430	32,672,000	130,399,355,430
4,063,099,790	12,517,000,000	12,517,000,000	1,627,981,430	10,889,018,000	570	157,724,918,780
2,170,000,000	1,874,000,000	1,874,000,000	1,874,000,000	0	0	34,877,000,000

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
기획재정부	[재활용 가능 자원 수거 선별 인프라 확충] 진주시 생활자원회수센터 확충 사업	기후대응기금	`25~`27 (3년)	20,084,000,000	666,000,000	3.3
통일부	[경협기반(무상)] 경원선 남측구간(백마고지~군사분계선) 복원사업	남북협력기금	`15~`28 (14년)	179,111,000,000	37,142,972,050	20.7
국가보훈부	[보훈요양원건립] 수원보훈요양원 증축	보훈기금	`22~`27 (6년)	25,588,000,000	9,263,000,000	36.2
국가보훈부	[보훈요양원건립] 충북권 보훈요양원 건립	보훈기금	`23~`28 (6년)	37,460,000,000	3,684,000,000	9.8
문화체육관광부	[관광자원 기반조성] 평화 테마파크 조성	관광진흥개발기금	`19~`25 (7년)	46,676,000,000	46,020,000,000	98.6
문화체육관광부	[해외관광문화센터 건립] 뉴욕 관광문화센터	관광진흥개발기금	`08~`25 (18년)	83,734,000,000	83,734,000,000	100
문화체육관광부	[국립체육박물관 건립] 국립체육박물관 건립	국민체육진흥기금	`16~`26 (11년)	27,116,000,000	26,461,034,804	97.6
문화체육관광부	[국제대회 국내개최 지원] 2027 충청권 하계세계대학경기대회 경기장 및 훈련시설 개보수	국민체육진흥기금	`24~`27 (4년)	44,673,000,000	3,834,860,000	8.6
문화체육관광부	[대한체육회 운영지원] 체육인교육센터 건립·운영	국민체육진흥기금	`20~`25 (6년)	41,547,000,000	39,760,736,334	95.7
문화체육관광부	[올림픽스포츠콤플렉스 조성] 올림픽공원 벨로드롬 리모델링	국민체육진흥기금	`22~`26 (5년)	48,246,000,000	1,081,979,040	2.2
문화체육관광부	[올림픽스포츠콤플렉스 조성] 올림픽스포츠콤플렉스 조성	국민체육진흥기금	`15~`26 (12년)	175,600,000,000	170,256,572,272	97
문화체육관광부	[올림픽스포츠콤플렉스 조성] 원주 스포츠가치센터 건립	국민체육진흥기금	`24~`28 (5년)	45,986,000,000	1,534,360,459	3.3
문화체육관광부	[우수선수양성지원] 유소년스포츠콤플렉스 건립	국민체육진흥기금	`23~`28 (6년)	43,859,000,000	2,000,000,000	4.6
농림축산식품부	[공영도매시장 시설현대화] 가락 농수산물도매시장 시설현대화	농산물가격안정기금	`09~`31 (23년)	993,987,000,000	428,576,000,000	43.1
농림축산식품부	[공영도매시장 시설현대화] 안동 농수산물도매시장 시설현대화	농산물가격안정기금	`18~`25 (8년)	31,170,000,000	30,613,000,000	98.2
농림축산식품부	[공영도매시장 시설현대화] 울산시 농수산물도매시장 시설현대화	농산물가격안정기금	`23~`27 (5년)	180,295,000,000	0	0
농림축산식품부	[공영도매시장 시설현대화] 인천삼산 농수산물도매시장 시설현대화	농산물가격안정기금	`24~`27 (4년)	70,260,000,000	75,010,000	0.1
농림축산식품부	[공영도매시장 시설현대화] 청주시 농수산물 도매시장 시설현대화사업	농산물가격안정기금	`21~`27 (7년)	174,645,000,000	89,331,269,860	51.2
농림축산식품부	[비축지원] 강원 농산물 비축기지	농산물가격안정기금	`24~`27 (4년)	24,278,000,000	404,670,530	1.7
농림축산식품부	[대단위농업개발(농지)] 금강지구 영농편의 증진사업	농지관리기금	`21~`31 (11년)	384,610,000,000	59,700,000,000	15.5
농림축산식품부	[대단위농업개발(농지)] 서산(A)간척지 농업기반시설 재정비사업	농지관리기금	`08~`28 (21년)	316,974,000,000	283,180,999,000	89.3

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
0	1,563,000,000	1,563,000,000	666,000,000	697,000,000	200,000,000	19,418,000,000
36,882,266,610	13,399,000,000	13,399,000,000	260,705,440	0	13,138,294,560	141,968,027,950
5,727,000,000	3,783,000,000	3,783,000,000	3,536,000,000	0	247,000,000	16,325,000,000
3,684,000,000	0	0	0	0	0	33,776,000,000
40,860,000,000	0	5,816,000,000	5,160,000,000	0	656,000,000	0
78,600,000,000	5,134,000,000	5,134,000,000	5,134,000,000	0	0	0
17,203,294,380	3,398,000,000	9,829,020,603	9,257,740,424	561,904,550	9,375,629	654,965,196
0	9,371,000,000	9,371,000,000	3,834,860,000	5,536,140,000	0	40,838,140,000
31,704,728,044	0	9,842,271,956	8,056,008,290	0	1,786,263,666	0
1,081,979,040	0	146,220,000	0	146,220,000	0	47,164,020,960
170,256,572,272	0	0	0	0	0	5,343,427,728
103,288,669	2,199,000,000	2,434,041,211	1,431,071,790	46,322,451	956,646,970	44,451,639,541
1,250,000	0	1,998,750,000	1,998,750,000	0	0	41,859,000,000
428,321,000,000	0	7,161,000,000	255,000,000	0	6,906,000,000	565,411,000,000
17,508,000,000	5,656,000,000	13,662,000,000	13,105,000,000	0	557,000,000	0
0	0	0	0	0	0	180,295,000,000
0	0	1,000,000,000	75,010,000	924,990,000	0	70,184,990,000
69,298,856,420	46,254,000,000	68,862,643,580	20,032,413,440	48,830,230,140	0	85,313,730,140
121,549,280	3,057,000,000	3,309,037,470	283,121,250	286,540,500	2,739,375,720	23,873,329,470
39,700,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	0	0	324,910,000,000
277,680,999,000	5,500,000,000	5,500,000,000	5,500,000,000	0	0	33,793,001,000

소관	사업명	회계	사업기간	총사업비(A)	집행(B=C+b)	%(B/A)
농림축산식품부	[대단위농업개발(농지)] 시화지구	농지관리기금	`98~`30 (33년)	437,155,782,945	224,627,517,375	51.4
농림축산식품부	[대단위농업개발(농지)] 영산강3-1지구	농지관리기금	`95~`28 (34년)	612,601,743,000	557,104,619,000	90.9
농림축산식품부	[대단위농업개발(농지)] 영산강Ⅳ지구	농지관리기금	`01~`27 (27년)	997,476,157,000	699,241,279,000	70.1
농림축산식품부	[대단위농업개발(농지)] 홍보지구	농지관리기금	`91~`28 (38년)	641,422,732,010	571,943,440,610	89.2
농림축산식품부	[대단위농업개발(농지)] 화옹지구	농지관리기금	`91~`29 (39년)	1,015,940,897,973	907,038,182,086	89.3
농림축산식품부	[새만금지구(내부개발)] 새만금지구(가력선착장 확장공사)	농지관리기금	`19~`27 (9년)	112,292,201,000	50,152,923,000	44.7
농림축산식품부	[새만금지구(내부개발)] 새만금지구(내부개발)	농지관리기금	`09~`27 (19년)	2,980,949,686,000	2,422,466,033,000	81.3
보건복지부	[국립중앙의료원 현대화사업 지원] 국립중앙의료원 현대화사업 지원	국민건강증진기금	`14~`31 (18년)	1,237,176,000,000	776,386,393,900	62.8
보건복지부	[국민연금공단 사옥신축 및 매입] 국민연금공단 연수원 설립	국민연금기금	`21~`27 (7년)	41,588,000,000	13,585,518,941	32.7
보건복지부	[국민연금정보화사업비(정보화)] 국민연금 지능형 연금복지 통합시스템 구축	국민연금기금	`21~`29 (9년)	217,404,000,000	138,639,694,190	63.8
보건복지부	[중증외상 전문진료체계 구축] 중증외상전문진료체계 구축(권역외상센터 설치지원)	응급의료기금	`20~`31 (12년)	25,247,000,000	972,000,000	3.8
기후에너지환경부	[월성원자력환경관리센터건설] 2단계 표층처분시설 건설	방사성폐기물관리기금	`10~`25 (16년)	314,088,000,000	310,605,748,255	98.9
기후에너지환경부	[월성원자력환경관리센터건설] 3단계 매립형 처분시설 건설	방사성폐기물관리기금	`19~`31 (13년)	173,863,000,000	18,238,285,039	10.5
기후에너지환경부	[월성원자력환경관리센터건설] 처분검사건물 신축	방사성폐기물관리기금	`17~`28 (12년)	73,586,000,000	7,771,508,257	10.6
고용노동부	[산재병원지원] 울산산재전문공공병원 건립	산업재해보상보험및예방기금	`20~`26 (7년)	204,024,999,908	115,404,999,908	56.6
고용노동부	[산재보험시설건립] 근로복지공단 경인지역본부 신축공사	산업재해보상보험및예방기금	`21~`25 (5년)	36,086,999,410	35,369,452,850	98
고용노동부	[장애인고용연구] 장애인고용교육연수원	장애인고용촉진및직업재활기금	`21~`27 (7년)	28,483,000,000	1,489,000,000	5.2
해양수산부	[해양생태계 서식처 기능개선 복원사업] 국립해양생물종복원센터조성	수산발전기금	`22~`27 (6년)	49,457,000,000	3,776,975,260	7.6
중소벤처기업부	[연수사업] 연수사업(전북연수원 건립)	중소벤처기업창업및진흥기금	`20~`27 (8년)	30,452,000,000	16,573,000,000	54.4
중소벤처기업부	[연수사업] 중소벤처기업 전남연수원 건립	중소벤처기업창업및진흥기금	`22~`27 (6년)	31,198,000,000	10,382,998,810	33.3
중소벤처기업부	[중진공 본사 증축] 중진공 본사 증축	중소벤처기업창업및진흥기금	`25~`29 (5년)	46,534,000,000	1,771,722,000	3.8
인사혁신처	[신규시설건립] 원주문막 추모공원 건립사업	공무원연금기금	`25~`28 (4년)	229,573,628	229,573,628	100

(단위: 원)

'24년까지 집행액 (C)	'25년					'26년이후 집행예정액 (A-B)
	세출예산액	예산현액 (a)	집행액 (b)	이월액 (c)	불용액 (a-b-c)	
224,627,517,375	0	0	0	0	0	212,528,265,570
549,104,619,000	8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000	0	0	55,497,124,000
669,741,279,000	29,500,000,000	29,500,000,000	29,500,000,000	0	0	298,234,878,000
558,443,440,610	13,500,000,000	13,500,000,000	13,500,000,000	0	0	69,479,291,400
888,038,182,086	19,000,000,000	19,000,000,000	19,000,000,000	0	0	108,902,715,887
30,934,760,000	19,218,163,000	19,218,163,000	19,218,163,000	0	0	62,139,278,000
2,410,168,196,000	12,297,837,000	12,297,837,000	12,297,837,000	0	0	558,483,653,000
767,410,807,170	7,271,000,000	9,161,330,500	8,975,586,730	101,752,600	83,991,170	460,789,606,100
6,715,147,419	6,746,000,000	11,155,192,880	6,870,371,522	4,284,821,358	0	28,002,481,059
121,184,163,668	9,980,000,000	18,360,893,992	17,455,530,522	0	905,363,470	78,764,305,810
726,000,000	246,000,000	246,000,000	246,000,000	0	0	24,275,000,000
290,037,000,000	24,051,000,000	24,051,000,000	20,568,748,255	0	3,482,251,745	0
15,829,064,089	3,480,000,000	2,414,000,000	2,409,220,950	0	4,779,050	155,624,714,961
7,469,812,957	2,066,000,000	302,000,000	301,695,300	0	304,700	65,814,491,743
56,865,000,000	58,540,000,000	58,540,000,000	58,539,999,908	0	92	88,620,000,000
29,972,999,410	6,114,000,000	6,114,000,000	5,396,453,440	0	717,546,560	0
1,489,000,000	0	0	0	0	0	26,994,000,000
1,993,645,720	1,000,000,000	17,077,803,240	1,783,329,540	512,329,230	14,782,144,470	45,680,024,740
8,816,000,000	7,757,000,000	7,757,000,000	7,757,000,000	0	0	13,879,000,000
2,370,000,000	8,013,000,000	8,013,000,000	8,012,998,810	0	1,190	20,815,001,190
0	1,863,000,000	1,863,000,000	1,771,722,000	0	91,278,000	44,762,278,000
0	230,000,000	230,000,000	229,573,628	0	426,372	0

3. 사업별 집행명세서[상세]

<대법원 사법서비스진흥기금>

[소년보호 등 지원] 가정법원종합지원센터 신축

(1) 사업개요

사업목적	가사·소년·아동사건 등의 특성에 맞는 법원의 후견·복지 기능과 역할을 올바로 수행하고 전국 대상 각종 지원 프로그램 개발·보급을 통해 양질의 사법서비스를 통일적·균질적으로 제공하기 위한 컨트롤 타워로서 '가정법원종합지원센터' 운영을 위한 물적 시설 확보
사업내용	부지 : 6,036㎡, 건물 : 8,668㎡
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	대법원
총사업비	37,893 백만원
국고지원비율	전액 국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
37,893	37,893	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
37,893	7	3,161	3,584	617	449	2,518	37,269

<기획재정부 국유재산관리기금>

[강남통합청사 신축] 강남통합청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ (임차청사 해소) 민간시설을 임차해 운영 중인 2개 기관을 통합청사에 입주시킴으로써 예산절감 및 행정 효율성 달성 ㅇ (행정 효율화) 현재 공간 부족으로 부득이 물리적으로 떨어져 있는 시설을 한 곳에 모아 효율적 업무 추진 지원
사업내용	부지 5,434.8㎡, 연면적 14,094㎡(지상 5층/지하 1층)
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	43,584 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
43,584	43,584	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
43,584	397	661	661	561	95	5	42,626

[강원 철원경찰서 이전 신축] 강원 철원경찰서 이전신축

(1) 사업개요

사업목적	현청사 2,974.3㎡ 기준면적(7,330㎡) 대비 협소율 40.58%로 사무공간 매우 협소, 장애인편의시설 등 각종 편의시설 부족한 실정으로 신축 필요
사업내용	* 부지면적: 17,042㎡(5,155평) * 건축연면적: 7,330㎡(2,217평), 지상4층/지하1층
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	24,561 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,561	24,561	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,561	0	384	529	169	359	1	24,391

[경찰청 강원인제경찰서 신축] 강원 인제경찰서 이전 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후·안전위험하고 협소한 청사를 안전하고 쾌적한 청사로 신축하여 근무환경 개선하고 양질의 치안서비스 제공 기반 마련
사업내용	대지면적: 12,000㎡, 연면적 7,089㎡, 지하1층, 지상4층
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	25,599 백만원
국고지원비율	국고 전액지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	25,599	25,599	신규사업

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,599	-	158	-	-	-	-	25,599

[경찰청 강원청 경찰특공대 신축] 강원 경찰특공대 신설 신축

(1) 사업개요

사업목적	강원 경찰특공대는 강원경찰박물관 부지를 활용하여 경량철골조 건축물(가설건축물)을 신규 건축하여 임시숙영시설로 활용 중이며, 대테러 임무 수행을 위한 청사 및 훈련시설은 미보유 중
사업내용	부지면적: 43,908㎡, 연면적: 5,882㎡, 지하1층, 지상3층
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	22,596 백만원
국고지원비율	국고 전액지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	22,596	22,596	신규사업

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
22,596	-	260	-	-	-	-	22,596

[경찰청 강원청 수사동 신축] 강원청 수사동 증축

(1) 사업개요

사업목적	책임수사체제 추진에 따른 추후 사이버안전과 등 직제 신설 예정으로 수사부서 정원 증가 추세이며 모든 수사부서의 긴밀한 협업 체계 구축 필요
사업내용	* 부지면적: 24,680.7㎡(7,466평) * 건축연면적: 10,304㎡(3,117평), 지상3층/지하1층
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	30,773 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
30,773	30,773	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,773	250	615	770	420	215	135	30,104

[경찰청 거제경찰서 신축] 경남 거제경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후건물로 일부 건물 안전진단 D등급, 조직 신설 확대, 특수 업무시설 시스템 장비 증가에 따른 사무공간 확보 및 근무환경 개선을 위해 경찰서 신축
사업내용	부지면적 8,332㎡, 건축연면적 9,886㎡(지하 1층, 지상 5층)
사업기간	'20~'28 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	30,050 백만원
국고지원비율	국비 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
30,050	30,050	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,050	1	547	1	1	-	0	30,049

[경찰청 경기남부 수원남부경찰서 재건축]
경기남부 수원남부경찰서 재건축

(1) 사업개요

사업목적	現 수원남부경찰서 '91년 준공 및 책정 근무인원에 비해 협소도 39%로 사무공간이 협소하고, 직제 조정 및 정원 증가로 인해 사무공간 및 편의시설 등 매우 협소한 실정으로 업무에 차질
사업내용	부지면적 11,429㎡, 건축연면적 18,768㎡(지상6층, 지하2층)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	52,862 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
49,963	52,862	2,899	기본설계결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
52,862	1,510	2,386	3	-	-	3	51,352

[경찰청 경기남부 안산단원경찰서 신축]
경기남부 안산단원경찰서 이전 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후하고 협소한 경찰서를 신축하여 노후·협소한 사무공간을 개선하고 민원인 편의를 제고하기 위한 기반 마련
사업내용	부지면적 12,906㎡, 건축연면적 12,933㎡ (지상 5층)
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	78,286 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
78,286	78,286	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
78,286	30,747	1,885	1,500	1,500	-	-	46,039

[경찰청 경기남부청 사건기록관 신축] 경기남부청 사건기록관 신축

(1) 사업개요

사업목적	사건기록은 실체적 진실 발견 및 당사자의 법적 지위에 관한 중요 자료로 분실·훼손 없이 보존해야 하므로 통합관리가 가능하고 보안이 확보된 시설·공간 필요
사업내용	부지면적 56,858㎡, 건축연면적 8,346㎡(지상 7층, 지하 1층)
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	26,121 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
26,121	26,121	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
26,121	636	167	170	163	7	-	25,322

[경찰청 경기평택경찰서 신축] 평택경찰서 신축사업

(1) 사업개요

사업목적	1989년 신축 이후, 30년 이상된 노후 건축물을 신축하여 치안수요 증가로 인원이 증원되어 사무 공간을 마련하고 노후 청사의 안전사고 우려 해소
사업내용	부지면적 9,969.8㎡, 건축연면적 12,817㎡
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	62,386 백만원
국고지원비율	국비 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
62,386	62,386	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
62,386	18,276	2,580	1,011	642	188	181	43,469

[경찰청 경남 남해경찰서 신축] 경남 남해경찰서 이전 신축

(1) 사업개요

사업목적	1989년 준공되어 34년 경과된 노후 건물로 건물 내·외벽 균열로 인한 누수가 자주 발생하여 전기누전 등 안전사고 위험이 상존
사업내용	부지면적 12,813㎡, 연면적 7,288㎡(지하1층 지상5층)
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	22,282 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
22,084	22,282	198	설계비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
22,282	1,144	461	362	1	-	360	21,136

[경찰청 경북청 경찰특공대 신설 신축] 경북청 경찰특공대 신설 신축

(1) 사업개요

사업목적	경북에는 울진·경주 원자력발전소, 안동댐 등 울릉도·독도를 관할하고 있는 등 국가 위기상황에 선제적대응 시설환경이 매우 열악하여 신축
사업내용	부지면적 : 240,944m2, 건축연면적 : 6,621m2, 건물 층수 : 지상3층
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	20,207 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
20,207	20,207	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,207	474	679	233	233	-	0	19,500

[경찰청 경주경찰서 신축] 경주경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	46년된 노후 경찰서 신축
사업내용	부지 27,800㎡, 연면적 12,801.7㎡
사업기간	'17~'27 (11년)
소관부처	기획재정부
총사업비	35,930 백만원
국고지원비율	국고 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
27,399	35,930	8,531	기본설계완료 결과반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
35,930	828	581	422	24	-	399	35,078

[경찰청 경찰관 기동대 청사시설 취득] 경기경찰청 통합숙영시설 신축

(1) 사업개요

사업목적	현.기동대 청사는 1980년 건축된 청사로 안전진단 D등급, 전선 노출 등 화재사고의 위험이 상존 등 열악한 시설 환경개선 필요
사업내용	부지면적: 99,931㎡, 건축연면적: 7,255㎡
사업기간	'14~'28 (15년)
소관부처	기획재정부
총사업비	32,350 백만원
국고지원비율	국비100

(2) 총사업비 관리 (단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,350	32,350	-	-

(3) 총사업비 진행현황 (단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,350	1,088	1	1	-	-	1	31,262

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 가평경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후 및 협소한 경찰관서 신축으로 국민치안서비스 향상사업목적
사업내용	부지면적 7,326㎡, 연면적 9,327㎡(지하 1층, 지상 5층)
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	26,185 백만원
국고지원비율	국비100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
26,185	26,185	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
26,185	3,691	2,632	6,910	6,762	148	0	15,732

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 강릉경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후하고 협소한 강릉경찰서 신축을 통해 치안서비스 제고
사업내용	부지면적 15,253㎡, 건축연면적 14,430.89㎡
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	41,886 백만원
국고지원비율	국비100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
41,753	41,886	133	공사 중 사정변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
41,886	18,413	15,188	19,556	18,286	1,269	-	5,187

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 경기남부 시흥남부 경찰서 신설 신축

(1) 사업개요

사업목적	치안수요 지속적 증가 및 넓은 관할구역으로 늘어나는 치안수요 대응능력 저하 우려(주민 치안서비스 제공 불만 가중)
사업내용	부지면적 15,728㎡, 건축연면적 13,043㎡(지상6층, 지하1층)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	42,958 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
42,958	42,958	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
42,958	9,028	985	613	127	486	0	33,803

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 경기남부 용인수지경찰서 신설 신축

(1) 사업개요

사업목적	용인시의 지속적인 인구 유입에 따른 치안 수요 증가로 치안 불균형에 따른 개별적인 경찰서 신설 필요
사업내용	부지면적 14,651㎡(4,432평), 건축연면적 13,243㎡(4,006평), 지상5층,지하1층
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	73,004 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
73,004	73,004	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
73,004	36,084	730	756	248	508	-	36,673

[경찰청 경찰서 청사시설 신축]
경기남부지방경찰청 양평경찰서 신축사업

(1) 사업개요

사업목적	現. 양평서 청사는 1985년 건축으로 31년 경과되어 시설보수비가 지속적 증가
사업내용	부지면적: 10,744㎡ , 건축연면적: 9,834㎡
사업기간	'17~'25 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	29,479 백만원
국고지원비율	국고 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,364	29,479	115	공사중 사정변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,479	13,949	5,713	15,654	15,529	-	125	2

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 경기북부 연천경찰서 이전 신축

(1) 사업개요

사업목적	청사 신축을 통한 쾌적한 환경 조성으로 내·외부 고객 만족도 제고 및 양질의 치안서비스 제공 가능
사업내용	부지면적 27,574㎡, 연면적 8,280㎡(지하1층, 지상5층)
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	22,511 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	22,511	22,511	공사비 물가상승 등(신규등록)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
22,511	551	104	6	-	-	6	21,960

[경찰청 경찰서 청사시설 신축]
경찰청 서울지방경찰청 구로경찰서 청사신축

(1) 사업개요

사업목적	1982년 건축물로 노후 및 협소하고 주차난 심각으로 민원야기 등 어려움 가중, 신규 업무증가로 인한 인원증가 등 심각한 사무공간 부족 해결
사업내용	부지면적: 6,386.2㎡ 건축연면적: 19,100㎡
사업기간	'15~'26 (12년)
소관부처	기획재정부
총사업비	40,036 백만원
국고지원비율	국고 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
38,549	40,036	1,487	공사중 사정변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
40,036	11,859	5,277	14,330	14,191	139	0	13,986

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 광주동부서 신청사 신축공사

(1) 사업개요

사업목적	치안수요 증가에 따른 근무인원 증가로 청사신축 필요
사업내용	토지매입(20,022㎡), 연면적(16,173㎡)
사업기간	'17~'29 (13년)
소관부처	기획재정부
총사업비	37,193 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
37,193	37,193	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
37,193	4,421	652	416	-	330	85	32,772

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 대구북부경찰서 신축공사

(1) 사업개요

사업목적	노후청사로 안전성에 문제가 있고, 열악한 근무환경 개선 목적
사업내용	연면적 17,286㎡, 부지면적 6,300㎡ (지하2층, 지상6층)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	48,854 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
48,854	48,854	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
48,854	1,642	379	422	43	379	0	47,169

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 대구중부경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후 관서로 안전성에 문제가 있고 열악한 근무환경 개선 목적
사업내용	연면적 15733.74㎡ 부지면적 3,471.10㎡
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	44,180 백만원
국고지원비율	국비100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,477	44,180	3,703	공사 중 사정변경(물가변동 등)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,180	8,101	5,408	6,784	4,026	2,758	-	32,053

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 부산수영경찰서 신축공사

(1) 사업개요

사업목적	행정구역과 경찰서 관할 불일치에 따른 지역주민 불편 과중, 부산연제서·부산남부서 치안수요 해소를 위해 부산수영서 신설
사업내용	부지면적: 8,856㎡(2,679평) / 건축연면적: 9,720㎡
사업기간	'16~'25 (10년)
소관부처	기획재정부
총사업비	38,382 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
37,554	38,382	828	공사 중 사정변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
38,382	15,580	8,650	13,301	13,133	-	168	9,669

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 의령경찰서 이전 신축

(1) 사업개요

사업목적	1988년 건축된 의령경찰서는 정밀안전진단 결과 D등급 판정으로 건물 안전성 문제가 심각하며, 조직/신설확대, 특수 업무시설/시스템/장비 증가에 따른 사무공간 부족으로 신축
사업내용	부지면적: 9,589㎡, 건축연면적: 7,256㎡(지하1층, 지상4층)
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	기획재정부
총사업비	23,927 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
23,304	23,927	623	공사중 사정변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,927	5,503	6,550	5,068	3,870	1,198	0	14,553

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 의정부동부경찰서 신설 신축

(1) 사업개요

사업목적	'21. 8. 행안부 의정부동부경찰서 신설 승인 확정, 경기북부 행정.교통의 요충지며, 도시개발에 따른 인구 유입으로 현재도 치안수요가 꾸준히 증가하는 추세로 분서 필요
사업내용	부지면적 : 12,519㎡, 연면적 : 16,514㎡(지상4층, 지하2층)
사업기간	'22~'30 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	44,677 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
44,677	44,677	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,677	569	626	854	753	-	101	43,355

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 인천부평경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	기존 경찰서 근무환경 및 민원인 편의시설 개선를 통한 향상된 치안서비스 제공
사업내용	건축연면적 13,102㎡ 부지면적 9,966㎡
사업기간	'17~'29 (13년)
소관부처	기획재정부
총사업비	26,993 백만원
국고지원비율	국비 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
26,993	26,993	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
26,993	396	1	5	5	-	0	26,591

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 전북 김제경찰서 이전 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후 및 협소로 인한 열악한 사무공간과 빈번한 누수 발생 문제 해결로 근무여건 개선 및 양질의 치안서비스 제공, 주차공간과 사무실 공간 협소로 청사 신축 필요
사업내용	부지면적: 16,762m2, 연면적: 8,646m2(지상4층, 지하1층)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	36,651 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
31,276	36,651	5,375	실시설계완료결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
36,651	5,545	23	562	440	-	122	30,666

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 전북 완주경찰서 이전 신축

(1) 사업개요

사업목적	근무환경이 매우 열악한 상태이며 청사 협소(45.5%)로 장애인 편의시설 기준에 맞추기 어렵고 건물 수선유지비가 갈수록 증가하고 있는 실정
사업내용	대지면적 16,198m2, 건축연면적 8,345m2, 지하1층~지상4층
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	29,474 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,474	29,474	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,474	766	31	248	38	8	201	28,670

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 종로경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	1985년 신축되어 33년 경과된 안전진단결과 C등급 노후청사로 외벽균열 등이 심한 낡은 청사 환경 해소를 위한 경찰서 청사 신축
사업내용	지상7층, 지하3층, 부지면적(4,507.4㎡, 1,363평), 연면적(17570㎡, 5,315평)
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	47,191 백만원
국고지원비율	전액국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
45,115	47,191	2,076	공사 중 사정변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,191	5,470	6,042	9,364	7,202	2,162	0	34,518

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 종암경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	청사신축으로 업무 및 민원공간 환경개선하여 내부 만족도와 외부 민원인들의 친밀감과 치안만족도를 높이고 인권친화적인 환경 구축
사업내용	지하3층 ~ 지상7층, 부지면적 : 4,959㎡(1,500평), 연면적 : 15,088㎡(4,564평)
사업기간	'19~'25 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	41,084 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,170	41,084	914	공사중 사정변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
41,084	24,048	11,320	17,036	17,034	-	2	2

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 증평경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	증평지역 치안수요가 높아 괴산서 전체 112신고 처리건수의 약 70%를 차지하고 민원인들은 증평에서 괴산까지 원거리를 방문해야 하는 문제 상존 등으로 신축
사업내용	부지면적 14,683㎡, 건축연면적 7,281㎡(지상 5층, 지하 1층)
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	32,246 백만원
국고지원비율	전액국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,189	32,246	3,057	실시설계완료 협의

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,246	5,735	1,252	105	77	2	26	26,434

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 창녕경찰서 이전 신축

(1) 사업개요

사업목적	1989년 건축 된 창녕경찰서는 現 경찰서 인근 중요유형문화재 다수 위치하여 現 부지 신축이 어려우며, 이전 신축 필요
사업내용	부지면적: 12,974㎡, 건축연면적:7,245㎡(지하1층, 지상4층)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	20,703 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
20,703	20,703	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,703	611	852	146	0	40	106	20,091

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 청주서원경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	청주시 치안수요를 감안, 서원구에 서원경찰서 신설
사업내용	부지면적 15,383㎡, 건축연면적 11,280㎡(지상 5층, 지하 1층)
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	47,315 백만원
국고지원비율	전액국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,244	47,315	7,071	실시설계완료 결과반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,315	9,954	1,643	1,778	1,774	2	2	35,588

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 충남 천안동부경찰서 신설 신축

(1) 사업개요

사업목적	치안수요 증가에 따른 동부서 신설을 통해 치안수요 과밀지역을 보다 균형있게 배분, 향후 지역 특색에 맞는 치안서비스 제공
사업내용	부지면적 15,000m2, 건축연면적 9,696m2(지상4층, 지하1층)
사업기간	'22~'30 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	29,833 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,833	29,833	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,833	1	63	0	0	-	-	29,832

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 충남청 계룡경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	논산경찰서에서 생활문화권이 다른 논산시, 계룡시 2개 지자체 치안담당, 시민들은 치안서비스 질 저하로 경찰서 신설요구 증대
사업내용	부지면적 13,200㎡(4,000평), 건축연면적 6,451㎡(1,951평),
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	30,716 백만원
국고지원비율	국비 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
33,157	30,716	△2,441	낙찰차액 반납

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,716	10,140	5,405	2,422	1,019	1,403	0	19,556

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 충남청 논산경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	논산경찰서 청사는 1981년 건축물로 정밀안전진단 실시 결과 D등급 판정으로 건물 붕괴우려 등 안전성 문제 심각
사업내용	부지면적 : 8,912m2(2,696평), 건축연면적 : 8,362m2(2,530평
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	기획재정부
총사업비	30,241 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
20,839	30,241	9,402	실시설계완료 결과반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,241	4,730	101	4	1	-	4	25,510

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 충북 단양경찰서 재건축

(1) 사업개요

사업목적	노후 경찰서 청사 신축으로 현장부서 근무환경 개선 및 민원인 접근편리성을 제공하고, 기능간 업무협조 향상을 통한 2.7만 단양군민을 비롯 대국민치안서비스만족도 제고
사업내용	부지면적: 8,448㎡, 건축연면적 6,622㎡(지상5층, 지하1층)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	23,357 백만원
국고지원비율	전액국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	23,357	23,357	공사비 물가변동 등(관리대상사업 신규등록)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,357	572	1,010	144	143	1	0	22,642

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 충북 옥천경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후 경찰서 청사 신축으로 현장부서 근무환경 개선 및 민원인 접근편리성을 제공하고, 기능간 업무협조 향상을 통한 5.3만 옥천군민을 비롯 대국민치안서비스 만족도 제고
사업내용	부지면적 : 17,277㎡, 건축연면적 : 6,679㎡(지상 4층, 지하1층)
사업기간	'16~'26 (11년)
소관부처	기획재정부
총사업비	25,154 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,526	25,154	628	공사중 사정변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,154	10,106	5,678	9,941	9,650	291	-	5,398

[경찰청 경찰서 청사시설 신축] 충북 충주경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	기업도시, 첨단산업단지 조성 등으로 치안수요의 지속적 증가로 절대부족(협소도 48.6%)한 사무공간 확보로 현장부서 근무환경개선
사업내용	부지면적 14,373.2㎡, 건축연면적 8,050㎡ (지상5층, 지하1층)
사업기간	'18~'26 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	24,233 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,233	24,233	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,233	7,247	5,193	9,554	9,450	104	-	7,536

[경찰청 경찰서 청사시설 증축] 경기남부청 수사동 증축

(1) 사업개요

사업목적	범죄의 광역화,지능화 추세로 마약,보이스피싱 등 다양한 범죄 지속 증가, 광역화되는 범죄에 효과적으로 대응하기 위해 지방청 중심 수사체제 구축으로 수사인력 대폭 증가에 따른 사무실 공간 확보
사업내용	대지면적 : 37,326m2, 연면적 : 11,296m2(지하2, 지상7)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	34,767 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
39,638	34,767	△4,871	낙찰차액 반납

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
34,767	1,164	3,541	1,061	338	719	4	33,266

[경찰청 경찰서 청사시설 증축] 경남경찰청 본관동 증축

(1) 사업개요

사업목적	1983년 준공되어 40년 경과된 노후 건물로 성능저하 등 경남경찰청 본관동 재건축 필요
사업내용	부지 20,908.8㎡, 건축 연면적 13,542㎡(지하2층 지상5층)
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	42,791 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
42,550	42,791	241	설계비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
42,791	523	1,129	566	0	273	294	42,268

[경찰청 경찰서 청사시설 증축] 광주청 수사동 신축

(1) 사업개요

사업목적	경찰 수사의 전문성·책임성 확보를 위한 시도경찰청 중심 책임수사체계 구축을 위하여 모든 수사부서를 집중 배치하는 수사동 필요
사업내용	ㅇ 부지면적 37,730㎡(11,413평) ㅇ 건축연면적 6,896㎡(2,086평), 지상6층 1동
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	20,017 백만원
국고지원비율	전액국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
20,017	20,017	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,017	2	269	116	76	39	1	19,939

[경찰청 경찰서 청사시설 증축] 대구청 수사동 증축

(1) 사업개요

사업목적	수사부 신설로 직접 수사부서의 인력증원에 따른 부족한 사무공간 확보 및 인권중심 수사환경 구축 필요
사업내용	부지면적 7,548㎡, 건축연면적 7,735㎡, 건물 지하1, 지상6층
사업기간	'22~'29 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	21,096 백만원
국고지원비율	국비100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,096	21,096	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,096	722	864	17	17	-	0	20,357

[경찰청 경찰서 청사시설 증축] 대전청 수사동 증축

(1) 사업개요

사업목적	대전청 수사부서 인력·조직의 지속 확대로 사무공간 협소, 급변하는 인권 중심 수사·조사 사무공간 필요
사업내용	부지면적: 26,973㎡ 건축연면적 12,936㎡(지상7층, 지하2층)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	32,707 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
37,425	32,707	△4,718	낙찰차액 반납

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,707	1,488	3,186	9,231	8,194	1,035	1	23,025

[경찰청 경찰서 청사시설 증축] 전북청 수사동(통합사무실) 증축

(1) 사업개요

사업목적	수사경찰의 권한과 책임이 수반되는 만큼 일반경찰과 수사경찰의 분리를 요구하고, 시도청 중심의 광역전문수사 체재 개편 등 권고를 뒷받침하기 위함
사업내용	대지면적 4,166.5m2, 건축연면적 10,424m2, 지하1층~지상7층
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	24,592 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	24,592	24,592	물가변동, 연면적 증가 등(관리대상 신규사업)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,592	807	1	7	6	-	1	23,779

[경찰청 경찰서 청사시설 증축] 충북청 수사동 증축

(1) 사업개요

사업목적	충북청은 '05년 11월 청주시 청원구 주성동 현 청사로 이전하였으며, 당시 432명 정원 기준으로 설계·준공된 청사로 현재 근무인원은 준공 시 대비 크게 증가, 수사기능 독립청사의 증축이 필요함
사업내용	부지면적 33,435㎡, 건축연면적 6,227㎡(지상7층, 지하1층)
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	25,569 백만원
국고지원비율	전액국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	25,569	25,569	공사비 물가변동 등 증액(관리대상 신규사업)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,569	791	153	541	347	-	194	24,431

[경찰청 광명경찰서 신축] 경기지방경찰청 광명경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	1984년 건축된 노후 건물로 시설 보수비가 지속적으로 증가 및 개서시 217명에서 현원 543명으로 근무인원 250%증가로 인한 업무장소 협소및 민원의 불편을 초래
사업내용	부지면적: 11,296.6㎡ 건축연면적: 11,994㎡
사업기간	'15~'27 (13년)
소관부처	기획재정부
총사업비	34,459 백만원
국고지원비율	국비100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
37,916	34,459	△3,457	낙찰차액 반납

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
34,459	1,582	7,107	4,602	3,237	773	591	29,640

[경찰청 광주 중부경찰서 신설 신축] 광주 중부경찰서 신설 신축

(1) 사업개요

사업목적	치안 수요 증가에 따른 직제 신설 승인으로 청사 신축 필요
사업내용	부지면적 13,223㎡, 건축연면적 15,173㎡, 지상5층/지하1층
사업기간	'22~'29 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	51,361 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
49,472	51,361	1,889	보상비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
51,361	10,051	747	747	461	284	2	40,849

[경찰청 기타시설 취득] 강릉경찰수련원 신축

(1) 사업개요

사업목적	경찰은 직무특성상 위험도・난이도・책임감 및 스트레스가 높고, 24시간 교대근무로 건강한 치안역량 유지를 위한 힐링개념의 수련시설 신축
사업내용	부지면적 27,021㎡, 건축연면적 13,056㎡
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	46,574 백만원
국고지원비율	국비100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
46,574	46,574	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
46,574	3,566	8,536	10,243	9,107	1,136	0	33,900

[경찰청 기타시설 취득] 경남 남해경찰수련원 신축

(1) 사업개요

사업목적	경찰 직무특성상 위험도·난이도·책임감 및 스트레스가 높고, 24시간 교대근무로 치안역량 유지를 위한 힐링개념의 연수시설 필요
사업내용	부지면적 : 39,852㎡ , 건축연면적 : 6,138㎡(지상4층, 지하1층)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	21,689 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,361	21,689	328	설계비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,689	5,987	218	218	1	-	217	15,701

[경찰청 기타시설 취득] 전남 신안경찰수련원 신축

(1) 사업개요

사업목적	경찰 업무특성상 범인체포, 단속업무, 야간근무, 24시간 교대근무 등 직무 스트레스가 많아 건강한 치안역량 유지를 위한 힐링개념의 수련시설 필요
사업내용	대지면적 60,000㎡, 연면적 8,216㎡ (지하1층~지상4층)
사업기간	'20~'29 (10년)
소관부처	기획재정부
총사업비	20,523 백만원
국고지원비율	국비 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
20,523	20,523	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,523	3,134	1	473	237	-	236	17,152

[경찰청 기타시설 취득] 중앙경찰학교 생활관 증축

(1) 사업개요

사업목적	1987년 준공 후 33년이 도래한 6개 숙영시설(8인실) 시설 노후 및 타 교육기간 대비 수용인원 과다로 교육생 생활여건 열악하여 신축 건물을 활용함으로써 교육생 교육의 질 향상
사업내용	부지면적: 1,013,439㎡, 건축연면적: 16,045㎡, 지하1층 지상4층
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	43,954 백만원
국고지원비율	전액국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
49,540	43,954	△5,586	낙찰차액 변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
43,954	1,713	4,685	4,701	4,693	7	0	37,548

[경찰청 기타시설 취득] 중앙경찰학교 종합실습타운 재건축

(1) 사업개요

사업목적	경찰관에게 치안현장과 가장 유사한 실습환경을 제공하여 교육의 효과성을 제고하고 경찰관의 현장 대응 역량을 강화하여 대국민 치안서비스의 질을 향상하고자 함
사업내용	부지면적: 1,013,439㎡, 건축연면적: 16,821㎡(지상5층, 지하2층)
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	46,089 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
43,555	46,089	2,534	기본설계결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
46,089	948	2,082	5	-	-	5	45,141

[경찰청 대구경찰수련원 신축] 대구경찰수련원 신설 신축

(1) 사업개요

사업목적	경찰 직무특성상 위험도 책임성 긴박함 매우 높고 24시간 교대근무로 스트레스가 매우 높아 힐링개념의 휴양시설 확충이 필요
사업내용	부지면적 30,000㎡, 건축연면적 10,864㎡, 건물 지하1, 지상3층
사업기간	'07~'28 (22년)
소관부처	기획재정부
총사업비	42,998 백만원
국고지원비율	국비100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
42,998	42,998	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
42,998	93	4,101	1,040	1,040	-	0	41,865

[경찰청 대구달성경찰서 신축] 대구달성경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후 청사로 안전성에 문제가 있고, 열악한 근무환경 개선 목적
사업내용	연면적 13,252㎡, 부지면적 5,488㎡(지하2층, 지상6층)
사업기간	'20~'25 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	32,437 백만원
국고지원비율	국비 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
33,254	32,437	△817	준공정산

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,437	20,086	8,314	12,377	12,350	-	27	1

[경찰청 대구청 제1기동대 신축] 대구청 제1기동대 신축공사

(1) 사업개요

사업목적	노후 청사로 유지보수 비용 과다소요 및 누수로 정전이 발생하는 등 안전상 위험하며, 경찰서 청사에 입주해 사용 중인 3개 부대 중 1개 부대를 신청사로 이전 기동대 경력 집적화로 효율적 운용
사업내용	부지면적 : 3,620㎡(1,101평) 건축연면적 : 7,283㎡(2,203평), 지하1층, 지상5층
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	24,797 백만원
국고지원비율	국비100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,538	24,797	259	설계비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,797	2	598	598	598	-	-	24,197

[경찰청 방배경찰서 신축] 방배경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후화된 경찰청사 신축
사업내용	* 부지면적(평): 5,368㎡, 건축연면적 13,663.76㎡, 지상6층, 지하1층
사업기간	'14~'26 (13년)
소관부처	기획재정부
총사업비	76,882 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
72,134	76,882	4,748	공사중 사정변경(물가변동 등)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
76,882	14,191	18,597	17,519	13,234	4,280	5	49,457

[경찰청 별관동 증축] 경찰청 별관동 증축공사

(1) 사업개요

사업목적	사이버안전국 및 과학수사관리관실 이전, 전국단위 종합 대응센터로서 첨단치안의 랜드마크로 운영
사업내용	지상7층, 지하2층, 연면적 14,384㎡, 부지면적 5,625㎡
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	기획재정부
총사업비	49,444 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
49,444	49,444	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
49,444	1,284	2,377	89	87	1	1	48,073

[경찰청 부산금정경찰서 신축] 부산 금정경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	평일 방문 민원인 200여명으로 주차공간이 부족 등 안전 사고 발생 우려로 사업 추진 필요
사업내용	부지면적 5,997.6㎡, 건축연면적 15,139㎡ 지상6층 지하1층
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	53,262 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
48,890	53,262	4,372	실시설계 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
53,262	1,674	3,845	215	159	53	2	51,428

[경찰청 부산동부경찰서 신축] 부산동부경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	준공 후 35년 경과하고 청사 및 사무공간 부족으로 방문 민원인들의 불편이 크며, 노후로 인한 개보수 비용 과다 발생
사업내용	부지 4,557㎡(1,481평), 건축 연면적 13,943㎡(4,217평), 지하 1층, 지상 6층
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	41,171 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
41,171	41,171	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
41,171	619	288	338	41	269	28	40,512

[경찰청 부산사하경찰서 신축] 부산사하경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	준공 후 35년 경과하고 협소율 41.2%로 청사 및 주차장 면적 부족, 노후로 인한 개보수 비용 과당 발생되어 신축사업 추진
사업내용	부지 9,596㎡(2,902평), 연면적 13,189㎡(3,989평), 지상 7층 지하 1층
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	46,529 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
46,529	46,529	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
46,529	-	564	1	0	-	1	46,529

[경찰청 부산연제경찰서 신축] 부산 연제경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	준공 후 33년 경과한 노후청사로써 매년 개보수 비용 과다 발생하여 지속적인 예산 낭비 초래
사업내용	부지 8,349㎡, 연면적 11,552.14㎡, 지하1층 ~ 지상6층
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	39,790 백만원
국고지원비율	전액국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	39,790	39,790	신규사업

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
39,790	-	350	-	-	-	-	39,790

[경찰청 부산중부경찰서 신축] 부산중부경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	현 청사의 건립이 1969년도에 이루어져 43년 경과된 노후 청사로 연면적이 1,778.50㎡로 사무공간 및 편의시설, 공간 절대 부족하여 내·외부만족도 저하요인으로 신축
사업내용	* 부지면적(평): 6,904㎡(2,088평) 건축연면적(평) : 9,793㎡(2,962평) 지상7층, 지하3층
사업기간	'14~'25 (12년)
소관부처	기획재정부
총사업비	41,878 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
39,761	41,878	2,117	공사중 사정변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
41,878	36,384	-	5,492	5,492	-	-	2

[경찰청 부산해운대 경찰서 신축] 부산해운대경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	2013년 청사 안전진단 및 내진평가 결과 "D"급 판정으로 지진발생 시 붕괴 위험있어 청사 재건축이 필요함
사업내용	* 부지면적(평): 17,256㎡(5,220평) * 건축연면적(평): 19,828㎡(5,998평), 지상7층,지하1층
사업기간	'14~'28 (15년)
소관부처	기획재정부
총사업비	62,476 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
57,781	62,476	4,695	실시설계완료 결과반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
62,476	1,926	1,105	498	383	-	116	60,167

[경찰청 서대문경찰서 신축] 서대문경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	청사신축으로 업무 및 민원공간 환경개선하여 내부 만족도와 외부 민원인들의 친밀감과 치안만족도를 높이고 인권친화적인 환경 구축
사업내용	지상 10층 지하5층(연면적: 18,530.12m2, 부지면적: 3,005m2)
사업기간	'18~'29 (12년)
소관부처	기획재정부
총사업비	77,887 백만원
국고지원비율	전액국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
58,043	77,887	19,844	실시설계완료 결과반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
77,887	1,912	3,156	982	205	777	0	75,770

[경찰청 서울경찰훈련센터 증축] 서울경찰훈련센터

(1) 사업개요

사업목적	일선 현장 최접점에서 국민의 생명·신체에 대한 안전을 책임지는 현장경찰관의 대응 역량 향상을 위해, 사격·물리력 대응훈련 등 현장 대응훈련을 종합적이고 체계적으로 훈련할 전문 훈련센터 구축
사업내용	부지면적274,897m2(83,302평), 건축면적 14,936m2(4,526평), 2동 건축물(지하 1층~지상 4층)
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	기획재정부
총사업비	44,532 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
44,532	44,532	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,532	160	820	970	450	300	220	43,921

[경찰청 서울서초경찰서 신축] 서울 서초경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	35년('85년 건축) 도과한 노후 청사로서 시설 내 전기, 소방시설, 배관노후 및 건물외벽 타일 이탈, 옥상누수 등 각종 기반시설 전반이 심각하게 노후 된 상황 및 사무공간이 매우 협소하여 신축 필요
사업내용	부지면적 7,793.1㎡(2,362평), 건축연면적 18,653.66㎡(5,653평) 지상7층, 지하4층
사업기간	'21~'29 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	49,970 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
49,902	49,970	68	기본설계완료 결과반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
49,970	1,140	573	500	493	-	7	48,337

[경찰청 서울송파경찰서 신축] 서울 송파경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	송파경찰서는 32년(1990년)이 지난 노후 건물로 매년 청사유지보수 비용이 증가하고 있으며, 개서 이후 범죄성향의 변화 등에 따라 치안업무 폭증으로 인한 사무공간 부족, 인구 및 교통량 증가에 따른 주차공간 부족이 심화
사업내용	부지면적 7,395.1㎡(2,241평), 건축연면적 22,056.91㎡(6,683평) 지상7층, 지하3층
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	73,814 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
73,814	73,814	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
73,814	290	505	276	243	-	33	73,281

[경찰청 서울양천경찰서 신축] 서울 양천경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	87년 준공된 노후청사로 외벽타일 탈락, 냉·난방기 과다 소모 및 오래된 시설의 연중 계속적인 보수공사로 안전사고 발생이 우려되는 등 사무환경 열악하여 신축 필요
사업내용	부지면적 6,862.2㎡(2,079평), 건축연면적 18,796㎡(5,696평)(지상7층, 지하3층)
사업기간	'21~'30 (10년)
소관부처	기획재정부
총사업비	66,501 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
50,056	66,501	16,445	기본설계완료결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
66,501	1,084	195	60	60	-	-	65,357

[경찰청 서울중부경찰서 신축] 서울 중부경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	건축된지 35년 경과(1982년)된 노후청사로 건물노후로 인한 균열 및 누수등으로 업무지장 초래 등 업무효율성 저하로 인해 신축 필요
사업내용	부지면적 4,195㎡(1,270평), 건축연면적 15,710.09㎡(4,752평), 지상7층, 지하3층
사업기간	'18~'29 (12년)
소관부처	기획재정부
총사업비	64,056 백만원
국고지원비율	전액국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
48,939	64,056	15,117	기본설계결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
64,056	1,270	3,165	419	-	-	419	62,786

[경찰청 수사연수원 수사교육동 증축] 경찰수사연수원 수사교육동 증축

(1) 사업개요

사업목적	경찰 수사의 전문성, 공정성, 신뢰성을 확보할 수 있는 수사 전문교육 및 연구기관으로서 국가 수사교육의 중심축 역할을 위한 인프라 확충
사업내용	부지면적 88,729㎡(26,888평), 건축연면적 18,266㎡(5,535평) 교육동(지상7, 지하1), 생활관동(지상5, 지하1)
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	56,592 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
50,570	56,592	6,022	실시설계결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
56,592	1,699	2,259	434	351	78	5	54,541

[경찰청 수원팔달경찰서 신축] 수원팔달경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	팔달구는 중.남.서부 등 3개 경찰서가 관할하여 주민들이 경찰서 방문시 혼동초래, 행정구역과 일치하는 경찰서 신설 필요
사업내용	부지면적: 15,036㎡(4,548평) / 건축연면적: 10,657㎡(3,224평)
사업기간	'16~'25 (10년)
소관부처	기획재정부
총사업비	79,527 백만원
국고지원비율	전액국고 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
77,662	79,527	1,865	공사중 사정변경(물가변동 등)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
79,527	69,793	6,128	9,731	9,731	-	1	3

[경찰청 양산동부경찰서 신축] 양산동부경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	09년 1급지 승격이후 양산시가 빠르게 발전함에 따라 도내에서 가장 많은 경찰관 증원이 이루어지고 있으나, 늘어나는 치안수요 증가로 인한 경찰서 신설
사업내용	부지면적 10,000㎡, 건축연면적 8,504㎡(지하 1층, 지상 5층)
사업기간	'20~'28 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	28,374 백만원
국고지원비율	국비 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,374	28,374	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,374	2,000	108	5,277	5,075	-	202	21,299

[경찰청 여주경찰서 신축] 경기남부지방경찰청 여주경찰서 신축사업

(1) 사업개요

사업목적	現. 청사 '88년 건축으로 31년 경과되어 시설보수비 지속적 증가 벽체균열 및 콘크리트 부식으로 전체 누수
사업내용	부지면적 : 13,028㎡(3,940평), 건축연면적 : 10,356㎡(3,133평)(지하2, 지상5층)
사업기간	'18~'25 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	33,953 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
33,695	33,953	258	공사중 사정변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
33,953	26,918	-	7,033	7,033	-	0	2

[경찰청 용산경찰서 신축] 서울 용산경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	현 청사는 79년에 건축(40년 경과)된 노후건물로 13년 안전점검결과 D등급을 받아 안전문제 존재, 시설 노후화로 인해 온수 사용 시 세면대 녹물이 나오며 배관 노후화로 인해 천정 누수, 화장실 배관 막힘 등 시설 개선 필요
사업내용	부지면적: 7,160㎡, 연면적: 18,461㎡(지상7층 지하3층)
사업기간	'20~'28 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	47,962 백만원
국고지원비율	국비 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
47,962	47,962	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,962	1,372	952	590	-	590	-	46,590

[경찰청 울릉경찰서 이전신축] 경찰청 경북 울릉경찰서 이전 신축

(1) 사업개요

사업목적	준공 후 41년 경과하고, 전국 최고 노후관서로 사격장, 구내식당이 별도 없으며, 현청사 협소로 인해 여성·장애인 편의시설, 민원인 대기실 등 부족으로 불편 초래
사업내용	부지면적 : 7,159㎡, 건축연면적 : 6,461㎡, 건물 층수 : 지하1층, 지상3층
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	23,079 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
23,079	23,079	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,079	8	1	2	1	-	1	23,070

[경찰청 인천검단경찰서 신축] 인천검단경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	치안수요 증가로 지역민원과 불만이 표출되고 향후 급증하는 치안수요를 감당하기 위해서 경찰서를 신설하여 서부경찰서의 치안부담을 경감하고 시민들에게 원활하고 충분한 치안서비스를 제공코자함
사업내용	* 부지면적(평): 19,258㎡(5,836평), 건축연면적(평): 11,993㎡(3,634평) 지상5층 지하1층
사업기간	'14~'27 (14년)
소관부처	기획재정부
총사업비	69,555 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
73,048	69,555	△3,493	낙찰차액반납

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
69,555	34,477	562	687	656	-	31	34,422

[경찰청 인천남동 경찰서 신축] 인천남동경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후 경찰서 신축
사업내용	*부지면적 : 11,387㎡(3,445평) *건축연면적 : 16,047㎡(4,854평)(지하1, 지상6층)
사업기간	'18~'25 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	42,710 백만원
국고지원비율	국비 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
41,718	42,710	992	공사 중 사정변경

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
42,710	22,393	17,133	20,317	20,315	-	2	2

[경찰청 인천영종경찰서 신축] 인천영종경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	영종도 내 치안수요 해소로 신설
사업내용	부지면적 : 10,687.7㎡(3,233坪), 건축연면적 : 12,117㎡(3,665
사업기간	'20~'28 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	37,392 백만원
국고지원비율	국비 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
37,392	37,392	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
37,392	7,637	57	57	-	57	-	29,755

[경찰청 제주 경찰교육기관 신축] 경찰청 제주 경찰교육기관 신축

(1) 사업개요

사업목적	기존 수련원들은 신·증축전까지는 교육시설로 활용하기에는 곤란한 실정, 이에 공상경찰관 대상 심신회복 특화교육 실시할 수 있는 전문화된 교육기관이 필요
사업내용	부지면적 128,946㎡, 연면적 8,938㎡
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	32,053 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	32,053	32,053	신규등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,053	-	243	0	-	-	0	32,053

[경찰청 제주 동부경찰서 재건축] 제주 동부경찰서 재건축

(1) 사업개요

사업목적	1988년 신축되어 34년 경과된 노후 건물로 부서의 확대.신설 등으로 사무공간 부족과 건물 및 각종 시설물 노후화가 빠르게 진행되고 있으며 인권친화적 경찰청사 환경 구축 필요로 신축
사업내용	부지면적: 21,817m2, 건축연면적: 14,820m29(지상7층, 지하1층)
사업기간	'22~'29 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	51,062 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,960	51,062	10,102	기본설계결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
51,062	1,694	889	251	92	130	30	49,277

[경찰청 종합교육훈련센터 신축] 경찰청 종합교육훈련센터 신축

(1) 사업개요

사업목적	현 경찰청 교육훈련기관(경찰인재개발원, 중앙경찰학교 등)은 이론위주 개인교육 및 신임대상 교육만을 하고 있어 지역경찰·형사 등 기능간 연합훈련 등 재직자를 대상으로 한 직무사례 중심의 현장감있는 교육훈련이 긴요
사업내용	부지면적 46,797㎡, 연면적 28,893㎡, 지상4층,지하1층
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	33,622 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,206	33,622	1,416	부지매입비(사유지) 증액 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
33,622	211	403	796	176	274	347	33,235

[경찰청 중앙경찰학교 후생복지관 신축]
중앙경찰학교 후생복지관 재건축

(1) 사업개요

사업목적	중앙학교 내 산재되어 있는 후생·복지시설 등을 후생복지관으로 통합 신축하여 상시 2,000명 이상의 교육생의 식사가 가능하도록 개선하고 매점 및 동아리방 등 교육생들의 다양한 편의시설 조성을 통하여 교육환경 개선
사업내용	부지면적: 1,013,439㎡, 건축연면적: 10,920㎡(지상4층, 지하1층)
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	32,651 백만원
국고지원비율	전액 국고 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,651	32,651	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,651	182	442	449	178	271	-	32,291

[경찰청 지구대 파출소 치안센터 청사시설 취득]
서울 강남경찰서 압구정파출소 이전신축

(1) 사업개요

사업목적	1980년 신축, 42년이 경과된 청사로 내,외부 노후 심각, 현재 건물 및 토지는 강남구 소유로 어린이집과 복합청사로 운영, 주취자 및 성범죄자 등 민원인의 출입이 잦아 어린이의 안전을 이유로 이전을 강력하게 요구
사업내용	부지면적 567.2㎡(172평), 건축연면적 443㎡(134평), 지상3층
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	28,389 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,389	28,389	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,389	31	2,868	-	-	-	-	28,358

[경찰청 충남 부여경찰서 신축] 충남 부여경찰서 재건축

(1) 사업개요

사업목적	현 청사는 1989년 신축, 34년 된 노후 건물로 안전에 문제가 있으며, 건물면적 협소로 사무공간 및 주차공간 절대부족으로 근무 환경 및 대국민 치안 만족도 저하, 재건축 필요
사업내용	부지면적: 7,648제곱미터, 연면적 7,736제곱미터, 지하1층 지상3층
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	25,931 백만원
국고지원비율	전액국고 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,878	25,931	53	설계비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,931	109	404	448	201	246	1	25,622

[경찰청 충남청 경찰특공대 신축] 충남청 경찰특공대 신설 신축

(1) 사업개요

사업목적	'21년 국가테러대책위원회의 의결에 따라 신규 창설된 충남 경찰특공대의 협소한 임시숙영시설을 대체하고, 테러 예방 및 대응 역량 강화를 위해 창설 취지에 부합하도록 현대적 훈련시설을 포함한 특공대 신청사 확보
사업내용	부지면적: 20,017㎡, 연면적: 6,043.62㎡, 지하1층, 지상3층
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	20,551 백만원
국고지원비율	전액 정액지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
20,422	20,551	129	설계비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,551	85	417	455	171	280	5	20,295

[경찰청 충남청 수사동 증축] 충남청 수사동 증축

(1) 사업개요

사업목적	광역화 · 지능화되는 범죄에 대한 대응역량을 높이기 위해 시도경찰청 중심 수사체제 구축 및 조사 · 사무공간 분리, 피의자 · 피해자 동선 분리 등 수사 환경에 적극 대응하기 위한 독립 사무공간 필요
사업내용	부지면적 37,952.5m2, 연면적 9,566m2(지상7층 , 지하2층)
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	23,441 백만원
국고지원비율	국비 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
23,441	23,441	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,441	437	256	418	197	222	0	22,808

[경찰청 충북 제천경찰서 재건축] 충북 제천경찰서 재건축

(1) 사업개요

사업목적	노후청사 개축 및 현대화, 정원 증가에 따른 사무공간 및 부대시설 확충, 질 높은 치안서비스 제공 및 대외이미지 향상
사업내용	부지면적: 16,961㎡, 건축연면적: 9,147㎡(지상5층, 지하1층)
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	27,246 백만원
국고지원비율	전액국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
23,481	27,246	3,765	기본설계완료 결과반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
27,246	738	1,118	4	4	-	-	26,504

[경찰청 평택북부경찰서 신축] 평택북부경찰서 신설

(1) 사업개요

사업목적	고덕국제신도시 조성 및 주한미군 이전 재배치로 신설
사업내용	대지면적 18,029㎡, 연면적 10,818㎡
사업기간	'19~'28 (10년)
소관부처	기획재정부
총사업비	35,725 백만원
국고지원비율	국비 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,249	35,725	7,476	기본설계완료 결과반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
35,725	912	1	7	7	-	-	34,806

[경찰청 혜화경찰서 신축] 혜화경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	1977년 전매청에서 사용된 건물을 이관 증축한 건물로 설계도면 부재 등 건물의 노후화, 안전을 확보할수 없는 상황, 신축으로 내외부 만족도 제고
사업내용	부지면적 : 4,956(1,499평), 건축연면적 : 15,211(4,601평), 건물 지하 3층, 지상 7층
사업기간	'17~'27 (11년)
소관부처	기획재정부
총사업비	47,169 백만원
국고지원비율	국비 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
54,253	47,169	△7,084	낙찰차액 반납 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,169	1,453	1,369	2,553	2,464	-	89	43,252

[경찰청 훈련시설 취득] 경기북부청 경찰특공대 신설 신축

(1) 사업개요

사업목적	테러역량 강화를 위해 대테러 전술훈련장 및 사격장, 휴식공간 등을 갖춘 시설 필요
사업내용	ㅇ 부지면적 : 267,000㎡ ㅇ 연면적 : 8,045㎡ ㅇ 규모 : 지하1층, 지상4층
사업기간	'18~'27 (10년)
소관부처	기획재정부
총사업비	23,499 백만원
국고지원비율	국비 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	23,499	23,499	공사비 물가변동 등(신규등록)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,499	1,011	154	218	210	-	8	22,278

[고위공직자범죄수사처 청사 신축] 고위공직자범죄수사처 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	공수처가 현재 사용 중인 정부과천청사 시설은 공용청사 구조상 수사사건의 보안 및 기밀유지·피의자 인권 보호에 취약하여 수사의 신뢰성 저하 우려됨. 이에 수사기관의 특수성을 고려한 독립청사를 건립함으로써 수사의 보안 및 효율성 증진하고자 함
사업내용	16,022.5㎡
사업기간	'22~'29 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	38,912 백만원
국고지원비율	정률사업, 국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,158	38,912	△1,246	예비비 전액 감액 및 시설부대비 (국유재산 위탁 수수료 반영)에 따른 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
38,912	-	1,011	1,011	917	94	-	37,995

[국세청 강동세무서 청사 신축] 국세청 강동세무서 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	고액 임차(연 임차료 19억) 청사 신축을 통해 납세서비스 향상과 청사임차 예산 절감
사업내용	부지면적 3,354㎡, 건축연면적 9,038㎡
사업기간	'18~'28 (11년)
소관부처	기획재정부
총사업비	40,921 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
34,032	40,921	6,889	실시설계 총사업비 협의 (물가변동분 등 공사비 증)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
40,921	10,146	2,382	2,663	374	2,288	1	30,401

[국세청 경기광주세무서 청사 신축] 국세청 경기광주세무서 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	경기광주세무서 임사청사 10년 사용, 별관 추가 임차에도 불구 업무공간 협소, 주차공간 부족 등으로 직원 및 민원인 불편이 상당하여 신축추진
사업내용	부지면적(2,883제곱미터), 건축연면적(7,552제곱미터)
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	27,662 백만원
국고지원비율	전액국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	27,662	27,662	신규 청사신축 총사업비 확정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
27,662	-	427	427	427	-	-	27,235

[국세청 김해세무서 청사 재건축] 국세청 김해세무서 청사 재건축

(1) 사업개요

사업목적	김해세무서 시설 노후로 인한 청사 재건축 추진
사업내용	부지면적(8,498㎡), 건축연면적(11,058㎡)
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	42,588 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
34,454	42,588	8,134	물가변동분 등 중간설계 총사업비 협의조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
42,588	1,024	501	513	390	117	6	41,174

[국세청 북대구세무서 청사 재건축] 국세청 북대구세무서 청사 재건축

(1) 사업개요

사업목적	북대구세무서 시설 노후로 인한 청사 재건축 추진
사업내용	부지면적(9,868㎡), 건축연면적(10,854㎡)
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	35,960 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
34,013	35,960	1,947	중간설계 단계로 물가변동분 등 반영한 공사비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
35,960	1,025	493	493	257	236	-	34,678

[국세청 북전주세무서 청사 재건축] 국세청 북전주세무서 청사 재건축

(1) 사업개요

사업목적	북전주세무서 시설 노후로 인한 청사 재건축 추진
사업내용	부지면적(5,006㎡), 건축연면적(6,855㎡)
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	21,817 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
20,831	21,817	986	중간설계 총사업비 협의 (현장여건에 따른 공사비 증액)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,817	550	323	323	14	309	-	21,253

[국세청 서광주세무서 청사 재건축] 국세청 서광주세무서 청사 재건축

(1) 사업개요

사업목적	서광주세무서 시설 노후로 인한 청사 재건축 추진
사업내용	부지면적(9,438㎡), 건축연면적(8,887㎡)
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	28,511 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,511	28,511	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,511	755	413	534	-	413	121	27,756

[국세청 송파세무서 청사 재건축] 국세청 송파세무서 청사 재건축

(1) 사업개요

사업목적	송파세무서 시설 노후로 인한 청사신축 추진
사업내용	부지면적(7,164㎡, 분할 축소 예정), 건축연면적(11,165㎡)
사업기간	'22~'26 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	29,369 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,369	29,369	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,369	1,166	1	319	-	1	318	28,203

[국세청 인천지방국세청 청사 신축] 국세청 인천지방국세청 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	인천지방국세청 개청에 따른 독립청사 신축 추진, 현 임차청사는 고액의 임차료(연간 31억원)가 발생하고 수용능력(업무면적, 주차장) 및 접근성 부족하여 직원 및 납세자의 불편함 초래, 민간상업시설과 청사시설을 공유하여 출입자 관리 및 개인정보 보호, 통신 보안에 취약
사업내용	부지면적 9,101㎡, 건축연면적 24,938㎡
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	98,569 백만원
국고지원비율	전액

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
102,943	98,569	△4,374	공사비 등 낙찰차액 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
98,569	28,045	6,894	6,894	2,166	4,728	0	68,359

[국세청 잠실세무서 청사 재건축] 국세청 잠실세무서 청사 재건축

(1) 사업개요

사업목적	노후·협소하고 안전에 취약한 구청사를 안전하고 쾌적한 청사로 신축
사업내용	부지면적(7,164㎡, 분할 축소 예정), 건축연면적(10,591㎡)
사업기간	'22~'26 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	27,850 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
27,850	27,850	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
27,850	1,036	1	387	-	1	386	26,814

[국세청 청사시설 취득] 국세청 광주세무서 청사 재건축

(1) 사업개요

사업목적	노후 건물로 벽체균열, 누수 등 시설안전에 문제가 심각하고 주차 및 사무공간 부족으로 민원인과 직원의 불편 초래 직원 및 내방객의 안전을 확보하고 만성적 불편사항인 주차 및 사무 공간 부족 문제를 해결하기 위하여 청사 신축을 진행
사업내용	부지면적(2,989.4㎡) 건축연면적(8,103㎡)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	25,352 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,801	25,352	△449	조달청 적정성검토 결과에 따른 감액 (설계면적 감소)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,352	824	6,936	535	17	492	26	24,511

[국세청 청사시설 취득] 국세청 구로세무서 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후하고 안전위협, 협소한 청사를 쾌적하고 안전한 공공청사로 신축하여 양질의 납세서비스 기반 조성
사업내용	부지면적 5,610㎡, 건축 연면적 10,144㎥
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	51,702 백만원
국고지원비율	전액 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
51,702	51,702	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
51,702	777	2,883	942	348	594	0	50,577

[국세청 청사시설 취득] 국세청 금천세무서 청사 재건축

(1) 사업개요

사업목적	협소하고 노후된(34년 경과) 현 청사를 철거하고 관련 법령을 준수한 미래지향적 신청사를 신축하여 안정성을 제고하고 양질의 납세서비스 환경을 조성
사업내용	부지면적(1,983.6㎡) 건축연면적(9,411.72㎡)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	29,627 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
33,433	29,627	△3,806	공사비 등 낙찰차액 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,627	1,165	7,026	7,188	2,249	4,938	0	26,212

[국세청 청사시설 취득] 국세청 동고양세무서 청사 임차시설 대체신축

(1) 사업개요

사업목적	고액의 임차료, 업무/주차공간 등이 협소하고 보안에 취약한 임차청사의 문제점을 해결하기 위해 신규로 청사를 신축
사업내용	부지면적(5,810㎡) 건축연면적(6,729㎡)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	25,948 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,699	25,948	4,249	실시설계 총사업비 증액 협의 (공사비 물가변동분 및 감리비 등)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,948	814	5,698	579	9	-	571	25,125

[국세청 청사시설 취득] 국세청 동대구세무서 청사 재건축

(1) 사업개요

사업목적	노후화된 현 청사를 철거하고 관련 법령을 준수한 미래지향적인 신청사를 신축하여 안정성을 제고하고 양질의 납세서비스 환경을 조성
사업내용	부지면적 4,532㎡, 건축연면적 7,355㎡ (지상5층/지하1층)
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	24,091 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	24,091	24,091	연약지반 보강 등 현장여건에 따른 공사비 증

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,091	719	827	687	-	-	687	23,372

[국세청 청사시설 취득] 국세청 북광주세무서 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후하고 안전위협, 협소한 청사를 쾌적하고 안전한 공공청사로 신축하여 양질의 납세서비스 기반 조성
사업내용	부지면적 5,047㎡, 건축 연면적 9,297㎥
사업기간	'19~'25 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	26,431 백만원
국고지원비율	전액 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
27,428	26,431	△997	준공정산감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
26,431	23,001	-	3,430	2,539	-	891	-

[국세청 청사시설 취득] 국세청 영등포세무서 청사신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 청사면적의 절대적 부족(4,431.47㎡부족) ㅇ 청사 노후로 위험성 및 수선유지비(동파, 누수) 증가
사업내용	27,353백만원
사업기간	'17~'24 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	34,151 백만원
국고지원비율	전액 국고 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
35,226	34,151	△1,075	준공정산감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
34,151	34,151	-	-	-	-	-	-

[국세청 청사시설 취득] 국세청 은평세무서 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ '77년 준공하여 45년 경과된 노후 건물로 벽체균열, 누수 등 시설안전에 문제가 심각하고 주차 및 사무공간 부족으로 민원인과 직원의 불편 초래 ㅇ 직원 및 내방객의 안전을 확보하고 만성적 불편사항인 주차 및 사무공간 부족 문제를 해결하기 위하여 청사 신축을 진행
사업내용	(부지면적) 1,356㎡ (건축연면적) 9,187.02㎡
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	31,710 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,975	31,710	1,735	공사비 등 낙찰차액 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
31,710	1,004	5,459	3,272	572	2,582	118	30,133

[국세청 청사시설 취득] 국세청 중부산세무서 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	1988.1 준공된 이후 30여년이 경과하여 노후화되고 협소하므로, 신축공사를 추진하여 세무관서를 방문하는 납세자에게 쾌적하고 편리한 환경을 제공함으로써 양질의 대국민 납세서비스를 제공하고, 직원의 업무 효율성 증대에 기여하고자 함
사업내용	ㅇ 부지 면적 4,473㎡ ㅇ 건축연면적 4,177.69㎡ (지하 1층/지상 4층)
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	18,292 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	18,292	18,292	공사비 등 낙찰차액 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
18,292	694	6,198	3,745	773	2,948	24	16,825

[국세청 청사시설 취득] 국세청 창원세무서 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후하고 안전위협, 협소한 청사를 쾌적하고 안전한 공공청사로 신축하여 양질의 납세서비스 기반 조성
사업내용	부지면적 5,610㎡, 건축 연면적 9,793㎥
사업기간	'19~'25 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	30,046 백만원
국고지원비율	전액 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
31,071	30,046	△1,025	준공정산감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,046	14,056	14,862	15,990	15,990	-	0	-

[국세청 청사시설 취득] 국세청 화성세무서 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 고액의 임차료를 지급하는 임차청사 사용중으로 보안이 취약하며 상시 누수 및 화재의 위험이 있음 ㅇ 업무 및 주차공간 부족으로 납세자 불만이 수시로 제기되는 바, 납세자 편의를 재고하고 쾌적한 근무환경을 조성하기 위해 자체 청사 신축이 필요
사업내용	부지면적 4,558㎡, 건축연면적 8,911.3㎡(지상5층/지하2층)
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	29,032 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,032	29,032	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,032	973	1,745	1,919	6	1,745	167	28,053

[국토교통부 철도특별사법경찰대 청사 신축]
국토교통부 철도특별사법경찰대 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	철도특별사법경찰대 청사 신축
사업내용	부지면적 4,000m2, 건축연면적 7,234m2, 건물 층수 지하1층, 지상 4층
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	기획재정부
총사업비	29,546 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,097	29,546	449	조달청 산출내역 등 설계비 소요 반영 (449백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
29,546	10	476	3,236	2,116	453	667	-

[국회 헌정회관 신축] 국회 헌정회관 신축

(1) 사업개요

사업목적	'75년 준공된 현 청사는 노후화가 심각하여 청사 내·외 곳곳이 균열되고 안전도가 매우 낮으므로(구조안전성 D등급), 청사 신(증)축 필요
사업내용	연면적 5,950㎡
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	25,031 백만원
국고지원비율	국고지원 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,031	25,031	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,031	46	260	1,238	891	35	311	24,093

[기상청 국가기상슈퍼컴퓨터센터 제2전산동 증축]
기상청 국가기상슈퍼컴퓨터센터 제2전산동 증축

(1) 사업개요

사업목적	차세대 기상용 슈퍼컴퓨터 6호기(現 슈퍼컴퓨터 5호기 성능의 8배)의 안정적인 도입·운영을 위한 전산실 및 최적의 기반환경 조성
사업내용	연면적 3,715.4㎡(지상 3층), [부지 23,092㎡(중심상업지역), 기존부지활용]
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	61,092 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
23,935	61,092	37,157	사업계획적정성 재검토('25.7.), 총사업비 협의조정('25.10.) 결과 기반시설 구축 공사비 포함

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
61,092	1,941	876	934	391	485	58	58,760

[기상청 청사시설 취득] 기상청 기상기후인재개발원 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	기상기후인재개발원 신설(기상청과 그 소속기관 직제, 대통령령 제27692호, 2017.1.1. 시행)에 따른 청사 신축으로 전문인력 양성 및 기상교육 강화
사업내용	부지면적 69,000㎡, 건축면적 11,806㎡
사업기간	'19~'26 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	45,267 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
43,126	45,267	2,141	법정경비 반영하는 설계변경 및 공사비 증액 등으로 인해 총사업비 2,141백만원 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
45,267	20,782	14,123	16,357	8,554	7,768	36	15,932

[대법원 대구법원 종합청사 신축] 대구법원종합청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 쾌적한 근무환경 조성 ㅇ 업무 효율성 향상 ㅇ 각종 재판업무 수행에 필요한 기반시설 확보
사업내용	부지 : 42,975㎡ / 연면적 : 63,498㎡
사업기간	'18~'29 (12년)
소관부처	기획재정부
총사업비	296,390 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
296,390	296,390	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
296,390	73,884	33,180	33,199	31,435	1,764	-	191,071

[대법원 법원공무원교육원 제3생활관 신축]
대법원 법원공무원교육원 제3생활관 신축

(1) 사업개요

사업목적	신규임용과정 생활관 수용능력 부족 문제를 해소하고, 5급 승진제도 변화에 따라 확대된 교육기간 및 교육인원을 반영한 물적 기반 시설을 마련함으로써 교육 참여 기회를 확대
사업내용	* 부지 : 39,054㎡ * 건물 : 4,832㎡
사업기간	'25~'28 (4년)
소관부처	기획재정부
총사업비	21,266 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	21,266	21,266	2025년 총사업비 최초 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,266	-	390	390	50	340	-	21,216

[대법원 서울법원 제2청사 신축] 서울법원 제2청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후(1982년 준공)하고 협소한 서울법원종합청사 제2청사의 신축으로 쾌적한 근무환경을 조성하여 업무 효율성을 향상하고, 각종 재판업무 수행에 필요한 기반시설 확보
사업내용	부지 : 기존부지 99,944㎡(30,233평), 건축연면적 : 53,135㎡
사업기간	'20~'29 (10년)
소관부처	기획재정부
총사업비	147,683 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
146,719	147,683	964	위해성평가 용역비 총사업비 증액(964백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
147,683	6,530	825	840	402	423	15	140,751

[대법원 수원지법 성남지원 신축] 대법원 수원지법 성남지원 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후(건축년도 1982년)하고 협소한 청사의 이전·신축을 통해 쾌적한 근무환경을 조성하여 업무 효율성을 향상하고 각종 재판업무 수행에 필요한 기반시설 구축
사업내용	부지 : 24,791㎡, 건물 : 32,241.88㎡
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	127,827 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
127,827	127,827	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
127,827	-	-	-	-	-	-	127,827

[대법원 인천지법 북부지원 신축] 대법원 인천지법 북부지원 신축

(1) 사업개요

사업목적	「각급법원 설치와 관할구역에 관한 법률」의 개정에 따라 인천 계양구, 서구, 강화군을 관할하는 인천지법 북부지원 신설에 따른 사법시설 지원 (법정개원일 : 2025. 3. 1.)
사업내용	부지 : 23,306㎡, 건축연면적 : 26,990㎡
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	112,008 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
114,389	112,008	△2,381	낙찰차액 감액(△2,582백만원) 및 시설부대비 부족분 증액(201백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
112,008	42,985	10,456	15,772	8,321	7,451	-	60,702

[대법원 창원가정법원 신축] 대법원 창원가정법원 신축

(1) 사업개요

사업목적	「각급법원 설치와 관할구역에 관한 법률」의 개정에 따라 경상남도를 관할하는 창원가정법원 신설에 따른 사법시설 지원 (법정개원일 : 2025. 3. 1.)
사업내용	부지 : 11,570㎡, 건축연면적 : 8,250㎡
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	34,014 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
34,014	34,014	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
34,014	12,694	154	154	96	58	-	21,224

[대법원 창원지법 마산지원 이전 신축] 대법원 창원지법 마산지원 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후·협소한 소규모 법원 청사의 신·증축을 통한 업무효율성 및 대국민 사법서비스 향상을 위하여 직원 및 국민을 대상으로 지원
사업내용	부지: 16,500㎡, 건물: 12,245㎡
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	44,148 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	44,148	44,148	2025년 총사업비 확정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,148	-	402	402	90	312	-	44,058

[대법원 청사시설 취득] 수원지법 안산지원 별관 신축

(1) 사업개요

사업목적	수원지법 안산지원 별관 신축을 통해 협소한 청사환경을 개선하고, 구술변론주의, 공판중심주의 및 국민참여재판제도의 효율적 운영을 위한 기반시설의 확보
사업내용	부지 : 19,122㎡, 건축 연면적 : 6,377㎡
사업기간	'20~'26 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	23,085 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
22,946	23,085	139	물가변동으로 인한 총사업비 증액(69백만원) 및 시설부대비 부족분 증액(70백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,085	8,228	8,023	12,121	12,079	1	41	2,778

[대법원 청사시설 취득] 의정부지법 고양지원 별관 신축

(1) 사업개요

사업목적	의정부지법 고양지원 별관 신축을 통해 협소한 청사환경을 개선하고, 구술변론주의, 공판중심주의 및 국민참여재판제도의 효율적 운영을 위한 기반시설의 확보
사업내용	부지 : 14,876㎡/ 연면적 : 6,484㎡
사업기간	'20~'26 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	24,568 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,424	24,568	144	물가변동으로 인한 총사업비 증액(60백만원) 및 시설부대비 부족분 증액(84백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,568	7,990	11,673	15,955	14,300	1,655	-	2,278

[대법원 청주지법 충주지원 신축] 대법원 청주지법 충주지원 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후(1979년 건축)하고 협소한 청사를 신축하여 업무 효율성 증진 및 대국민 사법서비스 향상
사업내용	부지 : 19,595㎡, 건물 : 10,850㎡
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	47,719 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
47,719	47,719	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,719	-	-	-	-	-	-	47,719

[대법원전주지법남원지원신축] 대법원 전주지법 남원지원 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후(건축연도 1972년), 협소한 남원지원 청사를 이전 신축하여 업무효율성 증진 및 대국민 사법서비스 향상
사업내용	부지 11,649평방미터, 연면적 8,264평방미터
사업기간	'17~'28 (12년)
소관부처	기획재정부
총사업비	22,783 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
22,783	22,783	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
22,783	5,391	-	-	-	-	-	17,392

[대전통합청사 신축] 대전통합청사 신축사업

(1) 사업개요

사업목적	도심 노후청사 복합개발 선도사업으로 대전지역 4개 중앙행정기관(대전중부경찰서, 대전세무서, 대전지방교정청, 위치추적대전관제센터)의 신규청사 수요를 통합하여 비축청사 전환이 가능한 민간임대시설을 포함한 통합청사 신축
사업내용	연면적 33,231.84㎡, 부지면적 12,322.5㎡, 지상 9층, 지하2층
사업기간	'19~'25 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	94,045 백만원
국고지원비율	국유재산관리기금 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
94,376	94,045	△331	12, 13차 총사업비조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
94,045	56,344	32,628	37,701	37,698	-	3	-

[대통령경호처 기타시설 신축] 경호처 특수운전훈련장 건립

(1) 사업개요

사업목적	대통령경호처 경호안전교육원 3단계 사업으로 경호처 및 국내 경호유관기관 직원 등의 특수운전훈련을 위한 시설물 건립 공사
사업내용	총사업비 341억원
사업기간	'22~'26 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	34,089 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
36,098	34,089	△2,009	공사비 및 감리비 낙찰차액 반납

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
34,089	3,538	12,935	16,622	10,188	5,505	929	-

[도봉세무서 복합개발 재건축] 도봉세무서 복합개발 재건축

(1) 사업개요

사업목적	한정된 도심 국유지를 정부 행정목적과 국민들의 일상생활 편익증진에 동시에 활용할 수 있도록 노후화된 도봉세무서를 철거하고 정부청사+지자체 생활SOC복합시설 신축
사업내용	부지면적(4,246m2), 건축연면적(17,500m2), 지하3층 지상9층
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	48,676 백만원
국고지원비율	국유재산관리기금

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
48,676	48,676	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
48,676	867	-	-	-	-	-	47,809

[법무부 거창교정시설 신축] 거창교정시설

(1) 사업개요

사업목적	경찰서 대용구치시설 해소
사업내용	부지 160,818㎡(48,647평) 연면적 19,844㎡(6,003평)
사업기간	'12~'25 (14년)
소관부처	기획재정부
총사업비	95,497 백만원
국고지원비율	국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
96,177	95,497	△680	준공정산

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
95,497	94,643	804	854	770	-	84	-

[법무부 검찰청 기타시설 취득] 대검찰청 국가디지털포렌식센터 증축

(1) 사업개요

사업목적	폭발적인 과학수사 수요로 인적·물적 자원 증가로 이미 수용 포화상태로서 증거물 관리의 무결성, 안정성 등에 위험 초래 과기정통부 R&D사업 추진 및 국가디지털포렌식클라우드센터 구축 등이 예정되어 있어 추가적인 시설 확보 필요
사업내용	부지면적 39,096㎡, 연면적 12,455㎡
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	49,724 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
32,466	49,724	17,258	사업계획 적정성 검토 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
49,724	1,133	322	376	48	311	18	48,543

[법무부 경기북부구치소 신축] 경기북부구치소 신축

(1) 사업개요

사업목적	의정부교도소 노후 및 과밀수용 해소 필요 및 수용자 처우 개선과 인권 향상 도모를 위한 사업 필요
사업내용	부지면적 256,629㎡(77,630평), 건축연면적 38,524(11,654평)
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	114,329 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
114,329	114,329	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
114,329	2,655	95	196	77	8	111	111,598

[법무부 경기북부소년분류심사원 신축] 경기북부소년분류심사원 신축

(1) 사업개요

사업목적	소년보호기관 중 유일한 위탁기관인 서울분류심사원의 만성적 과밀수용 해소 및 수용환경개선, 관할 법원 대응 및 보호자 불편 해소를 위해 수도권 북부에 소년분류심사원 신설 필요
사업내용	부지면적 30,739㎡, 연면적 10,428㎡
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	35,096 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
35,096	35,096	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
35,096	62	-	-	-	-	-	35,034

[법무부 기록관 신축] 법무부 기록관 신축

(1) 사업개요

사업목적	국가기록원 이관 보류 및 기록물 자체보관 대상기관으로 최종 확정(행정안전부 국가기록원, '17.3.)함에 따라 전문화된 기록물 보존시설 및 장비 구축 필요
사업내용	부지면적 7,048㎡(2,132평), 건축연면적 18,031㎡(5,454평)
사업기간	'18~'23 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	50,181 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
52,010	50,181	△1,829	23년 완료 사업

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
50,181	50,181	-	-	-	-	-	-

[법무부 기타 청사시설 리모델링] 인천구치소 수용동 증축

(1) 사업개요

사업목적	2016. 12. 29. 헌법재판소의 "구치소 내 과밀수용행위 위헌확인" 헌법소원 결정에 따라 과밀수용 해소를 위한 수용시설 증설 필요
사업내용	부지 53,898㎡ , 건축연면적 4,804㎡
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	23,842 백만원
국고지원비율	국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	23,842	23,842	총사업비 대상사업 등록, 감리비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,842	683	1,857	1,857	949	908	0	22,210

[법무부 기타 청사시설 리모델링] 홍성교도소 서신지소 수용동 증축

(1) 사업개요

사업목적	2016. 12. 헌법재판소의 과밀수용행위 위헌 확인 헌법소원 결정에 따라 과밀수용 해소를 위한 수용시설 증설 필요
사업내용	부지 64,383㎡ , 건축연면적 4,828 ㎡
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	20,804 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	20,804	20,804	신규사업 등록

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,804	570	1,499	1,499	910	589	0	19,324

[법무부 남원교도소 신축] 남원교도소 신축

(1) 사업개요

사업목적	남원지청 관할 형사피의자.피고인 수용을 위한 남원교정시설 신축 및 교정시설 과밀수용해소를 통한 수용처우개선 및 인권향상 도모
사업내용	부지면적 150,660㎡(45,574평), 건축연면적 21,185㎡(6,408평)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	72,376 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
72,376	72,376	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
72,376	2,730	100	181	145	20	16	69,501

[법무부 대검찰청 별관 증축] 대검찰청 별관 증축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 1995년 준공 이후 각종 시설, 물품 및 인원 증가로 협소율이 60.6%에 불과하여 기존 업무공간으로는 적정한 기능 수행 불가 ㅇ 대검찰청은 전문자료를 체계적으로 수집·제공하고 중장기 정책수립 및 제도개선 업무를 수행하여야 하나, 자료 보관 및 연구 공간 부족
사업내용	부지 39,096㎡ , 건축연면적 9,000㎡
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	32,586 백만원
국고지원비율	국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	32,586	32,586	25년 신규사업 등록사업

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,586	-	468	468	2	436	31	32,584

[법무부 대구고지검 이전신축] 대구고지검 이전신축

(1) 사업개요

사업목적	`73년 신축한 대구고·지검의 노후 검찰청사 이전 신축으로 시설 개선
사업내용	부지면적 : 42,975㎡, 연 면 적 : 56,720㎡
사업기간	'20~'28 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	320,024 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
286,419	320,024	33,605	중간설계 적정성 검토 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
320,024	90,363	6,323	6,323	5,885	438	-	223,776

[법무부 부산교도소 재건축] 부산교도소 재건축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 교정시설 수용과밀 해소 및 수용시설 현대화 - 노후 시설 재건축·편익시설 설치로 지역민과 상생을 통한 교정시설 현대화 및 수용환경개선
사업내용	부지면적(평) 209,924㎡(63,502평), 건축연면적(평) 57,270㎡(17,324평)
사업기간	'15~'28 (14년)
소관부처	기획재정부
총사업비	193,943 백만원
국고지원비율	정액지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
193,943	193,943	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
193,943	-	-	-	-	-	-	193,943

[법무부 서울검찰청사 증축] 서울검찰청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	서울중앙지검은 대한민국 상징적인 검찰청사로서 1989년 준공 이후 31년 경과하여 업무공간이 협소하고 시설이 노후, 공판업무 중심의 업무 구조 변화와 형사기록 열람·등사 시설 낙후·부족으로 사무공간 확보가 절실
사업내용	부지면적 60,727㎡, 연면적 37,769㎡
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	85,239 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
85,199	85,239	40	부지 정화 사업을 위한 토양정밀조사 용역 협의 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
85,239	3,635	41	48	15	16	17	81,589

[법무부 서울출입국외국인청 신축] 서울출입국외국인청 이전신축

(1) 사업개요

사업목적	청사 노후화 및 준공시점 대비 서울지역 체류외국인이 52배 증가하는 등 업무량과 행정수요의 폭증으로 인한 청사면적 부족 해소
사업내용	부지 9,035㎡ 연면적 17,455㎡
사업기간	'20~'26 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	108,109 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
108,109	108,109	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
108,109	58,320	28,078	30,127	27,749	2,376	1	22,039

[법무부 수원지검 성남지청 이전 신축] 수원지검 성남지청 이전 신축

(1) 사업개요

사업목적	1982년 준공 이후 41년 경과한 공공청사로 업무공간이 협소하고 시설이 노후하여 개선이 필요하여 이전 신축함
사업내용	* 부지 21,638㎡ * 건축연면적 30,384㎡
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	102,114 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
102,114	102,114	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
102,114	-	-	-	-	-	-	102,114

[법무부 안산출입국외국인사무소 신축] 안산출입국외국인사무소 신축

(1) 사업개요

사업목적	인천출입국외국인청 안산출장소의 안산출입국외국인사무소 승격에 따른 단속,보호,국적 등 신규 업무가 추가되고, 관할지역이 확대됨에 따라 현 임차 청사를 대체할 수 있는 청사 신축 필요
사업내용	부지면적 7,729m2, 건물연면적 8,528m2
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	38,586 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
35,867	38,586	2,719	중간설계적정성검토, 재해용역, 낙찰차액 반납

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
38,586	11,013	88	223	140	50	33	27,433

[법무부 안양교도소 재건축] 안양교도소

(1) 사업개요

사업목적	노후, 협소한 교정시설 신축으로 수용환경 개선 및 과밀수용해소
사업내용	부지 238,652㎡, 건평 66,116㎡
사업기간	'09~'28 (20년)
소관부처	기획재정부
총사업비	129,521 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
129,521	129,521	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
129,521	2,408	-	-	-	-	-	127,113

[법무부 원주교도소 이전] 원주교도소 이전

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 노후·협소한 교정시설(1979. 12. 준공, 33년 경과) 현대화를 통한 수용환경개선 및 인권향상 도모 ㅇ 신흥 도시 균형발전 장애 등의 사유로 원주시 등의 요구에 의하여 추진되는 사업으로 노후·협소한 교정시설 현대화
사업내용	부지 192,124㎡, 건축연면적 41,709㎡, 지상4층
사업기간	'14~'26 (13년)
소관부처	기획재정부
총사업비	166,865 백만원
국고지원비율	전액

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
163,445	166,865	3,420	공사비 물가변동 상승분

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
166,865	88,909	72,586	75,101	73,164	1,907	30	4,791

[법무부 인천지검 북부지청 신축] 인천지검 북부지청 신축

(1) 사업개요

사업목적	2025. 3. 1. 인천지법 북부지원 신설을 내용으로 하는 각급 법원의 설치와 관할구역에 관한 법률이 2020. 3. 24. 통과됨에 따라 이에 대응하는 인천지검 북부지청 신설 및 건축 필요
사업내용	부지면적 23,402㎡, 연면적 23,286㎡
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	97,569 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
96,518	97,569	1,051	토공운반거리, 폐기물처리비 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
97,569	43,414	18,841	20,116	14,836	5,249	31	39,319

[법무부 전주 로파크 신축] 전주 로파크 신축

(1) 사업개요

사업목적	증가하는 전북권 법교육 수요 충당, 법질서 의식 향상과 준법 문화 정착을 위한 체험형 법교육 시설인 전주솔로몬로파크 신축
사업내용	부지면적 13,355㎡, 연면적 8,648㎡
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	21,203 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,203	21,203	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,203	-	1	1	-	-	1	21,203

[법무부 전주교도소 신축] 전주교도소 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후하고 협소한 청사난 해소
사업내용	부지 60,000평 건평 16,500평
사업기간	'12~'27 (16년)
소관부처	기획재정부
총사업비	187,404 백만원
국고지원비율	국고

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
187,404	187,404	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
187,404	48,820	30	87	87	-	0	138,497

[법무부 창원교도소 이전신축] 창원교도소 이전신축

(1) 사업개요

사업목적	노후·협소한 교정시설 현대화를 통한 수용환경 개선 및 인권 향상 도모
사업내용	부지면적 : 215,844㎡ 건축연면적 : 45,817㎡
사업기간	'18~'29 (12년)
소관부처	기획재정부
총사업비	232,597 백만원
국고지원비율	전액 국고지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
231,061	232,597	1,536	감리비 증액 협의 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
232,597	12,910	5,281	5,656	4,030	1,617	9	215,656

[법무부 창원지검 마산지청 이전 신축] 창원지검 마산지청 이전 신축

(1) 사업개요

사업목적	1982년 준공 이후 41년 경과한 공공청사로 경과하여 업무공간이 협소하고 시설이 노후하여 개선이 필요함
사업내용	부지 16,500㎡ , 건축연면적 13,112㎡
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	55,215 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
55,215	55,215	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
55,215	-	775	775	507	263	5	54,708

[법무부 춘천소년원 재건축] 춘천소년원 재건축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ '80년 5월 신축된 보호소년 수용시설로서 사용 기간이 38년 이상 경과하는 등 노후화가 심각 ㅇ 생활관을 제외한 청사, 교육관, 위탁생활관, 학생식당, 체육관 등의 건물 내·외벽 균열이 심각한 상태 ㅇ 방수, 배관, 단열 등 사용 및 안전성의 문제 발생으로 재건축 필요
사업내용	부지면적 60,490㎡, 건축연면적 7,795㎡
사업기간	'20~'25 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	28,784 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
28,570	28,784	214	준공정산으로 28,784백만원 총사업비 자율조정 시스템오류로 불용금액 포함 총사업비 증가

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,784	22,452	4,626	6,399	6,329	-	70	-

[법무부 태백교정시설 신축] 태백교정시설 신축

(1) 사업개요

사업목적	수도권의 교정시설 과밀수용을 해소하고 수용자 처우개선 및 인권향상 도모
사업내용	부지면적 444,187㎡(134,365평), 건축연면적 59,560㎡(18,016평)
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	200,127 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
200,127	200,127	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
200,127	8,108	50	115	105	5	5	191,914

[법무부 화성여자교도소 신축] 화성여자교도소 신축

(1) 사업개요

사업목적	현재 여성전용 교정시설이 청주여자교도소 1개소 뿐이므로 수용능력 한계에 따른 추가 여성수용자 직업훈련 전담시설 필요함
사업내용	부지면적 41,930㎡(12,684평), 건축연면적 19,833㎡(6,000평),
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	90,994 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
72,301	90,994	18,693	실시설계적정성 검토결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
90,994	1,749	39	57	56	1	-	89,189

[병무청 서울지방병무청 청사 신축] 병무청 서울지방병무청 청사신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 청사 내 구유토지 매입을 통한 불필요한 재정 지출 절감 ㅇ 노후화된 청사를 신축하여 업무환경 변화에 따른 사무 공간을 확보함으로써 쾌적한 근무환경 조성 및 양질의 민원서비스 제공
사업내용	건축연면적 27,500㎡ (지상10층, 2개동) 청사 신축
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	93,933 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
93,933	93,933	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
93,933	11	-	-	-	-	-	93,922

[부산통합관사 신축] 부산통합관사 신축

(1) 사업개요

사업목적	부산 통합관사 신축
사업내용	부지 2,341.7㎡, 연면적 8,111㎡(지상 7층/지하 2층)
사업기간	'20~'28 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	25,884 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,884	25,884	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,884	371	62	468	2	-	466	25,512

[서울 동작경찰서 재건축] 서울 동작경찰서 재건축

(1) 사업개요

사업목적	1985년 건축된 현 청사는 노후로 청사 유지보수 비용이 증가, 협소한 청사를 신축하여 내부직원 및 민원인 치안만족도 제고 도모
사업내용	* 부지면적 4,847㎡(1,468평), 건축연면적 16,319.33㎡ (4,945평), 지상7층/지하3층
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	58,034 백만원
국고지원비율	국고 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	58,034	58,034	신규사업 등록(사적 후)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
58,034	-	301	-	-	-	-	58,034

[소방청 기타청사시설 취득] 국립소방연구원 청사 이전 신축

(1) 사업개요

사업목적	국립소방연구원 설립('19.5월)에 따른 과학기술 기반 연구기능 강화를 위한 조치로 소방 교육연구단지 인근 기재부 제척부지 사용승인('19.8월) 인접한 중앙소방학교와 교육·연구 시너지 극대화 및 이전부지 내 R&D 연구기반 시설의 집중화로 소방연구 선도
사업내용	부지 58,931㎡, 건축 3개동 연면적 8,009㎡ (부속시설 제외)
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	41,199 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
40,444	41,199	755	총사업비 4차·5차 자율조정 증 7.55억(한도 내 6.82 설계변경, 한도 외 0.73 물가변동)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
41,199	13,135	8,647	17,350	15,858	1,492	-	12,206

[소방청 소방심신수련원 신축] 소방심신수련원 신축

(1) 사업개요

사업목적	○ 참혹한 현장에 자주 노출되는 직업 특성상 정신적 고통, 스트레스, 자살발생률이 매우 높은 소방공무원의 정신질환을 사전에 예방, 체계적 관리 ○ 소방공무원 외상후스트레스장애 등 정신질환을 완화하여 대국민서비스 질 향상
사업내용	(규 모) 연면적 10,228㎡(부지면적 107,405㎡), 지상9층/지하1층, 120실
사업기간	'23~'26 (4년)
소관부처	기획재정부
총사업비	44,513 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
44,513	44,513	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,513	6,714	1	691	464	-	227	37,335

[수원세무서복합청사 신축] 수원세무서 복합청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후된 수원세무서를 청년창업시설 등을 포함한 복합청사로 개발
사업내용	부지 3,727㎡, 연면적 14,608㎡(지상 4층/지하 2층)
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	45,458 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
45,458	45,458	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
45,458	406	340	371	150	44	176	44,901

[안양세관통합청사 신축] 안양세관 복합청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후된 안양세관을 청년임대주택을 포함한 복합청사로 개발
사업내용	부지 2,307㎡, 연면적 10,994㎡(지상 5층/지하 2층)
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	33,617 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
33,617	33,617	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
33,617	792	39	54	31	-	22	32,794

[영등포 복합창업허브 신축] 영등포 복합창업허브 신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 舊영등포세무서(신축이전) 종전부지 건물 노후화 및 저활용, 인근 물리적 여건 고려하여 '창업허브+청사(수도권질병대응센터, 비축청사)' 복합개발 ㅇ 국정과제 지원, 수도권 지역 내 공공청사 수요 대비를 통해 재정절감 및 對국민 행정서비스 집적화 제고
사업내용	부지면적 1,860㎡, 건축연면적 10,435㎡, B2~7F
사업기간	'25~'30 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	34,256 백만원
국고지원비율	해당없음

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	34,256	34,256	'25년도 신규 예산 배정 사업으로 총사업비 순증(342억)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
34,256	-	233	233	-	-	233	34,256

[외교부 재외공관국유화 사업] 주로스앤젤레스총영사관 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	국가 위상에 맞는 외교활동 기반 조성
사업내용	부지 4,950㎡, 계획연면적 6,889㎡
사업기간	'23~'29 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	70,292 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	70,292	70,292	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
70,292	1,638	1,230	1,149	1,075	74	-	67,579

[외교부 재외공관국유화 사업] 주케냐대사관 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	국가 위상에 맞는 외교활동 기반 조성
사업내용	부지 6,480㎡, 연면적 3,026㎡
사업기간	'21~'28 (8년)
소관부처	기획재정부
총사업비	23,805 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
23,805	23,805	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,805	4,508	799	1,116	278	5	834	19,019

[외교부 재외공관국유화 사업] 주프랑크푸르트(총) 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	국가 위상에 맞는 외교활동 기반 조성
사업내용	23,027백만원
사업기간	'14~'26 (13년)
소관부처	기획재정부
총사업비	43,563 백만원
국고지원비율	국고100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
43,469	43,563	94	설계비 환차손 보존

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
43,563	24,436	3,525	4,426	1,970	696	1,760	17,157

[외교부 재외공관국유화 사업] 주호놀룰루총영사관 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	국가 위상에 맞는 외교활동 기반 조성
사업내용	부지 7,336㎡, 계획연면적 3,995㎡(지하1, 지상4)
사업기간	'20~'28 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	46,411 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
46,411	46,411	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
46,411	2,111	1	832	447	-	385	43,852

[외교부 재외공관국유화 사업] 주호주대사관 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	국가 위상에 맞는 외교활동 기반 조성
사업내용	부지 10,990㎡ 연면적 3,750㎡
사업기간	'17~'27 (11년)
소관부처	기획재정부
총사업비	30,827 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
30,827	30,827	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,827	2,139	1,458	1,397	581	173	643	28,107

[외교부 재외공관국유화 사업] 주히로시마총영사관 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	국가 위상에 맞는 외교활동 기반 조성
사업내용	부지 660.56㎡, 계획연면적 3,043㎡
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	30,950 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	30,950	30,950	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,950	13,136	1,588	1,595	-	1,588	7	17,814

[용인통합청사 신축] 용인통합청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 용인지역 4개 기관 신규청사수료를 통합·공급함으로써 업무환경 개선, 국유지활용도 제고 등 국유재산 관리 효율화 도오 - 기관 별 사무 및 창고 등 보관공간 협소, 임차청사 사용에 따른 청사보안 취약 등 근무환경 열악하여 업무에 불편 초래
사업내용	부지면적 1,571.4㎡, 5,071㎡(B2층~4층)
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	21,685 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	21,685	21,685	총사업비 자율조정(건축공사 낙찰차액 조정)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,685	659	713	751	751	-	-	18,883

[울산 중부경찰서 이전 신축] 울산 중부서 이전 신축

(1) 사업개요

사업목적	준공30년 경과 및 안전 C등급으로 건물 개.보수 비용과다 발생, 협소율 47%로 사무공간 협소 등 불편가중으로 이전 신축 필요
사업내용	부지면적 16,580.20M2, 건축연면적 14,378m2, 지상5층/지하1층
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	42,928 백만원
국고지원비율	국비 100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
42,928	42,928	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
42,928	15	990	1,006	763	243	-	42,150

[인천세관 청사 신축] 인천세관 청사신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 인천세관 청사신축을 통해 - 관세행정 수요지역 변화 적기 대응(내항/남항→신항) - 사무공간 부족과 시설 노후화로 인한 열악한 근무환경 개선(구청사 92년 준공, 노후도 32년) - 내·남항 기능 폐쇄 및 재개발 계획 등에 대처
사업내용	부지면적(32,507m2), 연면적(25,779m2), 지하1층 ~지상6층
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	107,054 백만원
국고지원비율	전액

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
121,252	107,054	△14,198	(25.01)설계비 낙찰차액 665백만원 감액, (25.10) 부지변경으로 매입비13533백만원 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
107,054	1,788	1	37	37	-	-	105,229

[정책연수원 신축] 나라키움 정책연수원 신축

(1) 사업개요

사업목적	정부부처가 공동으로 이용 가능한 교육연수시설 통합개발로 중복투자 방지, 재정운영 및 시설운영의 효율성 도모
사업내용	연면적(12,438m2), 대지(47,928m2), 지하1층/지상8층
사업기간	'20~'24 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	47,296 백만원
국고지원비율	국유재산관리기금

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
47,573	47,296	△277	12차 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
47,296	47,296	-	-	-	-	-	-

[중앙선거관리위원회 청사시설 취득] 중앙 선거기록관 신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 영구적인 보존을 위한 전문서고 신축을 통해 선거기록물의 보존공간 확보 ㅇ 통합관리체계 구축을 통한 선거기록물의 안정적 보존 및 체계적 관리 기반 마련
사업내용	부지면적 : 7,141㎡, 연면적 : 8,150㎡, 지하1층, 지상3층, 높이 11m
사업기간	'21~'25 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	23,215 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,090	23,215	△875	875백만원 감액 : 낙찰차액(1,250백만원) 감액 및 자율조정(375백만원) 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,215	10,196	12,955	13,013	12,876	-	137	-

[중앙전파관리소 청사 증축] 중앙전파관리소 신축

(1) 사업개요

사업목적	송파 소재 중앙전파관리소 부지를 전파,사이버 분양 국가보완 및 ICT보안산업 거점 수행을 위한 「송파 ICT보안 클러스터」로 조성하여, 노후 국유재산 활용도를 높이고 지역발전과 일자리 창출에 기여
사업내용	부지면적(45,609m2), 건축연면적(14,211m2), 지하3층/자상6층
사업기간	'20~'28 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	60,913 백만원
국고지원비율	국유재산관리기금

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
54,081	60,913	6,832	실시설계 총사업비 조정(2025.10)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
60,913	1,603	70	132	101	-	32	59,209

[천안세관 복합개발 신축] 천안세관 복합개발 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후된 천안세관을 청년창업시설 등을 포함한 복합청사로 개발
사업내용	부지 4,946㎡, 연면적 15,112㎡(지상 3층/지하 2층)
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	45,615 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
45,615	45,615	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
45,615	302	882	944	826	116	3	44,487

[천안통합청사 신축] 천안통합청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	동일권역 5개 기관(충남지방중소벤처기업청 등)의 신규청사 수요를 통합 및 비축청사 전환이 가능한 민간임대시설을 포함한 통합청사개발
사업내용	연면적 10,546m2(지상6층, 지하2층), 부지면적 13,804m2
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	31,033 백만원
국고지원비율	국유재산관리기금

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
35,292	31,033	△4,259	총사업비 5차 및 6차조정 (공사비 낙찰차액, 시설부대비 연계감)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
31,033	1,992	8,291	8,372	7,861	512	-	21,180

[청사시설관리] 부산세관 청사개선

(1) 사업개요

사업목적	건축 50년의 현 부산세관 청사는 북항재개발 계획으로 이전·철거 대상으로 예정되어 최소한의 유지보수만 시행, '19년 12월 현 위치에 존치가 확정됨에 따라 내진보강, 노후구조체 및 내·외장재 보수, 석면자재 철거 등을 통해 안전성, 효율성, 경관개선의 대수선 추진
사업내용	총사업비 319억원 // * 부지(3,870평), 건축연면적(5,541평) * 지하1층, 지상5층, 옥탑 3층
사업기간	'22~'25 (4년)
소관부처	기획재정부
총사업비	31,859 백만원
국고지원비율	100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
31,971	31,859	△112	25년 총사업비 자율조정 및 준공으로 인한 정산 결과 총사업비 증감

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
31,859	12,093	20,282	20,282	19,765	-	517	-

[해양경찰청 경찰서 청사 취득] 울진해양경찰서 청사 신축 사업

(1) 사업개요

사업목적	'17. 11월 포항해양경찰서에서 울진해양경찰서로 분리된 이후 임시청사를 사용하여 월 1600만원 지출 중이며, 임시 청사의 좁은 근무 여건 및 민원인 방문 시 주차공간, 대기공간 협소로 인하여 시급하게 청사 신축을 요함.
사업내용	부지면적 : 30,754㎡(9,319평), 연면적 : 7,000㎡(2,121평) /1동 지상 4층
사업기간	'22~'28 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	20,377 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	20,377	20,377	물가상승, 특이소요분 반영 및 시설부대비 요율 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,377	423	368	716	324	-	392	19,630

[해양경찰청 경찰서 청사 취득] 인천해양경찰서 청사신축 사업

(1) 사업개요

사업목적	서해권 해양치안, 해양재난 안전관리, 구조업무를 책임지며, 인천항만, 인천공항, 발전소 등 임해주요시설 보호, 서해특정해역 어로보호 및 NLL인근 국가안보 수호, 불법외국어선으로부터 해양주권 확립 등 골든타임 확보를 위한 인천해양경찰관서 신설 추진
사업내용	면적 : 부지14,089㎡(4,269평), 연면적 8,520㎡(2,577평), 본관동: 지상 4층~지하 1층, 별관동 2개동, 당직실
사업기간	'19~'25 (7년)
소관부처	기획재정부
총사업비	23,447 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
23,447	23,447	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,447	2,347	133	215	133	-	81	20,967

[해양경찰청 관사시설 취득] 제주해양경찰서 제주 사라봉 관사 신축

(1) 사업개요

사업목적	노후관사(안전도 D등급) 시설개선 관련 기존 사라봉·귀덕 2개소 관사를 철거하고 건입동(구 출입국관리사무소·관사)에 통합 관사 신축
사업내용	* 부지면적 : 2,119㎡(642평) * 연 면 적 : 6,258㎡(1,893평)
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	21,699 백만원
국고지원비율	국고 100%=

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,939	21,699	△240	공사 낙찰차액반납(전기감리, 전통소 공사 등)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
21,699	761	2,166	5,296	4,984	312	-	15,954

[해양경찰청 동해청 강릉항공대 격납고 신축]
동해지방해양경찰청 강릉항공대 격납고 신축

(1) 사업개요

사업목적	동해권역 항공구조 거점 항공대 운영을 위한 중형헬기 추가배치 대비 격납고 신축
사업내용	면적 : 부지14,960㎡(4,525평), 연면적9,232㎡(2,793평), 1동 지상 4층
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	20,917 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
20,869	20,917	48	총사업비(설계비) 48백만원 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,917	4	228	228	48	-	180	20,865

[해양경찰청 중부지방해양경찰청 임차시설 대체 신축]
중부지방해양경찰청 청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	중부지방해양경찰청 직제개정에 따른 現 임시청사 사용에 따른 임차료 발생 및 민간건물 합동사용으로 보안성 문제발생 대국민 해상치안서비스 제고를 위한 청사신축 추진 필요
사업내용	ㅇ 부지면적 : 26,447㎡(8,000평) ㅇ 연 면 적 : 8,993㎡(2,720평) ㅇ 본 관 : 지상 4층, 지하 1층 ㅇ 부속건물 : 어린이집, 민원동, 무기탄약고
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	32,372 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
27,459	32,372	4,913	물가변동, 현장여건, 감리비 등 증액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
32,372	881	1,139	1,380	941	403	36	30,550

[해양경찰청 태안해양경찰서 신축] 태안해양경찰서 신축

(1) 사업개요

사업목적	1989년 태안해양경찰서 청사 신축(35년 경과) 이후 노후화 및 근무인원 증가에 따른 사무공간 부족 등에 따른 청사 신축
사업내용	면적 : 부지13,322㎡(4,030평) , 연면적7,800㎡(2,360평) 본관동 지상 4층
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	기획재정부
총사업비	26,582 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
26,414	26,582	168	'24년 총사업비조정(320백만원), '25년 총사업비조정 2회(+168백만원), 설계비(18,021,800원) 지출

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
26,582	-	26,582	26,582	18	266	26,298	26,564

[해양경찰청 특수기록관 신축] 해양경찰청 특수기록관 신축

(1) 사업개요

사업목적	해양경찰청 생산 기록물의 체계적 관리를 위한 기록물 관리시설 신축
사업내용	부지면적 : 4,693㎡, 연면적 : 7,585㎡
사업기간	'21~'26 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	23,388 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
23,292	23,388	96	자율조정(시스템비계 외)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
23,388	9,023	11,852	11,852	10,873	964	15	3,492

[해양경찰청 훈련시설 취득] 제주청 훈련 및 방제시설 신축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 제주지방해양경찰청 특공대 훈련시설을 확보하여 해상에서의 대테러 등 특수임무의 완벽한 수행 ㅇ 제주지역 인근 해역 대규모 해양오염 사고 발생 시 신속한 대응을 위한 방제장비 및 자재 등 방제물자 비축기지 신축
사업내용	* 부지면적 : 22,481㎡(6,812평) * 연면적: 5,356㎡(1,623평), 훈련시설(4,416㎡, 지하 1층. 지상 3층), 방제비축기지(940㎡, 지상2층)
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	기획재정부
총사업비	24,030 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
21,985	24,030	2,045	실시설계적정성검토 결과에 따른 총사업비조정(공사비,시설부대비)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,030	548	47	47	24	-	23	23,458

[행정안전부 국과수 법공학 연구실험동 신축사업]
행정안전부 국과수 법공학 연구실험동 신축사업

(1) 사업개요

사업목적	국과수 법공학 분야의 감정·역량 강화를 위한 전용 실험공간 설치 필요
사업내용	부지면적 16,065㎡, 건물연면적 9,771㎡
사업기간	'19~'24 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	37,752 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
38,345	37,752	△593	준공정산에 따른 자율조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
37,752	37,752	-	-	-	-	-	-

[행정안전부 대전지방합동청사 신축]
행정안전부 대전지방합동청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	대전지역에 산재되어 있는 국가기관 청사의 합동화로 대국민 행정서비스 향상 및 근무환경 개선
사업내용	부지면적 약 30,000㎡, 연면적 40,939㎡
사업기간	'24~'29 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	132,610 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
132,740	132,610	△130	설계용역 낙찰차액 반납 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
132,610	1	2,574	2,743	2,210	501	33	130,399

[행정안전부 부산지방합동청사 신축] 부산지방합동청사 신축

(1) 사업개요

사업목적	지역에 산재되어 있는 국가기관 청사의 합동화로 대국민 행정서비스 향상 및 국유부동산 활용도 제고
사업내용	대지면적 24,963㎡, 건축연면적 49,057㎡
사업기간	'15~'29 (15년)
소관부처	기획재정부
총사업비	163,416 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
164,647	163,416	△1,231	감리계약 체결에 따른 낙찰차액 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
163,416	4,063	12,517	12,517	1,628	10,889	0	157,725

<기획재정부 기후대응기금>

[기후변화적응 및 국민실천] 탄소중립 에듀센터 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 탄소중립기본법 제정('22.3.25.)에 발맞추어 탄소중립을 위해 지역사회와의 협력체계 구축 및 시책 마련이 우선시 되어야 함 ㅇ 정부는 탄소중립 교육·홍보를 강화하는 등 범국민적 녹색생활 운동 적극 전개에 부합하는 사업을 추진하고자 함
사업내용	탄소중립 에듀센터 건물(4,989.62㎡) 조성, 외부공간 및 체험시설 조성(49,330㎡)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	기획재정부
총사업비	38,921 백만원
국고지원비율	70%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	38,921	38,921	총사업비 신규 등록 및 총사업비조정에 따른 증감

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
38,921	2,170	1,874	1,874	1,874	-	-	34,877

[재활용 가능 자원 수거 선별 인프라 확충]
진주시 생활자원회수센터 확충 사업

(1) 사업개요

사업목적	시설 노후화 및 처리용량 부족으로 시설 개선
사업내용	선별시설 50톤/일
사업기간	'25~'27 (3년)
소관부처	기획재정부
총사업비	20,084 백만원
국고지원비율	국비 30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	20,084	20,084	총사업비 20,084백만원으로 증감 없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
20,084	-	1,563	1,563	666	697	200	19,418

<통일부 남북협력기금>

[경협기반(무상)] 경원선 남측구간(백마고지~군사분계선) 복원사업

(1) 사업개요

사업목적	'경원선 남측구간 복원' 사업은 광복 70년 계기, 남북교류협력의 기반을 구축하고 통일을 대비하며 유라시아 이니셔티브 추진 동력을 확보하는 차원에서 남북한 간 단절된 경원선 철도의 남측 구간을 우선 복원하는 사업
사업내용	경원선 백마고지~군사분계선 11.7km 단선전철 건설
사업기간	'15~'28 (14년)
소관부처	통일부
총사업비	179,111 백만원
국고지원비율	국비100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
179,111	179,111	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
179,111	36,882	13,399	13,399	261	-	13,138	141,968

<국가보훈부 보훈기금>

[보훈요양원건립] 수원보훈요양원 증축

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 보훈대상자의 고령 인구 비중이 높아 치매 등 노인성질환자 증가로 요양지원 수요가 늘어남에 따라 요양시설 지속 건립 확충 필요 ㅇ 전국 7개 권역에 8개 보훈요양원이 건립·운영되고 있으나, 수도권 지역 과밀 요양수요 해소를 위해 수원보훈요양원 증축 필요
사업내용	건축연면적 : 5,847.0㎡(지하1층, 지상3층) / 100병상 증축(장기입소 100명) ※ 기존 222병상
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	국가보훈부
총사업비	25,588 백만원
국고지원비율	100% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
23,206	25,588	2,382	조달청 설계 적정성 검토 결과 반영 : 23,206백만원 -> 25,588백만원

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,588	5,727	3,783	3,783	3,536	-	247	16,325

[보훈요양원건립] 충북권 보훈요양원 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 보훈대상자의 고령인구 비중 및 치매·중풍 등 노인성질환자 증가에 따라 요양수요가 확대됨에 따라 보훈가족을 위한 요양시설 지속 확충 필요 ㅇ 미설치 권역에 대한 보훈요양서비스 접근성 제고를 위해 충북권 보훈요양원 건립 필
사업내용	부지면적 : 5,594㎡ / 건축연면적 : 7,483, * 장기입소 100명
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	국가보훈부
총사업비	37,460 백만원
국고지원비율	100% 지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
42,747	37,460	△5,287	조달청 사업계획 적정성 검토 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
37,460	3,684	-	-	-	-	-	33,776

<문화체육관광부 관광진흥개발기금>

[관광자원 기반조성] 평화 테마파크 조성

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 올림픽 개최지의 역사성과 평화의 상징성을 담을 수 있는 창의적 랜드마크 공간 조성으로, 세계적인 올림픽 관광도시 육성 ㅇ 대한민국 대표 관광자원 조성으로 올림픽 개최도시의 지속가능한 포스트 평창 발전 도모
사업내용	부지면적(58,835㎡), 건축연면적(3,860㎡)
사업기간	'19~'25 (7년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	46,676 백만원
국고지원비율	정률지원 50%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
46,385	46,676	291	자율조정-물가변동, 관급자재비

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
46,676	40,860	-	5,816	5,160	-	656	-

[해외관광문화센터 건립] 뉴욕 관광문화센터

(1) 사업개요

사업목적	관광, 문화예술, 문화산업 등 관광문화 관련 연계서비스 제공을 통하여 한국문화관광 홍보기능 강화 및 관광문화교류의 핵심거점 마련
사업내용	부지면적 594㎡, 공연장, 전시장, 강의실, 사무실 등
사업기간	'08~'25 (18년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	83,734 백만원
국고지원비율	국고지원기준

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
78,600	83,734	5,134	총사업비 조정(2025.6월)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
83,734	78,600	5,134	5,134	5,134	-	-	-

<문화체육관광부 국민체육진흥기금>

[국립체육박물관 건립] 국립체육박물관 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 자랑스러운 대한민국 체육역사, 유물의 체계적 수집, 조사연구를 통한 다양한 전시와 정보제공 등으로 체육문화의 중심기능 수행 ㅇ 스포츠가치, 문화향유 및 체험을 통한 체육강국의 위상제고 및 자긍심 고취
사업내용	건축연면적 : 5,247㎡
사업기간	'16~'26 (11년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	27,116 백만원
국고지원비율	국민체육진흥기금 민간자본보조(정액)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
27,118	27,116	△2	공사비 낙찰차액 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
27,116	17,203	3,398	9,829	9,258	562	9	655

[국제대회 국내개최 지원]
2027 충청권 하계세계대학경기대회 경기장 및 훈련시설 개보수

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 2027년 충청권 하계세계대학경기대회의 원활한 진행을 위한 경기장 등 대회관련시설의 신설과 개보수를 통해 대회개최 기반 확보 ㅇ 스포츠시설의 균등배치로 지역균형발전을 도모하고, 국제대회 개최를 통한 지역경제 활성화 기여
사업내용	2027년 충청권 하계세계대학경기대회 대회관련시설의 신설과 개보수(경기장 개보수 15개소, 훈련장 개보수 8개소)
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	44,673 백만원
국고지원비율	■ 정률지원 : 경기장 등 대회관련시설 30%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	44,673	44,673	'25.1월 총사업비 사업 지정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
44,673	-	9,371	9,371	3,835	5,536	-	40,838

[대한체육회 운영지원] 체육인교육센터 건립·운영

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 스포츠분야 특수성에 기반을 둔 체육인(선수, 지도자, 심판, 행정가, 동호인 등)의 생애주기별 맞춤교육 제공을 위한 교육센터 건립 및 운영 ㅇ 체육인에 대한 종합적, 체계적 교육연수기능을 제공하여 체육의 사회 문화적 가치를 창출
사업내용	ㅇ 부지면적: 53,125㎡/ ㅇ 건축연면적: 11,159㎡/ ㅇ 교육,숙박동 각 4층, 다목적체육관 2층, 400m트랙 옥외육상장, 테니스장 4면, 조경, 옥외주차등
사업기간	'20~'25 (6년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	41,547 백만원
국고지원비율	정액지원

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
41,100	41,547	447	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
41,547	31,705	-	9,842	8,056	-	1,786	-

[올림픽스포츠콤플렉스 조성] 올림픽공원 벨로드롬 리모델링

(1) 사업개요

사업목적	노후된 시설개선으로 공연 등의 문화수요를 반영함으로써 수익성 개선 등을 통한 올림픽 유산으로서의 가치 증대
사업내용	건축연면적 26,208.68㎡ / 건축면적 15,989.80㎡/ 지하1층, 지상3층
사업기간	'22~'26 (5년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	48,246 백만원
국고지원비율	민간자본보조(국고보조율 100%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
48,246	48,246	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
48,246	1,082	-	146	-	146	-	47,164

[올림픽스포츠콤플렉스 조성] 올림픽스포츠콤플렉스 조성

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 올림픽회관과 파크텔을 중심 건축물로 삼아 스포츠업무·문화·관광 기능이 어우러진 복합공간 조성 - 올림픽회관 리모델링 및 증축(체육단체 업무시설), 파크텔 리모델링(청소년수련시설) * 체육단체 : 대한체육회, 대한장애인체육회, 경기가맹단체, 국민체육진흥공단
사업내용	건축연면적 77,764㎡ / 대지면적 123,492㎡
사업기간	'15~'26 (12년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	175,600 백만원
국고지원비율	민간자본보조(국고보조율 84.17%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
175,600	175,600	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
175,600	170,257	-	-	-	-	-	5,343

[올림픽스포츠콤플렉스 조성] 원주 스포츠가치센터 건립

(1) 사업개요

사업목적	'스포츠 활동+숙박 One-stop' 복합시설 조성을 통해 강원권 및 인근지역 유·청소년의 스포츠 가치 교육·체험 학습장 마련
사업내용	부지면적 47,012㎡ / 건축면적 9,566.8㎡
사업기간	'24~'28 (5년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	45,986 백만원
국고지원비율	국고보조율 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
46,034	45,986	△48	낙찰차액으로 인한 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
45,986	103	2,199	2,434	1,431	46	957	44,452

[우수선수양성지원] 유소년스포츠콤플렉스 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 중부권 이남지역에 전문체육 유소년 우수선수 훈련시설 건립하여 안정적인 훈련시설 공급으로 경기력 향상에 기여 ㅇ 꿈나무, 청소년 등 차세대 국가대표 선수 육성을 위한 전문 시설 건립을 통해 우수선수 육성 체계 확립
사업내용	ㅇ 부지면적: 64,054㎡, 건축연면적: 11,000㎡ - 훈련시설(다목적체육관, 체조훈련장, 웨이트트레이닝센터) 기숙사, 편의시설(지도자실, e스쿨, 도서관, 식당, 카페 등)
사업기간	'23~'28 (6년)
소관부처	문화체육관광부
총사업비	43,859 백만원
국고지원비율	국고보조율 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
43,859	43,859	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
43,859	1	-	1,999	1,999	-	-	41,859

<농림축산식품부 농산물가격안정기금>

[공영도매시장 시설현대화] 가락 농수산물도매시장 시설현대화

(1) 사업개요

사업목적	유통환경 변화와 소비자 요구에 뒤 떨어진 낙후된 시설에 대한 현대화를 통해 도매시장의 물류 및 유통효율화 제고
사업내용	부지면적 543,451㎡, 건축연면적 513,964㎡(19층)
사업기간	'09~'31 (23년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	993,987 백만원
국고지원비율	국고보조 30%, 국고융자 40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
994,225	993,987	△238	채소2동 건립공사 준공정산 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
993,987	428,321	-	7,161	255	-	6,906	565,411

[공영도매시장 시설현대화] 안동 농수산물도매시장 시설현대화

(1) 사업개요

사업목적	유통환경 변화와 소비자 요구에 뒤떨어진 공영도매시장의 노후화된 시설에 대한 현대화를 통해 도매시장 내 농산물 물류 및 유통 효율화 제고
사업내용	부지면적 : 115,127㎡(기존 38,178㎡, 추가매입 48,530㎡, 시유지무상사용 28,420㎡), 건물연면적 : 28,931㎡ (기존 15,232㎡, 증축13,699㎡)
사업기간	'18~'25 (8년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	31,170 백만원
국고지원비율	보조 30%, 융자 40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,156	31,170	6,014	진출입로 안전성 확보 등을 위해 설계변경으로 인한 총사업비 증가, 추가는 지방비로 부담

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
31,170	17,508	5,656	13,662	13,105	-	557	-

[공영도매시장 시설현대화] 울산시 농수산물도매시장 시설현대화

(1) 사업개요

사업목적	공영도매시장 시설현대화
사업내용	부지면적 : 160,656㎡, 건물연면적 : 54,154㎡ (7동)
사업기간	'23~'27 (5년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	180,295 백만원
국고지원비율	국고 30%, 융자 40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
180,295	180,295	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
180,295	-	-	-	-	-	-	180,295

[공영도매시장 시설현대화] 인천삼산 농수산물도매시장 시설현대화

(1) 사업개요

사업목적	공영도매시장의 노후화된 시설.장비에 대한 현대화 지원을 통해 도매시장의 농산물 물류 및 유통 효율성 제고
사업내용	사업부지 면적 107,912㎡
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	70,260 백만원
국고지원비율	국고 보조 30%, 국고 융자 40%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
70,260	70,260	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
70,260	-	-	1,000	75	925	-	70,185

[공영도매시장 시설현대화] 청주시 농수산물 도매시장 시설현대화사업

(1) 사업개요

사업목적	청주시 농수산물도매시장은 88년 개장 이후 지역 농산물 유통을 담당해왔으나 시설 노후화로 현대화 필요성이 커졌으며, 도매 기능 강화를 통한 유통 효율성 제고가 요구됨
사업내용	부지 150,808m2(94필지), 건물 50,730㎡, 7동(지하1층~지상5층)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	174,645 백만원
국고지원비율	국고보조 20%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
181,613	174,645	△6,968	공사비 등 낙찰차액으로 인한 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
174,645	69,299	46,254	68,863	20,032	48,830	-	85,314

[비축지원] 강원 농산물 비축기지

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 최근 잦은 기상변화, 러-우 전쟁, 정부비축기지 부족으로 민간창고 위주 보관 등 국내외적 농산물 수급 불안 요인에 따른 농산물 비축 필요성 증대 - 특히 강원지역 감자, 배추 주산지임에도 강원지역 비축기지 부재로 수급 인프라 불균형
사업내용	정부비축기지 신규건립
사업기간	'24~'27 (4년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	24,278 백만원
국고지원비율	국비 100%(부지조성비 일부 지방비 분담)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
24,405	24,278	△127	설계비 낙찰차액(127백만원) 총사업비 자율조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
24,278	122	3,057	3,309	283	287	2,739	23,873

<농림축산식품부 농지관리기금>

[대단위농업개발(농지)] 금강지구 영농편의 증진사업

(1) 사업개요

사업목적	전북 군산·익산·김제 및 충남 서천 일원 영농불편지역에 안정적인 농업생산기반을 구축하여 농업인의 영농편의 증진
사업내용	경지재정리 6,515ha, 경지정리 1,397, 밭기반정비849ha, 용수로 142km 등
사업기간	'21~'31 (11년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	384,610 백만원
국고지원비율	국비 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
384,854	384,610	△244	물가변동 반영, 낙찰차액 반납 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
384,610	39,700	20,000	20,000	20,000	-	-	324,910

[대단위농업개발(농지)] 서산(A)간척지 농업기반시설 재정비사업

(1) 사업개요

사업목적	노후된 농업기반시설의 기능개선 및 재해대비능력 보강
사업내용	개발면적 : 6,456ha, 배수갑문 보강 : 1식, 방수제 보강 : 34.6km, 양수장 5개소, 배수장 8개소, 용수로 254km, 배수로 245km 등
사업기간	'08~'28 (21년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	316,974 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
316,508	316,974	466	물가변동분 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
316,974	277,681	5,500	5,500	5,500	-	-	33,793

[대단위농업개발(농지)] 시화지구

(1) 사업개요

사업목적	경기도 안산시 및 화성시 일원의 간석지 4,396ha를 농지 3,636ha와 농업용수 공급을 위한 담수호 760ha를 개발하여 집단화된 우량농지로 조성함으로서 농업생산기반 구조를 개선하고 농업의 경쟁력 제고
사업내용	4,396ha
사업기간	'98~'30 (33년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	437,156 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
437,156	437,156	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
437,156	224,628	-	-	-	-	-	212,528

[대단위농업개발(농지)] 영산강3-1지구

(1) 사업개요

사업목적	기 축조된 영암호를 중심으로 집단화, 규모화된 우량농지를 조성하여 농업 경쟁력 제고 및 생산성 향상 도모
사업내용	간척개답 7,960ha, 양수장 2개소, 배후지 용수로 163.7km
사업기간	'95~'28 (34년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	612,601 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
610,333	612,601	2,268	사후환경영향조사 반영 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
612,601	549,105	8,000	8,000	8,000	-	-	55,497

[대단위농업개발(농지)] 영산강Ⅳ지구

(1) 사업개요

사업목적	기확보된 영산호의 수자원을 이용하여 용수공급, 경지정리, 배수개선, 밭기반정비 등 농업생산기반을 종합적으로 정비
사업내용	양수장 10개소, 조절지 7개소, 배수장 13개소, 용수로 487km
사업기간	'01~'27 (27년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	997,476 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
990,532	997,476	6,944	관급자재비, 가시설계획 변경 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
997,476	669,741	29,500	29,500	29,500	-	-	298,235

[대단위농업개발(농지)] 홍보지구

(1) 사업개요

사업목적	홍성, 보령지역에 방조제를 축조하여 수자원을 확보하고 농업생산기반을 종합적으로 정비하여 농업경쟁력 제고
사업내용	방조제 2조 2.9km, 배수개선 1,070ha, 양수장 6개소, 용수로 408.3km
사업기간	'91~'28 (38년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	641,423 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
638,916	641,423	2,507	물가변동, 관급자재비 변경 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
641,423	558,443	13,500	13,500	13,500	-	-	69,479

[대단위농업개발(농지)] 화옹지구

(1) 사업개요

사업목적	경기도 화성시 일원의 간석지 6,212ha를 농지 4,482ha와 농업용수 공급을 위한 담수호 1,730ha를 개발하여 집단화된 우량농지로 조성함으로서 농업생산기반구조를 개선하고 농업의 경쟁력 제고
사업내용	방조제 9.8km, 방수제 37km, 농지조성 4,482ha 등
사업기간	'91~'29 (39년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	1,015,940 백만원
국고지원비율	100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,013,958	1,015,940	1,982	물가변동, 사후환경영향평가 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,015,940	888,038	19,000	19,000	19,000	-	-	108,903

[새만금지구(내부개발)] 새만금지구(가력선착장 확장공사)

(1) 사업개요

사업목적	새만금호 내측 어선의 외측이동을 위해 '06년 가력선착장을 설치하고, 수용대상 어선수에 비해 현선착장 규모가 부족하여 자력선착장을 확장(증 128척)
사업내용	어선 수용능력 확대(128척), 방파제(781m), 물양장(601m)
사업기간	'19~'27 (9년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	112,293 백만원
국고지원비율	국비(농지관리기금 100%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
112,293	112,293	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
112,293	30,935	19,218	19,218	19,218	-	-	62,139

[새만금지구(내부개발)] 새만금지구(내부개발)

(1) 사업개요

사업목적	새만금 방조제 내측에 방수제 62.1km 축조 및 농생명용지 9,430ha 등을 조성
사업내용	농업용지 9,430ha, 방수제 62.1km
사업기간	'09~'27 (19년)
소관부처	농림축산식품부
총사업비	2,980,949 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
2,962,505	2,980,949	18,444	물가변동 등

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
2,980,949	2,410,168	12,298	12,298	12,298	-	-	558,484

<보건복지부 국민건강증진기금>

[국립중앙의료원 현대화사업 지원] 국립중앙의료원 현대화사업 지원

(1) 사업개요

사업목적	감염병, 응급, 외상, 재난 등 국가 공공의료체계의 총괄기관으로서의 기능 수행 및 역할 확대를 위하여 국립중앙의료원 신축이전 사업 지원
사업내용	부지 : 41,896.5제곱미터, 건물연면적 96,185제곱미터, 526병상
사업기간	'14~'31 (18년)
소관부처	보건복지부
총사업비	1,237,176 백만원
국고지원비율	민간자본보조(국비 100%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
1,172,674	1,237,176	64,502	중간설계 설계적정성검토 및 총사업비 협의 조정 결과 반영

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
1,237,176	767,411	7,271	9,161	8,976	102	84	460,790

<보건복지부 국민연금기금>

[국민연금공단 사옥신축 및 매입] 국민연금공단 연수원 설립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 세대교체, 사업범위 다각화와 협력기관 확대 등 교육 수요 증가 ㅇ 자체 연수원이 없어 적기 집합 교육 및 온·오프라인 결합 교육 한계 ㅇ 공단 연수원 건립으로 업무역량 강화하여 급격한 환경변화 대응
사업내용	총사업비 41,588백만원
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	보건복지부
총사업비	41,588 백만원
국고지원비율	국민연금기금 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
46,836	41,588	△5,248	공사 계약 낙찰차액 등 자율조정으로 인한 총사업비 감액 (△ 5 、 2 4 8 백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
41,588	6,715	6,746	11,155	6,870	4,285	-	28,002

[국민연금정보화사업비(정보화)]
국민연금 지능형 연금복지 통합시스템 구축

(1) 사업개요

사업목적	국민에게 '全 생애 주기별 맞춤형 연금복지 서비스'를 제공하고 기금수익 증대 기반을 조성함으로써 '연금제도의 지속가능성'을 높이고, '재정 건전성 강화'에 기여
사업내용	총사업비 217,404백만원
사업기간	'21~'29 (9년)
소관부처	보건복지부
총사업비	217,404 백만원
국고지원비율	국민연금기금 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
224,704	217,404	△7,300	운영·유지보수 기간 조정(60→54개월)에 따른 운영·유지관리비 감액 등(△7,300백만원)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
217,404	121,184	9,980	18,361	17,456	-	905	78,764

<보건복지부 응급의료기금>

[중증외상 전문진료체계 구축]
중증외상전문진료체계 구축(권역외상센터 설치지원)

(1) 사업개요

사업목적	24시간 365일 중증외상환자에게 응급수술 등 최적의 치료를 제공할 수 있는 시설·장비·인력을 갖춘 외상전문 치료 시설 설치 및 운영
사업내용	100병상(중환자 40, 외상병동 60), 연면적 10,460㎡(6층/지하1)
사업기간	'20~'31 (12년)
소관부처	보건복지부
총사업비	25,247 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
25,247	25,247	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
25,247	726	246	246	246	-	-	24,275

<기후에너지환경부 방사성폐기물관리기금>

[월성원자력환경관리센터건설] 2단계 표층처분시설 건설

(1) 사업개요

사업목적	경주 중저준위 방사성폐기물 처분장(2단계)을 적기 건설
사업내용	중저준위 방사성폐기물 12.5만 드럼 규모
사업기간	'10~'25 (16년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	314,088 백만원
국고지원비율	출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
320,691	314,088	△6,603	'24년→'25년 총 사업비 : 공사비 및 감리비 등 집행잔액 감액

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
314,088	290,037	24,051	24,051	20,569	-	3,482	-

[월성원자력환경관리센터건설] 3단계 매립형 처분시설 건설

(1) 사업개요

사업목적	처분시설의 효율적 활용, 원전해체 시 발생하는 극저준위 방사성폐기물의 안전한 관리를 위한 3단계 매립형 처분시설 확보
사업내용	처분규모 : 104,000 드럼(200l 드럼 기준)
사업기간	'19~'31 (13년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	173,863 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
173,863	173,863	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
173,863	15,829	3,480	2,414	2,409	-	5	155,625

[월성원자력환경관리센터건설] 처분검사건물 신축

(1) 사업개요

사업목적	방사성폐기물의 인수저장 공간을 추가 확보하여 복합처분시설 운영대비 저장처리 능력을 확충하고 처분 안전성을 확보하기 위함
사업내용	저장용량 : 10,000 드럼(200L 드럼기준), 건물면적 : 2900㎡(지상 2층)
사업기간	'17~'28 (12년)
소관부처	기후에너지환경부
총사업비	73,586 백만원
국고지원비율	출연

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
73,586	73,586	-	-

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
73,586	7,470	2,066	302	302	-	0	65,814

<고용노동부 산업재해보상보험및예방기금>

[산재병원지원] 울산산재전문공공병원 건립

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 산업환경 변화에 대비한 업무상질병 연구 및 진료기능 구축으로 질병의 예방과 진단 및 치료기법 개발 필요 ㅇ 중증 산재환자에 대한 전문재활치료 제공 및 울산·부산지역의 산재의료 인프라 보강을 통한 지역 균형발전 필요
사업내용	부지면적(33,000㎡), 건축연면적(47,962㎡(잠정)), 4개동, 300병상 규모, 종합병원, 16개 진료과 등
사업기간	'20~'26 (7년)
소관부처	고용노동부
총사업비	204,025 백만원
국고지원비율	부지를 제외한 전액 국고 지원(출연)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
201,480	204,025	2,545	기성 검사 결과에 따른 보험료 등 정산

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
204,025	56,865	58,540	58,540	58,540	-	0	88,620

[산재보험 시설건립] 근로복지공단 경인지역본부 신축공사

(1) 사업개요

사업목적	유휴청사인 산재기금청사(중부지방고용노동청) 철거 후 신규 산재보험시설 설치
사업내용	부지면적(3,494㎡), 건축연면적(14,867㎡), B2F~6F, 1개동
사업기간	'21~'25 (5년)
소관부처	고용노동부
총사업비	36,087 백만원
국고지원비율	국고 100%

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
36,092	36,087	△5	공사 완료에 따른 보험료, 퇴직공제부금비 등 관련 규정에 따른 사후정산

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
36,087	29,973	6,114	6,114	5,396	-	718	-

<고용노동부 장애인고용촉진및직업재활기금>

[장애인고용연구] 장애인고용 교육연수원

(1) 사업개요

사업목적	장애인 근로자 증가, 장애인고용 전문인력 교육, 직장내 장애인인식교육 강사 양성·보수교육, 장애인고용기업 확대 등 교육수요 증가에 따라 장애인 고용 전문 교육연수시설 설립
사업내용	부지면적(16,530㎡), 건축연면적(11,750㎡)
사업기간	'21~'27 (7년)
소관부처	고용노동부
총사업비	28,483 백만원
국고지원비율	출연(국고 100%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,100	28,483	△617	자율조정(전기 설계 낙찰차액 감액) , 2025.10월

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
28,483	1,489	-	-	-	-	-	26,994

<해양수산부 수산발전기금>

[해양생태계 서식처 기능개선 복원사업] 국립해양생물종복원센터조성

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 해양생물자원의 증식 복원 연구, 구조 치료 및 서식지 보전 등을 중심으로 해양생물 다양성 관리를 위한 국가 주도 전담기관 설립 - 인공증식기술 및 현지 방사 기법 개발 - 조난 부상당한 해양생물의 구조,치료,재활,방사 - 실내 외 사육시설 운영 및 관련 전문인력 양성
사업내용	부지면적 11,105㎡ 건축면적 4,724㎡ 연면적 9,586㎡ 2동 지하1층 지상2층
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	해양수산부
총사업비	49,457 백만원
국고지원비율	직접수행,국비(100%)

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
48,895	49,457	562	보상비 증액(감정평가), 설계비 낙찰차액 및 집행잔액 감액, 공사비 증액(물가변동)

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
49,457	1,994	1,000	17,078	1,783	512	14,782	45,680

<중소벤처기업부 중소벤처기업창업및진흥기금>

[연수사업] 연수사업(전북연수원 건립)

(1) 사업개요

사업목적	전북의 정책산업 추진으로 관련 산업 인력수요 증가에 따른 교육 수요 대응 및 인력양성을 위해 연수원건립 추진
사업내용	지하 1층 ~ 지상 3층(부지면적 39,764㎡ 건축연면적 7,933㎡)
사업기간	'20~'27 (8년)
소관부처	중소벤처기업부
총사업비	30,452 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
34,008	30,452	△3,556	공사비 및 감리비 낙찰차액 불용 등으로 인한 총사업비 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
30,452	8,816	7,757	7,757	7,757	-	-	13,879

[연수사업] 중소벤처기업 전남연수원 건립

(1) 사업개요

사업목적	남해안남중권 및 전남의 주력산업(철강, 석유화학, 조선, 항공 등) 교육수요에 특화된 연수원 건립 추진
사업내용	지상 1층 ~ 6층(부지면적 32,995㎡ 건축연면적 8,900㎡)
사업기간	'22~'27 (6년)
소관부처	중소벤처기업부
총사업비	31,198 백만원
국고지원비율	부지비 제외 국고100

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
29,345	31,198	1,853	조달청 중간설계 및 실시설계 결과 반영, 감리비 낙찰차액 불용 등으로 인한 조정

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
31,198	2,370	8,013	8,013	8,013	-	0	20,815

[중진공 본사 증축] 중진공 본사 증축

(1) 사업개요

사업목적	지방이전 이후 대규모 인력 증원으로 인한 공간 과밀화 및 본사 분산 운영해소 목적으로, 중소벤처기업진흥공단 지방이전(경남 진주) 청사의 수평 증축 시행
사업내용	지하 1층 ~ 지상 9층, 부지면적 26,500㎡(8,000평), 건축연면적 14,537㎡(4,405평)
사업기간	'25~'29 (5년)
소관부처	중소벤처기업부
총사업비	46,534 백만원
국고지원비율	직접수행

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	46,534	46,534	'25년 신규사업

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
46,534	-	1,863	1,863	1,772	-	91	44,762

<인사혁신처 공무원연금기금>

[신규시설건립] 원주문막 추모공원 건립사업

(1) 사업개요

사업목적	ㅇ 정부의 친자연적·수요자 중심의 장사시설 확충 정책 부응 ㅇ 유휴부동산의 수익성 제고 ㅇ 장사시설 수요 증가를 반영한 공무원 후생복지사업 확대 및 다각화
사업내용	43,450백만원
사업기간	'25~'28 (4년)
소관부처	인사혁신처
총사업비	43,003 백만원
국고지원비율	국가(직접수행), 별도 지원조건 없음

(2) 총사업비 관리

(단위 : 백만원)

총사업비			증감사유
'24년말(A)	'25년말(B)	증감(B-A)	
-	43,003	43,003	2025년부터 시작하는 사업으로 2024년도는 결산내역이 없음

(3) 총사업비 진행현황

(단위 : 백만원)

총사업비	'24년까지	'25년					'26년 집행예정액
	집행액	예산액	예산현액	집행액	이월액	불용액	
43,003	-	230	230	230	-	0	-